

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN SEGUNDO TRIMESTRE DE 2022

Ejecutor de gasto			Georreferencia	
Programa presupuestario (Modalidad K Proyectos de Inversión)	Modificado	Ejercido	Latitud	Longitud
Descripción del Proyecto				
SECRETARIA DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL				
K013 - TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION	85,612.70	-		
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN DE LA SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS, UBICADA EN EL MUNICIPIO DEL CENTRO.	85,612.70	-	18.031145	-92.907592
K031 - EDIFICIOS PUBLICOS	16,084,000.00	4,696,726.02		
REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA TECHUMBRE DEL ESTACIONAMIENTO NÚMERO 3 DEL CENTRO ADMINISTRATIVO DE GOBIERNO, SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL, VILLAHERMOSA, TABASCO.	16,084,000.00	4,696,726.02	17.999754	-92.944112
SECRETARIA DE BIENESTAR, SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO				
K018 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL	273,139,865.44	69,452,123.31		
CONSTRUCCIÓN DE 32 AULAS, EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, EN LA COL. TAMULTE DE LAS BARRANCAS, (ESCUELA PRIMARIA MANUEL DÍAZ PRIETO).	5,384,234.00	5,384,234.00	17.97041	-92.960984
CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL, EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, EN LA COL. TAMULTE DE LAS BARRANCAS, (ESCUELA PRIMARIA MANUEL DÍAZ PRIETO).	276,892.49	276,892.49	17.97041	-92.960984
CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECAS, EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, EN LA COL. TAMULTE DE LAS BARRANCAS, ESCUELA PRIMARIA MANUEL DÍAZ PRIETO.	874,188.64	874,188.64	17.97041	-92.960984
CONSTRUCCIÓN DE 2 CANCHAS DEPORTIVAS EN ESCUELA, EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, EN LA COL. TAMULTE DE LAS BARRANCAS, ESCUELA PRIMARIA MANUEL DÍAZ PRIETO.	2,493,052.26	2,493,052.26	17.97041	-92.960984
CONSTRUCCIÓN DE COMEDORES ESCOLARES, EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, EN LA COL. TAMULTE DE LAS BARRANCAS, ESCUELA PRIMARIA MANUEL DÍAZ PRIETO.	379,091.17	379,091.17	17.97041	-92.960984
CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS BASICOS DE ELECTRIFICACION, EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, EN LA COL. TAMULTE DE LAS BARRANCAS, ESCUELA PRIMARIA MANUEL DÍAZ PRIETO.	1,421,087.83	1,421,087.83	17.97041	-92.960984
CONSTRUCCIÓN DE 2 SERVICIOS SANITARIOS EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, EN LA COL. TAMULTE DE LAS BARRANCAS, ESCUELA PRIMARIA MANUEL DÍAZ PRIETO.	51,985.67	51,985.67	17.97041	-92.960984
CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA, EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, EN LA COL. TAMULTE DE LAS BARRANCAS, ESCUELA PRIMARIA MANUEL DÍAZ PRIETO.	951,205.56	951,205.56	17.97041	-92.960984
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, CIUDAD DE FRONTERA, COLONIA NUEVA ALIANZA, DIVERSAS CALLES.	291,126.75	145,563.38	18.524991	-92.638311
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, CIUDAD DE FRONTERA, FRACCIONAMIENTO GRIJALVA UNO, CALLE RIO SAN PEDRO.	1,033,634.12	516,817.06	18.523316	-92.642895
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, CIUDAD DE FRONTERA, COLONIA CENTRO, CALLE ANDRÉS QUINTANA ROO.	1,127,685.83	563,842.92	18.528451	-92.646904

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN SEGUNDO TRIMESTRE DE 2022

Ejecutor de gasto Programa presupuestario (Modalidad K Proyectos de Inversión) Descripción del Proyecto	Modificado	Ejercido	Georreferencia	
			Latitud	Longitud
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, CIUDAD DE FRONTERA, COLONIA ULISES GARCÍA, CALLE VICENTE GUERRERO.	879,425.38	439,712.69	18.528481	-92.63807
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, CIUDAD DE FRONTERA, COLONIA ULISES GARCÍA, CALLE VICENTE GUERRERO.	2,592,732.25	1,296,366.13	18.528481	-92.63807
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, CIUDAD DE FRONTERA, COLONIA CENTRO, EN DIVERSAS CALLES.	2,105,723.07	1,052,861.54	18.530566	-92.653599
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, POBLADO SIMÓN SARLAT, CALLE BENITO JUÁREZ.	2,056,919.86	1,028,459.93	18.345112	-92.812804
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, VILLA VICENTE GUERRERO, CALLE QUINTÍN ARAÚZ TRAMO CALLE AGUSTÍN MELGAR - CALLE EMILIANO ZAPATA.	711,807.93	355,903.97	18.392795	-92.894697
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, EN LA VILLA VICENTE GUERRERO, CALLE QUINTÍN ARAUZ TRAMO CALLE EMILIANO ZAPATA - CALLE BENITO JUÁREZ.	532,649.87	266,324.94	18.392795	-92.894697
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, EN LA VILLA VICENTE GUERRERO, CALLE AGUSTÍN MELGAR.	869,879.35	434,939.68	18.39504	-92.896693
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, VILLA VICENTE GUERRERO, CALLE 5 DE MAYO.	1,797,387.31	898,693.66	18.390474	-92.898334
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, VILLA VICENTE GUERRERO, CALLE 5 DE MAYO.	764,726.75	382,363.38	18.390398	-92.897873
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, EN EL EJIDO REFORMA, CALLE PRINCIPAL.	2,244,287.03	1,122,143.52	18.0952	-93.2007
CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN FRIO EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, EN EL EJIDO SAN PEDRO CUMUAPA.	3,517,504.27	1,758,752.14	18.024285	-93.183061
CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, EN LA RANCHERÍA LIBERTAD 6TA. SECCIÓN (LOS MARTÍNEZ).	2,223,279.35	1,111,639.68	18.093992	-93.201559
REHABILITACIÓN DE CAMINO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, EJIDO DOMINGO AMADO BRITO SALGADO.	2,382,929.77	1,191,464.89	18.029521	-93.174778
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, CIUDAD DE HUIMANGUILLO, COLONIA PUEBLO NUEVO, DIVERSAS CALLES.	2,448,370.99	1,224,185.50	17.826873	-93.39211
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, CIUDAD DE HUIMANGUILLO, COLONIA CENTRO, EN DIVERSAS CALLES.	1,710,210.98	855,105.49	17.841617	-93.390598
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, CIUDAD DE HUIMANGUILLO, EN DIVERSAS CALLES.	4,266,493.27	2,133,246.64	17.840151	-93.395287

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN SEGUNDO TRIMESTRE DE 2022

Ejecutor de gasto Programa presupuestario (Modalidad K Proyectos de Inversión) Descripción del Proyecto	Modificado	Ejercido	Georreferencia	
			Latitud	Longitud
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALIENTE EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, CIUDAD DE HUIMANGUILLO, CALLE CERRADA JARDINES DE MEZCALAPA.	2,002,674.47	1,001,337.24	17.839992	-93.389184
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, CIUDAD DE HUIMANGUILLO, DIVERSAS CALLES.	1,324,802.50	662,401.25	17.82703	-93.386192
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALIENTE EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, CIUDAD DE HUIMANGUILLO, EN DIVERSAS CALLES.	1,750,463.55	875,231.78	17.843768	-93.389836
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, CIUDAD DE MACUSPANA, COLONIA INDEPENDENCIA, CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS.	274,015.09	137,007.55	17.757781	-92.603421
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, CIUDAD DE MACUSPANA, COLONIA INDEPENDENCIA, CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS.	1,069,056.90	534,528.45	17.757781	-92.603421
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN FRÍO EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, POBLADO AQUILES SERDÁN (SAN FERNANDO), CALLE CIRCUNVALACIÓN OESTE Y CIRCUNVALACIÓN NORTE.	2,282,002.99	1,141,001.50	17.807266	-92.494094
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, COLONIA BELÉN, CALLE PROFESOR MAXIMILIANO SANTIAGO C.	260,944.92	130,472.46	17.780035	-92.613349
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, COLONIA BELÉN, CALLE PROFESOR MAXIMILIANO SANTIAGO C.	2,045,576.63	1,022,788.32	17.780035	-92.613349
CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, RANCHERÍA NUEVA DIVISIÓN DEL BAYO (GUATEMALA).	1,165,819.04	582,909.52	17.845341	-92.488534
REHABILITACIÓN DE CAMINO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, PEMEX (CIUDAD PEMEX), COLONIA VEINTE DE NOVIEMBRE.	1,912,697.59	956,348.80	17.876951	-92.485651
REHABILITACIÓN DE CAMINO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN FRÍO EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, RANCHERÍA SIMÓN SABLAT.	3,791,384.54	1,895,692.27	17.793269	-92.499868
CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, RANCHERÍA EL TRIUNFO 3RA. SECCIÓN.	3,180,592.09	1,590,296.05	17.772378	-92.474239
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE PARAÍSO, CIUDAD DE PARAÍSO, COLONIA CENTRO, CALLE LOS NARANJOS.	386,038.31	193,019.16	18.406097	-93.209728
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE PARAÍSO, CIUDAD DE PARAÍSO, COLONIA CENTRO, CALLE LOS NARANJOS.	778,194.17	389,097.09	18.406097	-93.209728
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN EL MUNICIPIO DE PARAÍSO, POBLADO FRANCISCO I. MADERO (MADERO), CAMINO JOSÉ CÓRDOVA.	956,892.21	478,446.11	18.346026	-93.216665
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN EL MUNICIPIO DE PARAÍSO, RANCHERÍA EL ESCRIBANO, ENTRADA LOS GARCÍA.	643,382.78	321,691.39	18.411225	-93.223092

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN SEGUNDO TRIMESTRE DE 2022

Ejecutor de gasto Programa presupuestario (Modalidad K Proyectos de Inversión) Descripción del Proyecto	Modificado	Ejercido	Georreferencia	
			Latitud	Longitud
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN EL MUNICIPIO DE PARAÍSO, RANCHERÍA EL ESCRIBANO, CALLE ENTRADA DON LICHO (LOS GARCÍA).	508,274.92	254,137.46	18.410791	-93.221587
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN EL MUNICIPIO DE PARAÍSO, EJIDO OCCIDENTE (SAN FRANCISCO), DIVERSAS CALLES.	4,841,662.96	2,420,831.48	18.33079	-93.25139
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA, CIUDAD TACOTALPA, CIRCUITO MARTÍN PÉREZ.	1,474,192.35	737,096.18	17.59971	-92.823514
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA, EJIDO JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN.	2,470,128.15	1,235,064.08	17.596645	-92.614761
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA, EJIDO GUAYAL.	1,137,947.33	568,973.67	17.535667	-92.600004
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA, EJIDO LOMAS ALEGRES 1RA. SECCIÓN.	3,153,811.21	1,576,905.61	17.584492	-92.659476
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CENTRO, CALLE LINO MERINO.	258,353.20	129,176.60	17.54999	-92.95269
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CENTRO, CALLE 2 DE ABRIL.	1,578,808.61	789,404.31	17.548011	-92.948803
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CENTRO, CALLE 2 DE ABRIL.	377,093.54	188,546.77	17.548011	-92.948803
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CENTRO, CALLE 5 DE MAYO.	2,220,681.17	1,110,340.59	17.549944	-92.948563
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CENTRO, CALLE 5 DE MAYO.	475,914.07	237,957.04	17.549944	-92.948563
REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO LINEAL EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA REFORMA, AVENIDA 21 DE MARZO.	8,592,992.89	4,296,496.45	17.549944	-92.948563
REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, CIUDAD DE FRONTERA, COLONIA ULISES GARCÍA, CALLE VICENTE GUERRERO.	2,197,401.23	1,098,700.62	18.528481	-92.63807
REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, CIUDAD DE FRONTERA, COLONIA CENTRO, EN DIVERSAS CALLES.	844,561.28	422,280.64	18.53118	-92.652438
CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, POBLADO C-34 LIC. BENITO JUÁREZ GARCÍA, EN DIVERSAS CALLES.	6,226,414.90	3,113,207.45	17.970684	-93.604231
REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, CIUDAD MACUSPANA, COLONIA INDEPENDENCIA, CALLE 5 DE FEBRERO.	1,105,836.82	552,918.41	17.84347	-92.48753

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN SEGUNDO TRIMESTRE DE 2022

Ejecutor de gasto Programa presupuestario (Modalidad K Proyectos de Inversión) Descripción del Proyecto	Modificado	Ejercido	Georreferencia	
			Latitud	Longitud
REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE PARAÍSO, COLONIA LOS COCOS, CALLE SANTOS DEGOLLADO.	525,239.00	262,619.50	18.401038	-93.210489
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE PARAÍSO, COLONIA EL LIMONCITO, ENTRADA AL KINDER.	110,184.40	55,092.20	18.407479	-93.208165
REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE PARAÍSO, COLONIA CENTRO, CALLE LEANDRO VALLE.	1,803,730.07	901,865.04	18.396315	-93.216246
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE PARAÍSO, RANCHERÍA ORIENTE 1RA. SECCIÓN, CALLE CAMINO VIEJO.	1,833,176.17	916,588.09	18.342207	-93.205388
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE PARAÍSO, COLONIA QUINTÍN ARÁUZ, DIVERSAS CALLES	727,670.36	363,835.18	18.386582	-93.216789
REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CENTRO, CALLE 2 DE ABRIL.	960,820.42	480,410.21	17.548011	-92.948803
REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CENTRO, CALLE 5 DE MAYO.	1,088,110.03	544,055.02	17.549944	-92.948563
REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA REVOLUCION, CALLE FRANCISCO VILLA Y BELISARIO DOMINGUEZ.	418,810.63	209,405.32	17.565864	-92.945286
REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CENTRO, CALLE 2 DE ABRIL.	708,898.13	354,449.07	17.548011	-92.948803
REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, CIUDAD DE FRONTERA, COLONIA ULISES GARCÍA, CALLE VICENTE GUERRERO.	208,911.52	104,455.76	18.528481	-92.63807
REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, CIUDAD DE FRONTERA, COLONIA CENTRO, EN DIVERSAS CALLES.	154,610.73	77,305.37	18.530566	-92.653599
CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, VILLA VICENTE GUERRERO, CALLE 5 DE MAYO.	162,339.68	81,169.84	18.390398	-92.897873
CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, RANCHERÍA NUEVA ESPERANZA.	1,735,962.22	867,981.11	17.872741	-92.541802
CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PARAÍSO, FRANCISCO I. MADERO, ENTRADA LOS AVALOS FRENTE A LA DEPORTIVA.	115,725.02	57,862.51	18.34107	-93.210702
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PARAÍSO, COLONIA QUINTÍN ARÁUZ, ENTRADA ROSALINO CANDELERO.	261,712.91	130,856.46	18.382348	-93.210254
REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA REFORMA, AVENIDA 21 DE MARZO.	659,551.48	329,775.74	17.549944	-92.948563

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN SEGUNDO TRIMESTRE DE 2022

Ejecutor de gasto Programa presupuestario (Modalidad K Proyectos de Inversión) Descripción del Proyecto	Modificado	Ejercido	Georreferencia	
			Latitud	Longitud
REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CENTRO, CALLE 2 DE ABRIL.	272,223.99	136,112.00	17.547808	-92.949428
REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CENTRO, CALLE 5 DE MAYO.	438,619.16	219,309.58	17.549944	-92.948563
AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, CIUDAD DE HUIMANGUILLO, COLONIA CONVIVENCIA, EN DIVERSAS CALLES.	881,921.19	440,960.60	17.831561	-93.382905
AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL MUNICIPIO DE PARAÍSO, EJIDO FRANCISCO I. MADERO (MADERO), DIVERSAS CALLES	1,135,709.57	567,854.79	18.352039	-93.227229
MANTENIMIENTO DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA, POBLADO XICOTENCATL	2,141,552.55	1,070,776.28	17.51856	-92.703671
AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA FLORIDA, DIVERSAS CALLES.	1,114,753.05	557,376.53	17.56055	-92.939066
REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA REFORMA, AVENIDA 21 DE MARZO.	623,502.59	311,751.30	17.549944	-92.948563
REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CENTRO, CALLE 2 DE ABRIL.	204,511.57	102,255.79	17.548011	-92.948803
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN MACUSPANA, CIUDAD MACUSPANA, EN LA ESCUELA CONALEP 053.	1,528,753.46	764,376.73	17.769135	-92.579404
CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN EL MUNICIPIO DE PARAÍSO, RANCHERÍA LA UNIÓN 3RA. SECCIÓN, ESCUELA PRIMARIA IGNACIO RAMOS SANTOS.	578,384.45	289,192.23	18.425028	-93.38698
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, VILLA OCUILTZAPOTLAN, CALLE REFORMA ACCESO AL JARDIN DE NIÑOS	2,174,401.19	-	18.139298	-92.867523
CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO DE BOMBEO EN EL MUNICIPIO DE BALANCÁN, EN LA CIUDAD DE BALANCÁN, COLONIA SAN MARCOS.	2,114,446.62	-	17.792946	-91.533301
REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, CIUDAD DE VILLAHERMOSA, COLONIA GAVIOTAS SUR, AVENIDA AGUILES CALDERÓN MARCHENA.	2,490,000.00	-	17.976886	-92.908558
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, EN LA CD. DE VILLAHERMOSA, EN PERIFÉRICO CARLOS PELLICER CAMARA.	1,197,018.86	-	18.007639	-92.902928
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO, CIUDAD DE COMALCALCO, COLONIA SANTA AMALIA, CALLE IGNACIO GUTIERREZ	5,117,931.95	-	18.257751	-93.219828
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO, RANCHERIA PROGRESO TULAR 2DA. SECCIÓN	3,094,976.71	-	18.282563	-93.361598

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN SEGUNDO TRIMESTRE DE 2022

Ejecutor de gasto Programa presupuestario (Modalidad K Proyectos de Inversión) Descripción del Proyecto	Modificado	Ejercido	Georreferencia	
			Latitud	Longitud
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO, RANCHERIA SUR 4TA. SECCIÓN.	3,230,226.34	-	18.239991	-93.216317
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO, RANCHERIA ORIENTE 1RA. SECCIÓN (SANTO DOMINGO).	4,419,265.87	-	18.263692	-93.206456
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, EN LA CALLE AGAPITO DOMÍNGUEZ CANABAL, COLONIA GUAYABAL	1,016,201.02	-	17.974217	-92.923501
REHABILITACIÓN DE CARRETERA CON CONCRETO ASFÁLTICO EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, RANCHERIA CAMPO PETROLERO MECOACAN, TRAMO PUENTE LA NEGRITA A ENTRADA AL POLVIRIN.	1,989,275.15	-	18.380549	-93.061701
CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, CIUDAD TENOSIQUE DE PINO SUAREZ, COLONIA JARDINES DEL USUMACINTA, DIVERSAS CALLES.	418,990.42	-	17.456608	-91.428299
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO, CIUDAD DE COMALCALCO, COLONIA CARLOS A. MADRAZO CALLE NARANJO	1,697,236.61	-	18.281773	-93.223083
REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO, CIUDAD DE COMALCALCO, COLONIA SANTA AMALIA DIVERSAS CALLES	5,093,775.00	-	18.257751	-93.219828
REHABILITACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, POBLADO GUATACALCA, CARRETERA PRINCIPAL.	4,343,173.76	-	18.166585	-92.989428
AMPLIACIÓN DE LA RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO, RANCHERIA SUR 4TA SECCION, DIVERSAS CALLES.	1,088,193.88	-	18.240933	-93.218135
AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO, VILLA CHICHICAPA, DIVERSAS CALLES.	973,941.90	-	18.260928	-93.18717
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO, CIUDAD DE COMALCALCO, COLONIA MAGISTERIAL, JARDIN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA.	687,096.18	-	18.279176	-93.225789
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO, VILLA TECOLUTILLA, COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO PLANTEL NO. 20.	1,019,310.13	-	18.28586	-93.330251
CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO, VILLA TECOLUTILLA ESCUELA PRIMARIA ESCUADRON 201.	654,877.06	-	18.28599	-93.33182
CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO, EN LA CIUDAD DE COMALCALCO, COLONIA SAN MIGUEL JARDIN DE NIÑOS FEDERICO FROEBEL.	646,880.85	-	18.272318	-93.223037
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE BALANCÁN, CIUDAD DE BALANCÁN, COLONIA SAN MARCOS, DIVERSAS CALLES.	3,928,120.54	-	17.79177	-91.532421

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN SEGUNDO TRIMESTRE DE 2022

Ejecutor de gasto Programa presupuestario (Modalidad K Proyectos de Inversión) Descripción del Proyecto	Modificado	Ejercido	Georreferencia	
			Latitud	Longitud
REHABILITACIÓN DE LA RED DEL COLECTOR PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, CIUDAD DE VILLAHERMOSA, COLONIA CARRIZAL, CALLE ANTONIO REYES ZURITA.	7,103,142.45	-	17.992314	-92.969905
REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 27 DE FEBRERO DIVERSOS TRAMOS EN EL MUNICIPIO DE BALANCÁN, EN LA CIUDAD DE BALANCÁN, COLONIA SAN JOAQUÍN.	1,637,788.82	-	17.802364	-91.538879
CONSTRUCCION DE LA PLAZA CIVICA EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, CIUDAD DE NACAJUCA, COLONIA CENTRO	5,286,012.00	-	18.169987	-93.01962
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, RANCHERIA TAXCO, ENTRADA EL ANZUELO.	1,381,040.95	-	18.142194	-93.005585
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFALTICA EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, COLONIA CENTRO, CALLE ANTONIO RUIZ.	1,739,394.13	-	18.167365	-93.017594
REHABILITACIÓN DE CÁRCAMO EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ, POBLADO IQUINUAPA.	325,442.05	-	18.195116	-93.118443
CONSTRUCCION DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, CIUDAD DE NACAJUCA, COLONIA CENTRO, PROLONGACION EUSEBIO CASTILLO.	744,679.22	-	18.15995	-93.014068
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, EJIDO SAMARKANDA, DIVERSAS CALLES.	1,623,269.87	-	18.050116	-92.902077
CONSTRUCCIÓN DRENAJE PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, CIUDAD DE TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ, COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO	2,272,790.45	-	17.460069	-91.434901
REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, CIUDAD DE VILLAHERMOSA, COLONIA GAVIOTAS SUR, AVENIDA AQUILES CALDERÓN MARCHENA.	3,120,000.00	-	0	0
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, CIUDAD DE TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ, COLONIA SAN MIGUELITO, CALLE 36 ENTRE 31 Y CALLE 55	6,223,800.00	-	17.475275	-91.422158
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BAJA Y MEDIA TENSIÓN, EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, RANCHERÍA TABASQUILLO 2DA. SECCIÓN, CALLE PRINCIPAL	1,532,878.34	-	18.359567	-92.681601
REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL CON CONCRETO ASFÁLTICO EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ, RANCHERÍA HERMENEGILDO GALEANA 1RA. SECCIÓN.	3,792,695.84	-	18.175416	-93.116722
REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO JALPA DE MENDEZ, CIUDAD DE JALPA DE MÉNDEZ, BARRIO SANTA ANA, CALLE CINCO DE MAYO	1,862,568.57	-	18.176792	-93.066125
REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ, POBLADO SOYATACO, CALLE 27 DE FEBRERO	1,882,970.49	-	18.209526	-93.075629
REHABILITACIÓN DE CÁRCAMO EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ, CIUDAD JALPA DE MÉNDEZ, BARRIO LA CANDERLARIA.	154,670.29	-	18.176308	-93.063363

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN SEGUNDO TRIMESTRE DE 2022

Ejecutor de gasto			Georreferencia	
Programa presupuestario (Modalidad K Proyectos de Inversión)	Modificado	Ejercido	Latitud	Longitud
Descripción del Proyecto				
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO, RANCHERÍA GREGORIO MÉNDEZ MAGAÑA 3RA. SECCIÓN ESCUELA TELESECUNDARIA NIÑOS HÉROES.	927,995.41	-	18.286031	-93.305497
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO, RANCHERIA ORIENTE 5TA. SECCION (LA CANDELARIA) ESCUELA PRIMARIA JUAN DE LA BARRERA.	697,729.42	-	18.201937	-93.224655
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO, RANCHERÍA REYES HERNANDEZ 2DA. SECCION, ESCUELA PRIMARIA MARIANO MATAMOROS.	650,562.69	-	18.236948	-93.256153
CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, CIUDAD TENOSIQUE DE PINO SUAREZ, COLONIA JARDINES DEL USUMACINTA, DIVERSAS CALLES	1,084,527.05	-	17.456591	-91.428294
CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, CIUDAD DE VILLAHERMOSA, COLONIA GAVIOTAS SUR, AVENIDA AQUILES CALDERÓN MARCHENA.	3,450,000.00	-	17.976886	-92.914187
CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN (UBR) EN EL MUNICIPIO DE BALANCÁN, CIUDAD DE BALANCÁN, COLONIA EL CARMEN.	3,588,640.22	-	17.809846	-91.536676
SECRETARIA DE EDUCACION				
K011 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	595,671,289.01	86,507,787.51		
CONST. DE 6 AULAS, DIRECC. SERV. SANIT. A CIRC. SUBEST. ELÉCT DE 50 KVA Y O. E. (DEMOL. DE LOS EDIFS. B,D,E,F), PRIM LIC. JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ CON CLAVE 27DPR0859V. POB. C-22 LIC. JOSÉ MA. PINO SUÁREZ, MPIO. CÁRDENAS, TAB. FAM BÁSICO 2021	1,684,835.73	1,684,835.73	18.066206	-93.626272
CONSTRUCCIÓN DE 2 TALLERES DE 6.00X8.00 MTS., SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 75 KVA Y OBRA EXTERIOR EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NO. 25 CON CLAVE 27DML0025V. VICENTE GUERRERO, MPIO. CENTLA, TABASCO. FAM BÁSICO 2021.	125,869.28	125,869.28	18.393182	-92.89986
CONSTRUCCIÓN DE 5 AULAS DIDÁCTICAS, SERVICIO SANITARIO EN ESTRUCTURA U 2C Y OBRA EXTERIOR (DEMOLICIÓN DE LOS EDIFS. B,C,E) EN LA PRIM. GREGORIO MÉNDEZ CON CLAVE 27DPR0277Q. IGNACIO GUTIÉRREZ GÓMEZ, MPIO. COMALCALCO, TABASCO. FAM BÁSICO 2021	220,606.74	220,606.74	18.247125	-93.3967
CONSTRUCCIÓN DE 5 AULAS DIDÁCTICAS DE 6.00X8.00 MTS., DIRECCIÓN-SERVICIO SANITARIO Y OBRA EXTERIOR (INCLUYE DEMOLICIÓN), EN EL J.N. RURAL CARMEN RAMOS DEL RÍO, CON CLAVE 27DJN0031G. SIMÓN SARLAT. MPIO. CENTLA, TABASCO. FAM BÁSICO 2021.	468,465.43	468,465.43	18.344247	-92.810214
CONSTRUCCIÓN DE 5 AULAS DIDÁCTICAS DE 6.00 X 8.00 MTS. (INCLUYE DEMOLICIÓN DEL EDIFICIO C) Y OBRA EXTERIOR EN LA SECUNDARIA ING. RAFAEL CONCHA LINARES CON CLAVE 27EES00490. VILLAHERMOSA, MPÍO. DE CENTRO, TABASCO. FAM BÁSICO 2021.	121,861.77	121,861.77	17.989167	-92.923556

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN SEGUNDO TRIMESTRE DE 2022

Ejecutor de gasto Programa presupuestario (Modalidad K Proyectos de Inversión) Descripción del Proyecto	Modificado	Ejercido	Georreferencia	
			Latitud	Longitud
CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN-SERVICIO SANITARIO (DEMOLICIÓN DE LOS EDIFICIOS A, B, C) Y OBRA EXTERIOR EN LA PRIM. ARQUÍMEDES GUZMÁN MARÍN CON CLAVE 27DPR1640F. CUNDUACÁN (EL MOTE), MPIO. CUNDUACÁN, TABASCO. FAM BÁSICO 2021	272,846.84	272,846.84	18.035881	-93.209639
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS D, E Y OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA ARQUÍMEDES GUZMÁN MARÍN CON CLAVE 27DPR1640F. CUNDUACÁN (EL MOTE), MPIO. CUNDUACÁN, TABASCO. FAM BÁSICO 2021	91,092.66	91,092.66	18.035881	-93.209639
CONST. DE TALLER DE CÓMPUTO, AULA USOS MÚLT., SERV. SANIT. A CIRCULACIÓN Y OBRA EXTERIOR (DEMOL. DE LOS EDIFS B Y D) EN LA TVSEC. GRAL. VICENTE GUERRERO CLAVE 27ETV0062O. TIERRA NUEVA 3RA. SEC. MPIO. HUIMANGUILLO, TABASCO. FAM BÁSICO 2021	204,692.18	204,692.18	17.701156	-93.471164
CONSTRUCCIÓN DE 7 AULAS DIDÁCTICAS, DIRECC., SERV. SANIT. A CIRCULACIÓN Y OBRA EXTERIOR (INCLUYE DEMOLICIÓN DE LOS EDIF. A,B,C), EN EL J.N. CIUDAD PEMEX, CON CLAVE 27EJN0064X. PEMEX (CIUDAD PEMEX). MPIO. MACUSPANA, TABASCO. FAM BÁSICO 2021	111,036.85	111,036.85	17.884547	-92.480406
CONSTRUCCIÓN DE 5 AULAS DIDÁCTICAS (INCLUYE DEMOLICIÓN), TALLER DE ALIMENTOS, TALLER DE MECANOGRAFÍA, ESCALERA Y OBRA EXTERIOR, EN LA SEC. GENERAL LEYES DE REFORMA, CON CLAVE 27DES003OR. NACAJUCA. MPIO. NACAJUCA, TABASCO. FAM BÁSICO 2021.	2,124,454.33	2,124,454.33	18.172889	-93.014333
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F, H Y UNA OBRA EXTERIOR EN LA SECUNDARIA TÉCNICA 47 CON CLAVE 27DST0047J. VILLAHERMOSA, MPIO. DE CENTRO, TABASCO. FAM BÁSICO 2021	130,087.64	130,087.64	17.996056	-92.907444
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B Y OBRA EXTERIOR EN LA SECUNDARIA ING. RAFAEL CONCHA LINARES CON CLAVE 27EES0049O. VILLAHERMOSA, MPIO. DE CENTRO, TABASCO. FAM BÁSICO 2021	294,699.38	294,699.38	17.989167	-92.923556
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS B, C Y OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA LEANDRO GARCÍA ALFARO, CON CLAVE 27DPR0549R. EN EL MPIO. JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO. FAM BÁSICO 2021	44,826.95	44,826.95	18.166206	-93.059403
CONSTRUCCIÓN DE SERVICIO SANITARIO A CIRCULACIÓN Y OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA LEANDRO GARCÍA ALFARO, CON CLAVE 27DPR0549R. EN EL MPIO. JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO. FAM BÁSICO 2021.	264,245.08	264,245.08	18.166206	-93.059403
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F, G, H, I Y OBRA EXTERIOR EN LA SECUNDARIA CARLOS ALBERTO MADRAZO BECERRA CON CLAVE 27DES0003U. AQUILES SERDÁN (SAN FERNANDO), MPIO DE MACUSPANA, TABASCO. FAM BÁSICO 2021	1,062,593.90	1,062,593.90	17.808083	-92.495083
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LOS EDIFICIOS A, C, F Y OBRA EXTERIOR (1RA ETAPA) EN LA SECUNDARIA JAIME TORRES BODET CON CLAVE 27DES0006R. VILLAHERMOSA, MPIO. CENTRO, TABASCO. FAM REMANENTES 2020.	234,488.16	234,488.16	17.995569	-92.922147

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN SEGUNDO TRIMESTRE DE 2022

Ejecutor de gasto Programa presupuestario (Modalidad K Proyectos de Inversión) Descripción del Proyecto	Modificado	Ejercido	Georreferencia	
			Latitud	Longitud
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA UNIDAD ACADÉMICA SEDE VILLA VICENTE GUERRERO DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE TABASCO CON CLAVE 27EIU0002E VICENTE GUERRERO, MPIO. DE CENTLA, TABASCO. FAM SUPERIOR 2021	1,050,701.32	1,050,701.32	18.386111	-92.890389
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA UNIDAD ACADÉMICA SEDE VILLA TAMULTÉ DE LAS SABANAS DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE TABASCO CON CLAVE 27EIU0003D. TAMULTÉ DE LAS SABANAS, MPÍO. DE CENTRO, TABASCO. FAM SUPERIOR 2021	1,262,171.04	1,262,171.04	18.143717	-92.790706
ADQUISICIÓN DEL EQUIPAMIENTO EDUCATIVO ESPECIALIZADO EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL USUMACINTA, CON CLAVE 27MSU0028B. UBICADO EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA. TABASCO.	1,181,991.95	1,181,991.95	17.731611	-91.774472
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA UNIDAD ACADÉMICA SEDE OXOLOTÁN DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE TABASCO CON CLAVE 27MSU0009N. OXOLOTÁN, MPIO. DE TACOTALPA, TABASCO. FAM SUPERIOR 2021	3,392,649.08	3,392,649.08	17.3825317	-92.7462153
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA LAS CARRERAS DE ANIMACIÓN Y EFECTOS VISUALES PARA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL CENTRO, CON CLAVE 27MSU0035L. TUMBULUSHAL, MPIO. DE CENTRO, TABASCO. FAM SUPERIOR 2021	2,867,264.80	2,867,264.80	17.809485	-92.925689
CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO ACADÉMICO 2 TIPO II EN LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO CON CLAVE 27EIU0002E. VICENTE GUERRERO, MPÍO. DE CENTLA, TABASCO. FAM SUPERIOR 2021	4,148,898.37	4,148,898.37	18.386111	-92.890389
CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO ACADÉMICO TIPO II, OBRA EXTERIOR Y MALLA PERIMETRAL EN LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO CON CLAVE 27EIU0003D. TAMULTE DE LAS SABANAS, MPÍO. DE CENTRO, TABASCO. FAM SUPERIOR 2021	5,550,855.19	5,550,855.19	18.143717	-92.790706
CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE VILLA LA VENTA, CON CLAVE 27MSU0007P, VILLA LA VENTA, MPIO. DE HUIMANGUILLO, TABASCO. FAM SUPERIOR 2021.	320,494.50	320,494.50	18.110989	-94.039878
CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE TABASCO CON CLAVE 27EIU0001F. OXOLOTÁN, MPIO. DE TACOTALPA, TABASCO. FAM SUPERIOR 2021	540,562.44	540,562.44	17.3825317	-92.7462153
CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN Y RECREACIÓN INTERCULTURAL DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO CON CLAVE 27EIU000F. OXOLOTÁN, MPIO. DE TACOTALPA, TABASCO. FAM SUPERIOR 2021	1,109,828.55	1,109,828.55	17.3825317	-92.7462153
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LOS EDIFICIOS C, D, E Y F EN LA UNIVERSIDAD POPULAR DE LA CHONTALPA, CON CLAVE 27MSU0025E. PASO Y PLAYA, MPÍO. CÁRDENAS, TABASCO. FAM SUPERIOR 2021.	79,189.08	79,189.08	17.959778	-93.367028
MANTENIMIENTO GENERAL DE GALERAS EN LA DIVISIÓN ACADÉMICA DE CIENCIAS AGROPECUARIAS DE LA UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO CON CLAVE 27USU1968J. HUASTECA 1RA. SECCIÓN, MPÍO. DE CENTRO, TABASCO. FAM SUPERIOR 2021.	1,750,181.26	1,750,181.26	17.785944	-92.955636

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN SEGUNDO TRIMESTRE DE 2022

Ejecutor de gasto Programa presupuestario (Modalidad K Proyectos de Inversión) Descripción del Proyecto	Modificado	Ejercido	Georreferencia	
			Latitud	Longitud
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LA SALA AUDIO VISUAL Y OBRA EXTERIOR EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA ZONA OLMECA CON CLAVE 27MSU0020J. OCUILTZAPOTLÁN, MPIO. DE CENTRO. FAM SUPERIOR 2021.	58,644.55	58,644.55	18.135336	-92.856397
CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 112.5 KVA EN EL INSTITUTO DE DIFUSIÓN TÉCNICA NO.11 CON CLAVE 27ECT0011T, TEPETITÁN, MPIO. MACUSPANA, TABASCO. FAM REMANENTES 2020.	57,423.60	57,423.60	17.8151703	-92.378242
ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA EL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS NO. 12 CON CLAVE 27ETC0012S. VILLAHERMOSA, MPIO. DE CENTRO, TABASCO. FAM MEDIA SUPERIOR 2021.	15,305.04	15,305.04	17.972861	-92.988944
MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS U Y X EN LA DIVISIÓN ACADÉMICA DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN (DACYTI) EN LA UJAT CON CLAVE 27USU1970Y. EN CUNDUACÁN, MPÍO. DE CUNDUACÁN, TABASCO. FAM SUPERIOR 2021	1,663,630.71	1,663,630.71	18.074628	-93.167353
CONSTRUCCIÓN DE BARDA FRONTAL (INCLUYE FACHADA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD E IMAGEN INSTITUCIONAL) EN LA UNIVERSIDAD POPULAR DE LA CHONTALPA CON CLAVE 27MSU0025E. PASO Y PLAYA, MPIO. DE CÁRDENAS, TABASCO. FAM SUPERIOR 2021	1,259,790.11	1,259,790.11	17.959778	-93.367028
CONSTRUCCIÓN COMPLEMENTARIA DE LA 2DA. ETAPA DEL EDIFICIO DEL ALMACÉN GENERAL EN LA UNIVERSIDAD POPULAR DE LA CHONTALPA CON CLAVE 27MSU0025E. PASO Y PLAYA, MPIO. DE CÁRDENAS, TABASCO. FAM SUPERIOR 2021.	2,732,127.89	2,732,127.89	17.959778	-93.367028
CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN, MURO DE CONTENCIÓN, SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA CORONEL EUSEBIO CASTILLO CON CLAVE 27DPR0258B. RÍO VIEJO 1RA. SECCIÓN. MPIO. DE CENTRO, TABASCO. FAM BÁSICO 2021.	595,385.30	595,385.30	17.940583	-92.979694
CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS, SERVICIO SANITARIO Y OBRA EXTERIOR, EN LA TELESECUNDARIA FRANCISCO I. MADERO CON CLAVE 27ETV0472R. FRANCISCO I. MADERO. MPIO. DE HUIMANGUILLO, TABASCO. FAM BÁSICO 2021.	172,785.05	172,785.05	17.700194	-93.74725
SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, CERCA PERIMETRAL Y OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO CON CLAVE 27DPR0278P. PROGRESO TULAR 2DA. SECCIÓN. MPIO. DE COMALCALCO, TABASCO. FAM BÁSICO 2021	699,278.46	699,278.46	18.291143	-93.38047
CONSTRUCCIÓN DOS AULAS DIDÁCTICAS, SERVICIO SANITARIO Y OBRA EXTERIOR (INCLUYE DEMOLICIÓN) EN LA PRIMARIA JOSÉ E. HERNÁNDEZ CON CLAVE 27DPR0361O. CUMUAPA 2DA. SECC. MPIO. DE CUNDUACÁN, TABASCO. FAM BÁSICO 2021.	116,053.27	116,053.27	17.986154	-93.086489
SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS CON CLAVE 27DPR0780Z. CHILTEPEC (SECCIÓN TANQUE), MPIO. PARAÍSO, TABASCO. FAM BÁSICO 2021.	219,032.28	219,032.28	18.4275	-93.092222

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN SEGUNDO TRIMESTRE DE 2022

Ejecutor de gasto Programa presupuestario (Modalidad K Proyectos de Inversión) Descripción del Proyecto	Modificado	Ejercido	Georreferencia	
			Latitud	Longitud
CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS, SERVICIO SANITARIO RURAL Y OBRA EXTERIOR EN LA TELESECUNDARIA JUAN ALDAMA CON CLAVE 27ETV0474P. EL BEJUCAL. MPIO. DE JONUTA, TABASCO. FAM BÁSICO 2021	13,169.11	13,169.11	17.944722	-91.995278
CONSTRUCCIÓN DE SERVICIO SANITARIO, SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, BARDA Y OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA JOSÉ MARÍA Y PAVÓN CON CLAVE 27DPR0565I. IQUINUAPA. MPIO. JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO. FAM BÁSICO 2021	213,078.17	213,078.17	18.196111	-93.121056
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, DIRECCIÓN-SERVICIO SANITARIO Y OBRA EXTERIOR, EN EL J.N. JUAN DE LA BARRERA CON CLAVE 27DJN0079Z. HUIMANGO 2DA. SECCIÓN (LA MONA). MPIO. DE CUNDUACÁN, TABASCO. FAM BÁSICO 2021.	259,226.68	259,226.68	18.155556	-93.208889
CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA GILBERTO AGUILAR ALAMILLA CON CLAVE 27DPR1665O. MIGUEL HIDALGO 2DA. SECCIÓN B, (LA NATIVIDAD). MPIO. DE CÁRDENAS, TABASCO. FAM BÁSICO 2021	15,351.62	15,351.62	18.078611	-93.350556
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, SERVICIO SANITARIO Y OBRA EXTERIOR, EN EL J.N. MARÍA OROPEZA HERMIDA CON CLAVE 27EJN0426Q. CAPARROSO, MPIO. DE CENTLA, TABASCO. FAM BÁSICO 2021.	72,345.05	72,345.05	18.345	-92.803611
CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICA, SERVICIO SANITARIO Y OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA MARIANO MATAMOROS CON CLAVE 27DPR0562L. HERMENEGILDO GALEANA 2DA. SECC. MPIO. JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO. FAM BÁSICO 2021.	377,774.07	377,774.07	18.17054	-93.135078
CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN-SERVICIO SANITARIO Y OBRA EXTERIOR EN LA TELESECUNDARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CON CLAVE 27ETV0394D. PROFESOR CAPARROSO 1RA. SECCIÓN, MPIO. MACUSPANA, TABASCO. FAM BÁSICO 2021.	21,100.88	21,100.88	17.623056	-92.498889
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LOS EDIFICIOS A, B, C Y OBRA EXTERIOR, EN LA TELESECUNDARIA RUFFO DOMÍNGUEZ PÉREZ, CON CLAVE 27ETV0452D. ANACLETO CANABAL 2DA. SECCIÓN. MPIO. DE CENTRO, TABASCO. FAM BÁSICO 2021.	536,712.84	536,712.84	17.965528	-93.018667
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS B, D, E, F, G, H Y OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA GILBERTO AGUILAR ALAMILLA, CON CLAVE 27DPR1665O. MIGUEL HIDALGO 2DA. SECCIÓN B, (LA NATIVIDAD). MPIO. DE CÁRDENAS, TABASCO. FAM BÁSICO 2021.	38,992.78	38,992.78	18.078611	-93.350556
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LOS EDIFICIOS A, B, C Y OBRA EXTERIOR, EN EL J.N. MARÍA OROPEZA HERMIDA, CON CLAVE 27EJN0426Q. CAPARROSO, MPIO. DE CENTLA, TABASCO. FAM BÁSICO 2021.	38,574.65	38,574.65	18.345	-92.803611
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LOS EDIFICIOS A, B, C Y D, EN EL JARDÍN DE NIÑOS PRIMAVERA, CON CLAVE 27DJN0340L. MACUSPANA. MPIO. DE MACUSPANA, TABASCO. FAM BÁSICO 2021.	21,710.94	21,710.94	17.749333	-92.587

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN SEGUNDO TRIMESTRE DE 2022

Ejecutor de gasto Programa presupuestario (Modalidad K Proyectos de Inversión) Descripción del Proyecto	Modificado	Ejercido	Georreferencia	
			Latitud	Longitud
CONSTRUCCIÓN DE SERVICIO SANITARIO A CIRCULACIÓN Y OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA ALEJANDRO LUQUE DOMÍNGUEZ, CON CLAVE 27DPR0928A. TEAPA. MPIO. DE TEAPA, TABASCO. FAM BÁSICO 2021.	112,910.72	112,910.72	17.566251	-92.941387
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LOS EDIFICIOS B, I, J Y MANTENIMIENTO DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA EN LA PRIMARIA ALEJANDRO LUQUE DOMÍNGUEZ, CON CLAVE 27DPR0928A. TEAPA. MPIO. DE TEAPA, TABASCO. FAM BÁSICO 2021.	62,344.13	62,344.13	17.566251	-92.941387
ADQUISICIÓN ESPECIALIZADA PARA LA INTERCONECTIVIDAD DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL GOLFO DE MÉXICO, CON CLAVE 27MSU0017W. MONTE ADENTRO, MPÍO. PARAÍSO, TABASCO. FAM SUPERIOR 2021	13,112,395.67	13,112,395.67	18.368778	-93.197528
CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y ALIMENTADORES EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y D Y BARRA PERIMETRAL EN LA TELESECUNDARIA ROGER ANDRADE OROPEZA CON CLAVE 27ETV0201Z. CHIPILINAR 1RA. SECCIÓN, MPIO. DE JALAPA, TABASCO. REMANENTES 2021.	112,206.67	112,206.67	17.782667	-92.779361
MANTENIMIENTO EN EL EDIFICIO E-4 DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE VILLA LA VENTA, CON CLAVE 27MSU0007P. LA VENTA, MPIO. DE HUIMANGUILLO, TABASCO. REMANENTES 2021.	1,314,956.93	1,314,956.93	18.110989	-94.039878
CONSTRUCCIÓN DE SERVICIO SANITARIO RURAL Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS JAIME TORRES BODET CON CLAVE 27DJN0665R. BUENA VISTA RÍO NUEVO 1RA. SECCIÓN, MPIO. DE CENTRO, TABASCO. REMANENTES 2021.	67,160.12	67,160.12	17.961694	-93.025222
CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS, SERVICIO SANITARIO A CIRCULACIÓN Y OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA ALBERTO VARGAS HERNÁNDEZ CON CLAVE 27EPR00390. POMOCA, MPIO. DE NACAJUCA, TABASCO. REMANENTES 2021.	1,091,569.93	1,091,569.93	18.051944	-92.915556
CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA TIPO PEDESTAL Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS BENITO JUÁREZ GARCÍA CON CLAVE 27DJN01560. VILLAHERMOSA, MPIO. CENTRO, TABASCO. REMANENTES 2021.	213,449.89	213,449.89	17.970028	-92.968611
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA EL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS UNIDAD VILLA JALUPA, CON CLAVE 27ETC0020A. JALUPA, MPIO. DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO. FAM MEDIA SUPERIOR 2021.	15,305.04	15,305.04	18.144517	-93.051072
MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO A EN LA TELESECUNDARIA CATALINO SALAS HERNÁNDEZ CON CLAVE 27ETV03760. ESQUIPULAS. MPIO. JONUTA, TABASCO. FAM REMANENTES 2020.	21,616.03	21,616.03	18.344444	-92.2825
CONSTRUCCIÓN DE SERVICIO SANITARIO, SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y OBRA EXTERIOR, EN LA TELESECUNDARIA CATALINO SALAS HERNÁNDEZ CON CLAVE 27ETV03760. ESQUIPULAS. MPIO. JONUTA, TABASCO. FAM REMANENTES 2020.	55,938.92	55,938.92	18.344444	-92.2825
CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS, SERVICIO SANITARIO RURAL Y OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE CON CLAVE 27DPR0678L. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO 1RA. SECCIÓN, MPIO. DE MACUSPANA, TABASCO. REMANENTES 2021.	774,788.22	774,788.22	17.916111	-92.698333

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN SEGUNDO TRIMESTRE DE 2022

Ejecutor de gasto Programa presupuestario (Modalidad K Proyectos de Inversión) Descripción del Proyecto	Modificado	Ejercido	Georreferencia	
			Latitud	Longitud
CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS, SERVICIO SANITARIO A CIRCULACIÓN, DIRECCIÓN Y OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA PUERTO RICO CON CLAVE 27DPR0682Y. JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, MPIO. DE MACUSPANA, TABASCO. REMANENTES 2021.	379,457.17	379,457.17	17.68	-92.561944
MANTENIMIENTO EN LOS EDIFICIOS B, C EN LA PRIMARIA PUERTO RICO CON CLAVE 27DPR0682Y. JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, MPIO. DE MACUSPANA, TABASCO. REMANENTES 2021.	49,820.87	49,820.87	17.68	-92.561944
MANTENIMIENTO A LOS ALIMENTADORES ELÉCTRICOS EN LA SECUNDARIA JOSÉ MA. PINO SUÁREZ CON CLAVE 27DES0004T. PARAÍSO, MPIO. DE PARAÍSO, TABASCO. REMANENTES 2021.	569,375.16	569,375.16	18.294917	-93.218611
MANTENIMIENTO EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E EN EL JARDÍN DE NIÑOS JUANITA DE LA LUZ PIEDRA DE OROPEZA CON CLAVE 27DJN0123X. CD. DE JALAPA, MPIO. DE JALAPA, TABASCO. REMANENTES 2021.	1,101,436.72	1,101,436.72	17.723194	-92.811528
MANTENIMIENTO EN LOS EDIFICIOS A, B, C EN EL JARDÍN DE NIÑOS MARÍA ENRIQUETA CAMARILLO DE PEREYRA CON CLAVE 27DJN0093T. CEIBA 1RA. SECCIÓN (JAHUACTAL) MPIO. DE CUNDUACÁN, TABASCO. REMANENTES 2021.	493,484.78	493,484.78	18.059083	-93.109444
CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS MARÍA ENRIQUETA CAMARILLO DE PEREYRA CON CLAVE 27DJN0093T. CEIBA 1RA. SECCIÓN (JAHUACTAL) MPIO. DE CUNDUACÁN, TABASCO. REMANENTES 2021.	386,275.12	386,275.12	18.059083	-93.109444
CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS JUANITA DE LA LUZ PIEDRA DE OROPEZA CON CLAVE 27DJN0123X. CD. DE JALAPA, MPIO. DE JALAPA, TABASCO. REMANENTES 2021.	602,834.10	602,834.10	17.723194	-92.811528
MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO F EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE COMALCALCO CON CLAVE 27MSU0001V. OCCIDENTE 3RA. SECCIÓN, MPIO. DE COMALCALCO, TABASCO. REMANENTES 2021	2,300,932.37	2,300,932.37	18.294917	-93.218611
CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN-SERVICIO SANITARIO Y OBRA EXTERIOR (INC. DEMOL.), EN LA PRIM. JOSÉ LUIS CASTILLO, CON CLAVE 27DPR1607Y. LAS COLORADAS 2DA. SECC. (AMPLIACIÓN LAS ALDEAS). MPIO. CÁRDENAS, TABASCO. FAM BÁSICO 2022	2,035,708.01	595,443.21	18.32925	-93.55
CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN Y OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA SIMÓN SARLAT, CON CLAVE 27DPR1459F. CUAUHTÉMOC. MPIO. CENTLA, TABASCO. FAM BÁSICO 2022.	715,860.82	211,380.86	18.401	-92.952917
CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 150 KVA, EN LA PRIMARIA DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO, CON CLAVE 27DPR1139V. IGNACIO ALLENDE. MPIO. CENTLA, TABASCO. FAM BÁSICO 2022.	3,638,226.37	1,066,375.09	18.383222	-92.84775
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, DIRECCIÓN Y OBRA EXTERIOR, EN EL JARDÍN DE NIÑO INDÍGENA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, CON CLAVE 27DCC0051E. SIMÓN SARLAT. MPIO. CENTLA, TABASCO. FAM BÁSICO 2022.	1,265,965.33	372,683.18	18.339806	-92.805278

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN SEGUNDO TRIMESTRE DE 2022

Ejecutor de gasto Programa presupuestario (Modalidad K Proyectos de Inversión) Descripción del Proyecto	Modificado	Ejercido	Georreferencia	
			Latitud	Longitud
CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS, SERV. SANT. SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 75KVA Y OBRA EXTERIOR (INCLUYE DEMOLICIÓN), EN LA PRIMARIA PROFA. MARÍA DEL CARMEN PAREDES S., CON CLAVE 27DPR1332Z. EL BELLOTE. MPIO. CENTLA, TABASCO. FAM BÁSICO 2022	3,358,299.63	971,919.32	18.41425	-92.9695
CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN-SERVICIO SANITARIO, CERCA DE MALLA Y OBRA EXTERIOR (INCLUYE DEMOLICIÓN), EN LA TELESECUNDARIA VENUSTIANO CARRANZA, CON CLAVE 27ETV0258Z. CAPARROSO. MPIO. CENTLA, TABASCO. FAM BÁSICO 2022.	3,331,647.21	1,409,036.44	18.345222	-92.803361
CONSTRUCCIÓN DE 6 AULAS, DIREC. SERV. SANIT. LAB-TALLER, BARDA Y O. E. (INCL. DEMOL. DE LOS EDIF. A,B,C), EN LA TV SEC. JESÚS ANTONIO SIBILLA ZURITA, CON CLAVE 27ETV0480Z. MEDELLÍN Y MADERO 2DA. SECC. MPIO. CENTRO, TABASCO. FAM BÁSICO 2022.	6,630,204.33	1,889,361.97	18.104667	-92.857092
CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR, EN LA TELESECUNDARIA GRACIELA PINTADO DE MADRAZO, CON CLAVE 27ETV0039N. RÍO VIEJO 1RA. SECCIÓN. MPIO. CENTRO, TABASCO. FAM BÁSICO 2022.	970,235.19	285,978.79	17.953222	-92.987583
CONSTRUCCIÓN DE LOS EDIFICIOS A Y B, SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 75 KVA Y OBRA EXTERIOR, EN EL J.N. VICENTE GUERRERO, CON CLAVE 27DJN0100M. COMALCALCO. MPIO. COMALCALCO, TABASCO. FAM BÁSICO 2022.	5,885,835.39	2,107,559.86	18.256722	-93.2215
CONSTRUCCIÓN DE LA DIRECCIÓN-SERVICIO SANITARIO Y OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA ELPIDIO LÓPEZ ESCOBAR, CON CLAVE 27DPR0368H. HUIMANGO 3RA. SECCIÓN, (LOS CERROS). MPIO. CUNDUACÁN, TABASCO. FAM BÁSICO 2022.	1,206,047.62	320,777.49	18.141917	-93.189389
CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS, SERVICIO SANITARIO DE 3 MÓDULOS Y OBRA EXTERIOR. (INCLUYE DEMOLICIÓN), EN LA PRIMARIA JOSÉ MARÍA PINO SUAREZ, CON CLAVE 27DPR0465J. OTRA BANDA 1RA. SECCIÓN. MPIO. HUIMANGUILLO, TABASCO. FAM BÁSICO 2022.	1,510,965.05	444,552.94	17.837722	-93.367556
CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN-SERVICIO SANITARIO Y OBRA EXTERIOR (INCLUYE DEMOL.), EN LA PRIMARIA PORFIRIO GONZÁLEZ ROMERO, CON CLAVE 27DPR0554C. BENITO JUÁREZ 3RA. SECCIÓN. MPIO. JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO. FAM BÁSICO 2022.	1,993,392.49	809,096.17	18.165333	-93.154306
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR, EN EL JARDÍN DE NIÑOS JORGE EDDIER SOSA ESPADAS, CON CLAVE 27EJN0248D. REFORMA 2DA. SECCIÓN (SANTA MARÍA). MPIO. JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO. FAM BÁSICO 2022.	530,714.79	156,909.75	18.333833	-93.050389
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR, EN EL JARDÍN DE NIÑOS ROSENDO TARACENA PADRÓN, CON CLAVE 27DJN0397M. ARROYO. MPIO. NACAJUCA, TABASCO. FAM BÁSICO 2022.	530,145.89	156,412.96	18.087528	-92.94975
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA INDÍGENA JOSÉ CONCEPCIÓN LEYVA, CON CLAVE 27DPB0098D. TAPOTZINGO. MPIO. NACAJUCA, TABASCO. FAM BÁSICO 2022.	602,518.69	177,244.12	18.205167	-93.016333

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN SEGUNDO TRIMESTRE DE 2022

Ejecutor de gasto Programa presupuestario (Modalidad K Proyectos de Inversión) Descripción del Proyecto	Modificado	Ejercido	Georreferencia	
			Latitud	Longitud
CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN, SERVICIO SANITARIO Y OBRA EXTERIOR (INCLUYE DEMOLICIÓN), EN LA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, CON CLAVE 27DPR0987Q. LÁZARO CÁRDENAS (MADRIGAL 3RA. SECCIÓN). MPIO. TACOTALPA, TABASCO. FAM BÁSICO 2022	3,272,956.31	967,640.90	17.543861	-92.803389
CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA EXTERIOR EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NÚMERO 7, CON CLAVE 27DML0005H. TENOSIQUE DE PINO SUAREZ. MPIO. TENOSIQUE, TABASCO. FAM BÁSICO 2022.	2,054,749.10	604,112.86	17.46825	-91.42
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, SERVICIO SANITARIO, CERCA DE MALLA Y OBRA EXTERIOR (INCLUYE DEMOL.), EN EL JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACIÓN, CON CLAVE 27DJN0809X. TENOSIQUE DE PINO SUAREZ. MPIO. TENOSIQUE, TABASCO. FAM BÁSICO 2022.	1,770,865.20	515,053.98	17.469664	-91.404431
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, MURO DE CONTENCIÓN Y OBRA EXTERIOR, EN EL JARDÍN DE NIÑOS EMILIANO ZAPATA, CON CLAVE 27DJN0551P. TENOSIQUE DE PINO SUAREZ. MPIO. TENOSIQUE, TABASCO. FAM BÁSICO 2022.	1,239,611.19	364,105.12	17.457639	-91.428194
MANTENIMIENTO EN LOS EDIFICIOS C Y D, EN LA TELESECUNDARIA VENUSTIANO CARRANZA, CON CLAVE 27ETV0258Z. CAPARROSO. MPIO. CENTLA, TABASCO. FAM BÁSICO 2022.	463,703.56	136,940.13	18.345222	-92.803361
MANTENIMIENTO (1RA. ETAPA) DE LOS EDIFICIOS B, D, G Y OBRA COMPLEMENTARIA, EN LA SECUNDARIA JESÚS REYES HEROLES, CON CLAVE 27DES0023H. VILLAHERMOSA. MPIO. CENTRO, TABASCO. FAM BÁSICO 2022.	5,124,941.84	1,498,809.34	18.025722	-92.923333
MANTENIMIENTO EN LOS EDIFICIOS A,B,C,E EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NÚMERO 7, CON CLAVE 27DML0005H. TENOSIQUE DE PINO SUAREZ. MPIO. TENOSIQUE, TABASCO. FAM BÁSICO 2022.	5,714,259.21	2,410,307.05	17.46825	-91.42
MANTENIMIENTO EN LOS EDIFICIOS A,B,C,D, EN EL JARDÍN DE NIÑOS EMILIANO ZAPATA, CON CLAVE 27DJN0551P. TENOSIQUE DE PINO SUAREZ. MPIO. TENOSIQUE, TABASCO. FAM BÁSICO 2022.	1,342,534.43	392,610.24	17.457639	-91.428194
MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS A, B Y C, EN LA TELESECUNDARIA GRACIELA PINTADO DE MADRAZO, CON CLAVE 27ETV0039N. RÍO VIEJO 1RA. SECCIÓN. MPIO. CENTRO, TABASCO. FAM BÁSICO 2022.	1,513,691.68	445,001.97	17.953222	-92.987583
MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO A Y OBRA COMPLEMENTARIA, EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NÚMERO 21, CON CLAVE 27DML0022Y. VILLAHERMOSA. MPIO. CENTRO, TABASCO. FAM BÁSICO 2022.	1,655,918.22	483,631.93	17.984333	-92.944611
MANTENIMIENTO EN LOS EDIFICIOS A,B,C,D,E Y F EN EL JARDÍN DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS, CON CLAVE 27EJN0442H. VILLAHERMOSA, MPIO. CENTRO, TABASCO. REMANENTES 2021 FAM NIVEL BÁSICO.	2,097,234.77	1,152,969.17	18.022417	-92.898583

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN SEGUNDO TRIMESTRE DE 2022

Ejecutor de gasto Programa presupuestario (Modalidad K Proyectos de Inversión) Descripción del Proyecto	Modificado	Ejercido	Georreferencia	
			Latitud	Longitud
MANTENIMIENTO EN LOS EDIFICIOS A,B,C,D Y OBRA COMPLEMENTARIA EN EL JARDÍN DE NIÑOS CONCEPCIÓN GONZÁLEZ NARANJO, CON CLAVE 27DJN0616I. VILLAHERMOSA. MPIO. CENTRO, TABASCO. REMANENTES 2021 FAM NIVEL BÁSICO.	2,609,088.01	1,121,591.13	17.972667	-92.98175
MANTENIMIENTO EN LOS EDIFICIOS A,B,C Y OBRA COMPLEMENTARIA, EN EL JARDÍN DE NIÑOS DOLORES CORREA ZAPATA, CON CLAVE 27EJN0251R. PUEBLO VIEJO. MPIO. JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO. REMANENTES 2021 FAM NIVEL BÁSICO.	1,148,382.09	577,790.91	18.199222	-93.090639
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA ZONA OLMECA, CON CLAVE 27MSU0020J. OCUILTZAPOTLÁN, MPIO. CENTRO, TABASCO. REMANENTES 2021 FAM NIVEL SUPERIOR.	1,082,848.08	435,258.33	18.135336	-92.856397
MANTENIMIENTO A EDIFICIOS B,C,F,G,I EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA ZONA OLMECA, CON CLAVE 27MSU0020J. OCUILTZAPOTLÁN, MPIO. CENTRO, TABASCO. REMANENTES 2021 FAM NIVEL SUPERIOR.	2,455,356.73	1,123,880.47	18.135336	-92.856397
MANTENIMIENTO EN ÁREAS EXPERIMENTALES: GRANJAS, ALMACÉN Y LABORATORIO DE SOLDADURA, EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA ZONA OLMECA, CON CLAVE 27MSU0020J. OCUILTZAPOTLÁN, MPIO. CENTRO, TABASCO. REMANENTES 2021 FAM NIVEL SUPERIOR.	1,200,176.74	556,109.72	18.135336	-92.856397
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO EDUCATIVO, PARA 18 PLANTELES EN 11 MUNICIPIOS (NIVEL BÁSICO 2022) EN EL ESTADO DE TABASCO. ALCANCE ESTATAL. FAM BASICO 2022.	1,912,350.90	-	18.009697	-92.935
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA LA PRODUCCIÓN ACUÍCOLA PARA EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CENTLA, CON CLAVE 27MSU0014Z. FRONTERA, MPÍO. CENTLA, TABASCO. FAM SUPERIOR 2022.	158,595.56	-	18.532381	-92.633647
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL CENTRO DE DESARROLLO DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN PARA EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CENTLA, CON CLAVE 27MSU0014Z. FRONTERA, MPÍO. CENTLA, TABASCO. FAM SUPERIOR 2022	3,689,490.00	-	18.532381	-92.633647
EQUIPAMIENTO PARA EL DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DEL LABORATORIO DE QUÍMICA AMBIENTAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CENTLA, CON CLAVE 27MSU0014Z. FRONTERA, MPÍO. CENTLA, TABASCO. FAM SUPERIOR 2022.	1,442,623.00	-	18.532381	-92.633647
MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y ESTRUCTURAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL EDIFICIO E1 EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE VILLA LA VENTA, CON CLAVE 27MSU0007P, VILLA LA VENTA, MPIO. DE HUIMANGUILLO, TABASCO. FAM SUPERIOR 2022	5,000,000.00	-	18.110989	-94.039878
MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y ESTRUCTURAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL EDIFICIO E2 EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE VILLA LA VENTA, CON CLAVE 27MSU0007P, VILLA LA VENTA, MPIO. DE HUIMANGUILLO, TABASCO. FAM SUPERIOR 2022	4,200,000.00	-	18.110989	-94.039878

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN SEGUNDO TRIMESTRE DE 2022

Ejecutor de gasto Programa presupuestario (Modalidad K Proyectos de Inversión) Descripción del Proyecto	Modificado	Ejercido	Georreferencia	
			Latitud	Longitud
MANTENIMIENTO GENERAL DE LOS EDIFICIOS B, C, D, BODEGA, LAB. DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y BARDA FRONTAL EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LOS RÍOS, CON CLAVE 27MSU0023G. CD. DE BALANCÁN MPIO. DE BALANCÁN, TABASCO. FAM SUPERIOR 2022.	1,527,685.40	-	17.829556	-91.532194
MANTENIMIENTO EN LOS EDIFICIOS A, C, D EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA REGIÓN SIERRA, CON CLAVE MSU0011B. FRANCISCO JAVIER MINA (ARGENTINA), MPIO. TEAPA, TABASCO. REMANENTES 2021 FAM NIVEL SUPERIOR.	4,099,379.10	-	17.5496306	-92.911389
MANTENIMIENTO EN LOS EDIFICIOS A, B Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA TELESECUNDARIA LEONOR DE LA CRUZ SEVILLA, CON CLAVE 27ETV0334P. POTRERITOS. MPIO. PARAÍSO, TABASCO. REMANENTES 2021 FAM NIVEL BÁSICO.	1,652,754.30	-	18.308694	-93.282472
MANTENIMIENTO EN EL EDIFICIO A Y OBRA COMPLEMENTARIA, EN EL JARDÍN DE NIÑOS LINDAVISTA, CON CLAVE 27DJN0011T. VILLAHERMOSA MPIO. CENTRO, TABASCO. REMANENTES 2021 FAM NIVEL BÁSICO.	1,729,778.76	-	17.991333	-92.942528
MANTENIMIENTO EN EL EDIFICIO B Y SERVICIO SANITARIO, EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. LORENZO CALZADA CON CLAVE 27DPR0857X. TEAPA MPIO. TEAPA, TABASCO. REMANENTES 2021 FAM NIVEL BÁSICO.	1,751,938.34	-	17.549917	-92.9515
MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS A, B, D, EN LA PRIMARIA 1972 AÑO DE JUÁREZ, CON CLAVE 27DPR1116K. LOS CENOTES. MPIO. BALANCÁN, TABASCO. FAM BÁSICO 2022.	945,573.90	-	17.632694	-91.036889
CONSTRUCCIÓN DE 6 AULAS, DIRECCIÓN, COOPERATIVA, CERCA DE MALLA Y OBRA EXTERIOR, SUB. ELÉCT. DE 112.5 KVA, EN LA PRIM. VENUSTIANO CARRANZA CON CLAVE 27DPR0862I. POB. C-23 GENERAL VENUSTIANO CARRANZA. MPIO. CÁRDENAS, TABASCO. FAM BÁSICO 2022	5,558,531.15	-	18.12125	-93.706944
CONSTRUCCIÓN DE 9 AULAS, TALLER DE DIBUJO, SERV. SANIT. (INC.DEMOL. DEL EDIF. C), SUB. ELÉCTRICA DE 112.5 KVA Y OBRA EXTERIOR, EN LA SECUNDARIA LIC. BENITO JUÁREZ, CON CLAVE 27EES0052B. LA VENTA. MPIO. HUIMANGUILLO, TABASCO. FAM BÁSICO 2022	10,115,876.62	-	18.097	-94.043111
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR, EN EL JARDÍN DE NIÑOS BEATRIZ EUGENIA HERRERA CÁRDENAS, CON CLAVE 27DJN0748Z. GUANAL 1RA SECCIÓN. MPIO. JALAPA, TABASCO. FAM BÁSICO 2022.	594,195.26	-	17.646936	-92.853474
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR, EN EL JARDÍN DE NIÑOS INDÍGENA JEAN PIAGET, CON CLAVE 27DCC0135M. SAN MARCOS. MPIO. NACAJUCA. FAM BÁSICO 2022.	513,782.77	-	18.2195	-93.033972
CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 75 KVA, EN LA PRIMARIA ANA MARÍA VIDAL VDA. DE C, CON CLAVE 27DPR0585W. JONUTA. MPIO. JONUTA, TABASCO. FAM BÁSICO 2022.	1,276,747.89	-	18.090694	-92.136917
CONSTRUCCIÓN DE SERVICIO SANITARIO RURAL Y OBRA EXTERIOR, (INCLUYE DEMOLICIÓN DEL EDIFICIO C), EN EL JARDÍN DE NIÑOS DERVILIA RIVERO CALVO, CON CLAVE 27DJN0402H. EL CAPULÍN. MPIO. BALANCÁN, TABASCO. FAM BÁSICO 2022.	406,794.38	-	17.706139	-91.088611

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN SEGUNDO TRIMESTRE DE 2022

Ejecutor de gasto Programa presupuestario (Modalidad K Proyectos de Inversión) Descripción del Proyecto	Modificado	Ejercido	Georreferencia	
			Latitud	Longitud
MANTENIMIENTO EN LOS EDIFICIOS A, B Y OBRA COMPLEMENTARIA, EN EL JARDÍN DE NIÑOS DERVILIA RIVERA CALVO, CON CLAVE 27DJN0402H. EL CAPULÍN. MPIO. BALANCÁN, TABASCO. FAM BÁSICO 2022.	576,388.37	-	17.706139	-91.088611
MANTENIMIENTO EN LOS EDIFICIOS A, B Y OBRA COMPLEMENTARIA, EN LA PRIMARIA PROFR. ROSENDO TARACENA PADRÓN, CON CLAVE 27DPR1176Z. CUNDUACÁN. MPIO. CUNDUACÁN, TABASCO. FAM BÁSICO	3,995,919.26	-	18.067806	-93.173306
CONSTRUCCIÓN DE 4 AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA PROFRA. AMORES PRESENDA VALDOS, CON CLAVE 27DPR1641E. CUNDUACÁN. MPIO. CUNDUACÁN, TABASCO. FAM BÁSICO 2022.	1,985,114.40	-	18.066806	-93.161611
CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS, SERVICIO SANITARIO RURAL Y OBRA EXTERIOR (INCLUYE DEMOLICIÓN), EN LA PRIMARIA PABLO RODRÍGUEZ ÁVALOS, CON CLAVE 27DPR0917V. CHILAPA 2DA. SECCIÓN. MPIO. CENTLA, TABASCO. FAM BÁSICO 2022.	1,656,004.39	-	18.227667	-92.678
CONSTRUCCIÓN DE 9 AULAS DIDÁCTICAS, SERVICIO SANITARIO A CIRCULACIÓN EN ESTRUCTURA U-2C Y OBRA EXTERIOR (INCLUYE DEMOLICIÓN), EN LA PRIMARIA JOSÉ MORGAS GARCÍA, CON CLAVE 27DPR1388B. VILLAHERMOSA, MPIO. CENTRO, TABASCO. FAM BÁSICO 2022.	7,220,610.32	-	17.985972	-92.937472
MANTENIMIENTO EN EL EDIFICIO A, EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 1, CON CLAVE 27DST0001O. VILLAHERMOSA. MPIO. CENTRO, TABASCO. FAM BÁSICO 2022.	1,152,696.99	-	17.978806	-92.942556
MANTENIMIENTO EN LOS EDIFICIOS A, B Y OBRA COMPLEMENTARIA, EN EL JARDÍN DE NIÑOS INDÍGENA CARLOS PELLICER CÁMARA, CON CLAVE 27DCC0012C. EL PASTAL. MPIO. NACAJUCA, TABASCO. FAM BÁSICO 2022.	284,342.22	-	18.203667	-92.929556
CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS, ESCALERA EN ESTRUCTURA U-2C PLANTA ALTA Y OBRA EXTERIOR, EN LA SECUNDARIA VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS, CON CLAVE 27DES0015Z. TUMBULUSHAL. MPIO. CENTRO, TABASCO. FAM BÁSICO 2022.	2,958,858.81	-	17.804831	-92.924456
CONSTRUCCIÓN DE 5 AULAS DIDÁCTICAS, SERVICIO SANITARIO, CERCA DE MALLA Y OBRA EXTERIOR. (INC. DEMOL. DE LOS EDIFICIOS C,E,F,G,H), EN LA PRIMARIA 1972 AÑO DE JUÁREZ, CON CLAVE 27DPR1116K. LOS CENOTES. MPIO. BALANCÁN, TABASCO. FAM BÁSICO 2022	4,682,717.72	-	17.632694	-91.036889
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA ZONA OLMECA, CON CLAVE 27MSU0020J. OCUILTZAPOTLÁN, MPIO. CENTRO, TABASCO. FAM NIVEL SUPERIOR 2022.	4,000,000.00	-	18.135336	-92.856397
EQUIPAMIENTO PARA LA TECHUMBRE PARA EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA ZONA OLMECA, CON CLAVE 27MSU0020J. OCUILTZAPOTLÁN, MPIO. CENTRO, TABASCO. FAM NIVEL SUPERIOR 2022.	227,580.50	-	18.135336	-92.856397
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 24,000 BTU'S PARA EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA ZONA OLMECA, CON CLAVE 27MSU0020J. OCUILTZAPOTLÁN, MPIO. CENTRO, TABASCO. FAM NIVEL SUPERIOR 2022.	608,996.00	-	18.135336	-92.856397

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN SEGUNDO TRIMESTRE DE 2022

Ejecutor de gasto Programa presupuestario (Modalidad K Proyectos de Inversión) Descripción del Proyecto	Modificado	Ejercido	Georreferencia	
			Latitud	Longitud
CONSTRUCCIÓN DE UNA BIBLIOTECA PARA 300 LECTORES EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE HUIMANGUILLO, CON CLAVE 27MSU0056Y. EN LA CD. DE HUIMANGUILLO, MPIO. DE HUIMANGUILLO TABASCO. FAM SUPERIOR 2022.	12,320,169.00	-	17.8396	-93.402375
CONSTRUCCIÓN DE ACCESO PRINCIPAL, CASETA DE VIGILANCIA, ESTACIONAMIENTO Y OBRA EXTERIOR EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LOS RÍOS, CON CLAVE 27MSU0023G. CD. DE BALANCÁN MPIO. DE BALANCÁN, TABASCO. FAM SUPERIOR 2022.	6,196,980.72	-	17.829556	-91.532194
CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO III EN PLANTA ALTA Y OBRA EXTERIOR EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA ZONA OLMECA CON CLAVE 27MSU0020J. OCUILTZAPOTLÁN, MPIO. CENTRO, TABASCO. FAM NIVEL SUPERIOR 2022	9,000,000.00	-	18.135336	-92.856397
CONCLUSIÓN DEL EDIFICIO ACADÉMICO 2 TIPO II Y O.E. EN LA UNIDAD ACADÉMICA SEDE VILLA TAMULTÉ DE LAS SABANAS DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE TABASCO CON CLAVE 27EIU0003D. TAMULTÉ DE LAS SABANAS, MPÍO. DE CENTRO, TABASCO. FAM SUPERIOR 2022	18,000,000.00	-	18.143717	-92.790706
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO ESCOLAR PARA EL SUBSISTEMA DEL COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO, CON CLAVE 27ACB0001A. VILLAHERMOSA, MPIO. CENTRO, TABASCO. FAM MEDIA SUPERIOR 2022.	1,426,250.70	-	18.001564	-92.933389
ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO PARA EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL NÚM. 14, CON CLAVE 27ECB0016Z. JALPA DE MÉNDEZ, MPIO. JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO. FAM MEDIA SUPERIOR 2022.	45,197.68	-	18.180917	-93.059667
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL NÚM. 35, CON CLAVE 27ECB0038K. CD. CÁRDENAS, MPIO. DE CÁRDENAS, TABASCO. FAM MEDIA SUPERIOR 2022	967,665.17	-	17.97875	-93.382806
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL NÚM. 26, CON CLAVE 27ECB0034O. PLÁTANO Y CACAO 2DA. SECCIÓN (LA ISLA), MPIO. DE CENTRO, TABASCO. FAM MEDIA SUPERIOR 2022	933,256.56	-	17.973	-93.121556
MANTENIMIENTO EN EL EDIFICIO A EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NÚM. 163, CON CLAVE 27DCT0004K. VILLAHERMOSA, MPIO. DE CENTRO, TABASCO. FAM MEDIA SUPERIOR 2022.	449,865.86	-	0	0
CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 300 KVA. EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NÚM. 163, CON CLAVE 27DCT0004K. VILLAHERMOSA, MPIO. DE CENTRO, TABASCO. FAM MEDIA SUPERIOR 2022.	1,169,392.14	-	17.97415	-92.965381
MANTENIMIENTO EN ÁREAS EXPERIMENTALES: GRANJAS, COBERTIZO Y UNIDAD LECHERA EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NÚM. 054, CON CLAVE 27DTA0054U. VILLA UNIÓN, MPIO. DE CENTRO TABASCO. FAM MEDIA SUPERIOR 2022.	848,435.47	-	18.102944	-92.867219

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN SEGUNDO TRIMESTRE DE 2022

Ejecutor de gasto Programa presupuestario (Modalidad K Proyectos de Inversión) Descripción del Proyecto	Modificado	Ejercido	Georreferencia	
			Latitud	Longitud
MANTENIMIENTO EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, Y E EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NÚM 266, CON CLAVE 27DTA0266X. POBLADO C-29 GENERAL VICENTE GUERRERO, MPIO. DE CÁRDENAS, TABASCO. FAM MEDIA SUPERIOR 2022	866,619.00	-	17.97415	-92.965381
MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS A, C Y OBRA COMPLEMENTARIA EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NÚM. 093, CON CLAVE 27DTA0093W. CEIBITA 1RA. SECCIÓN, MPIO. DE TACOTALPA, TABASCO. FAM MEDIA SUPERIOR 2022	1,301,000.00	-	17.602578	-92.837206
MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS A Y D EN EL CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NÚM. 70, CON CLAVE 27DCT0005J. VILLAHERMOSA, MPIO. DE CENTRO, TABASCO. FAM MEDIA SUPERIOR 2022.	1,145,279.00	-	18.029856	-92.903417
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL NÚM. 14, CON CLAVE 27ECB0016Z. JALPA DE MÉNDEZ, MPIO. JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO. REMANENTES 2021 NIVEL MEDIA SUPERIOR.	916,915.40	-	18.180917	-93.059667
MANTENIMIENTO EN LOS EDIFICIOS A, B Y OBRA COMPLEMENTARIA EL JARDIN DE NIÑOS ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA EDUCACIÓN PREESCOLAR, CON CLAVE 27EJN1654R. NICOLÁS BRAVO. MPIO. JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO. REMANENTES 2021 FAM NIVEL BÁSICO.	539,261.94	-	18.165333	-93.090556
MANTENIMIENTO EN LOS EDIFICIOS A Y B EN LA ESCUELA NORMAL ROSARIO MARÍA GUTIÉRREZ ESKILDSEN, CON CLAVE 27ENL0003H, VILLAHERMOSA, MPIO. CENTRO, TABASCO. REMANENTES 2021 FAM NIVEL SUPERIOR. TABASCO.	420,523.54	-	17.986694	-92.937333
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA EL PLANTEL 10 DEL CECYTE "UNIDAD ZAPOTAL S.P. MULATO HUIMANGUILLO", CON CLAVE 27ETC0010U. PALO MULATO (ZAPOTAL). MPIO. HUIMANGUILLO, TABASCO. FAM MEDIA SUPERIOR 2022	800,000.00	-	18.016556	-93.770222
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA EL PLANTEL 8 DEL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS "UNIDAD TEAPA", CON CLAVE 27ETC0008F. TEAPA. MPIO. TEAPA, TABASCO. FAM MEDIA SUPERIOR 2022	800,000.00	-	17.544889	-92.961556
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA EL PLANTEL 11 DEL CECYTE "UNIDAD BUENA VISTA, CENTRO", CON CLAVE 27ETC0011T. BUENA VISTA 1RA. SECCIÓN. MPIO. CENTRO, TABASCO. FAM MEDIA SUPERIOR 2022.	800,000.00	-	18.144889	-92.753667
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA EL PLANTEL 18 CECYTE "UNIDAD ENCRUCIJADA TERCERA SECCIÓN, CÁRDENAS" CON CLAVE 27ETC0018M. ENCRUCIJADA 3RA. SECC. (LAS CALZADAS). MPIO. CÁRDENAS, TABASCO. FAM MEDIA SUPERIOR 2022.	635,000.00	-	18.257167	-93.556
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA EL PLANTEL 5 DEL CECYTE "UNIDAD IGNACIO ALLENDE CENTLA", CON CLAVE 27ETC0005I. IGNACIO ALLENDE. MPIO. CENTLA, TABASCO. FAM MEDIA SUPERIOR 2022.	603,404.00	-	18.3835	-92.853667

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN SEGUNDO TRIMESTRE DE 2022

Ejecutor de gasto			Georreferencia	
Programa presupuestario (Modalidad K Proyectos de Inversión)	Modificado	Ejercido	Latitud	Longitud
Descripción del Proyecto				
CONSTRUCCIÓN DE ALMACÉN Y OBRA EXTERIOR EN LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE TABASCO CON CLAVE 27EIU000F. OXOLOTÁN, MPIO. DE TACOTALPA, TABASCO. FAM SUPERIOR 2022.	4,500,000.00	-	17.3825317	-92.7462153
CONSTRUCCIÓN DE RAMPA, CÚPULA DE ESCALERAS Y O.E. EN LA UNIDAD ACADÉMICA SEDE VILLA VICENTE GUERRERO DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO CON CLAVE 27EIU0002E. VICENTE GUERRERO, MPIO. DE CENTLA, TABASCO. FAM SUPERIOR 2022.	6,406,113.00	-	18.386111	-92.890389
CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL E ILUMINACIÓN, BANQUETA Y GUARNICIÓN (1RA. ETAPA) EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CENTLA, CON CLAVE 27MSU0014Z. FRONTERA, MPIO. CENTLA, TABASCO. FAM SUPERIOR 2022.	19,894,282.00	-	18.532381	-92.633647
EQUIPAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA PARA EL ÁREA ADMINISTRATIVA EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE VILLA LA VENTA, CON CLAVE 27MSU0007P. VILLA LA VENTA, MPIO. DE HUIMANGUILLO, TABASCO. FAM SUPERIOR 2022	608,470.97	-	18.110989	-94.039878
EQUIPAMIENTO DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II PARA EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA ZONA OLMECA, CON CLAVE 27MSU0020J. OCUILTZAPOTLÁN, MPIO. CENTRO, TABASCO. FAM SUPERIOR 2022	1,875,108.69	-	18.135336	-92.856397
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LABORATORIOS, MOBILIARIO PARA AULAS, AUDITORIO Y OTROS ESPACIOS EDUCATIVOS EN LA UPCH, CON CLAVE 27MSU0025E. PASO Y PLAYA, MPIO. CÁRDENAS, TABASCO. FAM SUPERIOR 2022.	7,026,943.59	-	17.959778	-93.367028
MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO PARA LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO BASTÓN EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CHONTALPA, CON CLAVE 27MSU0049O. RIVERA ALTA, MPIO. DE NACAJUCA, TABASCO. FAM SUPERIOR 2022	2,327,599.48	-	18.175972	-93.026528
ADQUISICIÓN DE UN TRACTOR PARA LA LIMPIEZA DE LAS ÁREAS VERDES DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CHONTALPA, CON CLAVE 27MSU0049O. RIVERA ALTA, MPIO. DE NACAJUCA, TABASCO. FAM SUPERIOR 2022.	1,000,000.00	-	18.175972	-93.026528
ADQUISICIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS PARA LAS AULAS, TALLERES Y LABORATORIOS DEL EL INSTITUTO TECNOLÓGICO, SUPERIOR DE LOS RÍOS, CON CLAVE 27MSU0023G. CD. DE BALANCÁN MPIO. DE BALANCÁN, TABASCO. FAM SUPERIOR 2022	244,710.05	-	17.829556	-91.532194
K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA	3,000,000.00	-		
ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PARA LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, CENTRO, TABASCO, PARA MEJORAR LOS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LAS UNIDADES RESPONSABLES DE LA DEPENDENCIA.	3,000,000.00	-	17.9876847	-92.940039
SECRETARIA DE GOBIERNO				
K013 - TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION	270,089.76	-		

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN SEGUNDO TRIMESTRE DE 2022

Ejecutor de gasto Programa presupuestario (Modalidad K Proyectos de Inversión) Descripción del Proyecto	Modificado	Ejercido	Georreferencia	
			Latitud	Longitud
ADQUISICIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS PARA LA MODERNIZACIÓN DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DEL ESTADO DE TABASCO.	270,089.76	-	18.00036	-92.92246
K031 - EDIFICIOS PUBLICOS	15,000,000.00	-		
CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE JUSTICIA, EMPODERAMIENTO E IGUALDAD PARA LAS MUJERES DEL ESTADO DE TABASCO. (PRIMERA ETAPA)	15,000,000.00	-	18.00097	-92.903075
SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA				
K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA	2,437,233.00	1,461,522.28		
ADQUISICIÓN DE AUTOMÓVILES PARA LA OPERATIVIDAD DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, CENTRO, TABASCO.	975,600.00	-	18.000159	-92.943478
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL EQUIPAMIENTO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, CENTRO, TABASCO.	1,461,633.00	1,461,522.28	18.000159	-92.943478
SECRETARIA DE MOVILIDAD				
K013 - TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION	4,320,594.98	4,320,594.98		
ADQUISICIÓN DE BIENES Y EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD EN VILLAHERMOSA, TABASCO.	4,320,594.98	4,320,594.98	17.9904565	-92.9642152
SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS				
K003 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO	11,525,122.90	-		
CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONES DE BOMBEO PARA DRENAJE PLUVIAL PARA LOS PASOS VEHICULARES INFERIORES (DEPRIMIDOS) EN EL BLVD. ADOLFO RUÍZ CORTINEZ, EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO.	11,525,122.90	-	18.001102	-92.926064
K004 - URBANIZACION	382,444,028.90	97,367,922.30		
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE JOAQUÍN PEDRERO CÓRDOBA, EN LA CD. DE TEAPA, TABASCO.	1,565,644.34	1,565,644.34	17.555363	-92.95057
INSTALACIÓN DE RED ELÉCTRICA DE MEDIA TENSIÓN EN PERIFÉRICO CARLOS PELLICER CÁMARA Y CARRETERA FEDERAL NO. 195 EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO.	5,090,710.75	4,753,882.48	17.971925	-92.921261
INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA DE LA RED ELÉCTRICA DE MEDIA TENSIÓN EN PERIFÉRICO CARLOS PELLICER CÁMARA Y CARRETERA FEDERAL NO. 195 EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO.	8,901,998.08	3,768,155.06	17.968998	-92.919225
RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN LA AV. LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO. (SEGUNDA ETAPA).	4,028,332.29	4,028,332.29	17.977051	-92.910425

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN SEGUNDO TRIMESTRE DE 2022

Ejecutor de gasto Programa presupuestario (Modalidad K Proyectos de Inversión) Descripción del Proyecto	Modificado	Ejercido	Georreferencia	
			Latitud	Longitud
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, DRENAJE, AGUA POTABLE, GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN LA AV. ABASOLO ENTRE AV. CORREGIDORA Y CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA ENTRE AV. ABASOLO Y CALLE GREGORIO MÉNDEZ,	204,849.63	204,849.63	17.7425172	-91.7651166
INSTALACIÓN DE RED ELÉCTRICA DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES EN EL CRUCE CON LAS AVENIDAS UNIVERSIDAD Y JOSÉ PAGÉS LLERGO, EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO.	6,039,684.24	5,473,284.07	18.0014919	-92.9245159
RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y SEÑALAMIENTOS DE LAS CALLES LEONA VICARIO Y BENITO JUÁREZ, POBLADO AQUILES SERDÁN (SAN FERNANDO), MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.	1,351,742.07	1,351,742.07	17.807837	-92.490045
RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE PROL. DE GUADALUPE VICTORIA DE LA COL. GUADALUPE, EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, TABASCO.	10,744,386.00	4,630,774.75	17.99618	-93.36368
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LAS CALLES CHICOZAPOTE, TAMARINDO Y ALMENDROS DE LA COL. GUADALUPE, EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, TABASCO.	7,246,870.00	4,039,188.63	17.992417	-93.35588
RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA, DE LA COL. SECCIÓN 40, EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, TABASCO.	2,340,679.00	1,215,761.28	17.981722	-93.369278
RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA CALLE SANTOS DEGOLLADO, TRAMO: CALLE IGNACIO RAYÓN - CALLE FRANCISCO JAVIER MINA, EN LA CIUDAD DE FRONTERA, EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	1,950,483.00	-	18.52486	-92.64465
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y GUARNICIONES EN LA CALLE JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, TRAMO: CALLE QUINTÍN ARAUZ A CALLE MARIANO MATAMOROS, EN LA VILLA VICENTE GUERRERO, EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	6,341,257.00	3,542,391.96	18.39112	-92.88855
RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA CALLE 5 DE MAYO TRAMO: CALLE JUAN ESCUTIA - CALLE MARIANO MATAMOROS, EN LA VILLA VICENTE GUERRERO, EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	4,019,227.00	-	18.3892	-92.88965
RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, BANQUETAS, GUARNICIONES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE IGNACIO LÓPEZ RAYÓN, TRAMO DE BOULEVARD LEANDRO ROVIROSA WADE, EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.	16,005,509.00	10,937,072.27	18.25477	-93.217461
RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, BANQUETAS, GUARNICIONES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE BENITO JUÁREZ, TRAMO: DE IGNACIO LÓPEZ RAYÓN A CALLE GREGORIO MÉNDEZ, EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.	15,654,319.00	8,604,355.83	18.256261	-93.219883

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN SEGUNDO TRIMESTRE DE 2022

Ejecutor de gasto Programa presupuestario (Modalidad K Proyectos de Inversión) Descripción del Proyecto	Modificado	Ejercido	Georreferencia	
			Latitud	Longitud
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA AV. JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, ENTRE CARRETERA FEDERAL Y CALLE LÁZARO CÁRDENAS, POBLADO GREGORIO MÉNDEZ, EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO.	3,846,243.00	-	17.460876	-91.601614
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN TRAMOS DE LA CALLE ROBERTO MADRAZO PINTADO, ENTRE CARRETERA CHACAMA - CHACAJ Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, EN EL POBLADO CHACAMA, EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO.	2,806,563.00	-	17.66222	-91.61601
RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS, ALUMBRADO PÚBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE CAMPO DE AVIACIÓN, DE LA COLONIA CONVIVENCIA, EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO.	20,027,589.00	8,832,404.46	17.836316	-93.38823
RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS, ALUMBRADO PÚBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE PEDRO C. COLORADO, EN LA COLONIA CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO.	16,608,495.00	-	17.83021	-93.39488
RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE MASTELERO, DE LA COLONIA PUEBLO NUEVO, EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO.	13,803,719.00	6,711,488.08	17.83163	-93.38886
RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, BANQUETAS, GUARNICIONES Y ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE BENITO JUÁREZ, EN EL MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO.	3,663,426.00	-	17.718637	-92.810139
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, BANQUETAS, GUARNICIONES EN CALLES DE LA RANCHERÍA PROGRESO, EN EL MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO.	3,418,637.00	-	17.76228	-92.85268
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, BANQUETAS, GUARNICIONES Y ALUMBRADO PÚBLICO, EN CALLE PRINCIPAL DE LA RANCHERÍA VÍCTOR FERNÁNDEZ MANERO 2DA. SECCIÓN, EN EL MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO.	3,196,729.00	-	17.86525	-92.8142
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, BANQUETAS, GUARNICIONES Y ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLES DEL EJIDO MONTAÑA, EN EL MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO.	4,672,887.00	-	17.67604	-92.834721
RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN LA CALLE GREGORIO MÉNDEZ, EN LA CIUDAD DE NACAJUCA, EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO.	11,762,055.00	2,786,694.84	18.16598	-93.02158
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN LA CALLE CARLOS ALBERTO MADRAZO BECERRA, EN EL EJIDO LOMITAS, EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO.	14,802,230.00	4,132,129.60	18.06959	-92.96263

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN SEGUNDO TRIMESTRE DE 2022

Ejecutor de gasto Programa presupuestario (Modalidad K Proyectos de Inversión) Descripción del Proyecto	Modificado	Ejercido	Georreferencia	
			Latitud	Longitud
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN LA CALLE CARLOS PELLICER CÁMARA, EN EL POBLADO TAPOTZINGO, EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO.	3,355,300.00	985,721.65	18.205794	-93.0172
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN CALLE TAMARINDO, CALLE TULE Y CALLE TINTO, DEL FRACCIONAMIENTO BRISAS DEL CARRIZAL, EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO.	7,472,664.00	2,842,985.99	18.00898	-92.971199
RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE ANDRÉS GARCÍA (ENTRE CALLES FCO. TRUJILLO Y MISAEL DE LA CRUZ) Y CALLE E. ZAPATA (ENTRE CALLES FCO. VILLA Y MISAEL DE LA CRUZ), RA. QUINTÍN ARAUZ, PARAÍSO, TABASCO.	22,910,659.00	-	18.38885	-93.211814
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, EN LA CALLE ROBERTO BRAVO, DE LA COLONIA OBRERA, EN LA CIUDAD DE TACOTALPA, EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA, TABASCO.	1,246,044.00	-	17.600329	-92.82547
RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN LAS CALLES CALIXTO MERINO Y AVENIDA ADOLFO RUIZ CORTINES, EN LA COL. PUEBLO NUEVO, EN LA CIUDAD DE TACOTALPA, EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA, TABASCO.	11,949,279.00	3,167,618.72	17.593668	-92.826603
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLES DE LA COL. LA ESPERANZA, EN LA CIUDAD DE TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ, EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.	24,104,155.00	9,315,136.54	17.46948	-91.40397
CONSTRUCCIÓN DE ACCESO A LA CIUDAD DE TEAPA, MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.	12,692,662.00	2,549,594.27	17.569098	-92.950648
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLES FÉLIX FULGENCIO PALAVICINI Y HUMBERTO TAPIA CÓRDOVA (ENTRE CALLES FÉLIX FULGENCIO PALAVICINI Y JOAQUÍN PEDRERO CÓRDOBA), EN LA CIUDAD DE TEAPA, TABASCO.	6,970,152.90	1,928,713.49	17.556324	-92.947977
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN TRAMOS AISLADOS DEL ANILLO PERIFÉRICO DE LA CD. DE BALANCÁN DE DOMÍNGUEZ, MUNICIPIO DE BALANCÁN, TABASCO.	23,431,173.50	-	17.819075	-91.531248
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE SIMÓN SARLAT NOVA, EN LA CIUDAD DE TEAPA, EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.	12,408,018.30	-	17.547158	-92.949604
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN TRAMOS AISLADOS EN EL CIRCUITO INTERIOR CARLOS PELLICER CÁMARA, (ENTRE PLAZA SENDERO E INSTITUTO MEXICANO DEL PETRÓLEO IMP), EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO	65,809,656.80	-	18.0251	-92.951032
K007 - CARRETERAS	176,243,934.05	24,828,277.86		
REHABILITACIÓN DE TERRACERÍA, PAVIMENTO ASFÁLTICO, OBRAS DE DRENAJE Y SEÑALAMIENTO, TRAMO DEL KM. 8+000 AL KM. 15+740 EN CAMINO JALAPA - MICROONDAS CHICHONAL, MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO.	1,886,054.53	1,886,054.53	17.743995	-92.806809

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN SEGUNDO TRIMESTRE DE 2022

Ejecutor de gasto Programa presupuestario (Modalidad K Proyectos de Inversión) Descripción del Proyecto	Modificado	Ejercido	Georreferencia	
			Latitud	Longitud
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO ESTACIÓN MACUSPANA-VERNET TRAMO: BELÉN - MONTE LARGO 1RA SECCIÓN DEL KM 2+560 AL KM 9+540, EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.	13,221,837.82	13,221,837.82	17.780611	-92.606308
RECONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍAS Y PAVIMENTO ASFÁLTICO DEL CAMINO: MEDELLÍN Y MADERO 3RA - JOLOCHERO (MARGEN DERECHA), DEL KM 6+500 AL KM 8+700, EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO.	6,731,024.70	2,420,895.41	18.111367	-92.799199
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN EL CAMINO COLIMA-ALVARADO, DEL KM 6+000 AL KM 6+900 Y DEL KM 8+000 AL KM 9+200 EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO.	9,079,610.00	3,153,155.22	17.80889	-93.019167
RECONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO ASFÁLTICO DEL CAMINO TULIPÁN - CUNDUACÁN DEL KM 9+760 AL KM 12+660 EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, TABASCO.	11,643,021.50	4,146,334.88	18.066234	-93.196692
CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO E.C. (ZAPATERO-JONUTA) - RA. RIBERA BAJA 1RA. SECCIÓN A, EN EL MUNICIPIO DE JONUTA, TABASCO.	17,843,302.70	-	18.097827	-92.164991
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CAMINO RA. BUENA VISTA (PUXCATÁN), MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.	15,620,504.90	-	17.73344	-92.598469
REHABILITACIÓN DEL CAMINO W-81-POBLADO C-23 GENERAL VENUSTIANO CARRANZA, EN TRAMOS AISLADOS DEL KM 0+000 AL KM 10+000, EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, TABASCO.	22,984,570.60	-	18.018533	-93.683415
REHABILITACIÓN DEL CAMINO HUIMANGUILLO- MEZCALAPA-AMACOHITE, EN TRAMOS AISLADOS DEL KM 0+000 AL KM 18+000, EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO.	25,308,099.90	-	17.794735	-93.398046
REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO ASFÁLTICO DEL CAMINO E.C. (VILLAHERMOSA-ESCÁRCEGA) - SALTO DE AGUA DEL KM 0+000 AL KM 10+440, EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.	30,027,029.20	-	17.66744	-92.388435
REHABILITACIÓN DEL CAMINO BOSQUES DE SALOYA TRAMO DEL KM 3+120 AL KM 4+850, EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO.	8,453,832.20	-	18.00408	-92.95569
REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO ASFÁLTICO DEL CAMINO TENOSIQUE - SAN MARCOS, RAMAL RANCHO GRANDE EN TRAMOS AISLADOS, EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.	13,445,046.00	-	17.45856	-91.40668
K008 - PUENTES	396,572,760.95	157,356,700.29		
VILLAHERMOSA-TEAPA: TR. VILLAHERMOSA - TEAPA DISTRIBUIDOR GUAYABAL KM 2+500. PRIMERA ETAPA. CONSTRUCCIÓN DE DEPRIMIDOS (PUENTE INFERIOR VEHICULAR), EN EL BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINES, DIRECCIÓN CÁRDENAS-MACUSPANA Y MACUSPANA-CÁRDENAS, EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO. TERCERA ETAPA.	53,743,947.89	40,073,073.24	17.969193	-92.926386
CONSTRUCCIÓN DE PUENTE TUBULAR EN EL EJ. PEJELAGARTERO 2DA. SECCIÓN (NUEVA REFORMA), DEL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO.	1,117,900.73	1,117,900.73	18.102827	-93.849207

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN SEGUNDO TRIMESTRE DE 2022

Ejecutor de gasto Programa presupuestario (Modalidad K Proyectos de Inversión) Descripción del Proyecto	Modificado	Ejercido	Georreferencia	
			Latitud	Longitud
SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PASO SUPERIOR VEHICULAR TIPO HERRADURA PARA RETORNO SOBRE LA AVENIDA UNIVERSIDAD EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO.	398,214.08	398,214.08	18.0057921	-92.9260573
CONSTRUCCIÓN DE PASO SUPERIOR VEHICULAR TIPO HERRADURA PARA RETORNO SOBRE LA AVENIDA UNIVERSIDAD EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO.	17,009,904.45	16,620,678.28	18.0057921	-92.9260573
RECONSTRUCCIÓN DE PUENTE DE CONCRETO Y ACCESOS EN CARRETERA JALAPA-CHICHONAL KM 4+200, EN EL MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO.	994,139.45	994,139.45	17.7338561	-92.7687698
PROYECTO EJECUTIVO PARA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR COMPLEMENTARIO GRIJALVA II, EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO.	3,449,985.00	686,720.00	17.99002	-92.96334
VILLAHERMOSA-TEAPA: TR. VILLAHERMOSA - TEAPA DISTRIBUIDOR GUAYABAL KM 2+500. SEGUNDA ETAPA.	232,006,793.00	65,453,286.62	17.967559	-92.922796
AMPLIACIÓN DE PUENTE DE CONCRETO PINO SUÁREZ Y ACCESO, EN EL CAMINO FRONTERA - JONUTA, TRAMO: JONUTA - LAS TIJERAS KM 26+000, EN EL MUNICIPIO DE JONUTA, TABASCO.	15,800,004.00	9,915,396.38	18.250227	-92.218327
SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LA OBRA: VILLAHERMOSA-TEAPA: TR. VILLAHERMOSA - TEAPA DISTRIBUIDOR GUAYABAL KM 2+500. SEGUNDA ETAPA.	3,799,986.00	-	17.967559	-92.922796
REHABILITACIÓN DEL PUENTE VEHICULAR GRIJALVA II, EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO.	8,469,700.30	-	17.973618	-92.91452
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE GAZAS EN LA INTERSECCIÓN DE CARRETERA VILLAHERMOSA-TEAPA CON AVENIDAS USUMACINTA Y 16 DE SEPTIEMBRE, VILLAHERMOSA, CENTRO, TABASCO. (DISTRIBUIDOR GUAYABAL TERCERA ETAPA)	2,999,992.00	-	17.9896044	-92.9631875
K021 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA	42,023,971.53	1,024,296.43		
REHABILITACIÓN DEL PARQUE DE LA COL. MAGISTERIAL, VILLAHERMOSA, CENTRO, TABASCO.	1,024,296.43	1,024,296.43	18.00509	-92.928193
REMODELACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA EN RANCHERÍA LAS FLORES 2DA. SECCIÓN, MUNICIPIO DE PARAÍSO, TABASCO.	8,483,370.00	-	18.424737	-93.250683
REHABILITACIÓN DE PARQUE LINEAL UBICADO EN LA AV. UNIVERSIDAD, COL. MAGISTERIAL EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO.	5,190,828.90	-	18.0021403	-92.924138
REHABILITACIÓN DE MÓDULOS SANITARIOS EXTERIORES DEL "PARQUE TABASCO, DORA MARÍA" EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO.	856,491.80	-	18.00943	-92.966302
REHABILITACIÓN DE NAVE 1 DEL "PARQUE TABASCO, DORA MARÍA" EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO.	6,327,019.90	-	18.00694	-92.963284
REHABILITACIÓN DE NAVE 2 DEL "PARQUE TABASCO, DORA MARÍA" EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO.	5,197,820.80	-	18.007498	-92.964686

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN SEGUNDO TRIMESTRE DE 2022

Ejecutor de gasto			Georreferencia	
Programa presupuestario (Modalidad K Proyectos de Inversión)	Modificado	Ejercido	Latitud	Longitud
Descripción del Proyecto				
REHABILITACIÓN DE NAVE 3 DEL "PARQUE TABASCO, DORA MARÍA" EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO.	1,300,768.90	-	18.00899	-92.966958
REHABILITACIÓN DE CERCA PERIMETRAL Y BARRA EN EL "PARQUE TABASCO, DORA MARÍA" EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO.	2,482,458.00	-	18.00809	-92.958569
MANTENIMIENTO DE BOMBAS DEL CÁRCAMO DEL "PARQUE TABASCO, DORA MARÍA" EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO.	1,600,225.80	-	18.01093	-92.959906
MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL "PARQUE TABASCO, DORA MARÍA" EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO.	9,560,691.00	-	18.005944	-92.960833
K037 - INFRAESTRUCTURA PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	8,435,752.00	1,401,567.79		
CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR Y EDIFICIO C DEL CENTRO DE DESARROLLO DE HABILIDADES PARA LA VIDA (CENTRO VIDHA) EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO.	4,883,281.00	1,401,567.79	18.000161	-92.95931
REHABILITACIÓN DE LOS EDIFICIOS D, E Y PALAPA DEL CENTRO DE DESARROLLO DE HABILIDADES PARA LA VIDA (CENTRO VIDHA) EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO	3,552,471.00	-	18.000161	-92.95931
SECRETARIA DE SALUD				
K005 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LA SALUD	44,099,966.99	26,127,679.92		
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONCLUSIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE CÁRDENAS, EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, TABASCO	14,898,776.10	-	17.98541	-93.36491
ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO Y ELÉCTRICO PARA EL ÁREA DE RAYOS X E IMAGENOLÓGÍA DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DR. JUAN GRAHAM CASASÚS	2,559,091.45	-	17.977703	-92.986608
ADQUISICIÓN DE UNIDAD DE TOMOGRAFÍA DE 64 CORTES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DR. JUAN GRAHAM CASASÚS.	26,127,679.92	26,127,679.92	17.977703	-92.986608
ADQUISICIÓN DE INYECTOR DE MEDIOS DE CONTRASTE NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL TOMÓGRAFO DE 64 CORTES, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DR. JUAN GRAHAM CASASÚS	514,419.52	-	17.977703	-92.986608
K013 - TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION	4,247,920.00	-		
ADQUISICIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS NECESARIOS PARA LA OPERACIÓN DEL TOMÓGRAFO DE 64 CORTES, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DR. JUAN GRAHAM CASASÚS.	4,247,920.00	-	17.977703	-92.986608
K039 - EQUIPOS MEDICOS PARA LA ATENCION DE LA SALUD	4,176,000.00	-		
ADQUISICIÓN DE MONITORES DE SIGNOS VITALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DR. JUAN GRAHAM CASASÚS	4,176,000.00	-	17.977703	-92.986608

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN SEGUNDO TRIMESTRE DE 2022

Ejecutor de gasto			Georreferencia	
Programa presupuestario (Modalidad K Proyectos de Inversión)	Modificado	Ejercido	Latitud	Longitud
Descripción del Proyecto				
SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA				
K009 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LA MOVILIDAD SOSTENIBLE	57,131,201.00	-		
ADQUISICIÓN DE UN SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN Y SEÑALÉTICA PARA LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LOS CRUCEROS DE LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, TABASCO. 1RA ETAPA	57,131,201.00	-	17.971306	-92.9265
K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA	13,056,847.69	9,631,071.69		
ADQUISICIÓN DE UN RACK PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA UIPE DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE TABASCO, CON RECURSOS DE FASP ESTATAL 2021.	11,299.56	11,299.56	17.971118	-92.926385
ADQUISICIÓN DE EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA LA RED DE RADIOCOMUNICACIONES DEL CENTRO DE MANDO Y COMUNICACIONES C4 DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA	2,143,575.58	2,143,575.58	17.971118	-92.926385
ADQUISICIÓN DE UNIDADES AUTOMOTRICES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA PENITENCIARIO ESTATAL, DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA.	4,810,399.97	4,810,399.97	17.9932461	-92.9179817
ADQUISICIÓN DE REFLECTORES DE LUZ PARA LOS CENTROS DE REINSERCIÓN SOCIAL DEL SISTEMA PENITENCIARIO ESTATAL, DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA, FASP FEDERAL.	545,896.00	545,896.00	17.9932461	-92.9198178
ADQUISICIÓN DE MOTOCICLETAS PARA LA POLICÍA ESTATAL DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA.	2,119,900.58	2,119,900.58	17.971118	-92.926385
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA EL PERSONAL EN EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZAN EN EL SISTEMA PENITENCIARIO ESTATAL, DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA, FASP FEDERAL	1,686,389.00	-	17.9932461	-92.9198178
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL SISTEMA PENITENCIARIO ESTATAL DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA, FASP FEDERAL.	406,000.00	-	17.9932461	-92.9198178
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LAS ÁREAS QUE INTEGRAN LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO CORPORATIVO, DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA. (FASP FEDERAL).	382,722.00	-	17.97043	-92.926522
ADQUISICIÓN DE PLANTA DE EMERGENCIA PARA LA RED DE RADIOCOMUNICACIONES DEL CENTRO DE MANDO Y COMUNICACIONES C4 DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA.	763,000.00	-	17.672475	-92.357036
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA EL REGISTRO PÚBLICO VEHICULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE POLICÍA ESTATAL DE CAMINOS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA, EN EL MUNICIPIO DE CENTRO. (FASP FEDERAL).	187,665.00	-	17.970937	-92.928715

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN SEGUNDO TRIMESTRE DE 2022

Ejecutor de gasto			Georreferencia	
Programa presupuestario (Modalidad K Proyectos de Inversión)	Modificado	Ejercido	Latitud	Longitud
Descripción del Proyecto				
K017 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LA PROTECCION CIUDADANA	31,389,633.23	-		
AMPLIACIÓN DEL ÁREA DEL SITE, EN LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA (FASP FEDERAL 2022)	2,561,297.00	-	17.97103	-92.92669
MEJORAMIENTO DE LA CERCA PERIMETRAL Y TECHUMBRE DE LA PLANTA DE EMERGENCIA DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADA EN JUSTICIA PARA ADOLESCENTES.	395,000.00	-	18.05216	-92.89729
MEJORAMIENTO DEL DORMITORIO DE MUJERES DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADA EN JUSTICIA PARA ADOLESCENTES.	2,513,869.35	-	18.05216	-92.89729
REMODELACIÓN DEL STAND DE TIROS DE LA ACADEMIA DE POLICÍA DEL ESTADO, DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA.	25,919,466.88	-	17.971183	-92.928085
K013 - TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION	20,203,683.50	13,187,422.51		
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO Y SOFTWARE PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA DEL CENTRO DE MANDO Y COMUNICACIONES C4	1,763,200.00	1,763,200.00	17.977524	-92.937194
ADQUISICIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN DE LLAMADAS DE EMERGENCIA DEL C4, DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA	329,788.00	329,788.00	17.971118	-92.926385
ADQUISICIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS PARA LA RED DE RADIOCOMUNICACIONES DEL CENTRO DE MANDO Y COMUNICACIONES C4 DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA.	279,813.92	279,813.92	17.971118	-92.926385
ADQUISICIÓN DE POSTES PARA EL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA DEL CENTRO DE MANDO Y COMUNICACIONES C4 DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA.	574,432.00	574,432.00	17.971118	-92.926385
ADQUISICIÓN DE TERMINALES DE RADIOCOMUNICACIÓN PORTÁTILES PARA LA RED DE RADIOCOMUNICACIONES DEL C4 DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA	1,513,081.26	1,513,081.26	17.971118	-92.926385
ADQUISICIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS PARA EL SISTEMA PENITENCIARIO ESTATAL, DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA, FASP FEDERAL.	1,464,617.97	1,464,617.97	17.9932461	-92.9198178
ADQUISICIÓN DE TERMINALES DIGITALES PORÁTILES PARA EL SISTEMA PENITENCIARIO ESTATAL, DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA, FASP FEDERAL.	2,229,803.97	2,229,803.97	17.9932461	-92.9198178
ADQUISICIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS PARA EL ÁREA DEL REGISTRO PÚBLICO VEHICULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA ESTATAL DE CAMINOS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA, EN EL MUNICIPIO DE CENTRO. (FASP FEDERAL).	1,687,781.78	1,687,781.78	17.970937	-92.925965
ADQUISICIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN DIVERSAS ÁREAS OPERATIVAS DEL COMISIONADO DE LA POLICÍA ESTATAL. (FASP FEDERAL)	2,514,563.00	2,514,563.00	17.971118	-92.926385
ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS PORTÁTILES PARA EL DEPARTAMENTO DE REGISTRO NACIONAL DE PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO CORPORATIVO DE LA SSYP. (FASP ESTATAL).	75,400.00	75,400.00	17.97043	-92.926522

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN SEGUNDO TRIMESTRE DE 2022

Ejecutor de gasto Programa presupuestario (Modalidad K Proyectos de Inversión) Descripción del Proyecto	Modificado	Ejercido	Georreferencia	
			Latitud	Longitud
ADQUISICIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN PARA LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO CORPORATIVO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE TABASCO. (FASP FEDERAL).	404,983.73	404,983.73	17.97043	-92.926522
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADA EN JUSTICIA PARA ADOLESCENTE DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA, EN EL MUNICIPIO DE CENTRO. (FASP FEDERAL).	94,012.76	94,012.76	18.05213	-92.89731
ADQUISICIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS PARA LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADA EN JUSTICIA PARA ADOLESCENTES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA, EN EL MUNICIPIO DE CENTRO. (FASP FEDERAL).	75,620.54	75,620.54	18.05213	-92.89731
ADQUISICIÓN DE CONMUTADOR TELEFÓNICO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS TELECOMUNICACIONES INSTITUCIONALES EN LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA. (FASP FEDERAL).	125,778.71	125,778.71	17.97043	-92.926522
ADQUISICIÓN DE UNIDADES DE PROTECCIÓN Y RESPALDO DE ENERGÍA (UPS) PARA EL CENTRO DE COMUNICACIONES, CÓMPUTO, CONTROL Y COMANDO C4, DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA (FASP FEDERAL).	54,544.87	54,544.87	17.971118	-92.926385
ADQUISICIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS PARA MONITOREO, PROGRAMACIÓN Y SINCRONIZACIÓN DE MANERA REMOTA DE LOS SEMÁFOROS EN CRUCEROS DE LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, TABASCO.	449,145.99	-	17.971306	-92.9265
ADQUISICIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN PARA LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO CORPORATIVO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE TABASCO. (FASP FEDERAL).	279,000.00	-	17.97043	-92.926522
ADQUISICIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN DE LLAMADAS DE EMERGENCIA DEL C4, DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA.	760,000.00	-	17.977703	-92.936793
ADQUISICIÓN DE CÁMARAS PARA EL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA DEL CENTRO DE MANDO Y COMUNICACIONES C4 DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA.	721,120.00	-	17.977703	-92.936793
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES PARA LA RED ESTATAL INALÁMBRICA DEL CENTRO DE MANDO Y COMUNICACIONES C4 DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA.	2,600,000.00	-	17.977703	-92.936793
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO PARA EL ÁREA DE REGISTRO PÚBLICO VEHICULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA PEC, DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA, A TRAVÉS DEL FASP 2022 (FEDERAL).	1,684,300.00	-	17.970515	-92.926264

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN SEGUNDO TRIMESTRE DE 2022

Ejecutor de gasto	Modificado	Ejercido	Georreferencia	
Programa presupuestario (Modalidad K Proyectos de Inversión) Descripción del Proyecto			Latitud	Longitud
ADQUISICIÓN DE BIENES Y EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA LA UNIDAD DE INTELIGENCIA PATRIMONIAL Y ECONÓMICA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE TABASCO. (FASP FEDERAL)	354,667.00	-	17.971118	-92.926385
ADQUISICIÓN DE PANTALLA LED PARA LA UNIDAD DE INTELIGENCIA PATRIMONIAL Y ECONÓMICA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE TABASCO. (FASP FEDERAL).	8,796.00	-	17.971118	-92.926385
ADQUISICIÓN DE VIDEOPROYECTOR PARA LA UNIDAD DE INTELIGENCIA PATRIMONIAL Y ECONÓMICA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE TABASCO, CON RECURSOS DE FASP FEDERAL 2022.	14,141.00	-	17.971118	-92.926385
ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA PATRIMONIAL Y ECONÓMICA DEL ESTADO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE TABASCO. (FASP FEDERAL).	145,091.00	-	17.971118	-92.926385
SEGOB - SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA				
K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA	27,474,212.35	697,558.27		
ADQUISICIÓN DE 4 VEHÍCULOS SEDÁN CON CONVERSIÓN A PATRULLA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA DEL ESTADO.	488,322.11	488,322.11	17.976812	-92.936687
ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES Y DE AIRE ACONDICIONADO PARA LAS DIRECCIONES DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO.	133,256.16	133,256.16	17.976812	-92.936687
ADQUISICIÓN DE OTROS EQUIPOS DE MOBILIARIO PARA LAS DIRECCIONES DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO.	75,980.00	75,980.00	17.976812	-92.936687
ADQUISICIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO INTEGRAL PARA EL FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE ESTATAL DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA.	9,404,644.08	-	17.976812	-92.936687
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LAS DIRECCIONES DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.	590,574.00	-	17.976812	-92.936687
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LAS DIRECCIONES DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	58,000.00	-	17.976812	-92.936687
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS FOTOGRÁFICOS PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DEL PERSONAL DE LAS DIRECCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	223,436.00	-	17.976812	-92.936687
ADQUISICIÓN DE CAMIONETAS CON CONVERSIÓN A PATRULLA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS DIRECCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL DE 15 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO.	16,500,000.00	-	17.976812	-92.936687
K013 - TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION	4,472,954.76	3,032,954.76		

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN SEGUNDO TRIMESTRE DE 2022

Ejecutor de gasto Programa presupuestario (Modalidad K Proyectos de Inversión) Descripción del Proyecto	Modificado	Ejercido	Georreferencia	
			Latitud	Longitud
ADQUISICIÓN DE 22 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA LAS DIRECCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS MUNICIPIOS DE CÁRDENAS, CENTLA, CENTRO, COMALCALCO, CUNDUACÁN, HUIMANGUILLO, MACUSPANA, NACAJUCA, PARAÍSO, TEAPA Y TENOSIQUE.	705,091.82	705,091.82	17.976812	-92.936687
ADQUISICIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS (46 EQUIPOS) PARA EL CENTRO ESTATAL DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO, ADSCRITO A ESTE SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.	2,263,970.14	2,263,970.14	17.976812	-92.936687
ADQUISICIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS PARA LAS DIRECCIONES DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO.	63,892.80	63,892.80	17.976812	-92.936687
ADQUISICIÓN DE TERMINALES MÓVILES DE RADIOCOMUNICACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS DIRECCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	1,440,000.00	-	17.976812	-93.6687