

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN SEGUNDO TRIMESTRE DE 2023

Ejecutor de gasto Programa presupuestario (Modalidad K Proyectos de Inversión) Descripción del Proyecto	Modificado	Devengado
JUNTA ESTATAL DE CAMINOS		
K007 - CARRETERAS	78,040,000.00	55,422,500.00
REHABILITACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO Y SEÑALAMIENTO HORIZONTAL DEL CAMINO: VICENTE GUERRERO - JAHUACTAL, TRAMO DEL KM 6+500 AL KM 9+700, EN EL MUNICIPIO DE BALÁNCAN, TABASCO	13,500,000.00	11,475,000.00
REHABILITACIÓN DE OBRA DE DRENAJE DE CONCRETO EN EL CAMINO NORTE 13, POBLADO INDEPENDENCIA C-17 KM 0+850, EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, TABASCO	2,600,000.00	2,600,000.00
REHABILITACIÓN DE OBRA DE DRENAJE Y PAVIMENTO ASFÁLTICO DEL CAMINO TULIPÁN-BALANCÁN KM 5+400, EN EL MUNICIPIO DE BALANCÁN, TABASCO.	400,000.00	400,000.00
REHABILITACIÓN DE TERRACERÍAS Y REVESTIMIENTO CAMINO EJ. MADRIGAL - SAN MANUEL, KM 0+000 AL KM 4+500 (EN TRAMOS AISLADOS), EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA, TABASCO	1,700,000.00	1,700,000.00
REHABILITACIÓN DE TERRACERÍAS, OBRAS DE DRENAJE, PAVIMENTO ASFÁLTICO Y SEÑALAMIENTOS DEL CAMINO FCO. J. SANTAMARÍA - FEDERICO ÁLVAREZ TRAMO: PTE. PITAHAYA - FEDERICO ÁLVAREZ, DEL KM 4+400 AL KM 8+850, EN EL MUNICIPIO DE JONUTA, TABASCO	18,000,000.00	15,300,000.00
REHABILITACIÓN DE TERRACERÍAS, PAVIMENTO ASFÁLTICO Y SEÑALAMIENTO HORIZONTAL DEL CAMINO E.C. (VILLAHERMOSA - CORREGIDORA ORTÍZ - SAN JOAQUÍN) - RANCHERÍA EL TINTO 3A SECCIÓN, DEL KM 0+000 AL KM 1+800, EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO	8,100,000.00	8,100,000.00
REHABILITACIÓN DE TERRACERÍAS, PAVIMENTO ASFÁLTICO Y SEÑALAMIENTO HORIZONTAL DEL CAMINO FRANCISCO RUEDA - ZANAPA - BLASILLO, TRAMO: FRANCISCO RUEDA - ZANAPA, DEL KM 0+000 AL KM 4+900, EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO (PRIMERA ETAPA)	11,950,000.00	6,572,500.00
REHABILITACIÓN DE TERRACERÍAS, OBRAS DE DRENAJE, TABLAESTACADO Y PAVIMENTO HIDRÁULICO DEL CAMINO OXOLOTÁN - POMOQUITA - TOMÁS GARRIDO, DEL KM 0+400 AL KM 3+700 (EN TRAMOS AISLADOS), EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA, TABASCO	8,540,000.00	-
REHABILITACIÓN DE TERRACERÍAS, PAVIMENTO ASFÁLTICO Y SEÑALAMIENTO HORIZONTAL DEL CAMINO: ESTACIÓN CHONTALPA - PLANTA DE CÍTRICOS, DEL KM 0+000 AL KM 3+000, EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO	13,250,000.00	9,275,000.00
K008 - PUENTES	60,907,000.00	49,448,269.78
AMPLIACIÓN DE PUENTE TUBULAR VEHICULAR EN EL CAMINO GAVIOTAS TORNO LARGO - FCO. J. SANTAMARÍA TRAMO: F	6,600,000.00	6,600,000.00
AMPLIACIÓN TRANSVERSAL DE PUENTE TUBULAR "EL SITIO" EN EL CAMINO ACCESO A LA R/A. EL SITIO KM 0+020, EN EL M	30,500,000.00	22,875,000.00
ESTUDIO DE MANIFIESTO DE IMPACTO AMBIENTAL Y GESTIÓN DE PERMISOS ANTE CONAGUA PARA LA REHABILITACIÓN D	207,000.00	165,600.00
REHABILITACIÓN DE ACCESOS A PUENTE "MARIANO PEDRERO" EN EL CAMINO VILLAHERMOSA - CORREGIDORA ORTÍZ - SA	1,500,000.00	1,500,000.00
REHABILITACIÓN DE PUENTE TUBULAR "OTATAL I" CAMINO VERNET 2DA. SECCIÓN KM 0+550, EN EL MUNICIPIO DE MACU	6,000,000.00	6,000,000.00
REHABILITACIÓN DE PUENTE TUBULAR VEHICULAR "EL COMETA" EN EL CAMINO: IXTACOMITÁN 1A. Y 3A. SECCIÓN - CURA	5,100,000.00	5,100,000.00
REHABILITACIÓN DE PUENTE TUBULAR VEHICULAR EN EL CAMINO: E.C. (OXOLOTÁN - CUITLÁHUAC) - OXOLOTÁN - NUEVA	6,500,000.00	5,200,000.00
REHABILITACIÓN DE TERRACERÍAS Y PAVIMENTO ASFÁLTICO DEL ACCESO AL PUENTE "JALAPITA" EN EL CAMINO SANTA CR	3,400,000.00	1,402,669.78
REHABILITACIÓN DE PUENTE PEATONAL METÁLICO EN EL CAMINO AUTOPISTA REFORMA - DOS BOCAS, TRAMO: CUNDUAI	1,100,000.00	605,000.00

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN SEGUNDO TRIMESTRE DE 2023

Ejecutor de gasto Programa presupuestario (Modalidad K Proyectos de Inversión) Descripción del Proyecto	Modificado	Devengado
SECRETARIA DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL		
K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA	180,075.15	-
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE TELECOMUNICACIÓN PARA PERSONAL DE VIGILANCIA DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL. VILLAHERMOSA, CENTRO, TABASCO.	180,075.15	-
K013 - TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION	1,079,196.40	-
ADQUISICIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS PARA LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL, EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, CENTRO, TABASCO.	451,220.70	-
ADQUISICIÓN DE SWITCH CORE PARA EL CUARTO DE TELECOMUNICACIONES DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, CENTRO TABASCO.	627,975.70	-
K031 - EDIFICIOS PUBLICOS	15,921,762.00	-
MANTENIMIENTO A LA NAVE 1 DEL PARQUE TABASCO "DORA MARÍA", EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO.	4,228,930.00	-
MANTENIMIENTO A LA NAVE 2 DEL PARQUE TABASCO "DORA MARÍA", EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO.	4,689,886.00	-
MANTENIMIENTO A LA NAVE 3 DEL PARQUE TABASCO "DORA MARÍA", EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO.	4,001,283.00	-
MANTENIMIENTO A ACCESOS DEL PARQUE TABASCO "DORA MARÍA", EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO.	1,575,793.00	-
MANTENIMIENTO DE ANDADORES, ESTACIONAMIENTOS, FUENTE DE BURBUJA, JARDINERÍA Y RED ELÉCTRICA DEL ALUMBRADO DEL BAILÓDROMO DEL PARQUE TABASCO "DORA MARÍA" EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO.	1,425,870.00	-
SECRETARIA DE BIENESTAR, SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO		
K018 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL	338,827,664.98	48,461,815.38
CONSTRUCCIÓN DE CAMINO PRINCIPAL CON CONCRETO ASFÁLTICO EN EL MUNICIPIO DE JALAPA, EJIDO GUANAL 1RA SECCIÓN.	1,896,118.73	379,223.74
CONSTRUCCIÓN DE CAMINO PRINCIPAL CON CONCRETO ASFÁLTICO EN EL MUNICIPIO DE JALAPA, RANCHERÍA CHICHONAL 2DA. SECCIÓN.	4,103,881.28	820,776.26
CONSTRUCCIÓN DE CAMINO PRINCIPAL CON CONCRETO ASFÁLTICO EN EL MUNICIPIO DE JALAPA, RANCHERÍA CHIPILINAR 2DA. SECCIÓN (CONTRERAS)	8,009,722.01	1,601,944.40
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE JALAPA, CIUDAD DE JALAPA, COLONIA CENTRO, CALLE RAYMUNDO ÁVILA.	990,277.99	198,055.59
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, POBLADO C-09 LICENCIADO FRANCISCO I. MADERO, EMSAD NO. 53	1,093,109.70	218,621.94
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, RANCHERÍA ENCRUCIJADA 5TA. SECCIÓN, ESCUELA TELESECUNDARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ.	1,156,529.10	231,305.82

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN SEGUNDO TRIMESTRE DE 2023

Ejecutor de gasto Programa presupuestario (Modalidad K Proyectos de Inversión) Descripción del Proyecto	Modificado	Devengado
PREVISIÓN PARA EL PROGRAMA DE VIVIENDA EN EL ESTADO DE TABASCO	40,000,000.00	-
PREVISIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRES	10,000,000.00	-
REHABILITACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, POBLADO C-23 GENERAL VENUSTIANO CARRANZA, TRAMOS AISLADOS	5,468,672.64	1,093,734.53
REHABILITACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, RANCHERÍA NARANJEÑO 2DA. SECCIÓN A.	3,018,578.68	603,715.74
REHABILITACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, RANCHERÍA RÍO SECO 2DA. SECCIÓN C	3,675,611.50	735,122.30
REHABILITACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, RANCHERÍA RÍO SECO SEGUNDA SECCIÓN (NORTE 10).	5,587,498.38	1,117,499.68
REHABILITACIÓN DE CARRETERA CON CONCRETO ASFÁLTICO EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, POBLADO MORELOS, E.C. VILLAHERMOSA - CD. PEMEX - POBLADO MORELOS, 0+000 AL 4+000 KM.	12,000,001.68	2,400,000.34
REHABILITACIÓN DE CARRETERA CON CONCRETO ASFÁLTICO EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, RANCHERÍA EMILIANO ZAPATA 2DA. SECCIÓN, 0+000 AL 2+700 KM.	5,674,127.92	1,134,825.58
REHABILITACIÓN DE CARRETERA CON CONCRETO ASFÁLTICO EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, RANCHERÍA UNIÓN Y LIBERTAD, E.C. TEQUILA - TIERRA COLORADA - RA. UNIÓN Y LIBERTAD, 0+000 AL 2+310 KM.	5,523,049.24	1,104,609.85
REHABILITACIÓN DE CARRETERA CON CONCRETO ASFÁLTICO EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, RANCHERÍA UNIÓN Y LIBERTAD, RA. UNIÓN Y LIBERTAD A CHIQUIHUAO 1RA SECCIÓN, 0+000 AL 2+860 KM.	6,802,821.10	1,360,564.22
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, CIUDAD HUIMANGUILLO, COLONIA CENTRO, AVENIDA IGNACIO ZARAGOZA	3,889,724.46	777,944.89
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, CIUDAD HUIMANGUILLO, COLONIA CENTRO, AVENIDA LIBERTAD	2,067,082.45	413,416.48
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, CIUDAD HUIMANGUILLO, COLONIA CENTRO, CALLE FERNANDO AGUIRRE COLORADO	1,827,692.16	365,538.43
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, CIUDAD HUIMANGUILLO, COLONIA CENTRO, CALLE IGNACIO GUTIÉRREZ	6,547,998.16	1,309,599.63
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, CIUDAD HUIMANGUILLO, COLONIA CENTRO, CALLE PEDRO C. COLORADO	6,061,755.19	1,212,351.03
REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, CIUDAD HUIMANGUILLO, COLONIA CENTRO, CALLE IGNACIO GUTIÉRREZ	2,691,466.71	538,293.34
REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, CIUDAD HUIMANGUILLO, COLONIA CENTRO, AVENIDA IGNACIO ZARAGOZA	574,416.42	114,883.28
REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, CIUDAD HUIMANGUILLO, COLONIA CENTRO, AVENIDA IGNACIO ZARAGOZA	997,554.28	199,510.86

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN SEGUNDO TRIMESTRE DE 2023

Ejecutor de gasto Programa presupuestario (Modalidad K Proyectos de Inversión) Descripción del Proyecto	Modificado	Devengado
REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, CIUDAD HUIMANGUILLO, COLONIA CENTRO, CALLE IGNACIO GUTIÉRREZ	5,342,310.17	1,068,462.03
SIN DEFINIR	70,800,186.38	-
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, CIUDAD DE FRONTERA, CALLE ANDRÉS QUINTANA ROO	567,342.35	-
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, CIUDAD DE FRONTERA, CALLE ANDRÉS QUINTANA ROO	1,197,437.05	-
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, CIUDAD DE FRONTERA, CALLE FRANCISCO JAVIER MINA.	592,491.29	-
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, CIUDAD DE FRONTERA, CALLE FRANCISCO JAVIER MINA.	1,555,749.63	-
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, CIUDAD DE FRONTERA, CALLE RÍO MEZCALAPA.	324,888.80	-
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, CIUDAD DE FRONTERA, CALLE RÍO MEZCALAPA.	953,559.52	-
REHABILITACIÓN DE CAMINO PRINCIPAL CON CONCRETO ASFÁLTICO EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, RANCHERÍA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN	2,828,294.74	848,488.42
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, EJIDO LA VICTORIA, CALLE 20 DE NOVIEMBRE.	2,433,141.25	729,942.38
CONSTRUCCIÓN DE CAMINO PRINCIPAL CON CONCRETO ASFÁLTICO EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, RANCHERÍA CHICOZAPOTE 2DA. SECCIÓN	2,989,366.13	896,809.84
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, COLONIA DE CAPARROSO, EN DIVERSAS CALLES Y TRAMOS.	1,874,531.17	562,359.35
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, CIUDAD DE CUNDUACÁN, COLONIA MANUEL SANCHEZ MARMOL, DIVERSAS CALLES	5,388,000.00	2,694,000.00
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFALTICA EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, POBLADO LIBERTAD, COLONIA LAS PALMAS, DIVERSAS CALLES	4,242,693.91	2,121,346.96
REHABILITACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, EJIDO SAN ELIGIO	2,357,306.09	1,178,653.05
CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA CON MEZCLA ASFÁLTICA EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, EJIDO LA ISLA	4,110,144.13	2,055,072.07
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, COLONIA LA PLAYITA, DIVERSAS CALLES	3,901,855.87	1,950,927.94
REHABILITACIÓN DE CAMINO PRINCIPAL CON GRAVA DE REVESTIMIENTO EN EL MUNICIPIO DE JALAPA, RANCHERÍA CHIPILINAR 1RA. SECCIÓN (LA LIMA)	3,027,531.43	-
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BAQUETAS EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ, CIUDAD DE JALPA DE MÉNDEZ, BARRIO SAN LUIS, CALLE EMILIANO ZAPATA	1,242,516.94	-

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN SEGUNDO TRIMESTRE DE 2023

Ejecutor de gasto			
Programa presupuestario (Modalidad K Proyectos de Inversión)		Modificado	Devengado
Descripción del Proyecto			
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ, CIUDAD DE JALPA DE MÉNDEZ, BARRIO SAN LUIS, CALLE EMILIANO ZAPATA.		4,606,245.19	-
REHABILITACIÓN DE CARRETERA CON CONCRETO ASFÁLTICO EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ, RANCHERÍA EL RÍO		5,497,102.85	-
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE PARAÍSO, CIUDAD DE PARAÍSO, COLONIA CENTRO, CALLE AQUILES SERDÁN.		694,786.90	-
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE PARAÍSO, CIUDAD DE PARAÍSO, COLONIA CENTRO, CALLE AQUILES SERDÁN.		1,608,089.82	-
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE PARAÍSO, CIUDAD DE PARAÍSO, COLONIA CENTRO, CALLE NICOLÁS BRAVO		1,662,925.02	-
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE PARAÍSO, CIUDAD DE PARAÍSO, COLONIA CENTRO, CALLE NICOLÁS BRAVO.		826,442.20	-
REHABILITACIÓN DE CARRETERA CON CONCRETO ASFÁLTICO EN EL MUNICIPIO DE PARAÍSO, RANCHERÍA LAS FLORES 2DA. SECCIÓN.		3,194,367.78	1,597,183.89
REHABILITACIÓN DE CARRETERA CON CONCRETO ASFÁLTICO EN EL MUNICIPIO DE PARAÍSO, RANCHERÍA LAS FLORES 3RA. SECCIÓN (EL CERRO)		3,708,812.56	1,854,406.28
REHABILITACIÓN DE CARRETERA CON CONCRETO ASFÁLTICO EN EL MUNICIPIO DE PARAÍSO, RANCHERÍA LA UNIÓN 1RA. SECCIÓN (AMATILLO).		5,900,718.65	2,950,359.33
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA, CIUDAD DE TACOTALPA, COLONIA CENTRO, CALLE SEBASTIÁN LERDO DE TEJADA.		1,030,552.07	103,055.21
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA, CIUDAD DE TACOTALPA, COLONIA CENTRO, CALLE SEBASTIÁN LERDO DE TEJADA.		2,586,392.09	258,639.21
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA, CIUDAD DE TACOTALPA, COLONIA PUEBLO NUEVO, CALLE 5 DE MAYO		3,244,994.61	324,499.46
AMPLIACIÓN DEL MERCADO PÚBLICO "PROFESOR LUCIO PÉREZ ARIAS" EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA, CIUDAD TACOTALPA, COLONIA PUEBLO NUEVO.		8,000,000.00	800,000.00
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD TEAPA, COLONIA CENTRO, CALLE ADELOR DE SALA		340,318.09	102,095.43
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD TEAPA, COLONIA CENTRO, CALLE ADELOR DE SALA		1,236,468.13	370,940.44
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD TEAPA, COLONIA CENTRO, CALLE 27 DE FEBRERO		798,053.27	239,415.98
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD TEAPA, COLONIA CENTRO, CALLE 27 DE FEBRERO		3,317,446.76	995,234.03

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN SEGUNDO TRIMESTRE DE 2023

Ejecutor de gasto Programa presupuestario (Modalidad K Proyectos de Inversión) Descripción del Proyecto	Modificado	Devengado
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD TEAPA, COLONIA FLORIDA, DIVERSAS CALLES.	447,762.67	134,328.80
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD TEAPA, COLONIA FLORIDA, DIVERSAS CALLES.	1,519,078.18	455,723.45
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, VILLA JUAN ALDAMA, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE	2,197,095.86	-
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, EJIDO MANUEL BUELTA Y RAYÓN, DIVERSAS CALLES.	1,013,803.28	304,140.98
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, EJIDO COLORADO (BENITO JUÁREZ), DIVERSAS CALLES	429,222.56	128,766.77
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, EJIDO COLORADO (BENITO JUÁREZ), DIVERSAS CALLES	1,499,069.47	449,720.84
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, CIUDAD DE FRONTERA, CALLE ANDRÉS QUINTANA ROO.	742,852.12	222,855.64
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, CIUDAD DE FRONTERA, CALLE FRANCISCO JAVIER MINA.	780,788.18	234,236.45
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, CIUDAD DE FRONTERA, CALLE RÍO MEZCALAPA	449,046.09	134,713.83
CONSTRUCCIÓN DE CAMINO PRINCIPAL CON CONCRETO ASFÁLTICO EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, SECTOR LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA.	2,495,237.77	748,571.33
CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ, CIUDAD DE JALPA DE MÉNDEZ, BARRIO SAN LUIS, CALLE SANTOS DEGOLLADO	1,627,996.37	-
CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ, CIUDAD DE JALPA DE MÉNDEZ, BARRIO SAN LUIS, CALLE EMILIANO ZAPATA.	2,601,800.59	-
REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE PARAÍSO, CIUDAD DE PARAÍSO, COLONIA CENTRO, CALLE AQUILES SERDÁN.	962,843.48	481,421.74
REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE PARAÍSO, CIUDAD DE PARAÍSO, COLONIA CENTRO, CALLE NICOLÁS BRAVO.	1,289,619.29	644,809.65
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA, CIUDAD DE TACOTALPA, COLONIA PUEBLO NUEVO, CALLE 5 DE MAYO.	903,270.58	90,327.06
REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD TEAPA, COLONIA CENTRO, CALLE ADELOR DE SALA.	898,135.83	269,440.75
CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD TEAPA, COLONIA CENTRO, CALLE ADELOR DE SALA	213,231.74	63,969.52

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN SEGUNDO TRIMESTRE DE 2023

Ejecutor de gasto Programa presupuestario (Modalidad K Proyectos de Inversión) Descripción del Proyecto	Modificado	Devengado
REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD TEAPA, COLONIA CENTRO, CALLE 27 DE FEBRERO	1,829,535.95	548,860.79
REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, VILLA JUAN ALDAMA, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE	1,142,083.29	342,624.99
REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, EJIDO COLORADO (BENITO JUÁREZ), DIVERSAS CALLES	679,435.16	203,830.55
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, CIUDAD DE FRONTERA, CALLE ANDRÉS QUINTANA ROO.	84,273.37	25,282.01
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, CIUDAD DE FRONTERA, CALLE FRANCISCO JAVIER MINA	82,544.65	24,763.40
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, CIUDAD DE FRONTERA, CALLE RÍO MEZCALAPA.	48,403.06	14,520.92
CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ, CIUDAD DE JALPA DE MÉNDEZ, BARRIO SAN LUIS, CALLE SANTOS DEGOLLADO.	88,404.89	-
CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ, CIUDAD DE JALPA DE MÉNDEZ, BARRIO SAN LUIS, CALLE EMILIANO ZAPATA.	198,456.98	-
AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PARAÍSO, CIUDAD DE PARAÍSO, COLONIA CENTRO, CALLE NICOLÁS BRAVO.	151,394.31	75,697.16
REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD TEAPA, COLONIA CENTRO, CALLE ADELOR DE SALA	257,413.77	77,224.13
REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CENTRO, CALLE 27 DE FEBRERO	1,111,123.03	333,336.91
REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, VILLA JUAN ALDAMA, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE.	504,206.77	151,262.03
MANTENIMIENTO DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA, VILLA TAPIJULAPA, AVENIDA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO	4,234,790.66	423,479.06
REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD TEAPA, COLONIA CENTRO, CALLE ADELOR DE SALA	141,104.36	70,552.18
REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CENTRO, CALLE 27 DE FEBRERO	231,508.28	115,754.14
REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD TEAPA, COLONIA FLORIDA, DIVERSAS CALLES.	193,903.57	58,171.07
REHABILITACIÓN DE AULAS EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ, CIUDAD DE JALPA DE MÉNDEZ, BARRIO SAN LUIS, INSTITUTO DE DIFUSION TÉCNICA (IDIFTEC) NO. 5.	2,226,151.29	-

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN SEGUNDO TRIMESTRE DE 2023

Ejecutor de gasto Programa presupuestario (Modalidad K Proyectos de Inversión) Descripción del Proyecto	Modificado	Devengado
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ, CIUDAD DE JALPA DE MÉNDEZ, BARRIO SAN LUIS, INSTITUTO DE DIFUSION TÉCNICA (IDIFTEC) NO. 5.	1,911,324.91	-
K010 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LA PROTECCION AMBIENTAL	86,955,601.59	56,000,264.54
CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE CAPTACIÓN Y CONDUCCIÓN DE AGUA, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO DEL VASO CENCALI, LAGUNA DE LAS ILUSIONES EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO.	53,872,773.24	38,284,686.30
REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL VASO CENCALI DE LA LAGUNA DE LAS ILUSIONES EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO.	24,282,100.12	17,230,578.24
REHABILITACIÓN DE SEDIMENTADORES DEL VASO CENCALI DE LA LAGUNA DE LAS ILUSIONES EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO.	8,315,728.23	-
ELABORACIÓN DE MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (MIA) PARA EL RESCATE DE LA LAGUNA DE LAS ILUSIONES, VILLAHERMOSA, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO.	485,000.00	485,000.00
SECRETARIA DE CULTURA		
K020 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL	2,010,186.20	1,714,944.00
REHABILITACIÓN DE DOMOS Y JUNTAS CONSTRUCTIVAS DE LA BIBLIOTECA "JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ" EN EL ESTADO DE TABASCO.	295,242.20	-
REHABILITACIÓN DE LA SALA DEL AUDITORIO DEL TEATRO ESPERANZA IRIS DE LA SECRETARÍA DE CULTURA DEL ESTADO DE TABASCO.	1,714,944.00	1,714,944.00
SECRETARIA DE EDUCACION		
K011 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	438,759,561.07	32,547,436.88
ADECUACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA EN EDIFICIO F DE LA DIVISIÓN DE INGENIERÍA AGRÓNOMA DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA REGIÓN SIERRA CON CLAVE 27MSU0011B. FRANCISCO JAVIER MINA (ARGENTINA) MPIO. TEAPA, TABASCO. FAM SUPERIOR 2022.	1,040,739.55	-
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA AULAS, LABORATORIOS, TALLERES Y BIBLIOTECA EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA MESOAMERICANA, CON CLAVE 27MSU0034M. SUEÑOS DE ORO, MPIO. DE TENOSIQUE. TABASCO. FAM SUPERIOR 2022.	337,309.44	-
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA LA INTERCONECTIVIDAD INSTITUCIONAL, DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LOS RÍOS, CON CLAVE 27MSU0023G. BALANCÁN. MPIO. BALANCÁN, TABASCO. FAM SUPERIOR 2022.	343,360.00	-
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA LABORATORIOS Y TALLERES PARA EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE VILLAHERMOSA, CON CLAVE 27MSU0180X. VILLAHERMOSA, MPIO. CENTRO, TABASCO. FAM SUPERIOR 2022	18,880,947.88	-
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIOS Y AULAS, DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA REGIÓN SIERRA, CON CLAVE 27MSU0011B. FRANCISCO JAVIER MINA (ARGENTINA). MPIO. TEAPA, TABASCO. FAM SUPERIOR 2022.	2,346,995.52	-

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN SEGUNDO TRIMESTRE DE 2023

Ejecutor de gasto Programa presupuestario (Modalidad K Proyectos de Inversión) Descripción del Proyecto	Modificado	Devengado
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA EL INSTITUTO DE DIFUSIÓN TÉCNICA NÚM. 2, CON CLAVE 27ECT0002L. ADOLFO LÓPEZ MATEOS, MPIO. DE CENTLA, TABASCO. REMANENTES 2022 FAM NIVEL MEDIA SUPERIOR	110,733.24	6.60
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA EL PLANTEL 10 DEL CECYTE "UNIDAD ZAPOTAL S.P. MULATO HUIMANGUILLO", CON CLAVE 27ETC0010U. PALO MULATO (ZAPOTAL). MPIO. HUIMANGUILLO, TABASCO. FAM MEDIA SUPERIOR 2022	770,700.98	-
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA EL PLANTEL 11 DEL CECYTE "UNIDAD BUENA VISTA, CENTRO", CON CLAVE 27ETC0011T. BUENA VISTA 1RA. SECCIÓN. MPIO. CENTRO, TABASCO. FAM MEDIA SUPERIOR 2022.	770,700.98	-
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA EL PLANTEL 18 CECYTE "UNIDAD ENCRUCIJADA TERCERA SECCIÓN, CÁRDENAS" CON CLAVE 27ETC0018M. ENCRUCIJADA 3RA. SECC. (LAS CALZADAS). MPIO. CÁRDENAS, TABASCO. FAM MEDIA SUPERIOR 2022.	634,694.93	-
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA EL PLANTEL 5 DEL CECYTE "UNIDAD IGNACIO ALLENDE CENTLA", CON CLAVE 27ETC0005I. IGNACIO ALLENDE. MPIO. CENTLA, TABASCO. FAM MEDIA SUPERIOR 2022.	589,359.58	-
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA EL PLANTEL 8 DEL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS "UNIDAD TEAPA", CON CLAVE 27ETC0008F. TEAPA. MPIO. TEAPA, TABASCO. FAM MEDIA SUPERIOR 2022	770,700.98	-
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO EN LA UNIDAD ACADÉMICA DE VILLA TAMULTÉ DE LAS SABANAS DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE TABASCO, CON CLAVE 27EIU0003D. TAMULTÉ DE LAS SABANAS, MPIO. DE CENTRO, TABASCO. FAM SUPERIOR 2022	1,091,039.16	-
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LABORATORIOS, MOBILIARIO PARA AULAS, AUDITORIO Y OTROS ESPACIOS EDUCATIVOS EN LA UPCH, CON CLAVE 27MSU0025E. PASO Y PLAYA, MPIO. CÁRDENAS, TABASCO. FAM SUPERIOR 2022.	4,651,330.68	-
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPOS PARA EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE COMALCALCO, CON CLAVE 27MSU0001. OCCIDENTE 3RA. SECCIÓN, MPIO. DE COMALCALCO, TABASCO. FAM SUPERIOR 2022.	1,251,607.29	-
CONCLUSIÓN DE BARRA FRONTAL QUE INCLUYE FACHADA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD E IMAGEN INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD POPULAR DE LA CHONTALPA, CON CLAVE 27MSU0025E. PASO Y PLAYA, MPIO. CÁRDENAS, TABASCO. FAM SUPERIOR 2022.	368,200.32	-
CONCLUSIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO BASTÓN Y OBRA EXTERIOR DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CHONTALPA, CON CLAVE 27MSU0049O. RIVERA ALTA. MPIO. NACAJUCA, TABASCO. FAM SUPERIOR 2022.	9,641,112.59	-
CONCLUSIÓN DEL EDIFICIO ACADÉMICO 2 TIPO II Y O.E. EN LA UNIDAD ACADÉMICA SEDE VILLA TAMULTÉ DE LAS SABANAS DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE TABASCO CON CLAVE 27EIU0003D. TAMULTÉ DE LAS SABANAS, MPIO. DE CENTRO, TABASCO. FAM SUPERIOR 2022	2,573,268.99	-

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN SEGUNDO TRIMESTRE DE 2023

Ejecutor de gasto Programa presupuestario (Modalidad K Proyectos de Inversión) Descripción del Proyecto	Modificado	Devengado
CONST. DE SERV. SANIT., SUBEST. ELÉCT. DE 112.5 KVA Y O.E (ALIMENT. ELÉCTRICOS EN LOS EDIFCS. A,B,C,D,E) EN LA PRIM. ÁLVARO OBREGÓN, CON CLAVE 27DPR0231V. MEDELLÍN Y MADERO 2DA. SECCIÓN, MPIO. DE CENTRO, TABASCO. REMANENTES 2022 FAM BÁSICO.	4,449,378.50	1,789,327.95
CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA, SERVICIO SANITARIO Y OBRA EXTERIOR (INCLUYE DEMOL. DE LOS EDIFICIOS B, C, D) EN LA PRIM. AUGUSTO HERNÁNDEZ OLIVÉ, CON CLAVE 27DPR0950C. BARRANCAS Y GUANAL GONZÁLEZ, MPÍO. DE CENTRO, TABASCO. FAM BASICO 2023	1,512,680.28	860,588.90
CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA, SERVICIO SANITARIO Y OBRA EXTERIOR EN LA TELESECUNDARIA JOSÉ SANTIAGO MARTÍNEZ RAMÓN, CON CLAVE 27ETV0151H. BOCA DE CHILAPA, MPÍO. DE CENTLA, TABASCO. FAM BASICO 2023	1,828,959.53	840,581.80
CONSTRUCCIÓN DE 10 AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN-SERVICIO SANITARIO Y OBRA EXTERIOR (INCLUYE DEMOLICIÓN) EN EL JARDÍN DE NIÑOS ROSA AURORA CALCÁNEO DE LEÓN, CON CLAVE 27EJN0100L. OCUILTZAPOTLÁN, MPÍO. DE CENTRO, TABASCO. FAM BÁSICO 2022	548,973.38	-
CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS (PLANTA ALTA), AREA DE CUBICULOS (PLANTA BAJA) EN ESTRUCT. U-2C Y O. E. EN EL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR DEL MAGISTERIO (IESMA). EN EL MPIO. DE NACAJUCA, TABASCO. FAM PRODUCTOS FINANCIEROS 2022. (NIVEL SUPERIOR)	988,500.34	-
CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA MARCOS ENRIQUE BECERRA, CON CLAVE 27DES0035M. LA UNIÓN, MPÍO. DE MACUSPANA, TABASCO. FAM BASICO 2023.	1,137,277.17	603,633.08
CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN-SERVICIO SANITARIO Y OBRA EXTERIOR (INC. DEMOL.), EN LA PRIM. JOSÉ LUIS CASTILLO, CON CLAVE 27DPR1607Y. LAS COLORADAS 2DA. SECC. (AMPLIACIÓN LAS ALDEAS). MPIO. CÁRDENAS, TABASCO. FAM BÁSICO 2022	7,332.85	-
CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS, SERVICIO SANITARIO RURAL Y OBRA EXTERIOR (INCLUYE DEMOLICIÓN), EN LA PRIMARIA PABLO RODRÍGUEZ ÁVALOS, CON CLAVE 27DPR0917V. CHILAPA 2DA. SECCIÓN. MPIO. CENTLA, TABASCO. FAM BÁSICO 2022.	114,707.60	-
CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS, DIRECCIÓN-SERVICIO SANITARIO Y OBRA EXTERIOR (INCLUYE DEMOLICIÓN. DEL EDIFICIO B) EN EL JARDÍN DE NIÑOS JAIME SABINES CON CLAVE 27DJN1295W. MEDELLÍN Y MADERO 2DA. SECCIÓN, MPÍO. DE CENTRO, TABASCO. FAM BASICO 2023.	2,260,020.95	1,159,423.63
CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, CON CLAVE 27DPR1524P. JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, MPÍO. DE CENTLA, TABASCO. FAM BASICO 2023.	1,639,678.07	733,173.87
CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN-SERVICIO SANITARIO Y OBRA EXTERIOR (INCLUYE DEMOLICIÓN DEL EDIFICIO A) EN EL JARDÍN DE NIÑOS FEDERICO FROEBEL, CON CLAVE 27DJN0252R. UBICADA EN EL MPÍO. DE BALANCÁN, TABASCO. FAM BASICO 2023	3,092,773.27	1,248,207.71
CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS, ESCALERA EN ESTRUCTURA U-2C PLANTA ALTA Y OBRA EXTERIOR, EN LA SECUNDARIA VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS, CON CLAVE 27DES0015Z. TUMBULUSHAL. MPIO. CENTRO, TABASCO. FAM BÁSICO 2022.	89,834.57	-

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN SEGUNDO TRIMESTRE DE 2023

Ejecutor de gasto Programa presupuestario (Modalidad K Proyectos de Inversión) Descripción del Proyecto	Modificado	Devengado
CONSTRUCCIÓN DE 4 AULAS, SERVICIO SANITARIO A CIRCULACIÓN Y OBRA EXTERIOR (INCLUYE DEMOLICIÓN) ESCUELA PRIMARIA AQUILES SERDÁN, CON CLAVE 27DPR0635N. AQUILES SERDÁN (SAN FERNANDO), MPIO. MACUSPANA, TABASCO. REMANENTES 2021 FAM NIVEL BÁSICO	256,821.28	-
CONSTRUCCIÓN DE 5 AULAS DIDÁCTICAS, SERVICIO SANITARIO, CERCA DE MALLA Y OBRA EXTERIOR. (INC. DEMOL. DE LOS EDIFICIOS C,E,F,G,H), EN LA PRIMARIA 1972 AÑO DE JUÁREZ, CON CLAVE 27DPR1116K. LOS CENOTES. MPIO. BALANCÁN, TABASCO. FAM BÁSICO 2022	572,176.19	-
CONSTRUCCIÓN DE 6 AULAS, DIREC. SERV. SANIT. LAB-TALLER, BARDA Y O. E. (INCL. DEMOL. DE LOS EDIF. A,B,C), EN LA TV SEC. JESÚS ANTONIO SIBILLA ZURITA, CON CLAVE 27ETV0480Z. MEDELLÍN Y MADERO 2DA. SECC. MPIO. CENTRO, TABASCO. FAM BÁSICO 2022.	1,356,599.07	-
CONSTRUCCIÓN DE 6 AULAS, DIRECCIÓN, COOPERATIVA, CERCA DE MALLA Y OBRA EXTERIOR, SUB. ELÉCT. DE 112.5 KVA, EN LA PRIM. VENUSTIANO CARRANZA CON CLAVE 27DPR0862I. POB. C-23 GENERAL VENUSTIANO CARRANZA. MPIO. CÁRDENAS, TABASCO. FAM BÁSICO 2022	413,687.84	-
CONSTRUCCIÓN DE 6 AULAS, ESCALERA, SUBESTACION ELECTRICA DE 75 KVA Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. CARLOS A. MADRAZO, CON CLAVE 27DPR1418F. COMALCALCO. MPIO. COMALCALCO, TABASCO. FAM BÁSICO 2022.	1,036,969.21	-
CONSTRUCCIÓN DE 9 AULAS DIDÁCTICAS, SERVICIO SANITARIO A CIRCULACIÓN EN ESTRUCTURA U-2C Y OBRA EXTERIOR (INCLUYE DEMOLICIÓN), EN LA PRIMARIA JOSÉ MORGAS GARCÍA, CON CLAVE 27DPR1388B. VILLAHERMOSA, MPIO. CENTRO, TABASCO. FAM BÁSICO 2022.	1,573,241.18	-
CONSTRUCCIÓN DE 9 AULAS, DIRECCIÓN, SERVICIO SANITARIO, SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 100 KVA, Y OBRA EXTERIOR (INC. DEMOL.), EN LA PRIM. RICARDO FLORES MAGÓN, CON CLAVE 27DPR1649X. VICENTE GUERRERO. MPIO DE CENTLA, TABASCO. FAM BÁSICO 2022.	4,329,245.04	-
CONSTRUCCIÓN DE 9 AULAS, TALLER DE DIBUJO, SERV. SANIT. (INC.DEMOL. DEL EDIF. C), SUB. ELÉCTRICA DE 112.5 KVA Y OBRA EXTERIOR, EN LA SECUNDARIA LIC. BENITO JUÁREZ, CON CLAVE 27EES0052B. LA VENTA. MPIO. HUIMANGUILLO, TABASCO. FAM BÁSICO 2022	1,721,997.81	-
CONSTRUCCIÓN DE ACCESO PRINCIPAL, CASETA DE VIGILANCIA, ESTACIONAMIENTO Y OBRA EXTERIOR EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LOS RÍOS, CON CLAVE 27MSU0023G. CD. DE BALANCÁN MPIO. DE BALANCÁN, TABASCO. FAM SUPERIOR 2022.	1,169,745.70	-
CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE COMALCALCO, CON CLAVE 27MSU0001V. OCCIDENTE 3RA. SECCIÓN, MPIO. DE COMALCALCO, TABASCO. FAM SUPERIOR 2022.	3,279,211.69	-
CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL E ILUMINACIÓN, BANQUETA Y GUARNICIÓN (1RA. ETAPA) EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CENTLA, CON CLAVE 27MSU0014Z. FRONTERA, MPIO. CENTLA, TABASCO. FAM SUPERIOR 2022.	3,405,958.62	-
CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE COMALCALCO, CON CLAVE 27MSU0001V. OCCIDENTE 3RA. SECCIÓN, MPIO. DE COMALCALCO, TABASCO. FAM SUPERIOR 2022.	1,628,376.65	-

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN SEGUNDO TRIMESTRE DE 2023

Ejecutor de gasto Programa presupuestario (Modalidad K Proyectos de Inversión) Descripción del Proyecto	Modificado	Devengado
CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS GUADALUPE VICTORIA, CON CLAVE 27DJN1271M. MECOACÁN 2DA. SECCIÓN (SAN LORENZO), MPIO. DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO. REMANENTES 2022 FAM NIVEL BÁSICO.	177,647.80	-
CONSTRUCCIÓN DE BODEGA Y OBRA EXTERIOR EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MACUSPANA CON CLAVE 27EIT0004D. LERDO DE TEJADA 1RA. SECCIÓN. MPIO. MACUSPANA, TABASCO. REMANENTES 2022 (SUPERIOR)	1,429,150.63	-
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA TECHADA DE USOS MÚLTIPLES DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA REGIÓN SIERRA, CON CLAVE 27MSU0011B. FRANCISCO JAVIER MINA (ARGENTINA). MPIO. TEAPA, TABASCO. FAM SUPERIOR 2022.	81,441.69	-
CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN, SERVICIO SANITARIO Y OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA JUAN GARCÍA GARCÍA, CON CLAVE 27DPRO360P. CUMUAPA 1RA. SECCIÓN, MPIO. CUNDUACÁN, TABASCO. FAM BÁSICO 2022.	14,485.27	-
CONSTRUCCIÓN DE ESTANQUE DE GEOMEMBRANA PARA LA PRODUCCIÓN ACUÍCOLA EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CENTLA, CON CLAVE 27MSU0014Z. FRONTERA, MPÍO. CENTLA, TABASCO. FAM SUPERIOR 2022.	25,725.09	-
CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA EXTERIOR EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NÚMERO 7, CON CLAVE 27DML0005H. TENOSIQUE DE PINO SUAREZ. MPIO. TENOSIQUE, TABASCO. FAM BÁSICO 2022.	31,336.31	-
CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO III EN PLANTA ALTA Y OBRA EXTERIOR EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA ZONA OLMECA CON CLAVE 27MSU0020J. OCUILTZAPOTLÁN, MPIO. CENTRO, TABASCO. FAM NIVEL SUPERIOR 2022	483,878.16	-
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y CERCA PERIMETRAL EN EL JARDÍN DE NIÑOS ERNESTINA MONTES CAMERO, CON CLAVE 27EJN0306D. BUENA VISTA 2DA. SECCIÓN. MPIO. CENTRO, TABASCO. FAM PRODUCTOS FINANCIEROS 2022. (NIVEL BÁSICO)	422,583.87	-
CONSTRUCCIÓN DE RAMPA, CÚPULA DE ESCALERAS Y O.E. EN LA UNIDAD ACADÉMICA SEDE VILLA VICENTE GUERRERO DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO CON CLAVE 27EIU0002E. VICENTE GUERRERO, MPIO. DE CENTLA, TABASCO. FAM SUPERIOR 2022.	1,092,089.32	-
CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA DE LOS EDIFICIOS A, B Y OBRA EXTERIOR, EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NÚM. 268, CON CLAVE 27DTA0268V. BONANZA 1RA SECCIÓN, MPIO. DE MACUSPANA, TABASCO. REMANENTES 2022 (MEDIA SUPERIOR)	10,923.30	-
CONSTRUCCIÓN DE SERVICIO SANITARIO RURAL Y OBRA EXTERIOR (INCLUYE DEMOLICIÓN DEL EDIFICIO B) EN EL JARDÍN DE NIÑOS LOS NIÑOS HÉROES DE CHAPULTEPEC, CON CLAVE 27DJN1111Z. CHINAL, MPÍO. DE JONUTA, TABASCO. FAM BASICO 2023.	424,619.17	180,074.60
CONSTRUCCIÓN DE SERVICIO SANITARIO RURAL Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS NUEVA ESCUELA MEXICANA, CON CLAVE 27EJN1570J. LA TRINIDAD, MPIO. DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO. REMANENTES 2022 FAM NIVEL BÁSICO.	413,793.22	155,636.89

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN SEGUNDO TRIMESTRE DE 2023

Ejecutor de gasto			
Programa presupuestario (Modalidad K Proyectos de Inversión)		Modificado	Devengado
Descripción del Proyecto			
CONSTRUCCIÓN DE SERVICIO SANITARIO RURAL Y OBRA EXTERIOR, (INCLUYE DEMOLICIÓN DEL EDIFICIO B), EN EL JARDÍN DE NIÑOS MELVA PÉREZ SÁNCHEZ, CON CLAVE 27EJN1612S. ZAPOTAL 1RA. SECCIÓN. B. MPIO. JONUTA, TABASCO.		20,068.78	-
REMANENTES 2022 FAM NIVEL BÁSICO			
CONSTRUCCIÓN DE SERVICIO SANITARIO Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA NIÑOS HÉROES, CON CLAVE 27ETV0001A. PALO MULATO (ZAPOTAL), MPIO. DE HUIMANGUILLO, TABASCO. REMANENTES 2022 FAM NIVEL BÁSICO.	1,223,585.81		770,136.17
CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 100 KVA, BARDA Y OBRA EXTERIOR EN LA TELESECUNDARIA BENITO JUÁREZ, CON CLAVE 27ETV0053G. JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ 1RA. SECCIÓN, MPIO. DE COMALCALCO, TABASCO.	1,843,386.16		1,075,957.33
REMANENTES 2022 FAM NIVEL BÁSICO.			
CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 100 KVA. Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN GARCÍA GARCÍA CON CLAVE 27DPR0360P. CUMUAPA 1RA. SECCIÓN. MPIO. CUNDUACÁN, TABASCO. REMANENTES 2022. (BÁSICO).		923,625.58	-
CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 112.5 KVA, TIPO PEDESTAL EN LA ESCUELA PRIMARIA ASOCIACIÓN GANADERA LOCAL, CON CLAVE 27DPR0403X. UBICADA EN EL MPIO. DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO. REMANENTES 2022 FAM NIVEL BÁSICO.	1,550,421.46		196,470.43
CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 112.5 KVA. Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA MARTHA HERNÁNDEZ DE MONTEJO CON CLAVE 27DPR0097F. BUENAVISTA 2DA. SECCIÓN. MPIO. CENTRO. REMANENTES 2022. (BÁSICO).		471,277.12	-
CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 150 KVA Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA LUCIA DE LOS SANTOS DE LA CRUZ (CENDI 1), CON CLAVE 27DDI0002P. VILLAHERMOSA, MPIO. DE CENTRO, TABASCO. REMANENTES 2022 FAM NIVEL BÁSICO.		75,261.08	-
CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 150 KVA, EN LA PRIMARIA DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO, CON CLAVE 27DPR1139V. IGNACIO ALLENDE. MPIO. CENTLA, TABASCO. FAM BÁSICO 2022.		49,041.57	-
CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 50 KVA Y OBRA EXTERIOR EN LA TELESECUNDARIA JOSÉ ASUNCIÓN ALAMILLA ALCUDIA, CON CLAVE 27ETV0381Z. ESTANCIA VIEJA 1RA. SECCIÓN, MPIO. DE CENTRO, TABASCO.		93,744.11	-
REMANENTES 2022 FAM NIVEL BÁSICO.			
CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 50 KVA, TIPO PEDESTAL EN LA ESCUELA PRIMARIA SOLEDAD G. VDA. DE ORTEGA, CON CLAVE 27DPR1205D. RIBERA ALTA 1RA. SECCIÓN, MPIO. DE CENTLA, TABASCO. REMANENTES 2022 FAM NIVEL BÁSICO.		1,699,487.80	99,066.30
CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 50 KVA. Y OBRA EXTERIOR EN EL TELEBACHILLERATO NÚM 2 CON CLAVE 27ETH0002G. POBLADO C-17 (INDEPENDENCIA), MPIO. CÁRDENAS. REMANENTES 2022 (MEDIA SUPERIOR).	127,380.17		-
CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 75 KVA, EN LA PRIMARIA ANA MARÍA VIDAL VDA. DE C, CON CLAVE 27DPR0585W. JONUTA. MPIO. JONUTA, TABASCO. FAM BÁSICO 2022.		58,956.25	-

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN SEGUNDO TRIMESTRE DE 2023

Ejecutor de gasto Programa presupuestario (Modalidad K Proyectos de Inversión) Descripción del Proyecto	Modificado	Devengado
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL NÚM. 14, CON CLAVE 27ECB0016Z. JALPA DE MÉNDEZ, MPIO. JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO. REMANENTES 2021 NIVEL MEDIA SUPERIOR.	125,995.58	-
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL NÚM. 26, CON CLAVE 27ECB0034O. PLÁTANO Y CACAO 2DA. SECCIÓN (LA ISLA), MPIO. DE CENTRO, TABASCO. FAM MEDIA SUPERIOR 2022	108,421.93	-
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL NÚM. 35, CON CLAVE 27ECB0038K. CD. CÁRDENAS, MPIO. DE CÁRDENAS, TABASCO. FAM MEDIA SUPERIOR 2022	167,031.66	-
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y OBRA EXTERIOR EN EL INSTITUTO DE DIFUSIÓN TÉCNICA NÚM. 4 CON CLAVE 27ECT0004J. LIBERTAD, MPIO. DE HUIMANGUILLO, TABASCO. REMANENTES 2022 NIVEL MEDIA SUPERIOR.	42,787.62	-
CONSTRUCCIÓN DE UNA BIBLIOTECA PARA 300 LECTORES EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE HUIMANGUILLO, CON CLAVE 27MSU0056Y. EN LA CD. DE HUIMANGUILLO, MPIO. DE HUIMANGUILLO TABASCO. FAM SUPERIOR 2022.	1,433,533.73	-
EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE INFORMACIÓN PARA EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE COMALCALCO, CON CLAVE 27MSU0001V. OCCIDENTE 3RA. SECCIÓN, MPIO. DE COMALCALCO, TABASCO. FAM SUPERIOR 2022.	3,664,413.24	-
EQUIPAMIENTO DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II PARA EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA ZONA OLMECA, CON CLAVE 27MSU0020J. OCUILTZAPOTLÁN, MPIO. CENTRO, TABASCO. FAM SUPERIOR 2022	571,685.64	-
EQUIPAMIENTO DE LAB. Y AULAS DE LAS CARRERAS DE ING. CIVIL, ELECTR., AMBIENTAL, SIST. COMPUTACIONALES, BIOQ. E IDIOMAS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LOS RÍOS CON CLAVE 27MSU0023G. BALANCÁN. MPIO. BALANCÁN, TABASCO. FAM SUPERIOR 2022	1,181,426.35	-
EQUIPAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA PARA EL ÁREA ADMINISTRATIVA EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE VILLA LA VENTA, CON CLAVE 27MSU0007P. VILLA LA VENTA, MPIO. DE HUIMANGUILLO, TABASCO. FAM SUPERIOR 2022	345,199.02	-
EQUIPAMIENTO DIVERSO PARA EL CONALEP 291, CON CLAVE 27DPT0007L. CD. COMALCALCO, MPIO. COMALCALCO, TABASCO. REMANENTES 2022 (MEDIA SUPERIOR).	57,322.56	-
EQUIPAMIENTO DIVERSO PARA EL LABORATORIO DE INDUSTRIAS ALIMENTARIAS (CÁRNICOS) PARA EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE COMALCALCO, CON CLAVE 27MSU0001V. OCCIDENTE 3RA. SECCIÓN, MPIO. DE COMALCALCO, TAB. REMANENTES 2022 FAM NIVEL SUPERIOR.	527,909.86	527,909.86
EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA LA CAPTACIÓN DE ENERGÍA SOLAR Y DE CONEXIÓN A EDIFICIOS A BASE DE PANELES SOLARES (2DA. ETAPA) EN LA UPGM, CON CLAVE 27MSU0017W. MONTE ADENTRO, MPÍO. PARAÍSO, TABASCO. REMANENTES 2022 FAM NIVEL SUPERIOR.	3,000,000.00	3,000,000.00

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN SEGUNDO TRIMESTRE DE 2023

Ejecutor de gasto Programa presupuestario (Modalidad K Proyectos de Inversión) Descripción del Proyecto	Modificado	Devengado
EQUIPAMIENTO PARA UN LAB. MULTIFUNCIONAL EN EL ÁREA DE LA DIV. DE ENERGÍAS RENOVABLES DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA REGIÓN SIERRA CON CLAVE 27MSU0011B. FRANCISCO JAVIER MINA (ARGENTINA). MPIO. TEAPA, TABASCO. FAM SUPERIOR 2022	967,620.25	-
MANTENIMIENTO (1RA. ETAPA) DE LOS EDIFICIOS B, D, G Y OBRA COMPLEMENTARIA, EN LA SECUNDARIA JESÚS REYES HEROLES, CON CLAVE 27DES0023H. VILLAHERMOSA. MPIO. CENTRO, TABASCO. FAM BÁSICO 2022.	189,587.48	-
MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y ESTRUCTURAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL EDIFICIO E3 EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE VILLA LA VENTA, CON CLAVE 27MSU0007P, VILLA LA VENTA, MPIO. DE HUIMANGUILLO, TABASCO. REMANENTES 2022 FAM NIVEL SUPERIOR.	556,395.11	-
MANTENIMIENTO DE CAMINOS DE ACCESO Y PASO PEATONAL (BANQUETA) A LOS EDIFICIOS DE TALLERES Y LABORATORIOS EN EL INST. TEC. SUPERIOR DE MACUSPANA CON CLAVE 27EIT0004D. LERDO DE TEJADA 1RA. SECCIÓN. MPIO. MACUSPANA, TABASCO. FAM SUPERIOR 2022	15,726.21	-
MANTENIMIENTO DE CERCA PERIMETRAL CON BARDA Y ACCESO EN LA DIVISIÓN ACADÉMICA MULTIDISCIPLINARIA DE LOS RÍOS, DE LA UJAT, CON CLAVE 27USU0009W. TENOSIQUE DE PINO SUAREZ. MPIO. TENOSIQUE, TABASCO. FAM SUPERIOR 2022.	670,928.80	-
MANTENIMIENTO DE IMPERMEABILIZACIÓN EN EDIFICIOS B, C Y BIBLIOTECA (2DA ETAPA) EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MACUSPANA CON CLAVE 27EIT0004D. LERDO DE TEJADA 1RA. SECCIÓN. MPIO. MACUSPANA, TABASCO. REMANENTES 2022 (SUPERIOR)	176,045.55	-
MANTENIMIENTO DE LA ENTRADA PRINCIPAL Y BARDEADO DE LA DIVISIÓN ACADÉMICA DE CIENCIAS BIOLÓGICAS DE LA UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO, CON CLAVE 27USU0006Z. VILLAHERMOSA, MPIO. CENTRO, TABASCO. FAM SUPERIOR 2022.	745,000.96	-
MANTENIMIENTO DE LA RED ELÉCTRICA EN LA DIVISIÓN ACADÉMICA DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION DE LA UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO, CON CLAVE 27USU1970Y. CUNDUACÁN. MPIO. CUNDUACÁN, TABASCO. FAM SUPERIOR 2022.	1,884,362.96	-
MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS A, B, D, EN LA PRIMARIA 1972 AÑO DE JUÁREZ, CON CLAVE 27DPR1116K. LOS CENOTES. MPIO. BALANCÁN, TABASCO. FAM BÁSICO 2022.	6,862.66	-
MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS C, D, H, J Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA ESCUELA SECUNDARIA EMILIANO ZAPATA, CON CLAVE 27DES0021I. GUATACALCA, MPIO. DE NACAJUCA, TABASCO. FAM BÁSICO 2022	2,190,637.02	-
MANTENIMIENTO DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 150 KVA Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 50, CON CLAVE 27DST0050X, VILLAHERMOSA, MPIO. DEL CENTRO, TABASCO. REMANENTES 2022 FAM NIVEL BÁSICO.	422,033.76	-
MANTENIMIENTO DE TECHUMBRE EN LA TELESECUNDARIA BENITO JUÁREZ, CON CLAVE 27ETV0053G. JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ 1RA. SECCIÓN, MPIO. DE COMALCALCO, TABASCO. REMANENTES 2022 FAM NIVEL BÁSICO.	963,646.57	356,614.15

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN SEGUNDO TRIMESTRE DE 2023

Ejecutor de gasto Programa presupuestario (Modalidad K Proyectos de Inversión) Descripción del Proyecto	Modificado	Devengado
MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO A Y OBRA COMPLEMENTARIA EN EL JARDÍN DE NIÑOS MELVA PÉREZ SÁNCHEZ, CON CLAVE 27EJN1612S. ZAPOTAL 1RA. SECCIÓN B. MPIO. JONUTA, TABASCO. REMANENTES 2022 FAM NIVEL BÁSICO.	19,977.76	-
MANTENIMIENTO EN ÁREAS EXPERIMENTALES: GRANJAS, COBERTIZO Y UNIDAD LECHERA EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NÚM. 054, CON CLAVE 27DTA0054U. VILLA UNIÓN, MPIO. DE CENTRO TABASCO. FAM MEDIA SUPERIOR 2022.	134,612.73	-
MANTENIMIENTO EN EL EDIFICIO A EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA NIÑOS HÉROES, CON CLAVE 27ETV0001A. PALO MULATO (ZAPOTAL), MPIO. DE HUIMANGUILLO, TABASCO. REMANENTES 2022 FAM NIVEL BÁSICO.	990,637.78	399,636.74
MANTENIMIENTO EN EL EDIFICIO A Y OBRA COMPLEMENTARIA EN EL JARDÍN DE NIÑOS JAIME SABINES, CON CLAVE 27DJN1295W. MEDELLÍN Y MADERO 2DA. SECCIÓN., MPÍO. DE CENTRO, TABASCO. FAM BASICO 2023.	900,623.57	297,587.55
MANTENIMIENTO EN EL EDIFICIO A Y OBRA COMPLEMENTARIA EN EL JARDÍN DE NIÑOS LOS NIÑOS HÉROES DE CHAPULTEPEC, CON CLAVE 27DJN1111Z. CHINAL, MPÍO. DE JONUTA, TABASCO. FAM BASICO 2023.	770,727.18	472,166.91
MANTENIMIENTO EN EL EDIFICIO A Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA ESCUELA PRIMARIA ADELINA M. CHABLÉ, CON CLAVE 27DPR1152P. OCUILTZAPOTLÁN, MPIO. DE CENTRO, TABASCO. REMANENTES 2022 FAM NIVEL BÁSICO.	2,724,959.57	1,168,739.19
MANTENIMIENTO EN EL EDIFICIO A Y OBRA COMPLEMENTARIA, EN EL JARDÍN DE NIÑOS LINDAVISTA, CON CLAVE 27DJN0011T. VILLAHERMOSA MPIO. CENTRO, TABASCO. REMANENTES 2021 FAM NIVEL BÁSICO.	92,037.97	-
MANTENIMIENTO EN EL EDIFICIO A Y OBRA COMPLEMENTARIA, EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 3 CON CLAVE 27DST0003M. OCUILTZAPOTLÁN, MPIO. CENTRO. REMANENTES 2022 (BÁSICO).	837,434.54	-
MANTENIMIENTO EN EL EDIFICIO A, EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 1, CON CLAVE 27DST0001O. VILLAHERMOSA. MPIO. CENTRO, TABASCO. FAM BÁSICO 2022.	132,989.12	-
MANTENIMIENTO EN EL EDIFICIO B EN EL BACHILLERATO TECNOLÓGICO PLANTEL CONALEP 52, CON CLAVE 27DPT0001R. CÁRDENAS, MPIO. DE CÁRDENAS. TABASCO. REMANENTES 2022 FAM NIVEL MEDIA SUPERIOR.	1,004,902.44	483,767.17
MANTENIMIENTO EN LA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 150 KVA DEL INSTITUTO DE DIFUSIÓN TÉCNICA NÚM. 12 CON CLAVE 27ECT0018M. REDENCIÓN DEL CAMPESINO, MPIO. DE TENOSIQUE. REMANENTES 2022 NIVEL MEDIA SUPERIOR.	1,151,430.24	251,258.54
MANTENIMIENTO EN LOS EDIFICIOS A, B Y OBRA COMPLEMENTARIA (2DA. ETAPA) EN LA ESCUELA NORMAL ROSARIO MARÍA GUTIÉRREZ ESKILDSEN, CON CLAVE 27ENL0003H. VILLAHERMOSA, MPIO. CENTRO, TABASCO. REMANENTES 2022 (SUPERIOR).	692,242.80	-
MANTENIMIENTO EN LOS EDIFICIOS A, B Y OBRA COMPLEMENTARIA EN EL JARDÍN DE NIÑOS JOSEFINA RAMOS DEL RÍO CON CLAVE 27DJN0026V. CUNDUACÁN. MPIO. CUNDUACÁN. REMANENTES 2022 (BÁSICO).	628,025.00	-
MANTENIMIENTO EN LOS EDIFICIOS A, B Y OBRA COMPLEMENTARIA EN EL JARDÍN DE NIÑOS NUEVA ESCUELA MEXICANA, CON CLAVE 27EJN1570J. LA TRINIDAD, MPIO. DE JALPA MÉNDEZ, TABASCO. REMANENTES 2022 FAM NIVEL BÁSICO.	608,342.60	350,486.65

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN SEGUNDO TRIMESTRE DE 2023

Ejecutor de gasto Programa presupuestario (Modalidad K Proyectos de Inversión) Descripción del Proyecto	Modificado	Devengado
MANTENIMIENTO EN LOS EDIFICIOS A, B Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA PRIMARIA BENITO JUÁREZ, CON CLAVE 27DPR1257J. TAMULTÉ DE LAS SABANAS, MPIO. DE CENTRO, TABASCO. REMANENTES 2022 FAM NIVEL BÁSICO.	34,461.13	-
MANTENIMIENTO EN LOS EDIFICIOS A, B Y OBRA COMPLEMENTARIA, EN LA PRIMARIA PROFR. ROSENDO TARACENA PADRÓN, CON CLAVE 27DPR1176Z. CUNDUACÁN. MPIO. CUNDUACÁN, TABASCO. FAM BÁSICO 2022.	39,487.60	-
MANTENIMIENTO EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y OBRA COMPLEMENTARIA EN EL JARDÍN DE NIÑOS ELENA ZALAYA LARA CON CLAVE 27EJN0433Z. MEDELLÍN Y PIGUA 2DA. SECC. MPIO. CENTRO. REMANENTES 2022 (BÁSICO).	561,372.69	-
MANTENIMIENTO EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA ESCUELA PRIMARIA SOLEDAD G. VDA. DE ORTEGA, CON CLAVE 27DPR1205D. RIBERA ALTA 1RA SECCIÓN, MPIO. DE CENTLA, TABASCO. REMANENTES 2022 FAM NIVEL BÁSICO.	2,687,176.41	746,269.41
MANTENIMIENTO EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 30, CON CLAVE 27DST0030J. LUIS GIL PÉREZ, MPÍO. DE CENTRO, TABASCO. FAM BASICO 2023.	6,088,476.35	1,140,326.69
MANTENIMIENTO EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA HERMENEGILDO GALEANA, CON CLAVE 27ETV0067J. TIERRA ADENTRO 1RA. SECCIÓN, MPÍO. DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO. FAM BÁSICO 2022	554,378.21	-
MANTENIMIENTO EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA TELESECUNDARIA JOSÉ SANTIAGO MARTÍNEZ RAMÓN, CON CLAVE 27ETV0151H. BOCA DE CHILAPA, MPÍO. DE CENTLA, TABASCO. FAM BASICO 2023.	2,888,488.14	1,414,242.90
MANTENIMIENTO EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA TELESECUNDARIA LIC. CARLOS A. MADRAZO, CON CLAVE 27ETV0321L. POBLADO C-22 LIC. JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, MPIO. DE CÁRDENAS, TABASCO. REMANENTES 2022 FAM NIVEL BÁSICO.	403,789.95	-
MANTENIMIENTO EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F, G Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 35, CON CLAVE 27DST0035E. VILLAHERMOSA, MPIO. DE CENTRO, TABASCO. REMANENTES 2022 FAM NIVEL BÁSICO.	633,046.29	-
MANTENIMIENTO EN LOS EDIFICIOS A, B, C, E, F Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA ESCUELA PRIMARIA SOLEDAD G. CRUZ, CON CLAVE 27DPR0128I. VILLAHERMOSA, MPIO. DE CENTRO, TABASCO. REMANENTES 2022 FAM NIVEL BÁSICO.	5,502,725.27	2,906,148.71
MANTENIMIENTO EN LOS EDIFICIOS A, B, C, G, H Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA TIERRA Y LIBERTAD, CON CLAVE 27ETV0233R. FELIPE CARRILLO PUERTO (CENTRO), MPIO. DE CENTLA, TABASCO. REMANENTES 2022 FAM NIVEL BÁSICO.	3,684,504.59	2,153,309.36
MANTENIMIENTO EN LOS EDIFICIOS A, B, D Y OBRA COMPLEMENTARIA EN EL JARDÍN DE NIÑOS RURAL SAMARKANDA, CON CLAVE 27DJN0200L. SAMARKANDA, MPIO. DE NACAJUCA, TABASCO. REMANENTES 2022 FAM NIVEL BÁSICO.	109,988.70	-
MANTENIMIENTO EN LOS EDIFICIOS A, B, D, E Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA ESCUELA SECUNDARIA MARCOS ENRIQUE BECERRA, CON CLAVE 27DES0035M. LA UNIÓN, MPÍO. DE MACUSPANA, TABASCO. FAM BASICO 2023.	2,870,688.27	1,299,515.50

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN SEGUNDO TRIMESTRE DE 2023

Ejecutor de gasto Programa presupuestario (Modalidad K Proyectos de Inversión) Descripción del Proyecto	Modificado	Devengado
MANTENIMIENTO EN LOS EDIFICIOS A, B, F Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA TELESECUNDARIA JUAN ANTONIO PEREGRINO LÓPEZ, CON CLAVE 27ETV0375P. HUAPACAL 2DA. SECCIÓN (PUNTA BRAVA), MPIO. DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO. REMANENTES 2022 FAM NIVEL BÁSICO.	2,394,830.58	1,307,787.75
MANTENIMIENTO EN LOS EDIFICIOS A,B,C,E EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NÚMERO 7, CON CLAVE 27DML0005H. TENOSIQUE DE PINO SUAREZ. MPIO. TENOSIQUE, TABASCO. FAM BÁSICO 2022.	7,832.63	-
MANTENIMIENTO EN LOS EDIFICIOS B Y F EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, CON CLAVE 27DPR1524P. JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, MPÍO. DE CENTLA, TABASCO. FAM BASICO 2023.	1,007,719.53	637,567.16
MANTENIMIENTO EN LOS EDIFICIOS B, C, D Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA PRIMARIA JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, CON CLAVE 27DPR1803Z. OCUITZAPOTLÁN, MPIO. DE CENTRO, TABASCO. REMANENTES 2022 FAM NIVEL BÁSICO.	1,525,873.04	-
MANTENIMIENTO EN LOS EDIFICIOS B, C, D, E Y OBRA COMPLEMENTARIA EN EL JARDÍN DE NIÑOS FEDERICO FROEBEL, CON CLAVE 27DJN0252R. UBICADA EN EL MPÍO. DE BALANCÁN, TABASCO. FAM BASICO 2023.	1,360,375.24	827,546.69
MANTENIMIENTO EN LOS SERVICIOS SANITARIOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE COMALCALCO, CON CLAVE 27MSU0001V. OCCIDENTE 3RA. SECCIÓN, MPIO. DE COMALCALCO, TABASCO REMANENTES 2022 FAM NIVEL SUPERIOR.	3,636,597.00	1,865,793.98
MANTENIMIENTO GENERAL DE LOS EDIFICIOS B, C, D, BODEGA, LAB. DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y BARDA FRONTAL EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LOS RÍOS, CON CLAVE 27MSU0023G. CD. DE BALANCÁN MPIO. DE BALANCÁN, TABASCO. FAM SUPERIOR 2022.	109,041.50	-
MANTENIMIENTO MAYOR DE IMPERMEABILIZACIÓN EN EDIFICIOS (EDIFICIO A, EDIFICIO B, EDIFICIO C Y BIBLIOTECA) EN EL INST. TEC. SUPERIOR DE MACUSPANA CON CLAVE 27EIT0004D. LERDO DE TEJADA 1RA. SECCIÓN. MPIO. MACUSPANA, TABASCO. FAM SUPERIOR 2022	871,323.49	-
MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE EN EL CAMPUS UNIVERSITARIO ETAPA 3, DE LA UNIVERSIDAD POPULAR DE LA CHONTALPA, CON CLAVE 27MSU0025E. PASO Y PLAYA MPIO. CÁRDENAS, TABASCO. FAM SUPERIOR 2022.	596,207.27	-
MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DE LA BIBLIOTECA Y LABORATORIO DE USOS MÚLTIPLES, DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE HUIMANGUILLO, CON CLAVE 27MSU0056Y. HUIMANGUILLO. MPIO. HUIMANGUILLO, TABASCO. FAM SUPERIOR 2022.	279,151.88	-
MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO PARA LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO BASTÓN EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CHONTALPA, CON CLAVE 27MSU0049O. RIVERA ALTA, MPIO. DE NACAJUCA, TABASCO. FAM SUPERIOR 2022	1,897,399.04	-
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE COMALCALCO, CON CLAVE 27MSU0001V. OCCIDENTE 3RA. SECCIÓN, MPIO. DE COMALCALCO, TABASCO FAM SUPERIOR 2022.	1,695,790.87	-
SIN DEFINIR	122,672,655.00	-

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN SEGUNDO TRIMESTRE DE 2023

Ejecutor de gasto Programa presupuestario (Modalidad K Proyectos de Inversión) Descripción del Proyecto	Modificado	Devengado
TERMINACIÓN DEL EDIFICIO DE POSGRADO DE LA DIVISIÓN ACADÉMICA DE CIENCIAS DE LA SALUD DE LA UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO, CON CLAVE 27USU1966L. VILLAHERMOSA, MPIO. CENTRO, TABASCO. FAM SUPERIOR 2022.	965,897.71	-
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO EDUCATIVO, PARA 33 PLANTELES EN 13 MUNICIPIOS (NIVEL BÁSICO 2023) EN EL ESTADO DE TABASCO. ALCANCE ESTATAL. FAM BASICO 2023	3,798,436.50	-
CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS, SERVICIO SANITARIO Y OBRA EXTERIOR (INCLUYE DEMOLICIÓN DE LOS EDIFICIOS D, E) EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA GRAL. EMILIANO ZAPATA, CON CLAVE 27ETV0084Z. AZUCENA 2DA. SECC. MPIO. DE CÁRDENAS, TABASCO. FAM BÁSICO 2023.	3,010,251.17	-
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR, EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA BENITO JUÁREZ GARCÍA, CON CLAVE 27ETV0457Z. AZUCENA 4TA. SECCIÓN (TORNO ALEGRE). MPIO. DE CÁRDENAS, TABASCO. FAM BÁSICO 2023.	710,443.13	-
CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN, SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 75 KVA Y OBRA EXTERIOR (INC. DEMOLIC.) EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO J. SANTAMARÍA, CON CLAVE 27DPR1181K. IGNACIO ZARAGOZA. MPIO. DE CENTLA, TABASCO. FAM BÁSICO 2023	3,706,864.68	6,808.28
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR, (INCLUYE DEMOLICIÓN DEL EDIFICIO D), EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA NIÑOS HÉROES, CON CLAVE 27ETV0349R. BARRA DE SAN PEDRO. MPIO. DE CENTLA, TABASCO. FAM BÁSICO 2023.	720,134.36	-
CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR (INCLUYE DEMOLICIÓN DEL EDIFICIO B) EN EL JARDÍN DE NIÑOS MERCEDES CAMACHO LEÓN, CON CLAVE 27DJN0650P. IXTACOMITÁN 1RA. SECCIÓN, MPÍO. DE CENTRO, TABASCO. FAM BÁSICO 2023.	599,572.98	-
CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR (INCLUYE DEMOLICIÓN) EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, CON CLAVE 27DPR0235R. MEDELLÍN Y PIGUA 3RA. SECCIÓN, MPÍO. DE CENTRO, TABASCO. FAM BÁSICO 2023	1,220,308.82	-
CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR (INCLUYE DEMOLICIÓN DE LOS EDIFICIOS A, B, C,) EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ LUIS CASTILLO OLIVÉ, CON CLAVE 27DPR1673X. LAGARTERA 2DA. SECCIÓN. MPIO. DE CENTRO, TABASCO. FAM BÁSICO 2023	2,187,427.40	-
CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN EN ESTRUCTURA REGIONAL Y OBRA EXTERIOR, EN LA ESCUELA PRIMARIA ZÓCIMO PÉREZ GONZÁLEZ, CON CLAVE 27DPR2019P. VILLAHERMOSA, MPIO. DE CENTRO, TABASCO. FAM BÁSICO 2023.	708,839.29	-
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 50 KVA Y OBRA EXTERIOR, EN EL JARDÍN DE NIÑOS ESTEFANÍA CASTAÑEDA, CON CLAVE 27DJN0143K. COMALCALCO. MPIO. DE COMALCALCO, TABASCO. FAM BÁSICO 2023.	1,856,094.42	-
CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS, SERVICIO SANITARIO Y OBRA EXTERIOR, (INCLUYE DEMOLICIÓN DE LOS EDIFICIOS A, B), EN EL JARDÍN DE NIÑOS MANUEL GIL Y SÁENZ, CON CLAVE 27DJN1000U. ARENA 2DA. SECCIÓN. MPIO. DE COMALCALCO, TABASCO. FAM BÁSICO 2023.	1,944,484.95	-

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN SEGUNDO TRIMESTRE DE 2023

Ejecutor de gasto			
Programa presupuestario (Modalidad K Proyectos de Inversión)		Modificado	Devengado
Descripción del Proyecto			
CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS, DIRECCIÓN, SERVICIO SANITARIO A CIRCULACIÓN Y OBRA EXTERIOR, EN LA ESCUELA PRIMARIA DIEGO OLÁN R. CON CLAVE 27DPR1813G. SANTA LUCÍA CHICHICAPA (FRACCIONAMIENTO LA QUINTA) MPIO. DE COMALCALCO, TABASCO FAM BÁSICO 2023		3,388,583.22	-
CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS, DIRECCIÓN Y OBRA EXTERIOR (INCLUYE DEMOLICIÓN DEL EDIFICIO B), EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CON CLAVE 27DPR0023O, OCCIDENTE 4TA. SECCIÓN. MPIO. DE COMALCALCO, TABASCO. FAM BÁSICO 2023.		1,937,505.63	-
CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS Y OBRA EXTERIOR (INCLUYE DEMOLICIÓN DEL EDIFICIO B), EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS, CON CLAVE 27DPR0999V. MORELOS PIEDRA 3RA. SECCIÓN. MPIO. DE CUNDUACÁN, TABASCO. FAM BÁSICO 2023.		1,826,058.81	-
CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA LEONEL MONTEJO MARÍN, CON CLAVE 27ETV048ZY. NICOLÁS BRAVO, MPÍO. DE CUNDUACÁN, TABASCO. FAM BÁSICO 2023		1,444,927.11	-
CONSTRUCCIÓN DE 4 AULAS, SERVICIO SANITARIO, BARDA Y OBRA EXTERIOR (INCLUYE DEMOLICION DEL EDIFICIO E), EN LA PRIMARIA ASOCIACIÓN GANADERA LOCAL, CON CLAVE 27DPR0403X. EMILIANO ZAPATA. MPIO. DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO. FAM BÁSICO 2023.		4,214,376.87	7,673.26
CONSTRUCCIÓN DE 7 AULAS, ADMINISTRACIÓN, SERV. SANIT., LAB. MÚLTIPLE, ESCALERA Y O. E (INCL. DEMOL. DE LOS EDIFS B, E), EN LA SECUNDARIA MARCELINO GARCÍA JUNCO CON CLAVE 27EES0037J. HUIMANGUILLO. MPIO. DE HUIMANGUILLO, TABASCO. FAM BÁSICO 2023		8,944,137.80	15,193.67
CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS, SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 75 KVA Y OBRA EXTERIOR, (INC. DEMOLIC) EN LA ESCUELA PRIMARIA FERNANDO AGUIRRE COLORADO, CON CLAVE 27DPR1831W. HUIMANGUILLO. MPIO. DE HUIMANGUILLO, TABASCO. FAM BÁSICO 2023.		3,118,061.31	56,320.25
CONSTRUCCIÓN DE 5 AULAS, SERVICIO SANITARIO EN ESTRUCTURA U-2C Y OBRA EXTERIOR (INCLUYE DEMOL. DE LOS EDIFICIOS A, B, C) EN LA PRIM. GREGORIO TORRES QUINTERO, CON CLAVE 27DPR0485X. SAN MANUEL. MPIO. DE HUIMANGUILLO, TABASCO. FAM BÁSICO 2023		5,250,903.73	-
CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS, DIRECCIÓN,SERV. SANIT. Y OBRA EXTERIOR (INCLUYE DEMOL. DE LOS EDIFICIOS A Y B), EN LA PRIM. JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, CON CLAVE 27DPR1004G. OTRA BANDA 2DA. SECCIÓN. MPIO. DE HUIMANGUILLO, TABASCO. FAM BÁSICO 2023.		3,007,015.56	-
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, DIRECCION-SERVICIO SANITARIO Y OBRA EXTERIOR, EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, CON CLAVE 27DPR1918A. SAMARIA. MPIO. DE HUIMANGUILLO, TABASCO. FAM BÁSICO 2023.		2,089,055.03	-
CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS, DIRECCIÓN-SERV. SANIT., MURO DE CONTENCIÓN Y OBRA EXTERIOR (INCLUYE DEMOL. DE LOS EDIFICIOS A, B, C) EN EL JARDÍN DE NIÑOS SARA PÉREZ OROPEZA, CON CLAVE 27DJN0177A. ASTAPA, MPÍO. DE JALAPA, TABASCO. FAM BÁSICO 2023.		3,838,646.09	-
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR, EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA FRANCISCO J. SANTAMARÍA, CON CLAVE 27ETV0300Z. GREGORIO MÉNDEZ. MPIO. DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO. FAM BÁSICO 2023		592,975.39	-

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN SEGUNDO TRIMESTRE DE 2023

Ejecutor de gasto Programa presupuestario (Modalidad K Proyectos de Inversión) Descripción del Proyecto	Modificado	Devengado
CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS "NIÑOS HÉROES", CON CLAVE 27DJN0324U. JALUPA, MPÍO. DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO. FAM BÁSICO 2023.	651,730.24	-
CONSTRUCCIÓN DE 12 AULAS, 2 SERVICIOS SANITARIOS, DIRECCIÓN, SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 112.5 KVA Y O. E. (INCLUYE DEMOL. DEL EDIF. A), EN LA PRIM. JOSÉ N. ROVIROSA 2, CON CLAVE 27DPR0624H. MACUSPANA. MPIO. MACUSPANA, TABASCO. FAM BÁSICO 2023	15,040,561.47	135,928.20
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, DIRECCIÓN, SERVICIO SANITARIO Y OBRA EXTERIOR (INCLUYE DEMOLICIÓN), EN EL JARDÍN DE NIÑOS RURAL MUNDO FELIZ, CON CLAVE 27EJN1797O. MANUEL BUENDÍA TÉLLEZ GIRÓN. MPIO. DE NACAJUCA, TABASCO. FAM BÁSICO 2023.	1,371,446.95	-
CONSTRUCCIÓN DE 9 AULAS, DIRECCIÓN, SERV. SANIT. Y O. E. (INCL. DEMOL. DE LOS EDIFS. A, B, D, E Y F), EN LA PRIM. PROF. FLORENCIO JIMÉNEZ GARCÍA, CON CLAVE 27DPR0900V. TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ. MPIO. DE TENOSIQUE, TABASCO- FAM BÁSICO 2023.	10,380,728.20	-
CONSTRUCCIÓN DE 6 AULAS, DIRECCIÓN, SERV. SANIT. Y OBRA EXTERIOR (INCL. DEMOL. DE LOS EDIFS. A, B, D, E, F Y G) EN LA PRIMARIA LIC. JUSTO SIERRA MÉNDEZ, CON CLAVE 27DPR0879I. ARENA DE HIDALGO, MPIO. DE TENOSIQUE, TABASCO. FAM BÁSICO 2023.	7,187,431.61	-
MANTENIMIENTO EN LOS EDIFICIOS A Y B, EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA BENITO JUÁREZ GARCÍA, CON CLAVE 27ETV0457Z. AZUCENA 4TA. SECCIÓN (TORNO ALEGRE). MPIO. DE CÁRDENAS, TABASCO. FAM BÁSICO 2023.	1,203,514.36	-
MANTENIMIENTO EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D Y OBRA COMPLEMENTARIA, EN LA ESCUELA SECUNDARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CON CLAVE 27EES0005R. MIGUEL HIDALGO 2DA. SECCIÓN A (EL EDÉN). MPIO. DE CÁRDENAS, TABASCO. FAM BÁSICO 2023.	5,628,103.79	42,189.12
MANTENIMIENTO EN LOS EDIFICIOS A, B Y OBRA COMPLEMENTARIA, EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA NIÑOS HÉROES, CON CLAVE 27ETV0349R. BARRA DE SAN PEDRO. MPIO. CENTLA, TABASCO. FAM BÁSICO 2023.	2,186,872.37	-
MANTENIMIENTO EN LOS EDIFICIOS B, C, D, E, F, G, H, I Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 40, CON CLAVE 27DST0040Q. SIMÓN SARLAT. MPIO. DE CENTLA, TABASCO. FAM BÁSICO 2023.	7,621,346.45	-
MANTENIMIENTO EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D Y OBRA COMPLEMENTARIA, EN LA ESCUELA PRIMARIA ZÓCIMO PÉREZ GONZÁLEZ, CON CLAVE 27DPR2019P. VILLAHERMOSA, MPIO. DE CENTRO, TABASCO. FAM BÁSICO 2023.	4,673,704.88	-
MANTENIMIENTO EN LOS EDIFICIOS A, B, C, Y OBRA COMPLEMENTARIA, EN EL JARDÍN DE NIÑOS ESTEFANÍA CASTAÑEDA, CON CLAVE 27DJN0143K. COMALCALCO. MPIO. DE COMALCALCO, TABASCO. FAM BÁSICO 2023.	663,590.68	-
MANTENIMIENTO EN LOS EDIFICIOS B Y C, EN LA ESCUELA PRIMARIA DIEGO OLÁN R. CON CLAVE 27DPR1813G. SANTA LUCÍA CHICHICAPA (FRACCIONAMIENTO LA QUINTA). MPIO. DE COMALCALCO, TABASCO. FAM BÁSICO 2023.	795,397.24	-
MANTENIMIENTO EN LOS EDIFICIOS C, D Y F, EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CON CLAVE 27DPR0023O, OCCIDENTE 4TA. SECCIÓN. MPIO. DE COMALCALCO, TABASCO. FAM BÁSICO 2023.	727,037.86	-
MANTENIMIENTO EN LOS EDIFICIOS A, C, D, G, H, EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS, CON CLAVE 27DPR0999V. MORELOS PIEDRA 3RA. SECCIÓN. MPIO. DE CUNDUACÁN, TABASCO. FAM BÁSICO 2023.	943,815.80	-

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN SEGUNDO TRIMESTRE DE 2023

Ejecutor de gasto Programa presupuestario (Modalidad K Proyectos de Inversión) Descripción del Proyecto	Modificado	Devengado
MANTENIMIENTO EN LOS EDIFICIOS A Y B, EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, CON CLAVE. SAMARIA. MPIO. DE HUIMANGUILLO, TABASCO. FAM BÁSICO 2023.	444,574.03	-
MANTENIMIENTO EN EL EDIFICIO A Y OBRA COMPLEMENTARIA, EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA FRANCISCO J. SANTAMARÍA, CON CLAVE 27ETV0300Z. GREGORIO MÉNDEZ. MPIO. DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO. FAM BÁSICO 2023.	1,225,007.27	-
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA EL CECYTE "U. POBLADO C-10 (GRAL. LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO) CÁRDENAS) PLANTEL 15, CON CLAVE 27ETC0015P. POBLADO C-10 GENERAL LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO. MPIO. CÁRDENAS, TABASCO. FAM MEDIA SUPERIOR 2023.	462,500.00	-
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA EL CECYTE "UNIDAD VILLA IGNACIO GUTIÉRREZ GÓMEZ CADENAS" PLANTEL 6, CON CLAVE 27ETC0006H. IGNACIO GUTIÉRREZ GÓMEZ (SAN FELIPE). MPIO. CÁRDENAS, TABASCO. FAM MEDIA SUPERIOR 2023.	462,500.00	462,500.00
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA EL CECYTE "U. RÍO SECO SEGUNDA SECCIÓN A (FRACC. CANALES)" PLANTEL 16, CON CLAVE 27ETC0016O. RÍO SECO 1RA. SECCIÓN. MPIO. CÁRDENAS, TABASCO. FAM MEDIA SUPERIOR 2023.	462,500.00	-
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA EL CECYTE "UNIDAD VILLA DEL CIELO" PLANTEL 19, CON CLAVE 27ETC0019L. VILLA EL CIELO. MPIO. CENTRO, TABASCO. FAM MEDIA SUPERIOR 2023.	462,500.00	-
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA EL CECYTE "UNIDAD ORIENTE 6A. SECCIÓN" PLANTEL 21, CON CLAVE 27ETC0021Z. ORIENTE 6TA. SECCIÓN (LOS MULATOS) MPIO. COMALCALCO, TABASCO. FAM MEDIA SUPERIOR 2023.	462,500.00	-
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA EL CECYTE "U. POB. C-34 (LIC. BENITO JUÁREZ GARCÍA) HUIMANGUILLO" PLANTEL 13, CON CLAVE 27ETC0013R. C-34 (LICENCIADO BENITO JUÁREZ GARCÍA). MPIO. HUIMANGUILLO, TABASCO. FAM MEDIA SUPERIOR 2023.	462,500.00	-
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA EL CECYTE "UNIDAD VILLA JALUPA" PLANTEL 20, CON CLAVE 27ETC0020A. JALUPA. MPIO. JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO. FAM MEDIA SUPERIOR 2023	462,500.00	-
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA EL CECYTE "UNIDAD VILLA TAPIJULAPA TACOTALPA" PLANTEL 2", CON CLAVE 27ETC0002L.TAPIJULAPA. MPIO. TACOTALPA TABASCO. FAM MEDIA SUPERIOR 2023.	462,500.00	462,500.00
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL INSTITUTO DE DIFUSIÓN TÉCNICA NÚM. 14, CON CLAVE 27ECT0012S. CONSTANCIA Y VENECIA. MPIO. DE CENTLA, TABASCO. FAM MEDIA SUPERIOR 2023.	18,708.04	-
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL TELEBACHILLERATO NÚM. 3, CON CLAVE 27ETH0003F. JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, PRIMERA SECCIÓN. MPIO. DE COMALCALCO, TABASCO. FAM MEDIA SUPERIOR 2023.	18,841.00	-
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL TELEBACHILLERATO NÚM 6, CON CLAVE 27ETH0006C. LAS FLORES. MPIO. DE HUIMANGUILLO, TABASCO. FAM MEDIA SUPERIOR 2023.	37,682.00	-
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL INSTITUTO DE DIFUSIÓN TÉCNICA NÚM. 4, CON CLAVE 27ECT0004J. LIBERTAD. MPIO. DE HUIMANGUILLO, TABASCO. FAM MEDIA SUPERIOR 2023.	9,354.02	-

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN SEGUNDO TRIMESTRE DE 2023

Ejecutor de gasto Programa presupuestario (Modalidad K Proyectos de Inversión) Descripción del Proyecto	Modificado	Devengado
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL INSTITUTO DE DIFUSIÓN TÉCNICA NÚM. 13, CON CLAVE 27ECT0013R. SAN MANUEL. MPIO. DE HUIMANGUILLO, TABASCO. FAM MEDIA SUPERIOR 2023.	9,354.02	-
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL INSTITUTO DE DIFUSIÓN TÉCNICA NÚM. 5, CON CLAVE 27ECT0005I. JALPA DE MÉNDEZ. MPIO. DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO. FAM MEDIA SUPERIOR 2023	28,062.06	-
CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA U-1C Y OBRA EXTERIOR EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL NÚM. 41, CON CLAVE 27ECB0045U. MIGUEL HIDALGO 2DA. SECCIÓN A (EL EDÉN). MPIO. DE CÁRDENAS, TABASCO. FAM MEDIA SUPERIOR 2023.	1,566,807.15	16,676.16
CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS EN ESTRUCTURA U-1C Y OBRA EXTERIOR EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL NÚM. 6, CON CLAVE 27ECB0008Q. CUNDUACÁN. MPIO. DE CUNDUACÁN, TABASCO. FAM MEDIA SUPERIOR 2023.	1,484,496.88	15,843.28
CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA DE 2 E.E. EN ESTRUCTURA U1-C Y OBRA EXTERIOR, EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL NÚM. 39, CON CLAVE 27ECB0043W. EL TIGRE. MPIO. DE NACAJUCA, TABASCO. FAM MEDIA SUPERIOR 2023.	948,695.97	4,758.97
MANTENIMIENTO EN EL EDIFICIO B EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NÚM. 82, CON CLAVE 27DTA0082Q. BALANCÁN. MPIO. DE BALANCÁN, TABASCO. FAM MEDIA SUPERIOR 2023.	750,000.00	-
MANTENIMIENTO EN EL EDIFICIO A, EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NÚM. 93, CON CLAVE 27DCT0326T. EL BAJÍO 1RA. SECCIÓN. MPIO. DE CÁRDENAS, TABASCO. FAM MEDIA SUPERIOR 2023.	750,000.00	-
MANTENIMIENTO DE LA OBRA COMPLEMENTARIA, EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NÚM. 095, CON CLAVE 27DTA0095U. POBLADO C-22 LICENCIADO JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ UNO. MPIO. DE CÁRDENAS, TABASCO. FAM MEDIA SUPERIOR 2023.	300,000.00	-
MANTENIMIENTO EN EL EDIFICIO C, EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NÚM. 32, CON CLAVE 27DCT0169T. VILLAHERMOSA. MPIO. DE CENTRO, TABASCO. FAM MEDIA SUPERIOR 2023.	750,000.00	-
MANTENIMIENTO EN EL EDIFICIO A, EN EL CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NÚM. 40, CON CLAVE 27DCT0006I. CUNDUACÁN. MPIO. DE CUNDUACÁN, TABASCO. FAM MEDIA SUPERIOR 2023.	750,000.00	-
MANTENIMIENTO EN LOS EDIFICIOS A, B Y C, EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NÚM. 167 (CBTIS), CON CLAVE 27DCT0003L. EMILIANO ZAPATA. MPIO. DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO FAM MEDIA SUPERIOR 2023.	750,000.00	2,085.52
MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS A, B Y OBRA COMPLEMENTARIA EN EL INSTITUTO DE DIFUSIÓN TÉCNICA NÚM. 12, CON CLAVE 27ECT0018M. REDENCIÓN DEL CAMPESINO. MPIO. DE TENOSIQUE, TABASCO. FAM MEDIA SUPERIOR 2023.	1,875,009.00	-
ADQUISICIÓN DE GENERADOR DE VAPOR (CALDERA) PARA EL LABORATORIO DE LÁCTEOS Y CÁRNICOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE COMALCALCO, CON CLAVE 27MSU0001V. OCCIDENTE 3RA. SECCIÓN, MPIO. COMALCALCO, TAB. REMANENTES 2022 FAM NIVEL SUPERIOR.	1,200,000.00	-

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN SEGUNDO TRIMESTRE DE 2023

Ejecutor de gasto			
Programa presupuestario (Modalidad K Proyectos de Inversión)		Modificado	Devengado
Descripción del Proyecto			
	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE HUIMANGUILLO, CON CLAVE 27MSU0056Y. EN LA CD. DE HUIMANGUILLO, MPIO. DE HUIMANGUILLO TABASCO. FAM SUPERIOR 2023.	3,179,321.00	-
	MANTENIMIENTO DE BIBLIOTECA, CENTRO DE INFORMACIÓN INTEGRAL Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL CENTRO, CON CLAVE 27MSU0035L. TUMBULUSHAL, MPIO. CENTRO, TABASCO. REMANENTES 2022 FAM NIVEL SUPERIOR.	6,659,607.66	-
	K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA	2,199,900.00	-
	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PARA LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, CENTRO, TABASCO, PARA MEJORAR LOS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LAS UNIDADES RESPONSABLES DE LA DEPENDENCIA.	299,900.00	-
	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PARA LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, CENTRO, TABASCO, PARA UN EFICIENTE DESARROLLO DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS POR LAS UNIDADES RESPONSABLES DE LA DEPENDENCIA.	1,900,000.00	-
	K013 - TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION	1,629,298.71	-
	ADQUISICIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS PARA LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL (49 USAER Y 2 CAM) DE 13 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO, A CARGO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACION DE TABASCO.	1,629,298.71	-
	SECRETARIA DE FINANZAS		
	K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA	2,034,606.56	-
	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS AUDIOVISUALES PARA LA SECRETARÍA DE FINANZAS. VILLAHERMOSA, CENTRO, TABASCO	94,906.56	-
	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES PARA LA SECRETARÍA DE FINANZAS, TABASCO.	1,939,700.00	-
	K013 - TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION	780,123.84	-
	ADQUISICIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS PARA LA MODERNIZACIÓN DE LA ARMONIZACIÓN CONTABLE EN LA SECRETARÍA DE FINANZAS. VILLAHERMOSA, CENTRO, TABASCO 2023.	407,995.84	-
	ADQUISICIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS PARA LA MODERNIZACIÓN CATASTRAL DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL ESTADO DE TABASCO.	372,128.00	-

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN SEGUNDO TRIMESTRE DE 2023

Ejecutor de gasto Programa presupuestario (Modalidad K Proyectos de Inversión) Descripción del Proyecto	Modificado	Devengado
SECRETARIA DE GOBIERNO		
K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA	3,474,200.00	-
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LA MODERNIZACIÓN DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO, UBICADO EN VILLAHERMOSA, CENTRO TABASCO.	3,474,200.00	-
K013 - TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION	1,602,160.00	-
ADQUISICIÓN DE SERVIDOR PARA EL FORTALECIMIENTO DEL REGISTRO CIVIL DEL ESTADO DE TABASCO.	552,160.00	-
ADQUISICIÓN DE SERVIDOR PARA MODERNIZACIÓN DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DEL ESTADO DE TABASCO.	1,050,000.00	-
SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA		
K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA	811,813.24	811,813.24
ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES PARA EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, CENTRO, TABASCO.	811,813.24	811,813.24
SECRETARIA DE MOVILIDAD		
K035 - UNIDADES MOTRICES PARA MEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIO DEL TRANSPORTE PUBLICO	7,250,000.00	7,250,000.00
ADQUISICIÓN DE UNIDADES MOTRICES PARA LOS OPERATIVOS DE REVISIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO QUE REALIZA LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD EN EL ESTADO DE TABASCO.	7,250,000.00	7,250,000.00
SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS		
K003 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO	573,175.34	-
CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE PLUVIAL PARA LOS PASOS VEHICULARES INFERIORES (DEPRIMIDOS) EN EL BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINES, EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO.	573,175.34	-
K004 - URBANIZACION	252,364,226.36	83,196,498.48
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y ALUMBRADO PUBLICO EN PROLONGACIÓN DE PERIFÉRICO CARLOS A. MOLINA MONTES (DE LA BIMBO A LA AV. LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO), MUNICIPIO DE CÁRDENAS, TABASCO	13,371,740.00	13,371,740.00
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN CALLE PROLONGACIÓN ASUNCIÓN CASTELLANOS, DE LA COLONIA JOSÉ MARÍA PÍNO SUÁREZ, EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO.	6,672,875.00	6,005,587.51
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN EL CALLEJÓN LOS ARCOS Y CERRADA A TELESECUNDARIA, EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO.	8,486,579.00	2,545,973.70
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE JUAN ESCUTIA EN LA COLONIA LINDA VISTA, VILLAHERMOSA, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO	9,746,866.00	-
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, BANQUETAS, GUARNICIONES, ALUMBRADO PÚBLICO Y OBRA COMPLEMENTARIA EN CALLES COMALCALCO Y EMILIO VELA GOLIP, COL. LA ESPERANZA EN LA CD. TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ, MPIO. DE TENOSIQUE, TABASCO.	6,820,900.56	-

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN SEGUNDO TRIMESTRE DE 2023

Ejecutor de gasto Programa presupuestario (Modalidad K Proyectos de Inversión) Descripción del Proyecto	Modificado	Devengado
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AVENIDA CONSTITUCIÓN Y CALLES BENITO JUÁREZ Y FRANCISCO I. MADERO EN VILLA IGNACIO ALLENDE, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO	7,176,168.00	-
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN LA CALLE CARLOS ALBERTO MADRAZO BECERRA, EN EL EJIDO LOMITAS, EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO.	5,933,069.57	-
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE PALMA, DE LA COLONIA LUIS FELIPE DOMÍNGUEZ, DE LA CD. DE BALANCÁN, EN EL MUNICIPIO DE BALANCÁN, TABASCO.	6,548,114.00	3,928,868.00
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE CARLOS A. MADRAZO (ENTRE CALLES JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ Y ANDRÉS SÁNCHEZ MAGALLANES), FRONTERA, CENTLA, TABASCO.	23,042,406.00	6,912,721.80
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN TRAMOS AISLADOS EN EL CIRCUITO INTERIOR CARLOS PELLICER CÁMARA, (ENTRE PLAZA SAN JOAQUÍN - AV. GREGORIO MÉNDEZ MAGAÑA), EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO	4,921,187.55	-
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLES LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, PROFA. VIOLETA OJEDA VIUDA DE ZURITA, AVELINO CORTES, OMAR HUERTA ESCALANTE Y LEANDRO SÁNCHEZ PÉREZ, COL. CERTEZA, JONUTA, TABASCO.	5,914,650.00	3,548,790.00
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE ABETO, ENTRE CALLE AGUA MARINA Y AVENIDA CAMPANARIO, COLONIA ARBOLEDAS, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO.	255,558.36	-
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE ARROYO SANE (DE CALLE CHINÍN A CERRADA), EN LA CD. DE TEAPA, TABASCO.	17,088.25	-
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y OBRA COMPLEMENTARIA, EN LAS CALLES CIPRÉS, CEDRO Y EUCALIPTO (ENTRE CALLES ABETO Y CIPRÉS), COLONIA ARBOLEDAS, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO.	7,129,775.00	6,416,797.50
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE OSTIÓN, VILLA PUERTO CEIBA, EN EL MUNICIPIO DE PARAÍSO, TABASCO.	7,890,410.00	7,101,369.00
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LAS CALLES CEIBA, CEDRO, FLAMBOYÁN Y GUAYACÁN DEL FRACCIONAMIENTO CACAOS DEL POBLADO FRANCISCO J. SANTAMARÍA (CACAO), MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO.	849,970.05	-
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA, ENTRE CALLE GREGORIO MÉNDEZ Y CARRETERA FEDERAL TENOSIQUE - EMILIANO ZAPATA, POBLADO CHACAMA, EMILIANO ZAPATA, TABASCO.	5,104,617.00	3,062,769.84

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN SEGUNDO TRIMESTRE DE 2023

Ejecutor de gasto Programa presupuestario (Modalidad K Proyectos de Inversión) Descripción del Proyecto	Modificado	Devengado
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE REYES HERNÁNDEZ, ENTRE PERIFÉRICO CARLOS A. MOLINA Y CALLE ERNESTO AGUIRRE, MUNICIPIO DE CÁRDENAS, TABASCO.	10,591,451.00	3,177,435.06
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE SIMÓN SARLAT NOVA, EN LA CIUDAD DE TEAPA, EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.	549,459.52	-
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS AVENIDAS GREGORIO MÉNDEZ MAGAÑA Y PLAZA INDEPENDENCIA Y LA CALLE EDUARDO BASTAR, EN LA CIUDAD DE TEAPA, TABASCO.	17,880,657.42	9,479,238.22
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS, OBRAS COMPLEMENTARIAS, RED ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLES JOSÉ DE LA LUZ ARIAS DE LA CRUZ Y ANTONIO HERNÁNDEZ EN LA COLONIA ABRAHAM DE LA CRUZ, CUNDUACÁN, TABASCO.	23,278,480.00	6,983,544.00
INSTALACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EN BAJA Y MEDIA TENSION PARA EL DRENAJE PLUVIAL PARA LOS PASOS VEHICULARES INFERIORES (DEPRIMIDOS) EN EL BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINES, EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO.	6,973,617.90	-
REHABILITACIÓN DE LA PROLONGACIÓN FRANCISCO JAVIER MINA Y AVENIDA RAMÓN MENDOZA, EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO.	4,511,309.74	-
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN TRAMOS AISLADOS EN EL CIRCUITO INTERIOR CARLOS PELLICER CÁMARA, (ENTRE PLAZA SENDERO E INSTITUTO MEXICANO DEL PETRÓLEO IMP), EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO	16,362,874.94	-
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LAS CALLES CAMPECHE Y OAXACA, DE LA COLONIA NUEVO MÉXICO, DE LA CD. DE BALANCÁN, EN EL MUNICIPIO DE BALANCÁN, TABASCO.	6,748,750.50	-
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ASFÁLTICO, GUARNICIONES, BANQUETAS, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE ANDRÉS QUINTANA ROO (DE LA VÍA A CALLE GUAYACÁN), EN LA CIUDAD DE TEAPA, TABASCO.	10,046,771.50	-
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE VILLAHERMOSA-TEAPA: TR. VILLAHERMOSA - TEAPA DISTRIBUIDOR GUAYABAL KM 2+500.	35,538,879.50	10,661,663.85
K005 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LA SALUD	47,737,469.48	1,711,456.09
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE RECURSOS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL AL ESPECTRO DE AUTISMO, EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO	2,500,003.00	1,711,456.09
REHABILITACIÓN DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE JONUTA, EN EL MUNICIPIO DE JONUTA, TABASCO.	1,714,766.63	-
REHABILITACIÓN DEL C.S.U. CUNDUACÁN 6NB, EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, TABASCO.	306,796.07	-
REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD ACACHAPAN Y COLMENA 1RA., EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO.	1,325,892.65	-
REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD AQUILES SERDÁN 1RA., EN EL MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO.	20,415.00	-

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN SEGUNDO TRIMESTRE DE 2023

Ejecutor de gasto			
Programa presupuestario (Modalidad K Proyectos de Inversión)		Modificado	Devengado
Descripción del Proyecto			
REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD ARENAL, EN EL MUNICIPIO DE BALANCÁN, TABASCO.		1,103,188.17	-
REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD BARREAL CUAUHTÉMOC, EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA, TABASCO.		622,274.48	-
REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD BENITO JUÁREZ 2DA., EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO		325,761.14	-
REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD BITZAL 4TA., EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.		868,874.80	-
REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD BLASILLO 1RA., EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO.		1,176,673.40	-
REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CAOANAL, EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO.		793,827.81	-
REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CAPARROSO 2DA., EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.		717,681.56	-
REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CHABLÉ, EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO.		447,884.04	-
REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CHACALAPA 1RA., EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO.		214,617.95	-
REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CHAMIZAL, EN EL MUNICIPIO DE BALANCÁN, TABASCO.		716,687.20	-
REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CORONEL GREGORIO MÉNDEZ, EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO.		81,973.49	-
REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE GALEANA 3RA., EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.		834,996.07	-
REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD EJIDO ARROYO, EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO.		179,758.69	-
REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD EL REPASTO, EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.		598,188.90	-
REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD FRANCISCO I. MADERO 2DA. SECC., EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.		388,420.62	-
REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD GUATACALCA, EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO.		980,901.51	-
REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD GUAYACÁN, EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.		1,379,216.08	-
REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD HUIMANGO 2DA., EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, TABASCO.		10,348.26	-
REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD LA LAGARTERA 3RA. SECC., EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.		309,889.14	-
REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD LA LIMA, EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO.		893,719.64	-
REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD LOMAS ALEGRES 1RA., EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA, TABASCO.		444,151.69	-
REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD MACTÚN, EN EL MUNICIPIO DE BALANCÁN, TABASCO.		1,134,322.69	-
REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD MEDELLÍN Y PIGÜA 3RA., EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO.		394,264.93	-
REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD OXIACAQUE, EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO.		650,702.86	-
REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD PLÁTANO 1RA., EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, TABASCO.		15,917.68	-
REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD POB. BOQUIAPA, EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO.		161,423.58	-
REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD SANTA ROSA 1RA. SECC., EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA, TABASCO.		62,928.17	-
REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD VERNET 3RA., EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.		1,099,677.76	-

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN SEGUNDO TRIMESTRE DE 2023

Ejecutor de gasto Programa presupuestario (Modalidad K Proyectos de Inversión) Descripción del Proyecto	Modificado	Devengado
REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD VICENTE GUERRERO LERMA, EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.	1,558,582.82	-
REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD VILLA IGNACIO ALLENDE, EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	470,269.06	-
REHABILITACIÓN DEL CEVAC, EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, TABASCO.	182,851.38	-
REHABILITACIÓN DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE JALAPA, EN EL MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO.	2,152,287.13	-
REHABILITACIÓN DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE VILLA LA VENTA, EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO.	6,862,158.15	-
REHABILITACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE CÁRDENAS, EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, TABASCO.	3,416,329.29	-
REHABILITACIÓN DEL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA, EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO.	1,531,385.41	-
REHABILITACIÓN DEL UNEME CRÓNICO TEAPA EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.	1,691,094.62	-
REHABILITACIÓN DEL UNEME CRÓNICOS DE EMILIANO ZAPATA, EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO.	718,714.82	-
REHABILITACIÓN DEL UNEME DE IMAGENOLÓGÍA, EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO.	1,533,808.77	-
REHABILITACIÓN JURISDICCIÓN SANITARIA Y ALMACÉN DE TENOSIQUE, EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.	4,921,928.05	-
REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD POB. C-27 ING. EDUARDO CHÁVEZ, EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, TABASCO.	221,914.32	-
K007 - CARRETERAS	610,390,250.91	204,794,478.92
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DEL CAMINO REFORMA - DOS BOCAS, (DE LA CALLE FRANCISCO VILLA A CALLE MANUEL R. DOMÍNGUEZ), EN EL MUNICIPIO DE PARAÍSO, TABASCO.	11,122,955.50	5,432,921.89
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN EL CAMINO AQUILES SERDÁN - EL CONGO - TEPETITÁN, TRAMO DEL KM. 0+200 AL KM. 7+400, EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.	12,386,268.00	8,158,358.72
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN EL CAMINO ARROYO HONDO - ARENA - VILLA ALDAMA, DEL KM 12+200 AL KM 17+200, EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.	36,382,116.00	25,467,481.16
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN EL CAMINO BOCA DE RÍO CHICO - TORNO LARGO - BOCA DE SAN ANTONIO, DEL KM 0+000 AL KM. 2+300, EN EL MUNICIPIO DE JONUTA, TABASCO.	10,101,936.14	7,677,471.47
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN EL CAMINO CONALEP - LÓPEZ PORTILLO, TRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 4+600, EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.	15,271,264.95	11,486,518.06
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN EL CAMINO E.C (ESCÁRCEGA - VILLAHERMOSA) - RA. MEDELLÍN Y PIGUA 3RA. SECCIÓN, DEL KM. 0+000 AL KM 2+640, EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO.	9,487,275.79	-
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN EL CAMINO E.C (VILLAHERMOSA - ESCÁRCEGA) KM. 101 - JONUTA DEL KM. 23+000 AL KM 31+000, EN EL MUNICIPIO DE JONUTA, TABASCO.	37,374,759.50	18,608,949.43

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN SEGUNDO TRIMESTRE DE 2023

Ejecutor de gasto			
Programa presupuestario (Modalidad K Proyectos de Inversión)		Modificado	Devengado
Descripción del Proyecto			
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN EL CAMINO E.C. (COATZACOALCOS - VILLAHERMOSA) KM. 146.20 - PLÁTANO Y CACAO 1RA. SECC. (SECTOR XICOTÉNCATL) AL SECTOR PALMITAS, DEL KM. 0+000 AL KM. 0+380 Y DEL KM. 1+340 AL KM. 5+340, CENTRO, TABASCO.		7,736,860.64	-
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN EL CAMINO E.C. (VILLAHERMOSA - ESCÁRCEGA) - SAN JUAN EL ALTO, DEL KM. 0+000 AL KM. 3+500, EN EL MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO.		13,624,356.21	7,416,068.11
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN EL CAMINO EL TINTO, RA. PAJONAL DEL KM. 0+000 AL KM 0+500, EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO.		2,453,286.00	2,453,286.00
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN EL CAMINO JONUTA - FRONTERA, DEL KM 26+500 AL KM 36+000, EN EL MUNICIPIO DE JONUTA, TABASCO.		59,360,681.99	25,418,920.59
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN EL CAMINO MIGUEL HIDALGO 2DA. SECCIÓN (FRANCISCO SARABIA) - MIGUEL HIDALGO 2DA. SECCIÓN (SAN JOAQUÍN) DEL KM. 0+000 AL KM 2+330, EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.		7,258,699.00	7,258,699.00
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN EL CAMINO NUEVA ZELANDIA - SAMARIA, DEL KM. 0+000 AL KM. 13+000, EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, TABASCO.		23,476,209.80	16,937,457.65
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN EL CAMINO TENOSIQUE - MACTÚN - CUCHILLA, TRAMO, CUCHILLA - NICOLÁS BRAVO, DEL KM. 0+000 AL KM. 5+000, EN EL MUNICIPIO DE BALANCÁN, TABASCO.		22,552,669.99	14,304,208.03
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN EL CAMINO TENOSIQUE - MACTÚN, DEL KM. 0+000 AL KM. 1+760, EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.		7,370,656.48	-
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN EL LIBRAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA, DEL KM 0+000 AL KM 3+860, EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO.		19,287,091.72	14,658,189.71
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN TRAMOS AISLADOS DEL CAMINO REFORMA - DOS BOCAS,(DE LA CALLE BLANCAS MARIPOSAS A CALLE LEOPOLDO PÉREZ), EN EL MUNICIPIO DE PARAÍSO, TABASCO.		10,848,920.40	-
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN TRAMOS AISLADOS DEL CAMINO VICENTE GUERRERO - LERMA, DEL KM. 0+000 AL KM. 6+800, EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.		14,380,117.00	7,909,064.29
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN TRAMOS AISLADOS EN EL CAMINO E.C. (EMILIANO ZAPATA - TENOSIQUE) KM 21 POCVICUC - LA CONCEPCIÓN DEL KM. 0+000 AL KM. 13+730, EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO.		29,794,395.00	14,897,197.40
REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO ASFÁLTICO DEL CAMINO E.C. (EL SUSPIRO - TENOSIQUE) - GUAYACÁN, DEL KM 7+100 AL KM 11+000, EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.		537,386.24	-
REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO ASFÁLTICO DEL CAMINO TENOSIQUE - SAN MARCOS, RAMAL RANCHO GRANDE EN TRAMOS AISLADOS, EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.		1,748,921.63	-
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DEL CAMINO CUAUHTÉMOC - PLAYA AZUL DEL KM. 0+000 AL KM. 3+000, EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.		1,744,441.52	-
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DEL CAMINO VECINAL COMALCALCO - PARAÍSO DEL KM. 0+000 AL KM. 10+100, EN LOS MUNICIPIOS DE COMALCALCO Y PARAÍSO, TABASCO.		12,405,871.20	-

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN SEGUNDO TRIMESTRE DE 2023

Ejecutor de gasto Programa presupuestario (Modalidad K Proyectos de Inversión) Descripción del Proyecto	Modificado	Devengado
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN TRAMOS AISLADOS EN EL CAMINO RAMAL MIRAMAR DEL KM. 0+000 AL KM. 4+600, EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO	2,248,958.58	-
REHABILITACIÓN DEL CAMINO E.C. (LÁZARO CÁRDENAS - XICOTÉNCATL) RA. SANTA ROSA 2DA. SECCIÓN (POANÁ ESTACIÓN) DEL KM 0+000 AL KM 1+800 Y DEL KM. 2+550 AL KM. 3+550, EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA, TABASCO.	6,751,548.06	-
REHABILITACIÓN DEL CAMINO E.C. (VILLA EL TRIUNFO - E.W.O.) - SANTA CRUZ - LA PALMA DEL KM 0+000 AL KM. 8+940, EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.	27,897,027.27	-
REHABILITACIÓN DEL CAMINO HUIMANGUILLO- MEZCALAPA-AMACOHITE, EN TRAMOS AISLADOS DEL KM 0+000 AL KM 18+000, EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO.	2,227,524.88	-
REHABILITACIÓN DEL CAMINO IXTACOMITÁN 1RA. SECCIÓN MARGEN DERECHA, DEL KM. 0+000 AL KM. 1+920, EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO.	2,277,180.24	-
REHABILITACIÓN DEL CAMINO SAN JUAN EL ALTO A PUENTE LA ESCOBA, EN EL MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO	2,558,819.40	-
REHABILITACIÓN DEL CAMINO W-81-POBLADO C-23 GENERAL VENUSTIANO CARRANZA, EN TRAMOS AISLADOS DEL KM 0+000 AL KM 10+000, EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, TABASCO.	689,696.91	-
REHABILITACIÓN EN TRAMOS AISLADOS DEL CAMINO CHICHICAPA - MECOACÁN - CHILTEPEC DEL KM. 10+000 AL KM. 15+800 EN EL MUNICIPIO DE PARAÍSO, TABASCO.	10,644,188.42	-
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN TRAMOS AISLADOS DEL CAMINO: W-67 Y W-69; DE N-13 - POBLADO C-10 (LÁZARO CÁRDENAS), EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, TABASCO.	25,878,956.55	7,763,686.96
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN TRAMOS AISLADOS DEL CAMINO W-67 Y W-69; DE N-13 - POBLADO C-10 - AZUCENA 2DA. SECCIÓN, TRAMO DEL KM 9+200 AL KM 14+000, EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, TABASCO.	15,141,319.60	-
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN TRAMOS AISLADOS DEL CAMINO W-81 - POBLADO C-23 - GUTIÉRREZ GÓMEZ, DEL KM 11+900 AL KM 19+100, MUNICIPIO DE CÁRDENAS, TABASCO.	27,227,696.90	-
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN EL CAMINO BOSQUES DE SALOYA DEL KM. 0+000 AL KM. 3+100 Y OBRA COMPLEMENTARIA EN EL BOULEVARD BICENTENARIO Y CALLE INTERIOR DE UNIDAD DEPORTIVA OLIMPIA XXI, EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO.	11,508,722.80	-
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN EL CAMINO DE LA RA. EL PUENTE, DEL TRAMO DE KM. 0+000 AL KM. 4+372, EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO.	20,015,462.30	-
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN TRAMOS AISLADOS DEL CAMINO VICENTE GUERRERO 1RA. Y 2DA. SECCIÓN - EL PÚLPITO - SANTA LUCÍA - SAN HIPÓLITO DEL KM. 1+290 AL KM. 3+480 Y RAMAL DEL KM. 0+000 AL KM. 0+520, JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO.	11,898,104.50	-
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN EL CAMINO MACUSPANA - MONTE LARGO - MORELOS DEL KM. 14+920 AL KM. 21+720, EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.	23,940,814.40	-
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN TRAMOS AISLADOS DEL CAMINO E.C. (JALAPA - TACOTALPA) - LOMAS ALEGRES, TRAMO DEL KM. 18+300 AL KM. 27+000, MUNICIPIO DE TACOTALPA, TABASCO.	11,018,400.00	-

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN SEGUNDO TRIMESTRE DE 2023

Ejecutor de gasto Programa presupuestario (Modalidad K Proyectos de Inversión) Descripción del Proyecto	Modificado	Devengado
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN TRAMOS AISLADOS DEL CAMINO E.C. (TACOTALPA - TAPIJULAPA) - PUXCATÁN, TRAMO DEL KM. 17+600 AL KM. 31+500, MUNICIPIO DE TACOTALPA, TABASCO.	11,938,687.90	-
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN TRAMOS AISLADOS DEL KM. 24+600 AL KM. 32+600 DEL CAMINO TENOSIQUE - LA PALMA, MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.	22,842,433.60	6,852,730.08
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DEL CAMINO: E.C. (ZAPATERO-JONUTA) - RA. RIBERA BAJA 1RA. SECCIÓN A, DEL KM. 6+180 AL KM. 8+080, EN EL MUNICIPIO DE JONUTA, TABASCO.	6,977,567.90	2,093,270.37

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN SEGUNDO TRIMESTRE DE 2023

Ejecutor de gasto Programa presupuestario (Modalidad K Proyectos de Inversión) Descripción del Proyecto	Modificado	Devengado
K008 - PUENTES	464,383,529.97	85,441,528.53
CONSTRUCCIÓN DE PASO SUPERIOR VEHICULAR SOBRE BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINES (DE AV. UNIVERSIDAD A TABASCO 2000), EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO.	65,551,775.40	17,092,933.91
CONSTRUCCIÓN DE PROTECCIÓN MARGINAL Y ACCESOS EN PUENTE DE CONCRETO DEL CAMINO OXOLOTÁN - TOMÁS GARRIDO KM 1+650, EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA, TABASCO.	9,581,721.00	9,581,721.00
CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL DE ALUMINIO PARA CRUCE EN AV. UNIVERSIDAD, EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO.	2,288,029.73	1,832,165.51
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE GAZAS EN LA INTERSECCION DE CARRETERA VILLAHERMOSA-TEAPA CON AVENIDAS USUMACINTA Y 16 DE SEPTIEMBRE, VILLAHERMOSA, CENTRO, TABASCO. (DISTRIBUIDOR GUAYABAL TERCERA ETAPA)	293,990.40	-
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA PROLONGACIÓN PASEO TABASCO SOBRE EL RÍO CARRIZAL Y AMPLIACIÓN DE VIALIDAD, EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO.	7,091,375.30	-
REHABILITACIÓN DEL PASO SUPERIOR VEHICULAR SOBRE BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES ENTRONQUE CON AVENIDA UNIVERSIDAD EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO.	22,489,105.00	22,489,105.00
REHABILITACIÓN DEL PUENTE VEHICULAR GRIJALVA III, EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO.	31,937,887.00	9,581,365.98
SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LA OBRA: VILLAHERMOSA-TEAPA: TR. VILLAHERMOSA - TEAPA DISTRIBUIDOR GUAYABAL KM 2+500. SEGUNDA ETAPA.	1,262,080.00	-
VILLAHERMOSA-TEAPA: TR. VILLAHERMOSA - TEAPA DISTRIBUIDOR GUAYABAL KM 2+500. SEGUNDA ETAPA.	40,859,121.79	24,864,237.13
SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR COMPLEMENTARIO GRIJALVA II, EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO. PRIMERA ETAPA	6,676,882.00	-
CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR COMPLEMENTARIO GRIJALVA II, EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO. PRIMERA ETAPA	230,218,951.15	-
CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR "SAN ANTONIO" EN EL CAMINO AL EJIDO ANDRÉS QUINTANA ROO, EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.	46,132,611.20	-
K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA	4,000,000.00	4,000,000.00
ADQUISICIÓN DE UNIDADES VEHICULARES PARA LA SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS (SOTOP).	4,000,000.00	4,000,000.00
K021 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA	150,682,992.74	82,620,234.95
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN, GRADAS, ÁREAS DE SERVICIO Y OBRA EXTERIOR EN LAS CANCHAS DE TENIS DE LA CIUDAD DEPORTIVA, VILLAHERMOSA, CENTRO, TABASCO.	8,225,625.80	3,293,443.51
MANTENIMIENTO DE STAND GANADERO DEL "PARQUE TABASCO, DORA MARÍA" EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO. "FERIA TABASCO 2023"	1,609,085.60	-

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN SEGUNDO TRIMESTRE DE 2023

Ejecutor de gasto Programa presupuestario (Modalidad K Proyectos de Inversión) Descripción del Proyecto	Modificado	Devengado
REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO, GRADAS Y OBRA COMPLEMENTARIA EN PISTA DE ATLETISMO EN LA UNIDAD DEPORTIVA OLIMPIA XXI, EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO.	7,209,819.43	7,209,819.43
REHABILITACIÓN DE ÁREA DE TIANGUIS DEL "PARQUE TABASCO, DORA MARÍA", EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO. "FERIA TABASCO 2023"	1,201,440.94	-
REHABILITACIÓN DE ÁREA GASTRONÓMICA DEL PARQUE TABASCO, DORA MARÍA, EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO. "FERIA TABASCO 2023"	1,496,569.48	-
REHABILITACIÓN DE CAMPO DE BÉISBOL EN LA UNIDAD DEPORTIVA OLIMPIA XXI, EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO.	6,677,077.07	6,677,077.07
REHABILITACIÓN DE CAMPO DE FÚTBOL 11 EN LA UNIDAD DEPORTIVA OLIMPIA XXI, EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO.	6,712,559.10	1,267,680.03
REHABILITACIÓN DE CAMPO DE FÚTBOL DE SALÓN EN LA UNIDAD DEPORTIVA OLIMPIA XXI, EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO.	1,539,223.51	162,764.59
REHABILITACIÓN DE CAMPO DE FÚTBOL NO. 1 EN LA CIUDAD DEPORTIVA, VILLAHERMOSA, CENTRO, TABASCO.	7,559,768.60	475,472.80
REHABILITACIÓN DE CAMPO DE FÚTBOL NO. 2 EN LA CIUDAD DEPORTIVA, VILLAHERMOSA, CENTRO, TABASCO.	7,149,878.60	1,108,026.22
REHABILITACIÓN DE CAMPO DE SOFTBOL EN LA UNIDAD DEPORTIVA OLIMPIA XXI, EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO.	2,280,153.51	2,280,153.51
REHABILITACIÓN DE CAMPOS DE FÚTBOL RÁPIDO 1 Y 2 EN LA UNIDAD DEPORTIVA OLIMPIA XXI, EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO.	2,731,097.30	258,240.64
REHABILITACIÓN DE CANCHAS DE TENIS EN LA CIUDAD DEPORTIVA, VILLAHERMOSA, CENTRO, TABASCO.	6,229,330.60	2,354,563.69
REHABILITACIÓN DE CANCHAS DE TENIS EN LA UNIDAD DEPORTIVA OLIMPIA XXI, EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO.	7,170,195.26	7,170,195.26
REHABILITACIÓN DE CERCA PERIMETRAL Y ACCESOS DEL "PARQUE TABASCO, DORA MARÍA" EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO. "FERIA TABASCO 2023"	1,603,840.00	-
REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DEL "PARQUE TABASCO, DORA MARÍA" EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO. "FERIA TABASCO 2023"	648,049.32	-
REHABILITACIÓN DE LOS CAMPOS DE BÉISBOL "RICARDO CASTRO FLORES" Y JUVENIL EN LA CIUDAD DEPORTIVA, VILLAHERMOSA, CENTRO, TABASCO.	5,341,202.57	3,425,169.25
REHABILITACIÓN DE MÓDULOS SANITARIOS EXTERIORES DEL "PARQUE TABASCO, DORA MARÍA", EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO. "FERIA TABASCO 2023"	1,100,214.25	-
REHABILITACIÓN DE MÓDULOS SANITARIOS, BARDA DE TUBOS Y ALUMBRADO EN LA UNIDAD DEPORTIVA OLIMPIA XXI, EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO.	12,214,636.07	12,214,636.07
REHABILITACIÓN DE PISTA DE ATLETISMO EN LA UNIDAD DEPORTIVA OLIMPIA XXI, EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO.	28,465,238.64	28,465,238.64

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN SEGUNDO TRIMESTRE DE 2023

Ejecutor de gasto Programa presupuestario (Modalidad K Proyectos de Inversión) Descripción del Proyecto	Modificado	Devengado
REHABILITACIÓN DE RED ELÉCTRICA DE MEDIA TENSIÓN EN BOULEVARD BICENTENARIO (FRENTE AL PARQUE TABASCO) Y ALUMBRADO EXTERIOR DEL "PARQUE TABASCO, DORA MARÍA" EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO. "FERIA TABASCO 2023"	5,798,627.84	-
REHABILITACIÓN DE TEATRO AL AIRE LIBRE DEL "PARQUE TABASCO, DORA MARÍA" EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO. "FERIA TABASCO 2023"	8,202,226.00	608,592.30
REHABILITACIÓN DEL PALENQUE DEL "PARQUE TABASCO, DORA MARÍA" EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO. "FERIA TABASCO 2023"	10,043,269.56	-
REMODELACIÓN DE CANCHAS ABIERTAS Y TECHADAS DE BÁSQUETBOL EN LA CIUDAD DEPORTIVA, EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO.	7,675,855.60	3,851,153.85
MANTENIMIENTO DE ACCESOS Y PINTURA DEL VELÓDROMO EN LA CIUDAD DEPORTIVA, VILLAHERMOSA, CENTRO, TABASCO.	1,798,008.09	1,798,008.09
K031 - EDIFICIOS PUBLICOS	14,009,366.60	6,101,636.87
CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE JUSTICIA, EMPODERAMIENTO E IGUALDAD PARA LAS MUJERES DEL ESTADO DE TABASCO. (SEGUNDA ETAPA).	8,874,404.40	966,674.67
OBRA EXTERIOR DEL CENTRO DE JUSTICIA, EMPODERAMIENTO E IGUALDAD PARA LAS MUJERES DEL ESTADO DE TABASCO.	5,134,962.20	5,134,962.20
SECRETARIA DE SALUD		
K005 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LA SALUD	272,206,805.60	42,954,117.06
ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS DEL NUEVO CENTRO DE SALUD QUINTÍN ARAUZ, DEL MUNICIPIO DE CENTLA EN EL ESTADO DE TABASCO.	97,927.20	-
ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS PARA NUEVO HOSPITAL "DR. GUSTAVO A. ROVIROSA PÉREZ", EN EL ESTADO DE TABASCO.	532,764.80	-
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA SUSTITUCIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD "DR. GUSTAVO A. ROVIROSA PÉREZ" EN VILLAHERMOSA, TABASCO.	25,000,000.00	15,052,996.97
SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LA CONSTRUCCIÓN (CONCLUSIÓN) DE OBRA POR SUSTITUCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE CÁRDENAS, TABASCO, (PRIMERA ETAPA).	6,658,512.75	-
CONSTRUCCIÓN (CONCLUSIÓN) DE OBRA POR SUSTITUCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE CÁRDENAS, TABASCO, (PRIMERA ETAPA).	235,107,200.85	23,510,720.09
ESTUDIO DE COSTO BENEFICIO SOCIAL, PARA LA SUSTITUCIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD "DR. GUSTAVO A. ROVIROSA PÉREZ", DE LA SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO.	2,900,000.00	2,900,000.00
ELABORACIÓN DE DICTAMEN DE EXPERTO DEL ANÁLISIS COSTO BENEFICIO PARA LA SUSTITUCIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD "DR. GUSTAVO A. ROVIROSA PÉREZ" EN VILLAHERMOSA, TABASCO.	1,400,000.00	980,000.00
ESTUDIO TOPOGRÁFICO PARA LA SUSTITUCIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD "DR. GUSTAVO A. ROVIROSA PÉREZ" EN VILLAHERMOSA, TABASCO.	510,400.00	510,400.00
K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA	19,999,999.00	9,848,201.00

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN SEGUNDO TRIMESTRE DE 2023

Ejecutor de gasto Programa presupuestario (Modalidad K Proyectos de Inversión) Descripción del Proyecto	Modificado	Devengado
ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO PARA LA OFICINA DEL C. SECRETARIO PARTICULAR DE LA SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO, EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO.	915,333.00	915,333.00
ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PARA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO, EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO.	5,012,867.00	5,012,867.00
ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO PARA LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS DE LA SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO	507,589.90	-
ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PARA LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE CÁRDENAS DE LA SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO	1,015,179.80	-
ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO PARA LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE CENTLA DE LA SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO	507,589.90	-
ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PARA LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE CENTRO DE LA SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO	4,497,950.00	1,960,000.50
ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PARA LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE COMALCALCO DE LA SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO.	3,010,360.00	980,000.40
ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO PARA LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE EMILIANO ZAPATA DE LA SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO	507,589.90	-
ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO PARA LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE JALPA DE MÉNDEZ DE LA SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO	507,589.90	-
ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PARA LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE JONUTA DE LA SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO	1,015,179.80	-
ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PARA LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE NACAJUCA DE LA SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO.	1,015,179.80	-
ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PARA LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE PARAÍSO DE LA SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO	1,487,590.00	980,000.10
SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA		
K009 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LA MOVILIDAD SOSTENIBLE	67,088,180.43	36,898,499.24
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE SEMAFORIZACIÓN Y SEÑALÉTICA PARA LA MOVILIDAD URBANA EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, TABASCO	67,088,180.43	36,898,499.24
K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA	12,511,177.50	9,915,920.24
ADQUISICIÓN DE BICICLETAS PARA LA POLICÍA ESTATAL DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA. (FASP FEDERAL 2022)	208,716.48	-
ADQUISICIÓN DE CÁMARA FOTOGRÁFICA DIGITAL PARA LA OFICINA DEL COMISIONADO DE LA POLICÍA ESTATAL DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA. (FASP FEDERAL 2022)	28,316.67	-
ADQUISICIÓN DE EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA LA RED DE RADIOCOMUNICACIONES DEL CENTRO DE MANDO Y COMUNICACIONES C4 DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA.	879,807.80	-

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN SEGUNDO TRIMESTRE DE 2023

Ejecutor de gasto Programa presupuestario (Modalidad K Proyectos de Inversión) Descripción del Proyecto	Modificado	Devengado
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE SEGURIDAD, PARA LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA. (FASP FEDERAL 2022)	115,499.98	-
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA EL CENTRO DE COMUNICACIONES, CÓMPUTO, CONTROL Y COMANDO C4, DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA, FASP FEDERAL.	48,999.98	-
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, PARA LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA. (FASP FEDERAL 2022)	390,190.54	-
ADQUISICIÓN DE PLANTA DE EMERGENCIA PARA LA RED DE RADIOCOMUNICACIONES DEL CENTRO DE MANDO Y COMUNICACIONES C4 DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA.	759,800.00	-
ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA UPS PARA LA POLICÍA ESTATAL DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA. (FASP FEDERAL 2022)	163,925.81	-
ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS TIPO SEDAN SIN BALIZAMIENTO ENCUBIERTA PARA LA POLICÍA ESTATAL DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA. (FASP FEDERAL 2023)	3,919,760.64	3,919,760.64
ADQUISICIÓN DE CAMIONETAS TIPO PICK UP SIN BALIZAMIENTO ENCUBIERTA PARA LA POLICÍA ESTATAL DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA. (FASP FEDERAL 2023).	4,772,900.00	4,772,900.00
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA HELICÓPTERO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA	145,000.00	145,000.00
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE SEGURIDAD, PARA LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA. (FASP FEDERAL 2023)	75,034.60	75,034.60
ADQUISICIÓN DE PLANTA DE EMERGENCIA PARA LA RED DE RADIOCOMUNICACIONES DEL CENTRO DE MANDO Y COMUNICACIONES C4 DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA	850,000.00	850,000.00
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LA UNIDAD DE INTELIGENCIA PATRIMONIAL Y ECONÓMICA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE TABASCO. (FASP FEDERAL 2023)	153,225.00	153,225.00
K017 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LA PROTECCION CIUDADANA	11,695,808.29	-
MEJORAMIENTO DE LA CERCA PERIMETRAL Y TECHUMBRE DE LA PLANTA DE EMERGENCIA DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADA EN JUSTICIA PARA ADOLESCENTES.	240,454.90	-
MEJORAMIENTO DEL DORMITORIO DE MUJERES DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADA EN JUSTICIA PARA ADOLESCENTES.	1,695,526.70	-
MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN DE LA ACADEMIA DE POLICÍA DEL ESTADO DE TABASCO (EDIFICIO V1).	1,242,309.60	-
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL ÁREA DEL SITE, EN LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA	1,721,239.70	-
REMDELACIÓN DEL STAND DE TIROS DE LA ACADEMIA DE POLICÍA DEL ESTADO, DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA.	6,796,277.39	-
K013 - TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION	17,240,515.08	9,456,292.00

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN SEGUNDO TRIMESTRE DE 2023

Ejecutor de gasto Programa presupuestario (Modalidad K Proyectos de Inversión) Descripción del Proyecto	Modificado	Devengado
ADQUISICIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA RED DEL SISTEMA PENITENCIARIO ESTATAL, DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA, FASP FEDERAL.	337,236.60	-
ADQUISICIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN PARA LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO CORPORATIVO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE TABASCO. (FASP FEDERAL).	130,755.01	-
ADQUISICIÓN DE CÁMARAS PARA EL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA DEL CENTRO DE MANDO Y COMUNICACIONES C4 DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA.	719,221.97	-
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES PARA LA RED ESTATAL INALÁMBRICA DEL CENTRO DE MANDO Y COMUNICACIONES C4 DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA.	2,589,871.39	-
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACIÓN PARA EL SISTEMA PENITENCIARIO ESTATAL, DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA, FASP FEDERAL.	2,009,515.86	-
ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS PORTÁTILES PARA LA IMPRESIÓN DE INFRACCIONES A CARGO DE LA POLICÍA ESTATAL DE CAMINOS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE TABASCO.	1,878,324.78	-
ADQUISICIÓN DE LICENCIA PARA EL USO DE SOFTWARE PARA EL SISTEMA PENITENCIARIO ESTATAL, DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA. FASP FEDERAL.	39,398.99	-
ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE TIERRA FÍSICA PARA EL CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO (CREST), DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA, FASP FEDERAL.	79,898.48	-
ADQUISICIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS PARA EL SISTEMA PENITENCIARIO ESTATAL, DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA, FASP FEDERAL 2023	253,451.00	253,451.00
ADQUISICIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS PARA EL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA DEL C4, DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA.	6,575,000.00	6,575,000.00
ADQUISICIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN DE LLAMADAS DE EMERGENCIA DEL C4 DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA	1,250,000.00	1,250,000.00
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES PARA EL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA DEL CENTRO DE MANDO Y COMUNICACIONES C4 DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA	132,000.00	132,000.00
ADQUISICIÓN DE CÁMARAS Y SWITCHES PARA EL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA DEL C4 DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA.	798,000.00	798,000.00
ADQUISICIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS PARA LA UNIDAD DE INTELIGENCIA PATRIMONIAL Y ECONÓMICA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE TABASCO. (FASP FEDERAL 2023)	329,269.00	329,269.00
ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA PATRIMONIAL Y ECONÓMICA DEL ESTADO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE TABASCO. (FASP FEDERAL 2023).	118,572.00	118,572.00
SECRETARIA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y LA COMPETITIVIDAD		
K013 - TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION	633,696.16	-

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN SEGUNDO TRIMESTRE DE 2023

Ejecutor de gasto Programa presupuestario (Modalidad K Proyectos de Inversión) Descripción del Proyecto	Modificado	Devengado
ADQUISICIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS PARA LA SECRETARÍA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y LA COMPETITIVIDAD. DE LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA TABASCO.	633,696.16	-
SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA		
K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA	56,158,819.58	11,050,963.86
ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL CENTRO ESTATAL DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA CONFIANZA DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.	102,660.00	-
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LA DIRECCIÓN DEL CENTRO ESTATAL DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA, ADSCRITA AL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.	924,816.96	924,816.96
ADQUISICIÓN DE UN SISTEMA INTEGRAL DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL CENTRO ESTATAL DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA, DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, VILLAHERMOSA CENTRO TABASCO.	4,697,354.46	-
ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS FUNCIONES DEL CENTRO ESTATAL DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA, ADSCRITO AL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.	337,200.01	-
ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS FUNCIONES DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.	339,019.28	-
ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS DIRECCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL DE 16 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO.	16,499,634.88	-
ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS DIRECCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL DE 8 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO.	6,372,952.97	-
ADQUISICIÓN DE BIENES PARA LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN Y LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE TABASCO.	882,346.44	382,346.44
ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES PARA EL SISTEMA PENITENCIARIO DEL ESTADO DE TABASCO.	1,394,896.52	-
ADQUISICIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS PARA LA COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN ADQUISICIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS PARA LA COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS Y EL SISTEMA PENITENCIARIO DEL ESTADO DEL ESTADO DE TABASCO.	242,028.20	242,028.20
ADQUISICIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS PARA LAS DIRECCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS 16	329,325.06	372.26
ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES PARA LAS DIRECCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS 16 MUNICIPIOS	22,313,312.00	9,165,000.00
ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRÓNICO PARA EL SISTEMA PENITENCIARIO DEL	516,872.80	336,400.00
ADQUISICIÓN DE UN SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN	1,206,400.00	-
K013 - TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION	11,051,446.48	-

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN SEGUNDO TRIMESTRE DE 2023

Ejecutor de gasto Programa presupuestario (Modalidad K Proyectos de Inversión) Descripción del Proyecto	Modificado	Devengado
ADQUISICIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS PARA EL CENTRO ESTATAL DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA ADSCRITO AL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.	2,229,291.08	-
ADQUISICIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS PARA LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN,ADSCRITA A ESTE SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.	124,315.90	-
ADQUISICIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS PARA LAS DIRECCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO	1,737,994.82	-
ADQUISICIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS PARA LAS DIRECCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO.	6,579,428.74	-
ADQUISICIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS PARA LAS DIRECCIONES DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.	20,416.00	-
ADQUISICIÓN DE TERMINALES MÓVILES DE RADIOCOMUNICACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE CENTRO DEL ESTADO DE TABASCO.	359,999.94	-

Fuente de información Oracle Business Intelligence, Corte al 30 de junio de 2023. Cierre el 17 de julio 2023.