

**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 TERCER TRIMESTRE DE 2021**

Ejecutor de gasto Programa presupuestario ( Modalidad K Proyectos de Inversión ) Descripción del Proyecto	Modificado	Ejercido	Georreferencia	
			Latitud	Longitud
<b>CENTRAL DE ABASTO DE VILLAHERMOSA</b>	<b>1,447,117</b>	<b>1,447,117</b>		
<b>K016 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL ABASTO</b>	<b>1,447,117</b>	<b>1,447,117</b>		
CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN CENTRAL DE ABASTO DE VILLAHERMOSA.	1,447,117	1,447,117	17.99173	-92.96604
<b>COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO</b>	<b>35,561,919</b>	<b>35,561,919</b>		
<b>K002 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE</b>	<b>18,986,007</b>	<b>18,986,007</b>		
CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE PRESIÓN DE AGUA POTABLE PARA ABASTECIMIENTO DE LA RA. LOS ÍDOLOS DEL MUNICIPIO DE CENTLA, PARTIENDO DE LA CISTERNA DE CHILAPA, MPIO CENTRO, TABASCO.	1,648,372	1,648,372	18.263303	-92.669056
REHABILITACIÓN DE FUGAS DE LA LÍNEA DE AGUA CRUDA DE 20" DE LA CAPTACIÓN CHICHICASTE A LA PLANTA POTABILIZADORA FRONTERA, DEL MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	3,877,438	3,877,438	18.309489	-92.454533
CONSTRUCCIÓN DE UNA RED DE AGUA POTABLE CON TUBERÍA 3" Y 4" DE DIÁMETRO, POZO PROFUNDO, TANQUE ELEVADO DE 25 M3, EN LA RANCHERÍA RIO SECO 3RA. SECCIÓN (LA PLAYITA), MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, TABASCO.	2,437,500	2,437,500	18.158333	-93.257777
CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA POTABLE, DE LA COMUNIDAD LA RAYA 1RA. SECCIÓN (NAVA), DEL MUNICIPIO DE TACOTALPA, TABASCO.	684,066	684,066	17.616633	-92.781481
CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE PRESIÓN DE 24" Y 16" Ø, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE TENOSIQUE, TABASCO.	10,338,630	10,338,630	17.463018	-91.42041
<b>K003 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO</b>	<b>16,575,912</b>	<b>16,575,912</b>		
REHABILITACIÓN DEL HUNDIMIENTO DEL COLECTOR DE 24" DE DIÁMETRO EN LA CARRETERA FEDERAL VILLAHERMOSA - COATZACOALCOS, ENTRE LA CHOCOLATERA Y EL CÁRCAMO LA FORD DE LA LOCALIDAD CALZADA 1ERA. SECCIÓN NORTE A, MUNICIPIO DE CÁRDENAS, TABASCO.	1,358,587	1,358,587	17.999215	-93.36901
REPARACIÓN DE HUNDIMIENTO EN LA CALLE ÁLVARO OBREGÓN, ENTRE CONSTITUCIÓN Y RAYÓN, CIUDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	1,672,564	1,672,564	18.5333972	-92.6469111
REHABILITACIÓN DE LOS HUNDIMIENTOS DE LAS CALLES; LEÓN ALEJO TORRES, CALLE GREGORIO MÉNDEZ MAGAÑA, CALLE DEL MAESTRO Y CALLE GREGORIO RUÍZ, DE LA CIUDAD DE NACAJUCA, MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO.	1,044,538	1,044,538	18.168103	-93.018156
REPARACIÓN DE HUNDIMIENTO EN CALLE LA SELVA, FRACCIONAMIENTO LA SELVA, MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO.	335,863	335,863	18.022171	-92.960366
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN EJIDO SIMÓN BOLÍVAR, MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO. (1ERA. ETAPA)	6,166,712	6,166,712	18.156839	-93.009164
REPARACIÓN DE HUNDIMIENTO EN LA CALLE IGNACIO RAMÍREZ ENTRE CALLE 2 DE ABRIL Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CD. DE PARAÍSO, TABASCO.	957,323	957,323	18.395397	-93.217811
REPARACIÓN DE HUNDIMIENTO EN LA CALLE FRANCISCO JAVIER MINA ENTRE CALLE GREGORIO MÉNDEZ MAGAÑA Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CD DE PARAÍSO, TABASCO.	216,216	216,216	18.403742	-93.21084

**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 TERCER TRIMESTRE DE 2021**

Ejecutor de gasto Programa presupuestario ( Modalidad K Proyectos de Inversión ) Descripción del Proyecto	Modificado	Ejercido	Georreferencia	
			Latitud	Longitud
REPARACIÓN DE HUNDIMIENTO EN LA CALLE BENITO JUÁREZ ENTRE CALLE MANUEL DOBLADO Y CALLE REGINO HERNÁNDEZ LLERGO, CD. DE PARAÍSO, TABASCO.	1,073,295	1,073,295	18.399126	-93.212925
REPARACIÓN DE HUNDIMIENTO EN LA CALLE SAMUEL MAGAÑA ENTRE CALLE GREGORIO MÉNDEZ Y MELCHOR OCAMPO, CD. DE PARAÍSO, TABASCO.	1,518,855	1,518,855	18.405692	-93.209964
REPARACIÓN DE HUNDIMIENTO EN LA CALLE SANTOS DEGOLLADO PROLONGACIÓN DE CALLE SANTOS DEGOLLADO, CD. DE PARAÍSO, TABASCO.	2,231,958	2,231,958	18.411285	-93.207366
<b>JUNTA ESTATAL DE CAMINOS</b>	<b>77,751,085</b>	<b>77,751,085</b>		
<b>K007 - CARRETERAS</b>	<b>76,715,458</b>	<b>76,715,458</b>		
RECONSTRUCCIÓN DE LOSAS DE ACCESOS AL PUENTE, CAMINO: FRONTERA - JONUTA, R/A. SALSIPUEDES, EN EL KM 44+420. UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO	780,225	780,225	18.312194	-92.471619
RECONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍAS, OBRAS DE DRENAJE, PAVIMENTO ASFÁLTICO, SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL, CAMINO:E.C. (VILLAHERMOSA-ESCARCEGA)-CHABLÉ-EL TRIUNFO, TRAMO DEL KM 11+200 AL KM 18+100 UBICADO EN EL MUNICIPIO DE BALANCÁN, TABASCO	7,701,558	7,701,558	17.8924111	-91.5875972
RECONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍAS, OBRAS DE DRENAJE, REVESTIMIENTO Y SEÑALAMIENTO VERTICAL DEL CAMINO: EL CASTAÑO - GUILLERMO PRIETO - NICOLÁS BRAVO, TRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 21+800. UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO	9,620,440	9,620,440	17.640383	-92.636853
RECONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍAS, OBRAS DE DRENAJE, PAVIMENTO ASFÁLTICO, SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL, CAMINO:E.C.(VILLAHERMOSA-ESCARCEGA)-CHABLÉ-EL TRIUNFO, TRAMO DEL KM 18+100 AL KM 25+000 UBICADO EN EL MUNICIPIO DE BALANCÁN, TABASCO	15,455,219	15,455,219	17.8719056	-91.5224778
RECONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍAS,PAVIMENTO ASFALTICO, SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL,CAMINO:E.C.(VILLAHERMOSA-TEAPA)-PLAYAS DEL ROSARIO-OXOLOTAN, TRAMO:LIBRAMIENTO DE JALAPA,DEL KM.22+540 AL 25+000.UBICADO EN EL MUNICIPIO DE JALAPA,TABASCO	770,907	770,907	17.729456	-92.806922
RECONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍAS, PAVIMENTO ASFÁLTICO Y SEÑALAMIENTO HORIZONTAL, CAMINO: FRUTILLA - LOS PÁJAROS, TRAMO: DEL KM. 5+500 AL KM. 7+650. UBICADO EN EL MUNICIPIO DE JONUTA, TABASCO	4,254,973	4,254,973	17.904217	-92.079665
RECONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍAS, OBRAS DE DRENAJE Y PAVIMENTO ASFÁLTICO, CAMINO E.C. (VILLAHERMOSA-TEAPA)-PLAYAS DEL ROSARIO-OXOLOTÁN, TRAMO: LÍMITE JALAPA-TACOTALPA-OXOLOTÁN, DEL KM 35+000 AL KM 39+800. MUNICIPIO DE TACOTALPA, TABASCO.	5,080,879	5,080,879	17.632669	-92.832925
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO Y TERRACERIAS, CAMINO: E.C. (COATZACOALCOS - VILLAHERMOSA) - AUTOPISTA REFORMA - DOS BOCAS, TRAMO: CUNDUACÁN, DEL KM 0+000 AL KM 12+000, CUERPO "A". UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, TABASCO.	5,042,209	5,042,209	17.974136	-93.164053

**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 TERCER TRIMESTRE DE 2021**

Ejecutor de gasto Programa presupuestario ( Modalidad K Proyectos de Inversión ) Descripción del Proyecto	Modificado	Ejercido	Georreferencia	
			Latitud	Longitud
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO Y TERRACERÍA, CAMINO: E.C. (COATZACOALCOS - VILLAHERMOSA) - AUTOPISTA REFORMA -DOS BOCAS, TRAMO: CUNDUACÁN, DEL KM 0+000 AL KM 12+000, CUERPO "B". UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, TABASCO	8,680,150	8,680,150	17.974136	-93.163975
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO Y TERRACERÍAS, CAMINO: E.C. (COATZACOALCOS - VILLAHERMOSA) - AUTOPISTA REFORMA - DOS BOCAS, TRAMO: CUNDUACÁN, DEL KM 12+000 AL KM 24+000, CUERPO "A". UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, TABASCO.	4,683,396	4,683,396	18.073256	-93.201162
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO Y TERRACERÍAS, CAMINO: E.C. (COATZACOALCOS - VILLAHERMOSA) - AUTOPISTA REFORMA - DOS BOCAS, TRAMO: CUNDUACÁN, DEL KM 12+000 AL KM 24+000, CUERPO "B". UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, TABASCO	3,481,263	3,481,263	18.073253	-93.201097
TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. (VILLAHERMOSA - ESCARCEGA) - CHABLÉ - EL TRIUNFO, TRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 5+600. UBICADO EN EL MUNICIPIO DE BALANCÁN, TABASCO.	2,500,851	2,500,851	17.9229	-91.6924806
TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. (VILLAHERMOSA - ESCARCEGA) - CHABLÉ - EL TRIUNFO, TRAMO: DEL KM 5+600 AL KM 11+200. UBICADO EN EL MUNICIPIO DE BALANCÁN, TABASCO.	3,654,016	3,654,016	17.909773	-91.6466583
CONSTRUCCIÓN DE OBRA DE DESVÍO EN EL CAMINO: CHABLÉ - BAJO AMATITÁN, TRAMO: LAS VEGAS - BAJO AMATITÁN, DEL KM 8+340 AL KM 8+960. UBICADO EN EL MUNICIPIO DE JONUTA, TABASCO.	2,954,383	2,954,383	17.895479	-91.831558
TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. (VILLAHERMOSA - TEAPA) - PLAYAS DEL ROSARIO - OXOLOTÁN, TRAMO: DEL KM 25+000 AL KM 35+000. UBICADO EN EL MUNICIPIO DE JALAPA Y TACOTALPA, TABASCO.	2,054,987	2,054,987	17.657481	-92.8192306
<b>K008 - PUENTES</b>	<b>1,035,627</b>	<b>1,035,627</b>		
REHABILITACIÓN DE ACCESOS A PUENTE JOSÉ COLOMO, CAMINO: FCO. J. SANTA MARÍA - FEDERICO ÁLVAREZ, TRAMO: EL PORTÓN - PUENTE PITAHAYA, KM 38+000. MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.	1,035,627	1,035,627	17.969618	-92.459726
<b>SECRETARIA DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL</b>	<b>10,780,723</b>	<b>-</b>		
<b>K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA</b>	<b>10,780,723</b>	<b>-</b>		
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD PARA EL CENTRO DE DATOS UBICADO EN LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, CENTRO TABASCO.	894,236	-	17.999754	-92.944112
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA EL SISTEMA ELÉCTRICO Y DE ENFRIAMIENTO DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL, VILLAHERMOSA, CENTRO, TABASCO. (SEGUNDA ETAPA)	6,502,273	-	17.999754	-92.944112
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL, EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, TABASCO.	3,384,214	-	17.999754	-92.944112

**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 TERCER TRIMESTRE DE 2021**

Ejecutor de gasto Programa presupuestario ( Modalidad K Proyectos de Inversión ) Descripción del Proyecto	Modificado	Ejercido	Georreferencia	
			Latitud	Longitud
<b>SECRETARIA DE BIENESTAR, SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO</b>	<b>274,190,464</b>	<b>169,871,199</b>		
<b>K018 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL</b>	<b>274,190,464</b>	<b>169,871,199</b>		
CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS EN EL MUNICIPIO DE BALANCÁN, LOCALIDAD EL CAPULÍN, EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 41.	235,321	235,321	17.709036	-91.081278
CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS EN EL MUNICIPIO DE BALANCÁN, LOCALIDAD LOS CENOTES, EN EL PLANTEL EDUCATIVO EMSAD NO 51.	169,586	169,586	17.637751	-91.0374
REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, LOCALIDAD CÁRDENAS, COLONIA ALAMEDA, DIVERSAS CALLES.	229,286	229,286	18.029597	-93.222444
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, LOCALIDAD CÁRDENAS, COLONIA SANTA CRUZ, EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE.	184,126	184,126	17.594919	-93.232671
REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, POBLADO C-21 LIC. BENITO JUÁREZ GARCÍA, DIVERSAS CALLES.	607,212	607,212	18.35644	-93.334883
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, EJIDO LA ESTRELLA, EN DIVERSAS CALLES.	708,748	708,748	18.361373	-92.345069
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DE CAMINO RURAL EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, RANCHERÍA FRANCISCO VILLA.	691,614	691,614	18.047737	-92.872655
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, COLONIA CAPARROSO EN LA CALLE "DEL AMOR".	367,327	367,327	18.345483	-92.807099
CONSTRUCCIÓN DE AULA EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, LOCALIDAD VILLAHERMOSA, EN EL PLANTEL COBATAB NO. 1	987,609	987,609	17.973852	-92.939743
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN FRIO EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO EN LA RANCHERÍA REYES HERNÁNDEZ 2DA. SECCIÓN.	1,204,292	1,204,292	18.244736	-93.259649
CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON REVESTIMIENTO DE GRAVA EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO, EN LA RANCHERÍA FRANCISCO TRUJILLO GURRÍA.	288,969	288,969	18.217369	-93.180113
REHABILITACIÓN DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA EN FRIO EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, POB. CUCUYULAPA.	342,083	342,083	17.988672	-93.26169
CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, LOCALIDAD HUIMANGO	115,369	115,369	18.114953	-93.164242
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, EJIDO SAN RAFAEL, DIVERSOS TRAMOS.	720,763	720,763	18.100355	-93.243733
CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, EJIDO EL TULAR.	172,526	172,526	18.1549058	-93.3370799
AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, EJIDO EL TULAR.	53,962	53,962	18.164485	-93.345212
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, LOCALIDAD LIBERTAD 2DA. SECCIÓN.	838,397	838,397	18.1938433	-93.350188

**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 TERCER TRIMESTRE DE 2021**

Ejecutor de gasto Programa presupuestario ( Modalidad K Proyectos de Inversión ) Descripción del Proyecto	Modificado	Ejercido	Georreferencia	
			Latitud	Longitud
CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, LOCALIDAD LIBERTAD 2DA. SECCIÓN.	126,218	126,218	18.1938433	-93.350188
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, LOCALIDAD HUIMANGO 2DA. SECCIÓN (SECTOR LA CANDELARIA).	718,225	718,225	18.1153641	-93.16444
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, LOCALIDAD HUIMANGUILLO, AV. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA.	614,003	614,003	17.509279	-93.233883
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, LOCALIDAD HUIMANGUILLO, AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA.	2,241,445	2,241,445	17.509279	-93.233883
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, LOCALIDAD HUIMANGUILLO, COLONIA CENTRO, DIVERSAS CALLES	391,102	391,102	17.509279	-93.233883
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE JALAPA, DIVERSAS LOCALIDADES (APORTACIÓN A CONVENIO)	5,607,921	5,607,921	17.719729	-92.832118
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, CIUDAD MACUSPANA, COLONIA CENTRO, CALLES "LÍMBANO BLANDÍN" Y "LÁZARO CÁRDENAS".	1,691,641	1,691,641	17.453487	-92.354809
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, CIUDAD DE MACUSPANA, COLONIA CENTRO EN CALLE "LEÓN ALEJO TORRES".	1,507,732	1,507,732	17.759536	-92.594799
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, LOCALIDAD NACAJUCA, CALLE COCOYOL.	272,777	272,777	18.176387	-93.01389
CONSTRUCCIÓN GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, LOCALIDAD NACAJUCA, COLONIA 17 DE JULIO, EN DIVERSAS CALLES.	69,382	69,382	18.171892	-93.02199
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, LOCALIDAD NACAJUCA, FRACCIONAMIENTO FLOR DE NACAJUCA, EN DIVERSAS CALLES.	531,575	531,575	18.163596	-93.012634
CONSTRUCCIÓN DE CALLES CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, LOCALIDAD NACAJUCA, COLONIA 17 DE JULIO, EN DIVERSAS CALLES.	491,449	491,449	18.171892	-93.02199
REHABILITACIÓN DE CALLE CON PAVIMENTO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, POBLADO GUATACALCA, CALLE VICENTE GUERRERO.	453,468	453,468	18.170815	-92.976777
REHABILITACIÓN DE CALLE CON PAVIMENTO ASFÁLTICO EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, EN LA RANCHERÍA JIMÉNEZ, CALLE EL PANTEÓN.	558,666	558,666	18.15938	-92.929398
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, RANCHERÍA LIBERTAD, CALLE PRINCIPAL.	24,983	24,983	18.022311	-92.956544
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, RANCHERÍA LIBERTAD, CALLE PRINCIPAL.	116,221	116,221	18.022311	-92.956544
REHABILITACIÓN DE CALLE CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, LOCALIDAD LIBERTAD, CALLE PRINCIPAL.	539,960	539,960	18.022311	-92.956544
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, LOCALIDAD MAZATEUPA, CALLE LA MANGA.	513,887	513,887	18.206053	-93.007597

**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 TERCER TRIMESTRE DE 2021**

Ejecutor de gasto Programa presupuestario ( Modalidad K Proyectos de Inversión ) Descripción del Proyecto	Modificado	Ejercido	Georreferencia	
			Latitud	Longitud
REHABILITACIÓN DE CALLE CON PAVIMENTO ASFÁLTICO EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, LOCALIDAD TAXCO, CALLE EL RAMAL.	481,598	481,598	18.132889	-93.004618
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, RANCHERÍA EL TIGRE, EN LA CALLE PRINCIPAL.	564,310	564,310	18.103831	-92.931819
CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, LOCALIDAD TUCTA, DIVERSAS CALLES.	74,971	74,971	18.18687	-93.014304
CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, LOCALIDAD TUCTA, DIVERSAS CALLES.	428,166	428,166	18.18687	-93.014304
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, LOCALIDAD TUCTA, DIVERSAS CALLES.	409,445	409,445	18.18687	-93.014304
CONSTRUCCIÓN DE CALLES CON REVESTIMIENTO DE GRAVA EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, LOCALIDAD TUCTA, DIVERSAS CALLES.	368,588	368,588	18.18687	-93.014304
CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, LOCALIDAD TUCTA, DIVERSAS CALLES.	233,987	233,987	18.18687	-93.014304
CONSTRUCCIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, LOCALIDAD TUCTA.	1,386,950	1,386,950	18.18687	-93.014304
REHABILITACIÓN DE CALLE CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, LOCALIDAD BOSQUE DE SALOYA, AVENIDA LAS TORRES.	319,572	319,572	18.013114	-92.962402
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALIENTE EN EL MUNICIPIO DE PARAÍSO, LOCALIDAD QUINTÍN ARAUZ, CAMINO, "JORAM ÁVALOS".	181,273	181,273	18.386951	-93.210821
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE PARAÍSO, LOCALIDAD QUINTÍN ARAUZ, CALLE SIN NOMBRE NÚMERO UNO.	344,919	344,919	18.387155	-93.212366
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE PARAÍSO, LOCALIDAD QUINTÍN ARAUZ, CALLE NÚMERO DOS.	288,717	288,717	18.387121	-93.211797
REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA, LOCALIDAD TAPIJULAPA.	556,119	556,119	17.456711	-92.781329
REHABILITACIÓN DE CÁRCAMO EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA, LOCALIDAD TAPIJULAPA, COLONIA ISABEL.	169,063	169,063	17.459	-92.778932
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, DIVERSAS LOCALIDADES (APORTACIÓN A CONVENIO)	6,345,456	6,345,456	17.548284	-93.010711
REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, LOCALIDAD SAN LORENZO, EJ. VICENTE GUERRERO.	589,838	589,838	17.505926	-92.906589
CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, LOCALIDAD TENOSIQUE, COLONIA CONSTITUCIÓN, DIVERSAS CALLES.	573,972	573,972	17.482167	-91.41364
CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, LOCALIDAD TENOSIQUE, COLONIA CONSTITUCIÓN, DIVERSAS CALLES.	173,768	173,768	17.482167	-91.41364



**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 TERCER TRIMESTRE DE 2021**

Ejecutor de gasto Programa presupuestario ( Modalidad K Proyectos de Inversión ) Descripción del Proyecto	Modificado	Ejercido	Georreferencia	
			Latitud	Longitud
CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, LOCALIDAD TENOSIQUE, COLONIA LA RAZA.	671,365	671,365	17.467734	-91.410927
CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, LOCALIDAD TENOSIQUE, COLONIA LA ESPERANZA.	728,796	728,796	17.478024	-91.425747
CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, LOCALIDAD TENOSIQUE, COLONIA SIQUISCAB.	262,112	262,112	17.460629	-91.415568
CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, LOCALIDAD TENOSIQUE, COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO.	112,260	112,260	17.458549	-91.432379
CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN, EN LA LOCALIDAD, MACTUN.	3,123,299	1,249,319		
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, EN LA COLONIA BAJIO 2DA. SECCIÓN (AVENIDA LAS FLORES Y CALLE JUSTO MARCHENA)	1,131,621	452,649		
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, EN LA COLONIA BAJIO 2DA. SECCIÓN (AVENIDA LAS FLORES Y CALLE JUSTO MARCHENA)	3,993,747	1,597,499		
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, EN EL FRACCIONAMIENTO PUERTO RICO (AVENIDA SAN JUAN)	187,564	150,051		
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, EN EL FRACCIONAMIENTO PUERTO RICO(AVENIDA SAN JUAN)	1,359,149	543,659		
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DEL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, EN LA COLONIA SECCIÓN 40 (CALLE SAN JOSÉ (CAMINO VECINAL) DE AQUILES CALDERÓN MARCHENA A PERIFÉRICO).	1,282,804	1,026,243		
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, EN LA COLONIA SECCIÓN 40(CALLE SAN JOSÉ (CAMINO VECINAL) DE AQUILES CALDERÓN MARCHENA A PERIFÉRICO).	3,021,986	1,208,794		
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, EN EL POBLADO C-15 (ADOLFO LÓPEZ MATEOS), EN LA CALLE TRANSVERSAL FRENTE AL PARQUE CENTRAL ENTRE CALLE SEIS Y CALLE TRES.	2,343,823	1,875,058		
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS; EN EL POBLADO C-23 (GENERAL VENUSTIANO CARRANZA), CALLE SIETE.	745,444	596,355		
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, EN EL POBLADO C-23 (GENERAL VENUSTIANO CARRANZA), CALLE SIETE.	1,786,647	714,659		
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, POBLADO C-20 (MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA), CALLE TRANSVERSAL ENTRE CALLE UNO Y CALLE NUEVE.	577,296	461,837		
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, POBLADO C-20 (MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA), CALLE TRANSVERSAL ENTRE CALLE UNO Y CALLE NUEVE.	2,294,887	917,955		
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, EN LA RA. EL LIMÓN (DE VICENTE GUERRERO) DEL KM. 0+000 AL KM 1+924	2,770,074	1,108,030		

**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 TERCER TRIMESTRE DE 2021**

Ejecutor de gasto Programa presupuestario ( Modalidad K Proyectos de Inversión ) Descripción del Proyecto	Modificado	Ejercido	Georreferencia	
			Latitud	Longitud
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE CENTLA EN LA RA. LAS PORFÍAS DEL KM. 0+000 AL KM 2+077.60.	3,450,519	1,380,207		
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, EN EL EJIDO EL FAISÁN (CAMINO PRINCIPAL).	2,961,705	1,184,682		
CONSTRUCCIÓN DE MERCADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE CENTRO, EN LA VILLA OCUILTZAPOTLÁN.	17,845,232	14,276,185	18.138985	-92.864186
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO, COL. BICENTENARIO, DIVERSAS CALLES.	879,242	703,394		
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO, COL. BICENTENARIO, DIVERSAS CALLES.	4,770,176	3,816,140		
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO, LOCALIDAD NORTE 1RA. SECCIÓN (SAN JULIAN).	2,410,079	1,928,063		
CONSTRUCCIÓN DE CALLE EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACAN, EN LA COL. ALIANZA POR EL CAMBIO	2,452,763	981,105		
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACAN EN LA CIUDAD DE CUNDUACAN (AV. IGNACIO ZARAGOZA DESDE EL MONUMENTO TABSCOOB).	1,166,019	932,815		
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACAN, EN LA CIUDAD DE CUNDUACAN, (A UN LADO DEL LIENZO CHARRO).	1,166,019	932,815		
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACAN, (PROLONGACION DE CALLE MADERO)	412,095	329,676		
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, EN LA COLONIA LA ESPERANZA(DIVERSAS CALLES).	1,193,285	954,628		
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, EN LA COLONIA SANTA FE(DIVERSAS CALLES).	1,589,943	1,271,955		
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN LA CALLE BENITO JUAREZ (ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE LIBERTAD).	586,053	234,421		
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN LA CALLE NICOLAS BRAVO (ENTRE CARRET. FED. Y CALLE IGNACIO GUTIERREZ).	1,250,983	500,393		
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN LA CALLE SIMON SARLAT (ENTRE CALLE GREGORIO MÉNDEZ Y VIA PERIFERICO).	1,164,526	465,811		
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN EL POBLADO OCUAPAN EN LA AV. PRINCIPAL FRENTE AL EMSAD	1,534,077	613,631		
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN EL EJ. BLASILLO 2DA. SECCIÓN (SECCIÓN OTATES ENTRADA CEIBA QUEMADA)	2,127,360	850,944		
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ, EN EL BARRIO LA CANDELARIA (TRAMO EL ARENERO).	702,410	280,964		



EVOLUCION DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA

**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN  
TERCER TRIMESTRE DE 2021**

Ejecutor de gasto Programa presupuestario ( Modalidad K Proyectos de Inversión ) Descripción del Proyecto	Modificado	Ejercido	Georreferencia	
			Latitud	Longitud
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ, RANCHERÍA BENITO JUÁREZ 2DA SECCIÓN.	284,266	227,413		
AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE JONUTA, EN LA COL. MAGISTERIAL.	1,579,574	631,830		
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE JONUTA, EN LA COLONIA CERTEZA PARA TABASCO (CALLE ROBERTO MADRAZO PINTADO).	1,800,000	720,000		
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO, EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, DE LA RA. SALOYA 1ERA SECC. CALLE SECTOR LOS CAMPOS.	2,178,209	871,284	0	0
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, FRACC. LA SELVA, SECTOR TABASCO II, DIVERSAS CALLES.	854,446	341,778	0	0
CONSTRUCCIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, FRACC. LA SELVA, SECTOR TABASCO I, DIVERSAS CALLES (ETAPA 1).	2,436,141	974,456	0	0
CONSTRUCCIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, FRACC. LA SELVA, SECTOR TABASCO II, DIVERSAS CALLES.	1,780,568	712,227	0	0
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, FRACC. LA SELVA, SECTOR TABASCO I, DIVERSAS CALLES (ETAPA 1).	340,497	272,397	0	0
MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN, EN EL MUNICIPIO DE PARAÍSO, TABASCO, EN LA COL. QUINTÍN ARAUZ. CALLES LOS HERNÁNDEZ, FRANCISCO VILLA Y ENTRADA EL DUENDE.	1,207,320	965,856	0	0
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE PARAÍSO, TABASCO, COL. QUINTÍN ARAUZ CALLE LEOPOLDO PÉREZ.	2,243,338	1,794,670	0	0
MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO, POB. FRANCISCO I. MADERO (MADERO).	1,173,633	938,906	0	0
AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PARAÍSO, TABASCO, COL. QUINTÍN ARÁUZ.	1,170,756	936,605	0	0
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA EN EL FRACC LA TEJERÍA, EN LA CALLE HUIMANGUILLO.	601,576	240,630	0	0
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, FRACC LA TEJERÍA EN LA CALLE HUIMANGUILLO.	167,584	134,067	0	0
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, FRACC. LA TEJERÍA EN LA CALLE TACOTALPA.	320,080	256,064	0	0
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, COL. CENTRO, CALLEJÓN CRUZ VERDE.	495,095	198,038	0	0
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, COL. CENTRO, CALLEJÓN CRUZ VERDE.	66,852	53,482	0	0
REHABILITACIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, COL. REVOLUCIÓN.	1,345,594	1,076,475	0	0
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE TACOTALPA FRACC LA TEJERÍA, CD. TEAPA, TABASCO	102,211	40,884	0	0

**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 TERCER TRIMESTRE DE 2021**

Ejecutor de gasto Programa presupuestario ( Modalidad K Proyectos de Inversión ) Descripción del Proyecto	Modificado	Ejercido	Georreferencia	
			Latitud	Longitud
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, EN LA VILLA JUAN ALDAMA, COL. LAS GAVIOTAS, CALLE REVOLUCIÓN.	1,574,970	629,988	0	0
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, VILLA JUAN ALDAMA, COL. LAS GAVIOTAS, CALLE REVOLUCIÓN.	940,842	752,674	0	0
CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO, EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, EN LA VILLA JUAN ALDAMA.	1,117,909	894,327	0	0
REHABILITACIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, VILLA JUAN ALDAMA.	1,010,439	808,351	0	0
CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN, LOCALIDAD JOLOCHERO DIVERSAS CALLES.	6,222,274	4,977,820	0	0
REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE, EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, EN LA COLONIA BAJÍO 2DA: SECCIÓN (AVENIDA LAS FLORES Y CALLE JUSTO MARCHENA)	515,743	412,594	0	0
REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, EN LA COLONIA EL BAJIO 2DA: SECCIÓN (AVENIDA LAS FLORES Y CALLE JUSTO MARCHENA)	2,905,749	2,324,599	0	0
REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE, EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, EN EL FRACCIONAMIENTO PUERTO RICO (AVENIDA SAN JUAN).	86,851	69,481	0	0
CONSTRUCCIÓN DEL DRENAJE PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, EN LA COLONIA NUEVO PROGRESO (TRAMO DE ÁGORA HACIA CERRADA DE FRANCISCO I. MADERO).	5,670,000	4,536,000	0	0
REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, EN EL POBLADO C-10 (GENERAL LÁZARO CÁRDENAS), DIVERSAS CALLES.	2,400,000	1,920,000	0	0
REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, TABASCO, EN EL POBLADO C-23 (GENERAL VENUSTIANO CARRANZA), EN LA CALLE SIETE.	201,222	160,978	0	0
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO, COLONIA LA ESPERANZA.	2,599,999	2,079,999	0	0
CONSTRUCCIÓN DE CAMINO EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO, LOCALIDAD SARGENTO LOPEZ 3RA. SECCIÓN.	3,505,160	2,804,128	0	0
CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, TABASCO EN LA CD. DE CUNDUACÁN (COL. ALIANZA POR EL CAMBIO)	1,842,076	1,473,661	0	0
CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COL. ALIANZA POR EL CAMBIO	354,466	141,786	0	0
CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, EN LA RA. AGUACATE.	1,645,372	1,316,298	0	0
REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO HUIMANGUILLO, EN LA AV. MIGUEL HIDALGO (ENTRE EL PARQUE CENTRAL Y CABEZA OLMECA)	570,000	228,000	0	0
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ EN EL BARRIO LA CANDELARIA CALLE CARLOS A. MADRAZO	243,371	97,348	0	0
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ BARRIO SANTA ANA, CALLE 18 DE MARZO	2,154,249	1,723,400	0	0

**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 TERCER TRIMESTRE DE 2021**

Ejecutor de gasto Programa presupuestario ( Modalidad K Proyectos de Inversión ) Descripción del Proyecto	Modificado	Ejercido	Georreferencia	
			Latitud	Longitud
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ EN EL BARRIO SANTA ANA, CALLE FRANCISCO SARABIA	2,481,553	1,985,243	0	0
REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ EN LA CALLE BENITO JUÁREZ	364,896	291,917	0	0
CONSTRUCCIÓN DE CAMINO RURAL EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ, EN LA LOCALIDAD DE CHACALAPA 1RA. SECC. (TRAMO: EL RETEN)	4,381,246	3,504,997	0	0
REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, COLONIA BUERGOS	5,860,565	2,344,226	0	0
CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, RA. MONTE ADENTRO	2,760,573	2,208,459	0	0
REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, RA. MELCHOR OCAMPO 3RA. SECCION	3,671,087	1,468,435	0	0
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL, EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, FRACC. LA SELVA SECTOR TABASCO II, DIVERSAS CALLES.	200,155	80,062	0	0
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, FRACC. LA SELVA, SECTOR TABASCO II, DIVERSAS CALLES.	113,786	45,514	0	0
CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PARAÍSO, TABASCO, RA. MOCTEZUMA 2DA. SECCIÓN.	1,405,347	1,124,278	0	0
CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PARAÍSO, TABASCO, DEL EJ. CHILTEPEC (SECCIÓN BANCO).	5,440,279	4,352,224	0	0
CONSTRUCCIÓN DE CAMINO RURAL EN EL MUNICIPIO DE PARAÍSO, TABASCO, EN LA RA. QUINTÍN ARAUZ UNO.	1,921,189	1,536,952	0	0
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, FRACC. LA TEJERÍA, CALLE HUIMANGUILLO	311,953	249,563	0	0
REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, FRACC. LA TEJERÍA, CALLE HUIMANGUILLO	79,110	63,288	0	0
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, FRACC. LA TEJERÍA, CALLE TACOTALPA	92,225	73,780	0	0
REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, FRACC. LA TEJERIA, CALLE TACOTALPA	36,051	14,420	0	0
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, COL. CENTRO, CALLEJÓN CRUZ VERDE.	134,510	107,608	0	0
CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, COL. CENTRO, CALLEJÓN CRUZ VERDE.	49,628	39,702	0	0
CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, VILLA JUAN ALDAMA, COL. LAS GAVIOTAS, CALLE REVOLUCIÓN.	400,722	320,578	0	0
CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, EN LA CD. DE TENOSIQUE, COL. SIQUISCAB.	3,794,557	3,035,645	0	0

**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 TERCER TRIMESTRE DE 2021**

Ejecutor de gasto Programa presupuestario ( Modalidad K Proyectos de Inversión ) Descripción del Proyecto	Modificado	Ejercido	Georreferencia	
			Latitud	Longitud
CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, COL. TENOSIQUE 2000.	2,755,465	2,204,372	0	0
CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, EN LA CD. DE TENOSIQUE, COL. TENOSIQUE 2000.	1,010,911	808,729	0	0
CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN. EJ. JOLOCHERO.	5,412,799	4,330,239	0	0
CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, EN LA RA. AGUACATE.	1,954,628	1,563,702	0	0
REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE JONUTA, POBLADO PLAYA LARGA.	2,111,974	1,689,579	0	0
CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, RA. MONTE ADENTRO	1,462,418	1,169,934	0	0
MANTENIMIENTO DE RED ELÉCTRICA EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, EN LA RANCHERÍA SANTANA 5TA SECCIÓN.	1,191,346	953,077	0	0
CONSTRUCCIÓN DE 32 AULAS, EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, EN LA COL. TAMULTE DE LAS BARRANCAS, (ESCUELA PRIMARIA MANUEL DÍAZ PRIETO).	24,884,909	7,172,639	0	0
CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL, EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, EN LA COL. TAMULTE DE LAS BARRANCAS, (ESCUELA PRIMARIA MANUEL DÍAZ PRIETO).	4,103,910	1,177,031	0	0
CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECAS, EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, EN LA COL. TAMULTE DE LAS BARRANCAS, ESCUELA PRIMARIA MANUEL DÍAZ PRIETO.	2,534,865	731,274	0	0
CONSTRUCCIÓN DE 2 CANCHAS DEPORTIVAS EN ESCUELA, EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, EN LA COL. TAMULTE DE LAS BARRANCAS, ESCUELA PRIMARIA MANUEL DÍAZ PRIETO.	4,437,857	-	0	0
CONSTRUCCIÓN DE COMEDORES ESCOLARES, EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, EN LA COL. TAMULTE DE LAS BARRANCAS, ESCUELA PRIMARIA MANUEL DÍAZ PRIETO.	2,630,293	-	0	0
CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS BASICOS DE ELECTRIFICACION, EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, EN LA COL. TAMULTE DE LAS BARRANCAS, ESCUELA PRIMARIA MANUEL DÍAZ PRIETO.	2,125,387	-	0	0
CONSTRUCCIÓN DE 2 SERVICIOS SANITARIOS EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, EN LA COL. TAMULTE DE LAS BARRANCAS, ESCUELA PRIMARIA MANUEL DÍAZ PRIETO.	3,461,080	1,007,157	0	0
CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA, EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, EN LA COL. TAMULTE DE LAS BARRANCAS, ESCUELA PRIMARIA MANUEL DÍAZ PRIETO.	1,439,416	-	0	0
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA, EN EL EJIDO JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN	2,452,397	980,959	0	0
CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA, EN EL EJIDO CARIDAD GUERRERO (PUENTE PEATONAL COLGANTE ).	3,260,238	1,304,095	0	0

**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 TERCER TRIMESTRE DE 2021**

Ejecutor de gasto Programa presupuestario ( Modalidad K Proyectos de Inversión ) Descripción del Proyecto	Modificado	Ejercido	Georreferencia	
			Latitud	Longitud
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, EN BENITO JUÁREZ 2. TRAMO EL JABONCILLO.	3,183,386	-	0	0
<b>SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESCA</b>	<b>520,000</b>	<b>-</b>		
<b>K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA</b>	<b>520,000</b>	<b>-</b>		
ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LOS PROGRAMAS DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESCA (SEDAFOP)	520,000	-	17.9833333	-92.9333333
<b>SECRETARIA DE EDUCACION</b>	<b>515,185,688</b>	<b>272,481,179</b>		
<b>K011 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA</b>	<b>515,185,688</b>	<b>272,481,179</b>		
CONCLUSIÓN DEL EDIFICIO PARA LABORATORIO EN GEOFÍSICA Y QUÍMICO FARMACÉUTICO BIÓLOGO Y OBRA EXT., EN LA DIVISIÓN ACADÉMICA DE CIENCIAS BÁSICAS DE LA UJAT, CON CLAVE 27MSU2253V. UBICADA EN CUNDUACÁN, TABASCO. FAM SUPERIOR 2020	205,826	205,826	18.0753903	-93.1693109
CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS EN EST.U-2C (PLANTA ALTA) Y OBRA EXT. EN EL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS PLANTEL NO. 17, CON CLAVE 27ETC0017N. UB. EN FRANCISCO J. SANTAMARÍA (CACAO), JALAPA, TABASCO.FAM MEDIA SUP 2020	47,899	47,899	17.8268183	-92.8571142
CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS EN EST.U2C (PLANTA ALTA), ESCALERA Y OBRA EXT. EN EL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍF. Y TEC. PLANTEL NO. 21, CON CLAVE 27ETC0021Z. UB. ORIENTE 6TA. SECC. (LOS MULATOS), COMALCALCO, TAB. FAM MEDIA SUP 2020.	1,184,004	1,184,004	18.1712304	-93.2343159
CONSTRUCCIÓN DE 5 AULAS DIDÁCT. DE 6.00X8.00 MTS. DIREC. Y SERV.SANIT. A CIRC. Y O. EXT.(INC. DEMOLICIÓN DE LOS EDF. A,C,D,E) EN LA ESC. PRIM. CUAUHTÉMOC CON CLAVE 27DPR0358A.UB. EN CARLOS GREENE 3RA.SEC. COMALCALCO, TABASCO.FAM BÁSICO 2020	381,216	381,216	18.247694	-93.467472
CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN, SERV. SANIT. A CIRCULACIÓN. RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LOS EDIFS. A, B, C, Y O. EXT., EN LA ESC. PRIM. MANUEL FERNANDO BELTRÁN BASTAR, CON CLAVE 27DPR1884A. UB. EN PARRILLA II, CENTRO, TAB. FAM BÁSICO 2020	350,745	350,745	17.877444	-92.92475
CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN-SERVICIO SANITARIO Y OBRA EXTERIOR, EN EL JARDÍN DE NIÑOS ESPERANZA IRIS, CON CLAVE 27EJN1813P. UBICADA EN BUENA VISTA RÍO NUEVO 2DA. SECCIÓN, CENTRO. FAM BÁSICO 2020.	166,443	166,443	17.957583	-93.026806
CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS DE 6.00 X 8.00 MTS. Y O. EXT. (INC. DEM. DEL EDIFICIO C), EN LA ESC. PRIMARIA AÑO DE LA CONSTITUCIÓN CON CLAVE 27DPR1298J, UBICADA EN SANTUARIO 2DA. SECC. CÁRDENAS, TAB. FAM BÁSICO REMANENTES 2019.	30,925	30,925	18.268056	-93.4925
CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS DE 6.00 X 8.00 MTS., Y OBRA EXTERIOR, EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA LIC. CARLOS A. MADRAZO BECERRA, CON CLAVE 27ETV0064M. UBICADA EN TECOMINOACAN, HUIMANGUILLO, TABASCO. FAM BÁSICO 2020.	3,422	3,422	17.916861	-93.560528
CONSTRUCCIÓN DE LA 2DA. ÉTAPA DEL EDIFICIO DE LABORATORIOS DE ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA, MECÁNICA ELÉCTRICA Y MANUFACTURA EN LA DAIA DE LA UJAT, CON CLAVE 27USU2252W. UBICADA EN CUNDUACÁN, TABASCO. FAM SUPERIOR 2020	3,323,635	3,323,635	18.07463	-93.166423

**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 TERCER TRIMESTRE DE 2021**

Ejecutor de gasto Programa presupuestario ( Modalidad K Proyectos de Inversión ) Descripción del Proyecto	Modificado	Ejercido	Georreferencia	
			Latitud	Longitud
CONSTRUCCIÓN DE SERVICIO SANITARIO A CIRCULACIÓN Y OBRA EXTERIOR, (INCLUYE DEMOLICIÓN DEL EDIFICIO G), EN LA ESCUELA PRIMARIA CARLOS A. MADRAZO CON CLAVE 27DPR0373T. UBICADA EN MARÍN, CUNDUACÁN, TABASCO. FAM BÁSICO 2020	514,407	514,407	17.997083	-93.189889
CONSTRUCCIÓN DE TALLER DE CARPINTERÍA Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL CUAUHTÉMOC CON CLAVE 27EES0017W. UBICADA EN MAZATEUPA, NACAJUCA, TABASCO. FAM BÁSICO REMANENTES 2019.	380,788	380,788	18.206278	-93.011
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA DE 6.00 X 8.00 MTS Y OBRA EXTERIOR, EN EL JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO GABILONDO SOLER, CON CLAVE 27DJN1275I. UBICADO EN CHONTALPA (ESTACIÓN CHONTALPA), HUIMANGUILLO, TABASCO. FAM BÁSICO REMANENTES 2019.	4,015	4,015	17.663111	-93.487083
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA DE 6.00 X 8.00 MTS. Y OBRA EXT. (INC. DEMOLICIÓN) EN LA ESC. PRIMARIA INDG. TOMAS GARRIDO CANABAL, CON CLAVE 27DPB0075T. UB. EN LA COL. LÁZARO CÁRDENAS, EN CENTLA, TABASCO. FAM BÁSICO REMANENTES 2019.	6,330	6,330	18.410639	-92.962278
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA DE 6.00 X 8.00 MTS. Y OBRA EXTERIOR, EN EL JARDÍN DE NIÑOS JUAN DE LA BARRERA, CON CLAVE 27DJN0079Z. UBICADA EN HUIMANGO 2DA. SECCIÓN (LA MONA), CUNDUACÁN, TABASCO. FAM BÁSICO REMANENTES 2019.	45,163	45,163	18.15575	-93.209861
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA DE 6.00 X 8.00 MTS. Y OBRA EXTERIOR, EN EL JARDÍN DE NIÑOS JUAN DE LA BARRERA, CON CLAVE 27DJN0634Y UBICADA EN PEJELAGARTERO 1RA. SECCIÓN (PLATAFORMA), HUIMANGUILLO, TABASCO. FAM BÁSICO REMANENTES 2019.	3,343	3,343	18.054806	-93.825111
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA DE 6.00 X 8.00 MTS., SERV. SANT. RURAL Y O. EXT. (INC. DEMOLICIÓN DE LOS EDIFS. A, B), EN LA ESC. PRIM. UNIFICACIÓN, CON CLAVE 27DPR0418Z. UB. EN PAREDÓN 3RA. SECCIÓN, HUIMANGUILLO, TABASCO. FAM BÁSICO 2020	7,866	7,866	17.694056	-93.374917
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA DE 6.00X5.30 MTS. Y OBRA EXTERIOR, EN EL JARDÍN DE NIÑOS DALIA MÁRQUEZ DE HERNÁNDEZ, CON CLAVE 27DJN0091V. UBICADA EN MECOACÁN 2DA SECCIÓN, (SAN LORENZO), JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO. FAM BÁSICO REMANENTES 2019	7,232	7,232	18.27025	-93.091222
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA DE 6.00X8.00 MTS., DIREC-SERV. SANIT. Y O. EXT. (INC. DEMOLICIÓN), EN LA ESC. PRIM. JOSÉ MARÍA MORELOS, CON CLAVE 27DPR0999V. UB. EN MORELOS PIEDRA 3RA. SEC., CUNDUACÁN. TAB.. FAM BÁSICO REMANENTES 2019.	320,951	320,951	18.144472	-93.2215
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL DE 6.00X8.00 MTS. Y OBRA EXTERIOR EN EL TELEBACHILLERATO NO. 5, CON CLAVE 27ETH0005D. UBICADA EN TIERRA NUEVA 3RA. SECCIÓN, HUIMANGUILLO, TABASCO. FAM MEDIA SUPERIOR 2020	18,776	18,776	17.6977298	-93.4726598
INSTALACIONES ESPECIALES DE TELECOMUNICACIONES (VOZ Y DATOS) EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN A DISTANCIA DE MACUSPANA DE LA UJAT, CON CLAVE 270120018. UBICADA EN BENITO JUÁREZ, MACUSPANA, TABASCO. FAM SUPERIOR 2020	9,420	9,420	17.8358194	-92.5276695



**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 TERCER TRIMESTRE DE 2021**

Ejecutor de gasto Programa presupuestario ( Modalidad K Proyectos de Inversión ) Descripción del Proyecto	Modificado	Ejercido	Georreferencia	
			Latitud	Longitud
INSTALACIONES ESPECIALES DE TELECOMUNICACIONES PARA EL EDIF. DE BIBLIOTECA, CENTRO DE CÓMPUTO Y O. EXT. EN EL NVO. CAMPUS MULTIDISCIPLINARIO DE JALPA DE MÉNDEZ DE LA UJAT, CLAVE 27USU0002C. UB. EN RIVERA ALTA, JALPA DE MÉNDEZ. FAM. SUP.2020	358,811	358,811	18.178968	-93.045595
MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE EN EL CAMPUS UNIVERSITARIO 1 DE LA UNIVERSIDAD POPULAR DE LA CHONTALPA, CON CLAVE 27MSU0025E. UBICADA EN PASO Y PLAYA, MUNICIPIO DE CÁRDENAS, TABASCO. FAM SUPERIOR 2020	129,012	129,012	17.960013	-93.366682
SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 112.5 KVA TIPO PEDESTAL, ALIMENTADORES ELÉCTRICOS EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F, G, EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 23, CON CLAVE 27DST0023Z. UBICADA EN OXOLOTÁN, TACOTALPA, TABASCO. FAM BÁSICO 2020	23,123	23,123	17.38225	-92.744889
SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 75 KVA TIPO PEDESTAL Y OBRA EXTERIOR, EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL TEPETITÁN, CON CLAVE 27EES0054Z. UBICADA EN TEPETITÁN, MACUSPANA, TABASCO. FAM BÁSICO 2020.	71,034	71,034	17.815889	-92.375944
SUSTITUCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA EN LA DIVISIÓN ACADÉMICA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA DE LA UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO, CON CLAVE 27USU2252W. UBICADA EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, TABASCO. FAM SUPERIOR 2020.	1,547,943	1,547,943	18.07463	-93.166423
EQUIPAMIENTO PARA 8 CENTROS DE ATENCIÓN MÚLTIPLE (CAM) Y 12 UNIDADES DE SERVICIO DE APOYO A LA EDUCACIÓN (USAER) DE 13 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO.	393,217	393,217	17.9876847	-92.940039
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO EDUCATIVO, PARA 52 PLANTELES EN 12 MUNICIPIOS (NIVEL BÁSICO 2020) EN EL ESTADO DE TABASCO. ALCANCE ESTATAL	2,651,783	2,651,783	17.851517	-92.627278
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA DE 6.00 X 8.00 MTS. Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS MARÍA DE LA PAZ SÁNCHEZ OLÁN, CON CLAVE 27DJN0009E. EN EL MPÍO. DE CÁRDENAS, TABASCO	379,636	379,636	17.989639	-93.382806
CONSTRUCCIÓN DE 6 AULAS, DIRECCIÓN, SERVICIO SANITARIO Y OBRA EXTERIOR (1RA. ETAPA) EN LA ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA, CON CLAVE 27DPR0862I. POBLADO C-23 GRAL. VENUSTIANO CARRANZA, MPIO. DE CÁRDENAS, TABASCO.	1,488,466	1,488,466	18.1221	-93.7092
CONSTRUCCIÓN DE 6 AULAS, DIRECCIÓN, SERVICIO SANITARIO Y OBRA EXTERIOR (INCLUYE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS A, C)(1RA. ETAPA) EN LA PRIM. LIC. JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, CLAVE 27DPR0859V. POB. C-22 LIC. JOSÉ MA. PINO SUAREZ, MPIO. DE CÁRDENAS, TAB	1,748,396	1,748,396	18.068	-93.6239
CONSTRUCCIÓN DE SERVICIO SANITARIO A CIRCULACIÓN Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN DE DIOS JIMÉNEZ CON CLAVE 27DPR2001Q. CUAUHTÉMOC, MPIO. CENTLA, TABASCO.	689,523	689,523	18.401	-92.952917
CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS DE 6.00 X 8.00 MTS. Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA PROFRA. MA. DEL CARMEN PAREDES S., CON CLAVE 27DPR1332Z. EL BELLOTE, MPIO. DE CENTLA, TABASCO.	548,617	548,617	18.4144	-92.9712

**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**  
**TERCER TRIMESTRE DE 2021**

Ejecutor de gasto Programa presupuestario ( Modalidad K Proyectos de Inversión ) Descripción del Proyecto	Modificado	Ejercido	Georreferencia	
			Latitud	Longitud
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA DE 6.00 X 8.00 MTS., DIRECCIÓN Y OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA INDÍGENA MARCOS E. BECERRA SÁNCHEZ CON CLAVE 27DPB0080E. ADOLFO LÓPEZ MATEOS, MPIO. DE CENTLA, TABASCO	706,428	706,428	18.41325	-92.953611
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA DE 6.00 X 5.30 MTS Y OBRA EXTERIOR (INCLUYE OBRAS DIVERSAS) EN EL JARDÍN DE NIÑOS TABSCOOB, CON CLAVE 27DJN0535Y. ACACHAPAN Y COLMENA 4TA SECCIÓN, MPIO. DE CENTRO TABASCO.	563,773	563,773	18.138583	-92.705611
CONSTRUCCIÓN DE SERVICIO SANITARIO A CIRCULACIÓN Y OBRA EXTERIOR (INCLUYE OBRAS DIVERSAS) EN LA PRIMARIA EMMA BERTHA DARWIN DE VIDAL, CON CLAVE 27DPR1741D. ANACLETO CANABAL 2DA SECCIÓN, EN EL MPIO. DE CENTRO TABASCO.	932,557	932,557	17.986472	-93.014889
CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO A EN ESTRUCTURA U-2C, SUBESTACIÓN DE 75 KVA, BARDA PERIMETRAL Y OBRA EXTERIOR (DEMOLICIÓN DE LOS EDIFS. A,B,C,D,E,F) EN EL J.N. GRACIELA PINTADO DE MADRAZO CON CLAVE 27EJN0158L. DOS MONTES, MPIO. DE CENTRO, TABASCO	7,141,933	7,141,933	17.985361	-92.826306
SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 50 KVA TIPO PEDESTAL EN EL EDIFICIO B, (INCLUYE OBRAS DIVERSAS) EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA HÉROES DE CHAPULTEPEC, CON CLAVE 27ETV0362L. ESTANCIA, MPIO. DE CENTRO, TABASCO	1,015,258	1,015,258	18.182306	-92.813639
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, SERVICIO SANITARIO DE 5.00 X 3.00 MTS Y OBRA EXTERIOR (INCLUYE DEMOLICIÓN) EN LA TELESECUNDARIA JOSÉ ASUNCIÓN ALAMILLA ALCUDIA, CON CLAVE 27ETV0381Z. ESTANCIA VIEJA 1RA. SECCIÓN, MPIO. DE CENTRO TABASCO.	745,442	745,442	17.906528	-93.093861
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA DE 6.00 X 8.00 MTS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ, CON CLAVE 27ETV0030W. GONZÁLEZ 1RA. SECCIÓN, MPIO. DE CENTRO, TABASCO	353,941	353,941	17.965444	-93.071222
CONSTRUCCIÓN DE 9 AULAS, LABORATORIO DE USOS MÚLTIPLES, SERVICIO SANITARIO Y OBRA EXTERIOR (DEMOLICIÓN DE LOS EDIF. B,C,E) EN LA SEC. TEC. CARLOS PELLICER CÁMARA, CCT 27DST0005K. PLAYAS DEL ROSARIO (SUBTENIENTE GARCÍA) MPIO. CENTRO, TABASCO	5,724,913	5,724,913	17.84775	-92.925
CONSTRUCCIÓN DE 5 AULAS DIDÁCTICAS, SERVICIO SANITARIO, ESCALERA, SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 75 KVA Y OBRA EXTERIOR (1RA. ETAPA), EN LA SECUNDARIA GENERAL VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS, CON CLAVE 27DES0015Z. TUMBULUSHAL, MPIO. DE CENTRO, TABASCO.	4,678,298	4,678,298	17.804831	-92.924456
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA DE 6.00 X 8.00 MTS Y OBRA EXTERIOR, PRIMARIA GREGORIO MÉNDEZ MAGAÑA, CON CLAVE 27DPR2070M. MACULTEPEC, EN EL MPIO DE CENTRO, TABASCO.	391,934	391,934	18.142694	-92.867417
SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 150 KVA TIPO PEDESTAL Y OBRA EXTERIOR EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NO 22, CON CLAVE 27DML0019K. EN EL MPIO. DE CENTRO, TABASCO.	539,602	539,602	17.970875	-92.946143

**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 TERCER TRIMESTRE DE 2021**

Ejecutor de gasto Programa presupuestario ( Modalidad K Proyectos de Inversión ) Descripción del Proyecto	Modificado	Ejercido	Georreferencia	
			Latitud	Longitud
CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS DE 6.00 X 8.00 MTS., Y OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA LIC. BENITO JUÁREZ, CON CLAVE 27DPR1467O. VILLAHERMOSA, MPIO. DE CENTRO, TABASCO	728,613	728,613	17.969667	-92.895833
CONSTRUCCIÓN DE 5 AULAS, SERVICIO SANITARIO Y OBRA EXTERIOR (INCLUYE DEMOLICIÓN DE LOS EDIFICIOS A, B, C) (1RA. ETAPA) EN EL JARDÍN DE NIÑOS VICENTE GUERRERO, CLAVE 27DJD0100M. EN EL MPIO. DE COMALCALCO, TABASCO.	1,938,008	1,938,008	18.266	-93.225
CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS DE 2 E.E., DIRECCIÓN, ESCALERA EN ESTRUCTURA U-2C Y OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA ARCADIO ZENTELLA, CON CLAVE 27DPR0327H. ORIENTE 2DA. SECCIÓN (SAN CAYETANO), MPIO. DE COMALCALCO, TABASCO.	682,212	682,212	18.1866	-93.2296
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA DE 6.00 X 8.00 MTS. Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CRISTÓBAL COLÓN, CON CLAVE 27ETV0294E. LAGUNA DE CUCUYULAPA, MPIO. DE CUNDUACÁN, TABASCO.	356,367	356,367	17.981861	-93.208333
SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 50 KVA TIPO PEDESTAL Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA CESAR ALEJANDRO BAUTISTA, CON CLAVE 27DPR2071L. MECOACÁN 2DA. SECCIÓN (SAN LORENZO), MPIO. DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO.	616,778	616,778	18.273917	-93.077722
CONSTRUCCIÓN DE 11 AULAS DIDÁCTICAS, SERVICIO SANITARIO, SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 225 KVA Y OBRA EXTERIOR (INCLUYE DEMOLICIÓN), EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 2 CON CLAVE 27DST0002N. BENITO JUÁREZ (SAN CARLOS), MPIO. DE MACUSPANA, TABASCO	6,116,414	6,116,414	17.828944	-92.528861
CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS, SERVICIO SANITARIO RURAL Y OBRA EXTERIOR (INCLUYE OBRAS DIVERSAS) EN EL JARDÍN DE NIÑOS MARÍA ENRIQUETA CARRILLO DE PEREYRA, CON CLAVE 27DJD0222X. BUENA VISTA (APASCO), MPIO. DE MACUSPANA, TABASCO.	1,575,878	1,575,878	17.658167	-92.442361
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA DE 6 X 5.30 MTS Y OBRA EXTERIOR (INCLUYE OBRAS DIVERSAS), EN EL JARDÍN DE NIÑOS INDÍGENA JEAN PIAGET, CON CLAVE 27DCC0133O. SAN JUAN BAUTISTA, MPIO. DE MACUSPANA, TABASCO.	637,289	637,289	17.849417	-92.534111
SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 225 KVA TIPO PEDESTAL Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA GRAL. JOSÉ MA. MORELOS, CON CLAVE 27EES0053A. EN EL MPIO, DE NACAJUCA, TABASCO.	554,739	554,739	18.1689	-93.02
CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICA DE 6.00 X 8.00 MTS. Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA ALBERTO VARGAS HERNÁNDEZ, CON CLAVE 27DPR0039O. POMOCA, MPIO. DE NACAJUCA, TABASCO	664,415	664,415	18.052261	-92.915211
CONSTRUCCIÓN DE 9 AULAS, SERVICIO SANITARIO A CIRCULACIÓN EN ESTRUCTURA U-2C Y OBRA EXTERIOR (INCLUYE DEMOLICIÓN), EN LA PRIMARIA GRACIELA PINTADO DE MADRAZO, CON CLAVE 27DPR0810C. EN EL MPIO. DE TACOTALPA, TABASCO.	4,279,237	4,279,237	17.594444	-92.825722
SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 112.5 KVA TIPO PEDESTAL, EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN MÚLTIPLE NUMERO 7, CON CLAVE 27DML0005H. EN EL MPIO. DE TENOSIQUE, TABASCO.	1,814,634	1,814,634	17.46825	-91.42

**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 TERCER TRIMESTRE DE 2021**

Ejecutor de gasto Programa presupuestario ( Modalidad K Proyectos de Inversión ) Descripción del Proyecto	Modificado	Ejercido	Georreferencia	
			Latitud	Longitud
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LOS EDIFICIOS D, E Y OBRA EXTERIOR (DEMOLICIÓN DE LOS EDIF. A, B, C) (INCLUYE OBRAS DIVERSAS) EN LA TELESEC. POLICARPO MÉNDEZ DE LA CRUZ, CLAVE 27ETV0091J. SANTUARIO 2DA. SECC. MPIO DE CÁRDENAS, TABASCO.	672,441	672,441	18.2689	-93.4936
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LOS EDIFICIOS A, B (DEMOLICIÓN DE LOS EDIFICOIS C, D (INCLUYE OBRAS DIVERSAS) EN EL J.N. RAMÓN MENDOZA HERRERA, CON CLAVE 27DJN0189F. POBLADO C-22. LIC JOSÉ MA. PINO SUÁREZ, MPIO. DE CÁRDENAS, TABASCO.	1,443,447	1,443,447	18.068	-93.6239
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LOS EDIFICIOS A, B Y OBRA EXTERIOR, EN EL JARDÍN DE NIÑOS JAIME TORRES BODET, CON CLAVE 27DJN1178G. AZUCENA 7MA. SECCIÓN (EL LECHUGAL), MPIO. DE CÁRDENAS, TABASCO.	298,728	298,728	18.250556	-93.678639
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F, G Y OBRA EXTERIOR, EN LA ESCUELA SECUNDARIA LIC. CARLOS A. MADRAZO, CON CLAVE 27EES0024F. FRANCISCO I. MADERO, MPIO. DE CENTLA, TABASCO.	341,174	341,174	18.4664	-92.7406
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LOS EDIFICIOS B, D, E, G Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 4, CON CLAVE 27DST0004L. VICENTE GUERRERO, MPIO. DE CENTLA, TABASCO.	4,150,521	4,150,521	18.3855	-92.901028
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LOS EDIFICIOS A, B Y OBRA EXTERIOR (INCLUYE OBRAS DIVERSAS) EN LA ESCUELA PRIMARIA INDÍGENA JOSÉ VÍCTOR JIMÉNEZ FALCÓN, CON CLAVE 27DPB0083B. VEINTISIETE DE FEBRERO, MPIO. DE CENTLA, TABASCO.	1,250,097	1,250,097	18.424361	-92.859222
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LOS EDIFICIOS A, B, C Y OBRA EXTERIOR EN LA TELESECUNDARIA ESCUADRÓN 201" CON CLAVE 27ETV0418X. BUENA VISTA 2DA. SECCIÓN, MPIO. DE CENTRO, TABASCO.	871,932	871,932	18.149417	-92.754833
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LOS EDIFICIOS A, B, C, (INCLUYE OBRAS DIVERSAS), EN EL JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO I MADERO, CON CLAVE 27EJN0438V. FRACCIONAMIENTO OCUILTZAPOTLÁN DOS, MPIO. DE CENTRO, TABASCO	1,891,475	1,891,475	18.110667	-92.869306
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LOS EDIFICIOS A, B, C, Y OBRA EXTERIOR (INCLUYE OBRAS DIVERSAS) EN LA PRIMARIA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, CLAVE 27DPR1957C. EN EL MPIO. DE CENTRO, TABASCO.	226,282	226,282	18.007615	-92.89832
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LOS EDIFICIOS A, B Y OBRA EXTERIOR, CENDI III, MARTHA ELENA BOCANEGRA PEDRERO, CON CLAVE 27DDI0006L. VILLAHERMOSA, MPIO. DE CENTRO, TABASCO.	2,114,347	2,114,347	17.977722	-92.937889
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LOS EDIFICIOS B, D (INCLUYE DEMOLICIÓN DEL EDIFICIO E) (INCLUYE OBRAS DIVERSAS) EN EL JARDÍN DE NIÑOS ROSAURA TORRES CASTRO VDA. DE VALENZUELA, CON CLAVE 27DJN0069T. VILLAHERMOSA, MPIO DE CENTRO, TABASCO.	1,896,870	1,896,870	17.991444	-92.957

**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 TERCER TRIMESTRE DE 2021**

Ejecutor de gasto Programa presupuestario ( Modalidad K Proyectos de Inversión ) Descripción del Proyecto	Modificado	Ejercido	Georreferencia	
			Latitud	Longitud
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LOS EDIFICIOS A, D, SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 150 KVA Y OBRA EXTERIOR (INCLUYE OBRAS DIVERSAS) EN LA PRIMARIA ADÁN PÉREZ RODRÍGUEZ, CON CLAVE 27DPR0348U. EN LA CD. DE CUNDUACÁN, MPIO DE CUNDUACÁN, TABASCO.	2,353,469	2,353,469	18.065965	-93.181861
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LOS EDIFICIOS A, B, C, Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA AGUSTÍN YAÑEZ CON CLAVE 27ETV0014E. GREGORIO MÉNDEZ, MPIO. DE CUNDUACÁN, TABASCO.	853,119	853,119	18.046417	-93.079389
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LOS EDIFICIOS A, B Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS "NIÑOS HÉROES" CON CLAVE 27DJN0315M. SAN FERNANDO MPIO DE HUIMANGUILLO.	616,191	616,191	17.985194	-93.625611
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LOS EDIFICIOS A Y B Y OBRA EXTERIOR, EN LA ESCUELA SECUNDARIA JOSÉ VASCONCELOS, CON CLAVE 27DES0014Z. EN LA CD. JALAPA, MPIO DE JALAPA, TABASCO.	502,919	502,919	17.7197	-92.8122
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LOS EDIFICIOS A, B, C, Y OBRA EXTERIOR (INCLUYE OBRAS DIVERSAS) EN EL JARDÍN DE NIÑOS CONSUELO SANLUCAR, CON CLAVE 27DJN0787B. CHACALAPA 2DA. SECC. (SAN MANUEL), MPIO DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO.	130,163	130,163	18.153545	-93.12487
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LOS EDIFICIOS A, B, C, D Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ, CON CLAVE 27DCC0002W. GUAYTALPA, MPIO. DE NACAJUCA, TABASCO.	1,551,458	1,551,458	18.216222	-93.03075
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LOS EDIFICIOS A, B (INCLUYE DEMOL. DEL EDIFICIO C)(INCLUYE OBRAS DIVERSAS) EN LA PRIM. LIC. LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ, CON CLAVE 27DPR0967C. EMILIANO ZAPATA 2DA SECCIÓN (EL CARMEN), MPIO DE TENOSIQUE, TABASCO	1,081,681	1,081,681	17.414889	-91.321639
EQUIPAMIENTO PARA EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL NÚM. 23, CON CLAVE 27ECB0025G. EL TRIUNFO, MPIO. DE BALANCÁN, TABASCO.	22,361	22,361	17.921972	-91.162833
EQUIPAMIENTO DE UN AULA DIDÁCTICA PARA EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL NÚM. 3, CON CLAVE 27ECB0005T. CD. DE COMALCALCO DEL MPIO. DE COMALCALCO, TABASCO.	21,860	21,860	18.279778	-93.224694
ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO PARA EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL NÚM. 20, CON CLAVE 27ECB0022J. TECOLUTILLA, MPIO. DE COMALCALCO, TABASCO.	21,860	21,860	18.285889	-93.330472
EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS DIDÁCTICAS PARA EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL NÚM. 6, CON CLAVE 27ECB0008Q. CD. DE CUNDUACÁN DEL MPIO. DE CUNDUACÁN, TABASCO.	43,719	43,719	18.069718	-93.178367
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL NÚM. 47, CON CLAVE 27ECB0051E. MONTE GRANDE, MPIO. DE JONUTA, TABASCO.	21,865	21,865	17.936056	-92.258083
EQUIPAMIENTO DE UN AULA DIDÁCTICA PARA EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL NÚM. 34, CON CLAVE 27ECB0037L. CD. DE PARAÍSO, MPIO. DE PARAÍSO, TABASCO.	21,860	21,860	18.398722	-93.203444

**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 TERCER TRIMESTRE DE 2021**

Ejecutor de gasto Programa presupuestario ( Modalidad K Proyectos de Inversión ) Descripción del Proyecto	Modificado	Ejercido	Georreferencia	
			Latitud	Longitud
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE AULA PARA EL TELEBACHILLERATO NO. 5, CON CLAVE 27ETH0005D. UBICADA EN TIERRA NUEVA 3RA. SECCIÓN, HUIMANGUILLO, TABASCO.	25,276	25,276	17.6977298	-93.4726598
EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS DIDÁCTICAS EN EL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS PLANTEL NO. 21, CON CLAVE 27ETC0021Z. UBICADO ORIENTE 6TA. SECC. (LOS MULATOS), COMALCALCO, TABASCO.	20,149	20,149	18.1712304	-93.2343159
EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS DIDÁCTICAS PARA EL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS PLANTEL NO. 17, CON CLAVE 27ETC0017N. UBICADO EN FRANCISCO J. SANTAMARÍA (CACAO), JALAPA, TABASCO.	20,149	20,149	17.8268183	-92.8571142
CONSTRUCCIÓN DE 1 NÚCLEO SANITARIO CON OBRA EXTERIOR EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL NÚM. 23, CON CLAVE 27ECB0025G. EL TRIUNFO, MPIO. DE BALANCÁN, TABASCO.	760,972	760,972	17.921972	-91.162833
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA A CIRCULACIÓN EN ESTRUCTURA U-1C PRIMER NIVEL Y OBRA EXTERIOR EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL NÚM. 3, CON CLAVE 27ECB0005T. CD. DE COMALCALCO, MPIO. DE COMALCALCO, TABASCO.	355,858	355,858	18.279778	-93.224694
CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS A CIRCULACIÓN EN ESTRUCTURA U-1C PRIMER NIVEL Y OBRA EXTERIOR EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL NÚM. 6, CON CLAVE 27ECB0008Q. CD. DE CUNDUACÁN, MPIO. DE CUNDUACÁN, TABASCO.	657,148	657,148	18.069718	-93.178367
CONSTRUCCIÓN DE SERVICIO SANITARIO A CIRCULACIÓN Y OBRA EXTERIOR EN EL INSTITUTO DE DIFUSIÓN TÉCNICA NÚM. 9 CON CLAVE 27ECT0009E. GREGORIO MÉNDEZ MAGAÑA (PÉNJAMO), MPIO. EMILIANO ZAPATA, TABASCO.	686,241	686,241	17.459917	-91.605889
CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS DE 6.00 X 8.00 MTS. Y OBRA EXTERIOR PARA EL TELEBACHILLERATO NO. 6 CON CLAVE 27ETH0006C. LAS FLORES, MPIO. DE HUIMANGUILLO, TABASCO	539,087	539,087	17.362778	-93.583389
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN PLANTA ALTA EN ESTRUCTURA U-2C PRIMER NIVEL Y OBRA EXTERIOR EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL NÚM. 15, CON CLAVE 27ECB0017Y. LA VENTA, MPIO. DE HUIMANGUILLO, TABASCO.	381,750	381,750	18.109389	-94.039667
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA A CIRCULACIÓN EN ESTRUCTURA U-1C PRIMER NIVEL Y OBRA EXTERIOR EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL NÚM. 34, CON CLAVE 27ECB0037L. CD. DE PARAÍSO, MPIO. DE PARAÍSO, TABASCO.	507,368	507,368	18.398722	-93.203444
IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSAS EN LOS EDIFICIOS A, B Y J EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL NÚM. 35, CON CLAVE 27ECB0038K. EN LA CD. DE CÁRDENAS, MPIO. DE CÁRDENAS, TABASCO.	67,412	67,412	17.97875	-93.382806
IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSAS EN LOS EDIFICIOS A, B, C, F Y G EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL NÚM. 2, CON CLAVE 27ECB0003V. EN LA CD. DE VILLAHERMOSA, MPIO. DE CENTRO, TABASCO.	40,055	40,055	17.975633	-92.956266



**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 TERCER TRIMESTRE DE 2021**

Ejecutor de gasto Programa presupuestario ( Modalidad K Proyectos de Inversión ) Descripción del Proyecto	Modificado	Ejercido	Georreferencia	
			Latitud	Longitud
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LOSAS EN AULAS DIDÁCTICAS EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL NÚM. 20, CON CLAVE 27ECB0022J. TECOLUTILLA, MPIO. DE COMALCALCO, TABASCO.	2,493	2,493	18.285889	-93.330472
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO EDUCATIVO ESPECIALIZADO EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL USUMACINTA, CON CLAVE 27MSU0028B. UBICADO EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA. TABASCO.	5,231,887	5,231,887	17.731611	-91.774472
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DIVERSO PARA EL CENTRO DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (UJAT), CON CLAVE 270120018. UBICADO EN BENITO JUÁREZ (SAN CARLOS), MACUSPANA, TABASCO.	707,194	707,194	17.8358194	-92.5276695
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIOS EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LOS RÍOS, CON CLAVE 27MSU0023G. EN LA CD. DE BALANCÁN, MPIO. DE BALANCÁN. TABASCO.	7,788,763	7,788,763	17.829556	-91.532194
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO EDUCATIVO PARA EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE HUIMANGUILLO, CON CLAVE 27MSU0034M. UBICADO EN EL MPIO. DE HUIMANGUILLO, TABASCO.	223,571	223,571	17.8396	-93.402375
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO (EXPLORACIÓN PETROLERA) PARA EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MACUSPANA, CON CLAVE 27MSU0012A. LERDO DE TEJADA 1RA. SECCIÓN, MPIO. DE MACUSPANA. TABASCO.	2,011,858	2,011,858	17.777467	-92.609905
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIO DE ELECTRÓNICA Y LABORATORIO DE INFORMÁTICA PARA EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE COMALCALCO, CON CLAVE 27MSU0001. EN EL MPIO. DE COMALCALCO, TABASCO.	5,007,472	5,007,472	18.294917	-93.218611
ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y AIRE ACONDICIONADO PARA EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE VILLA LA VENTA, CON CLAVE 27MSU0007P. LA VENTA, MPIO. DE HUIMANGUILLO, TABASCO.	2,839,064	2,839,064	18.111278	-94.040139
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO EDUCATIVO ESPECIALIZADO EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA Mesoamericana, CON CLAVE 27MSU0034M. UBICADO EN SUEÑOS DE ORO, MUNICIPIO DE TENOSIQUE. TABASCO.	3,668,976	3,668,976	17.286444	-91.096222
EQUIPAMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO EN LA DIVISIÓN ACADÉMICA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA DE LA UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO, CON CLAVE 27USU2252W. UBICADA CUNDUACÁN, CUNDUACÁN, TABASCO. FAM SUPERIOR 2020	1,989,400	1,989,400	18.07463	-93.166423
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL SUSTENTABLE DEL MANEJO DE AGUAS RESIDUALES, PLUVIALES, ESTACIÓN DE BOMBEO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA UPCH, CON CLAVE 27MSU0025E. PASO Y PLAYA, MPIO. CÁRDENAS, TABASCO.	8,649,321	8,649,321	17.959778	-93.367028
CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL PARA LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO, CON CLAVE 27EIU0003D. VICENTE GUERRERO, MPIO. DE CENTLA, TABASCO.	201,970	201,970	18.386111	-92.890389

**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 TERCER TRIMESTRE DE 2021**

Ejecutor de gasto Programa presupuestario ( Modalidad K Proyectos de Inversión ) Descripción del Proyecto	Modificado	Ejercido	Georreferencia	
			Latitud	Longitud
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN E ILUMINACIÓN DEL ACCESO AL ESTACIONAMIENTO (1RA. ETAPA) DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CENTLA, CON CLAVE 27MSU0014Z. FRONTERA, MPIO. DE CENTLA, TABASCO.	3,562,313	3,562,313	18.532381	-92.633647
TRABAJOS COMPLEM. E INST. ESPECIALES DE TELECOMUNICACIONES PARA EL EDF. CENTRO EMPRENDEDOR Y UNIDAD ACAD. DEL CAMPUS MULTIDISC. CD. UNIVERSITARIA DEL CONOCIMIENTO DE LA UJAT CON CLAVE 27MSU2251X. UB. DOS MONTES, CENTRO. TAB. FAM SUP. 2020	291,072	291,072	17.9374741	-92.8037693
CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PARA ÁREAS DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y EXTRAESCOLARES, PARA EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE VILLAHERMOSA, CON CLAVE 27MSU0180X. VILLAHERMOSA, MPÍO. DE CENTRO, TABASCO	2,555,503	2,555,503	18.022967	-92.903592
CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE USOS MÚLTIPLES, ANEXO DE LABORATORIO, SERVICIO SANITARIO A CIRCULACIÓN Y OBRA EXTERIOR EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE HUIMANGUILLO, CON CLAVE 27MSU0056Y EN LA CD. DE HUIMANGUILLO, MPIO. DE HUIMANGUILLO TABASCO	1,443,093	1,443,093	17.8396	-93.402375
CONSTRUCCIÓN DE CAFETERÍA Y OBRA EXTERIOR PARA EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MACUSPANA, CON CLAVE 27MSU0012A. LERDO DE TEJADA 1RA. SECCIÓN, MPIO. DE MACUSPANA, TABASCO.	373,411	373,411	17.777467	-92.609905
CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA ETAPA DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO BASTÓN EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CHONTALPA, CON CLAVE 27MSU0049O. RIVERA ALTA, MPIO. DE NACAJUCA, TABASCO.	7,980,261	7,980,261	18.175972	-93.026528
CONSTRUCCIÓN DE ACCESO A EDIFICIO Y OBRA EXTERIOR, EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL GOLFO DE MÉXICO CON CLAVE 27MSU0017W. MONTE ADENTRO, MPIO DE PARAÍSO. FAM SUPERIOR 2020.	5,779,700	5,779,700	18.368778	-93.197528
IMPERMEABILIZACIÓN DEL EDIFICIO A (1RA. ETAPA) EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LOS RÍOS, CON CLAVE 27MSU0023G. EN LA CD. BALANCÁN, MPIO. DE BALANCÁN, TABASCO.	40,981	40,981	17.828962	-91.53364
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LOS EDIFICIOS A, B, F, I EN LA ESCUELA NORMAL ROSARIO MARÍA GUTIÉRREZ ESKILDSEN, CON CLAVE 27ENL0004G. EN LA CD. DE VILLAHERMOSA, MPIO. DE CENTRO, TABASCO.	657,220	657,220	17.9878	-92.9194
CONST. DE 6 AULAS, DIRECC. SERV. SANIT. A CIRC. SUBEST. ELÉCT DE 50 KVA Y O. E. (DEMOL. DE LOS EDIFS. B,D,E,F), PRIM LIC. JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ CON CLAVE 27DPR0859V. POB. C-22 LIC. JOSÉ MA. PINO SUÁREZ, MPIO. CÁRDENAS, TAB. FAM BÁSICO 2021	7,475,143	3,320,063	18.066206	-93.626272
CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 45 KVA Y ALIMENTADORES ELÉCTRICOS EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D Y OBRA EXTERIOR EN LA TELESECUNDARIA EMILIANO ZAPATA, CON CLAVE 27ETV0003Z. SIMÓN SARLAT, MPÍO. DE CENTLA, TABASCO	1,405,675	1,246,810	18.3442564	-92.8127012

**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 TERCER TRIMESTRE DE 2021**

Ejecutor de gasto Programa presupuestario ( Modalidad K Proyectos de Inversión ) Descripción del Proyecto	Modificado	Ejercido	Georreferencia	
			Latitud	Longitud
CONSTRUCCIÓN DE 2 TALLERES DE 6.00X8.00 MTS., SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 75 KVA Y OBRA EXTERIOR EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NO. 25 CON CLAVE 27DML0025V. VICENTE GUERRERO, MPIO. CENTLA, TABASCO. FAM BÁSICO 2021.	2,622,333	756,442	18.393182	-92.89986
CONSTRUCCIÓN DE SERVICIO SANITARIO A CIRCULACIÓN Y OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA PORFIRIO GONZÁLEZ ROMERO, CON CLAVE 27DPR1175Z. BUENA VISTA RIO NUEVO 1RA. SECCIÓN, MPIO. CENTRO, TABASCO. FAM REMANENTES 2020.	994,049	765,109	17.9620037	-93.0731061
CONSTRUCCIÓN DE 5 AULAS DIDÁCTICAS, SERVICIO SANITARIO EN ESTRUCTURA U 2C Y OBRA EXTERIOR (DEMOLICIÓN DE LOS EDIFS. B,C,E) EN LA PRIM. GREGORIO MÉNDEZ CON CLAVE 27DPR0277Q. IGNACIO GUTIÉRREZ GÓMEZ, MPIO. COMALCALCO, TABASCO. FAM BÁSICO 2021	4,255,782	2,215,738	18.247125	-93.3967
CONSTRUCCIÓN DE 4 AULAS DIDÁCTICAS DE 6.00X8.00 MTS. SERVICIO SANITARIO Y OBRA EXTERIOR (INCLUYE DEMOLICIÓN) EN LA PRIMARIA MARIANO ABASOLO CON CLAVE 27DPR0337O. SARGENTO LÓPEZ 1RA. SECCIÓN, MPIO. COMALCALCO, TABASCO. FAM REMANENTES 2020.	3,381,450	2,448,453	18.216089	-93.273483
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA DE 6.00X8.00 MTS., DIRECCIÓN-SERVICIO SANITARIO Y OBRA EXTERIOR EN EL INSTITUTO DE DIFUSIÓN TÉCNICA NO. 13, CON CLAVE 27ECT0013R, SAN MANUEL, MPIO. HUIMANGUILLO, TABASCO. FAM REMANENTES 2020.	1,286,572	777,744	17.6225	-93.384444
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA LA CARRERA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LOS RÍOS, CON CLAVE 27MSU0023G. EN LA CD. DE BALANCÁN, MPIO. BALANCÁN. TABASCO. FAM REMANENTES 2020	2,398,929	2,387,569	17.829556	-91.532194
IMPERMEABILIZACIÓN DEL EDIFICIO1 Y 2, LAB. Y TALLERES, BIBLIOTECA, CENTRO DE INV. Y RECREACIÓN Y CASETA DE VIGILANCIA EN LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO CON CLAVE 27MSU0009N. OXOLOTÁN, MPIO. TACOTALPA, TAB. FAM REM. 2020	3,768,902	2,160,450	17.3825317	-92.7462153
CONSTRUCCIÓN DE 5 AULAS DIDÁCTICAS DE 6.00X8.00 MTS., DIRECCIÓN-SERVICIO SANITARIO Y OBRA EXTERIOR (INCLUYE DEMOLICIÓN), EN EL J.N. RURAL CARMEN RAMOS DEL RÍO, CON CLAVE 27DJN0031G. SIMÓN SARLAT. MPIO. CENTLA, TABASCO. FAM BÁSICO 2021.	3,036,908	871,829	18.344247	-92.810214
CONSTRUCCIÓN DE 5 AULAS DIDÁCTICAS DE 6.00 X 8.00 MTS. (INCLUYE DEMOLICIÓN DEL EDIFICIO C) Y OBRA EXTERIOR EN LA SECUNDARIA ING. RAFAEL CONCHA LINARES CON CLAVE 27EES0049O. VILLAHERMOSA, MPIO. DE CENTRO, TABASCO. FAM BÁSICO 2021.	2,083,123	875,494	17.989167	-92.923556
CONST. DE 4 AULAS DIDÁC., DIRECC, SERV. SANIT. A CIRCULACIÓN EN ESTRUC. U-2C, ESCALERA Y O. EXT. (P.B.) (INC. DEMOL.) 1A. ETAPA, EN PRIM. LIC. CARLOS A. MADRAZO, CON CLAVE 27DPR1418F. COMALCALCO. MPIO. COMALCALCO, TABASCO. FAM BÁSICO 2021	4,929,730	2,563,595	18.247125	-93.3967
CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN-SERVICIO SANITARIO (DEMOLICIÓN DE LOS EDIFICIOS A, B, C) Y OBRA EXTERIOR EN LA PRIM. ARQUÍMEDES GUZMÁN MARÍN CON CLAVE 27DPR1640F. CUNDUACÁN (EL MOTE), MPIO. CUNDUACÁN, TABASCO. FAM BÁSICO 2021	2,460,358	1,249,387	18.035881	-93.209639

**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 TERCER TRIMESTRE DE 2021**

Ejecutor de gasto Programa presupuestario ( Modalidad K Proyectos de Inversión ) Descripción del Proyecto	Modificado	Ejercido	Georreferencia	
			Latitud	Longitud
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS D, E Y OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA ARQUÍMEDES GUZMÁN MARÍN CON CLAVE 27DPR1640F. CUNDUACÁN (EL MOTE), MPIO. CUNDUACÁN, TABASCO. FAM BÁSICO 2021	1,167,249	782,639	18.035881	-93.209639
CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS, DIRECCIÓN- SERVICIO SANITARIO (INCLUYE DEMOLICIÓN EN LOS EDIFICIOS C Y D) Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS AIDA PUJOL TOBILLA CON CLAVE 27DJN0006H. UBICADA EN EL MPIO. EMILIZANO ZAPATA, TABASCO. FAM BÁSICO 2021	2,473,167	1,274,962	17.737556	-91.762139
CONST. DE TALLER DE CÓMPUTO, AULA USOS MÚLT., SERV. SANIT. A CIRCULACIÓN Y OBRA EXTERIOR (DEMOL. DE LOS EDIFS B Y D) EN LA TVSEC. GRAL. VICENTE GUERRERO CLAVE 27ETV0062O. TIERRA NUEVA 3RA. SEC. MPIO. HUIMANGUILLO, TABASCO. FAM BÁSICO 2021	2,477,760	712,676	17.701156	-93.471164
CONST. DE 2 AULAS DIDÁCTICAS, SERVICIO SANITARIO Y OBRA EXTERIOR (DEMOLICIÓN DE LOS EDIFS. A, B, C, D, E,G) EN LA PRIMARIA PEDRO C. COLORADO CON CLAVE 27DPR0449S. IGNACIO GUTIÉRREZ 1RA. SECCIÓN, MPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO.FAM BASICO 2021	1,846,075	532,477	17.953861	-93.826528
CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS DE 6.00 X 5.30 MTS Y OBRA EXTERIOR, EN EL J.N. RURAL BERTHA VON GLUMER, CON CLAVE 27DJN0199M. C-40 (ERNESTO AGUIRRE COLORADO). MPIO. HUIMANGUILLO, TABASCO. FAM BÁSICO 2021.	1,145,411	494,557	17.931222	-93.508611
CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS DE 6.00 X 8.00 MTS, DIRECCIÓN (INCLUYE DEMOLICIÓN) Y OBRA EXTERIOR EN LA TELESECUNDARIA BENITO JUÁREZ GARCÍA, CON CLAVE 27ETV0477M. TIERRA NUEVA 4TA. SECCIÓN. MPIO. HUIMANGUILLO, TABASCO. FAM BÁSICO 2021	1,447,462	417,537	17.736653	-93.496339
CONSTRUCCIÓN DE 7 AULAS DIDÁCTICAS, DIRECC., SERV. SANIT. A CIRCULACIÓN Y OBRA EXTERIOR (INCLUYE DEMOLICIÓN DE LOS EDIF. A,B,C), EN EL J.N. CIUDAD PEMEX, CON CLAVE 27EJN0064X. PEMEX (CIUDAD PEMEX). MPIO. MACUSPANA, TABASCO. FAM BÁSICO 2021	4,864,619	2,704,993	17.884547	-92.480406
CONSTRUCCIÓN DE 5 AULAS DIDÁCTICAS (INCLUYE DEMOLICIÓN), TALLER DE ALIMENTOS, TALLER DE MECANOGRAFÍA, ESCALERA Y OBRA EXTERIOR, EN LA SEC. GENERAL LEYES DE REFORMA, CON CLAVE 27DES003OR. NACAJUCA. MPIO. NACAJUCA, TABASCO. FAM BÁSICO 2021.	5,739,648	2,410,679	18.172889	-93.014333
CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 300 KVA Y OBRA EXTERIOR EN LA SECUNDARIA NOÉ DE LA FLOR CASANOVA CON CLAVE 27DES0013A. UBICADA EN EL MPIO. TEAPA, TABASCO. FAM BÁSICO 2021.	1,239,612	913,336	17.8151703	-92.378242
CONST. DE UN AULA DIDÁCTICA, DIRECCIÓN, SERVICIO SANITARIO A CIRCULACIÓN Y OBRA EXTERIOR (DEMOLICIÓN DE LOS EDIFICIOS B Y C) EN LA SEC. EMILIANO ZAPATA CON CLAVE 27EES0046R. REDENCIÓN DEL CAMPESINO. MPIO. TENOSIQUE, TABASCO. FAM BÁSICO 2021	2,069,362	927,335	17.328667	-91.2825
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LOS EDIFICIOS A, B, C, F, J Y OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA CON CLAVE 27DPR0266K. TAMULTÉ DE LAS SABANAS, MPIO. CENTRO, TABASCO. FAM BÁSICO 2021	3,051,864	2,188,267	18.153222	-92.783439

**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 TERCER TRIMESTRE DE 2021**

Ejecutor de gasto Programa presupuestario ( Modalidad K Proyectos de Inversión ) Descripción del Proyecto	Modificado	Ejercido	Georreferencia	
			Latitud	Longitud
DEMOLICIÓN DE LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F Y PLAZA CÍVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL DÍAZ PRIETO CON CLAVE 27DPR0887R. VILLAHERMOSA, MPÍO. DE CENTRO, TABASCO. FAM BÁSICO 2021.	1,446,131	1,157,762	17.971064	-92.958392
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LOS EDIFICIOS A Y B, TECHUMBRE Y OBRA EXTERIOR EN EL CENDI II FRANCISCA REYNES BEREZALUCE CON CLAVE 27DDI0005M. VILLAHERMOSA, MPIO. CENTRO, TABASCO. FAM BÁSICO 2021	4,366,724	1,944,004	17.996869	-92.954833
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F, H Y UNA OBRA EXTERIOR EN LA SECUNDARIA TÉCNICA 47 CON CLAVE 27DST0047J. VILLAHERMOSA, MPIO. DE CENTRO, TABASCO. FAM BÁSICO 2021	6,951,524	3,457,628	17.996056	-92.907444
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B Y OBRA EXTERIOR EN LA SECUNDARIA ING. RAFAEL CONCHA LINARES CON CLAVE 27EES0049O. VILLAHERMOSA, MPIO. DE CENTRO, TABASCO. FAM BÁSICO 2021	5,981,652	2,358,922	17.989167	-92.923556
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LOS EDIFICIOS A, B Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS AIDA PUJOL TOBILLA CON CLAVE 27DJN0006H. UBICADA EN EL MPIO. EMILIANO ZAPATA, TABASCO. FAM BÁSICO 2021.	1,415,740	817,794	17.737556	-91.762139
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LOS EDIFICIOS A, C, E, F Y OBRA EXTERIOR EN LA TELESECUNDARIA GRAL. VICENTE GUERRERO, CLAVE 27ETV0062O. TIERRA NUEVA 3RA SEC. MPIO. HUIMANGUILLO, TABASCO. FAM BÁSICO 2021	1,617,984	463,803	17.701156	-93.471164
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E Y OBRA EXTERIOR EN LA TELESECUNDARIA MANUEL CAMPOS PAYRÓ CON CLAVE 27ETV0161O. SAN MANUEL, MPIO. DE HUIMANGUILLO. TABASCO. FAM BÁSICO 2021.	2,776,955	1,297,931	17.651528	-93.3835
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LOS EDIFICIOS C, D, E Y F (2DA. ETAPA) EN LA SECUNDARIA JOSÉ VASCONCELOS CON CLAVE 27DES0014Z. EN EL MPIO. JALAPA, TABASCO. FAM BÁSICO 2021.	3,620,407	2,799,797	17.7237	-92.811114
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS B, C Y OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA LEANDRO GARCÍA ALFARO, CON CLAVE 27DPR0549R. EN EL MPIO. JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO. FAM BÁSICO 2021	2,235,080	644,735	18.166206	-93.059403
CONSTRUCCIÓN DE SERVICIO SANITARIO A CIRCULACIÓN Y OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA LEANDRO GARCÍA ALFARO, CON CLAVE 27DPR0549R. EN EL MPIO. JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO. FAM BÁSICO 2021.	1,032,536	297,847	18.166206	-93.059403
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B Y OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA GUSTAVO GARRIDO CANABAL CON CLAVE 27DPR0040E. EN LA CD. DE JONUTA, MPÍO DE JONUTA, TABASCO. FAM BÁSICO 2021	4,564,184	2,281,001	18.091611	-92.135639
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F, G, H, I Y OBRA EXTERIOR EN LA SECUNDARIA CARLOS ALBERTO MADRAZO BECERRA CON CLAVE 27DES0003U. AQUILES SERDÁN (SAN FERNANDO), MPIO DE MACUSPANA, TABASCO. FAM BÁSICO 2021	6,554,268	3,056,723	17.808083	-92.495083

**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 TERCER TRIMESTRE DE 2021**

Ejecutor de gasto Programa presupuestario ( Modalidad K Proyectos de Inversión ) Descripción del Proyecto	Modificado	Ejercido	Georreferencia	
			Latitud	Longitud
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LOS EDIFICIOS F, G, Y OBRA EXTERIOR EN LA SECUNDARIA NOÉ DE LA FLOR CASANOVA CON CLAVE 27DES0013A. UBICADA EN EL MPIO. TEAPA, TABASCO. FAM BÁSICO 2021.	3,220,482	1,334,163	0	0
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LOS EDIFICIOS A, D Y OBRA EXTERIOR EN LA SECUNDARIA EMILIANO ZAPATA CON CLAVE 27EES0046R. REDENCIÓN DEL CAMPESINO. MPIO. TENOSIQUE, TABASCO. FAM BÁSICO 2021	1,031,936	752,948	17.328667	-91.2825
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LOS EDIFICIOS A, B Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ CON CLAVE 27DJN0137Z. TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ, MPIO. TENOSIQUE, TABASCO. FAM REMANENTES 2020.	1,314,947	1,037,287	17.470639	-91.429333
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA DE 6.00X8.00 Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS CUAUHTÉMOC CON CLAVE 27DJN0242K. CUAUHTÉMOC, MPIO. DE CENTLA, TABASCO. FAM REMANENTES 2020	649,063	459,979	18.400644	-92.9580498
CONSTRUCCIÓN DE SERVICIO SANITARIO DE 6.00X8.00 MTS., Y OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA 16 DE SEPTIEMBRE CON CLAVE 27DPR1091S, VILLAHERMOSA, MPIO. CENTRO, TABASCO. FAM REMANENTES 2020.	991,267	674,557	17.968189	-92.962928
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LOS EDIFICIOS A Y B Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS CUAUHTÉMOC CON CLAVE 27DJN0242K. CUAUHTÉMOC, MPIO. DE CENTLA, TABASCO. FAM REMANENTES 2020	3,360,758	2,169,988	18.400644	-92.9580498
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DEL EDIFICIO D Y OBRA EXTERIOR (1RA. ETAPA) EN LA SECUNDARIA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA CON CLAVE 27DES0034N. VILLAHERMOSA, MPIO. CENTRO, TABASCO. FAM REMANENTES 2020	2,846,029	2,336,878	17.956483	-92.957236
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LOS EDIFICIOS A, C, F Y OBRA EXTERIOR ( 1RA ETAPA ) EN LA SECUNDARIA JAIME TORRES BODET CON CLAVE 27DES0006R. VILLAHERMOSA, MPIO. CENTRO, TABASCO. FAM REMANENTES 2020.	5,099,953	3,274,794	17.995569	-92.922147
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F, G, H Y OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA 16 DE SEPTIEMBRE CON CLAVE 27DPR1091S, VILLAHERMOSA, MPIO. CENTRO, TABASCO. FAM REMANENTES 2020.	751,008	636,500	17.968189	-92.962928
ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO PARA EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL NÚM. 20, CON CLAVE 27ECB0022J. TECOLUTILLA, MPIO. DE COMALCALCO, TABASCO. FAM MEDIA SUPERIOR 2021	25,138	-	18.285889	-93.330472
ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO PARA EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL NÚM. 6, CON CLAVE 27ECB0008Q. CD. DE CUNDUACÁN, MPIO. DE CUNDUACÁN, TABASCO. FAM MEDIA SUPERIOR 2021	25,138	-	18.069718	-93.178367
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA DE 6.00X8.00 MTS. SERVICIO SANITARIO A CIRCULACIÓN Y OBRA EXTERIOR EL INSTITUTO DE DIFUSIÓN TÉCNICA NÚM. 14 CON CLAVE 27ECT0012S. CONSTANCIA Y VENECIA, MPÍO DE CENTLA, TABASCO, FAM MEDIA SUPERIOR 2021	1,603,723	1,270,240	18.54919	-92.656975



**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**  
**TERCER TRIMESTRE DE 2021**

Ejecutor de gasto Programa presupuestario ( Modalidad K Proyectos de Inversión ) Descripción del Proyecto	Modificado	Ejercido	Georreferencia	
			Latitud	Longitud
CONSTRUCCIÓN DE SERVICIO SANITARIO A CIRCULACIÓN EN ESTRUCTURA U-2C (PLANTA BAJA) CON OBRA EXTERIOR EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL NÚM. 25, CON CLAVE 27ECB0028D. TAMULTE DE LAS SABANAS, MPIO. DE CENTRO, TABASCO.	1,303,737	863,105	18.165417	-92.781667
CONSTRUCCIÓN DE SERVICIO SANITARIO A CIRCULACIÓN EN ESTRUCTURA U-2C (PLANTA BAJA) CON OBRA EXTERIOR EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL NÚM. 30, CON CLAVE 27ECB0033P. VILLAHERMOSA, MPIO. DE CENTRO, TABASCO.	1,303,737	669,248	17.981421	-92.91689
CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN PLANTA ALTA Y OBRA EXTERIOR EN EL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS NO. 12 CON CLAVE 27ETC0012S. VILLAHERMOSA, MPIO. DE CENTRO, TABASCO.	1,440,000	506,943	17.972861	-92.988944
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA DE 2 EE EN ESTRUCTURA U-1C Y OBRA EXTERIOR EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL NÚM. 20, CON CLAVE 27ECB0022J. TECOLUTILLA, MPIO. DE COMALCALCO, TABASCO.	856,448	435,126	18.285889	-93.330472
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA DE 2 EE EN ESTRUCTURA U-1C PRIMER NIVEL Y OBRA EXTERIOR EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL NÚM. 6, CON CLAVE 27ECB0008Q. CD. DE CUNDUACÁN, MPIO. DE CUNDUACÁN, TABASCO.	856,448	371,119	18.069718	-93.178367
CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA U-2C Y OBRA EXTERIOR EN EL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS UNIDAD VILLA JALUPA, CON CLAVE 27ETC0020A. JALUPA, MPIO. DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO. FAM MEDIA SUPERIOR 2021.	1,480,000	420,271	18.144517	-93.051072
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DEL EDIFICIO E EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL 32 CON CLAVE 27ECB0035N. LIBERTAD, MPIO. CUNDUACÁN, TABASCO. FAM MEDIA SUPERIOR 2021.	407,978	325,046	18.174194	-93.374194
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE SERVICIO SANITARIO Y OBRA EXTERIOR EN EL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS NÚM. 13, CON CLAVE 27ETC0013R. C-34 (LIC. BENITO JUÁREZ GARCÍA), MPIO. HUIMANGUILLO, TABASCO. FAM MEDIA SUPERIOR 2021.	400,000	253,830	17.972614	-93.597317
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE SERVICIO SANITARIO Y OBRA EXTERIOR EN EL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS VILLA TAPIJULAPA CON CLAVE 27ETC0002L. TAPIJULAPA, MPIO. TACOTALPA, TABASCO. FAM MEDIA SUPERIOR 2021	400,000	263,175	17.464567	-92.778125
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA UNIDAD ACADÉMICA SEDE VILLA VICENTE GUERRERO DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE TABASCO CON CLAVE 27EIU0002E VICENTE GUERRERO, MPIO. DE CENTLA, TABASCO. FAM SUPERIOR 2021	1,507,541	-	18.386111	-92.890389
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA UNIDAD ACADÉMICA SEDE VILLA TAMULTÉ DE LAS SABANAS DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE TABASCO CON CLAVE 27EIU0003D. TAMULTÉ DE LAS SABANAS, MPIO. DE CENTRO, TABASCO. FAM SUPERIOR 2021	1,720,209	-	18.143717	-92.790706
ADQUISICIÓN DEL EQUIPAMIENTO EDUCATIVO ESPECIALIZADO EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL USUMACINTA, CON CLAVE 27MSU0028B. UBICADO EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA. TABASCO.	2,606,651	-	17.731611	-91.774472

**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 TERCER TRIMESTRE DE 2021**

Ejecutor de gasto Programa presupuestario ( Modalidad K Proyectos de Inversión ) Descripción del Proyecto	Modificado	Ejercido	Georreferencia	
			Latitud	Longitud
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA UNIDAD ACADÉMICA SEDE OXOLOTÁN DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE TABASCO CON CLAVE 27MSU0009N. OXOLOTÁN, MPIO. DE TACOTALPA, TABASCO. FAM SUPERIOR 2021	3,645,156	-	17.3825317	-92.7462153
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA LAS CARRERAS DE ANIMACIÓN Y EFECTOS VISUALES PARA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL CENTRO, CON CLAVE 27MSU0035L. TUMBULUSHAL, MPIO. DE CENTRO, TABASCO. FAM SUPERIOR 2021	3,000,000	-	17.809485	-92.925689
ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO PARA EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA ZONA OLMECA, CON CLAVE 27MSU0020J. OCUILTZAPOTLÁN, MPIO. DE CENTRO, TABASCO. FAM SUPERIOR 2021.	857,363	839,354	18.135336	-92.856397
CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO ACADÉMICO 2 TIPO II EN LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO CON CLAVE 27EIU0002E. VICENTE GUERRERO, MPÍO. DE CENTLA, TABASCO. FAM SUPERIOR 2021	21,013,545	9,965,211	18.386111	-92.890389
CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y CONFORMACIÓN DE VASO REGULADOR EN LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO CON CLAVE 26EIU0002E. VICENTE GUERRERO, MPÍO. DE CENTLA, TABASCO. FAM SUPERIOR 2021.	2,000,000	993,021	18.385936	-92.890331
CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, VIALIDADES, ANDADORES Y CIMENTACIÓN DEL EDIF. ACADÉMICO TIPO II (1RA. ETAPA) EN LA UIET CON CLAVE 27EIU0003D. TAMULTE DE LAS SABANAS, MPÍO. DE CENTRO, TABASCO. FAM SUPERIOR 2021	4,800,000	2,458,363	18.143717	-92.790706
CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO ACADÉMICO TIPO II, OBRA EXTERIOR Y MALLA PERIMETRAL EN LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO CON CLAVE 27EIU0003D. TAMULTE DE LAS SABANAS, MPÍO. DE CENTRO, TABASCO. FAM SUPERIOR 2021	18,333,419	6,268,546	18.143717	-92.790706
CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE VILLA LA VENTA, CON CLAVE 27MSU0007P, VILLA LA VENTA, MPIO. DE HUIMANGUILLO, TABASCO. FAM SUPERIOR 2021.	5,735,479	1,643,404	18.110989	-94.039878
CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE TABASCO CON CLAVE 27EIU0001F. OXOLOTÁN, MPIO. DE TACOTALPA, TABASCO. FAM SUPERIOR 2021	4,153,037	1,715,821	17.3825317	-92.7462153
CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN Y RECREACIÓN INTERCULTURAL DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO CON CLAVE 27EIU000F. OXOLOTÁN, MPIO. DE TACOTALPA, TABASCO. FAM SUPERIOR 2021	4,011,168	1,410,179	17.3825317	-92.7462153
CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, VIALIDAD Y ANDADORES EN LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE TABASCO CON CLAVE 27EIU000F. OXOLOTÁN, MPIO. DE TACOTALPA, TABASCO. FAM SUPERIOR 2021	3,000,000	1,117,601	17.3825317	-92.7462153
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES CON GRADAS Y TECHADA EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA MESOAMERICANA, CON CLAVE 27MSU0034M. SUEÑOS DE ORO, MPÍO. TENOSIQUE, TABASCO. FAM SUPERIOR 2021	1,200,000	1,051,967	17.286444	-91.096222

**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 TERCER TRIMESTRE DE 2021**

Ejecutor de gasto Programa presupuestario ( Modalidad K Proyectos de Inversión ) Descripción del Proyecto	Modificado	Ejercido	Georreferencia	
			Latitud	Longitud
CONSTRUCCIÓN EXPLANADA A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA MESOAMERICANA, CON CLAVE 27MSU0034M. SUEÑOS DE ORO, MPÍO. TENOSIQUE, TABASCO. FAM SUPERIOR 2021	800,000	704,639	17.286444	-91.096222
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LOS EDIFICIOS C, D, E Y F EN LA UNIVERSIDAD POPULAR DE LA CHONTALPA, CON CLAVE 27MSU0025E. PASO Y PLAYA, MPÍO. CÁRDENAS, TABASCO. FAM SUPERIOR 2021.	5,000,000	2,152,635	17.959778	-93.367028
MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL TALLER DE ENFERMERÍA DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO, CON CLAVE 27EIU0002E. VICENTE GUERRERO, MPIO. DE CENTLA, TABASCO. FAM SUPERIOR 2021.	400,000	386,015	18.386111	-92.890389
MANTENIMIENTO GENERAL DE GALERAS EN LA DIVISIÓN ACADÉMICA DE CIENCIAS AGROPECUARIAS DE LA UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO CON CLAVE 27USU1968J. HUASTECA 1RA. SECCIÓN, MPÍO. DE CENTRO, TABASCO. FAM SUPERIOR 2021.	11,850,133	3,525,879	17.785944	-92.955636
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LA SALA AUDIO VISUAL Y OBRA EXTERIOR EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA ZONA OLMECA CON CLAVE 27MSU0020J. OCUILTZAPOTLÁN, MPIO. DE CENTRO. FAM SUPERIOR 2021.	684,404	273,626	18.135336	-92.856397
MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS A, B, C, D, G Y MÓDULOS SANITARIOS EN LA DIVISIÓN ACADÉMICA DE CIENCIAS ECONÓMICAS ADMINISTRATIVAS (DACEA) EN LA UJAT CON CLAVE 27USU2251X. VILLAHERMOSA, MPÍO. DE CENTRO, TABASCO. FAM SUPERIOR 2021	2,622,091	778,761	18.008797	-92.925442
MANTENIMIENTO DEL EDIFICIOS C DE LA DIVISIÓN ACADÉMICA DE EDUCACIÓN Y ARTES (DAEA) EN LA UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO CON CLAVE 27USU0004A. VILLAHERMOSA, MPÍO. DE CENTRO, TABASCO. FAM SUPERIOR 2021.	1,023,006	551,376	18.007861	-92.927025
CONST. DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 112.5 KVA., ALIMENTADORES ELÉCTRICOS EN EDIFS. A, B, C,D,E Y OBRA EXTERIOR EL INSTITUTO DE DIFUSIÓN TÉCNICA NÚM. 14 CON CLAVE 27ECT0012S. CONSTANCIA Y VENECIA, MPÍO DE CENTLA, TABASCO, FAM REMANENTES 2020.	1,940,974	1,444,489	18.54919	-92.656975
CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 112.5 KVA EN EL INSTITUTO DE DIFUSIÓN TÉCNICA NO.11 CON CLAVE 27ECT0011T, TEPETITÁN, MPIO. MACUSPANA, TABASCO. FAM REMANENTES 2020.	1,680,488	1,086,395	17.8151703	-92.378242
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E Y OBRA EXTERIOR EN EL INSTITUTO DE DIFUSIÓN TÉCNICA NO.11 CON CLAVE 27ECT0011T, TEPETITÁN, MPIO. MACUSPANA, TABASCO. FAM REMANENTES 2020.	3,027,042	2,066,777	17.8151703	-92.378242
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DEL EDIFICIO C Y OBRA EXTERIOR EN EL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS VILLA TAPIJULAPA CON CLAVE 27ETC0002L. TAPIJULAPA, MPIO. TACOTALPA, TABASCO. FAM REMANENTES 2020	360,248	249,378	17.464567	-92.778125
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LOS EDIFICIOS A, B, CENTRO DE CÓMPUTO Y BIBLIOTECA EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CENTLA, CON CLAVE 27MSU0014Z. FRONTERA, MPÍO. CENTLA, TABASCO. FAM REMANENTES 2020	2,819,383	2,316,225	18.532381	-92.633647

**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 TERCER TRIMESTRE DE 2021**

Ejecutor de gasto Programa presupuestario ( Modalidad K Proyectos de Inversión ) Descripción del Proyecto	Modificado	Ejercido	Georreferencia	
			Latitud	Longitud
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LOS EDIFICIOS A, B, EN LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL UNIDAD UPN 271, CON CLAVE 27MSU0024F. VILLAHERMOSA, MPÍO. CENTRO, TABASCO. FAM REMANENTES 2020.	494,994	426,718	18.000672	-92.914578
ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA EL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS NO. 12 CON CLAVE 27ETC0012S. VILLAHERMOSA, MPIO. DE CENTRO, TABASCO. FAM MEDIA SUPERIOR 2021.	15,305	-	17.972861	-92.988944
EQUIPAMIENTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL TALLER DE OFIMÁTICA EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE (CAM) NÚMERO 7 DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.	303,060	-	17.46795	-91.41983
EQUIPAMIENTO DE LOS TALLERES DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO DE 14 CENTROS DE ATENCIÓN MÚLTIPLE (CAM) A CARGO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE TABASCO.	638,709	-	17.9876847	-92.940039
MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS A, B, C Y AUDITORIO EN LA DIVISIÓN ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES DE LA UJAT CON CLAVE 27USU1965M. GONZÁLEZ 1RA. SECCIÓN, MPÍO. DE CENTRO, TABASCO. FAM SUPERIOR 2021	4,429,497	-	18.014656	-92.986056
MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS U Y X EN LA DIVISIÓN ACADÉMICA DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN (DACYTI) EN LA UJAT CON CLAVE 27USU1970Y. EN CUNDUACÁN, MPÍO. DE CUNDUACÁN, TABASCO. FAM SUPERIOR 2021	4,406,258	1,264,954	18.074628	-93.167353
CONSTRUCCIÓN DE BARDA FRONTAL (INCLUYE FACHADA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD E IMAGEN INSTITUCIONAL) EN LA UNIVERSIDAD POPULAR DE LA CHONTALPA CON CLAVE 27MSU0025E. PASO Y PLAYA, MPIO. DE CÁRDENAS, TABASCO. FAM SUPERIOR 2021	3,481,975	-	17.959778	-93.367028
CONSTRUCCIÓN COMPLEMENTARIA DE LA 2DA. ETAPA DEL EDIFICIO DEL ALMACÉN GENERAL EN LA UNIVERSIDAD POPULAR DE LA CHONTALPA CON CLAVE 27MSU0025E. PASO Y PLAYA, MPIO. DE CÁRDENAS, TABASCO. FAM SUPERIOR 2021.	8,000,000	2,210,056	17.959778	-93.367028
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA EN EL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS UNIDAD IGNACIO ALLENDE CENTLA, CON CLAVE 27ETC0005I. IGNACIO ALLENDE, MPIO, CENTLA, TABASCO. FAM MEDIA SUPERIOR 2021.	500,000	-	18.383267	-92.853867
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y OBRA EXTERIOR EN EL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS NÚM. 9, CON CLAVE 27ETC0009E. CHICHICAPA, MPIO. COMALCALCO, TABASCO. FAM MEDIA SUPERIOR 2021.	500,000	-	18.260919	-93.188467
EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA LA CAPTACIÓN DE ENERGÍA SOLAR Y DE CONEXIÓN A EDIFICIOS A BASE DE PANELES SOLARES DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA MESOAMERICANA, CON CLAVE 27MSU0034M. SUEÑOS DE ORO, MPÍO. TENOSIQUE, TABASCO. FAM SUPERIOR 2021	2,000,000	-	17.286444	-91.096222
CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN, MURO DE CONTENCIÓN, SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA CORONEL EUSEBIO CASTILLO CON CLAVE 27DPR0258B. RÍO VIEJO 1RA. SECCIÓN. MPIO. DE CENTRO, TABASCO. FAM BÁSICO 2021.	2,004,592	576,081	17.940583	-92.979694

**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 TERCER TRIMESTRE DE 2021**

Ejecutor de gasto Programa presupuestario ( Modalidad K Proyectos de Inversión ) Descripción del Proyecto	Modificado	Ejercido	Georreferencia	
			Latitud	Longitud
CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS, SERVICIO SANITARIO Y OBRA EXTERIOR, EN LA TELESECUNDARIA FRANCISCO I. MADERO CON CLAVE 27ETV0472R. FRANCISCO I. MADERO. MPIO. DE HUIMANGUILLO, TABASCO. FAM BÁSICO 2021.	2,288,404	-	17.700194	-93.74725
SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, CERCA PERIMETRAL Y OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO CON CLAVE 27DPR0278P. PROGRESO TULAR 2DA. SECCIÓN. MPIO. DE COMALCALCO, TABASCO. FAM BÁSICO 2021	1,512,380	-	18.291143	-93.38047
CONSTRUCCIÓN DOS AULAS DIDÁCTICAS, SERVICIO SANITARIO Y OBRA EXTERIOR (INCLUYE DEMOLICIÓN) EN LA PRIMARIA JOSÉ E. HERNÁNDEZ CON CLAVE 27DPR0361O. CUMUAPA 2DA. SECC. MPIO. DE CUNDUACÁN, TABASCO. FAM BÁSICO 2021.	1,982,028	582,900	17.986154	-93.086489
SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS CON CLAVE 27DPR0780Z. CHILTEPEC (SECCIÓN TANQUE), MPIO. PARAÍSO, TABASCO. FAM BÁSICO 2021.	1,378,487	-	18.4275	-93.092222
CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS, SERVICIO SANITARIO RURAL Y OBRA EXTERIOR EN LA TELESECUNDARIA JUAN ALDAMA CON CLAVE 27ETV0474P. EL BEJUCAL. MPIO. DE JONUTA, TABASCO. FAM BÁSICO 2021	1,396,844	401,008	17.944722	-91.995278
CONSTRUCCIÓN DE SERVICIO SANITARIO, SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, BARDAS Y OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA JOSÉ MARÍA Y PAVÓN CON CLAVE 27DPR0565I. IQUINUAPA. MPIO. JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO. FAM BÁSICO 2021	2,550,138	732,059	18.196111	-93.121056
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, DIRECCIÓN-SERVICIO SANITARIO Y OBRA EXTERIOR, EN EL J.N. JUAN DE LA BARRERA CON CLAVE 27DJN0079Z. HUIMANGO 2DA. SECCIÓN (LA MONA). MPIO. DE CUNDUACÁN, TABASCO. FAM BÁSICO 2021.	1,662,389	477,241	18.155556	-93.208889
CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA GILBERTO AGUILAR ALAMILLA CON CLAVE 27DPR1665O. MIGUEL HIDALGO 2DA. SECCIÓN B, (LA NATIVIDAD). MPIO. DE CÁRDENAS, TABASCO. FAM BÁSICO 2021	1,444,693	-	18.078611	-93.350556
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, SERVICIO SANITARIO Y OBRA EXTERIOR, EN EL J.N. MARÍA OROPEZA HERMIDA CON CLAVE 27EJN0426Q. CAPARROSO, MPIO. DE CENTLA, TABASCO. FAM BÁSICO 2021.	1,123,415	322,525	18.345	-92.803611
CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICA, SERVICIO SANITARIO Y OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA MARIANO MATAMOROS CON CLAVE 27DPR0562L. HERMENEGILDO GALEANA 2DA. SECC. MPIO. JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO. FAM BÁSICO 2021.	1,953,646	574,158	18.17054	-93.135078
CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN-SERVICIO SANITARIO Y OBRA EXTERIOR EN LA TELESECUNDARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CON CLAVE 27ETV0394D. PROFESOR CAPARROSO 1RA. SECCIÓN, MPIO. MACUSPANA, TABASCO. FAM BÁSICO 2021.	2,463,522	707,231	17.623056	-92.498889
CONSTRUCCIÓN DE SERVICIO SANITARIO A CIRCULACIÓN Y OBRA EXTERIOR EN LA TELESECUNDARIA SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ, CON CLAVE 27ETV0215B. C-25 (ISIDRO CORTÉS RUEDA). MPIO. DE HUIMANGUILLO, TABASCO. FAM BÁSICO 2021.	1,067,205	307,848	18.294917	-93.218611

**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 TERCER TRIMESTRE DE 2021**

Ejecutor de gasto Programa presupuestario ( Modalidad K Proyectos de Inversión ) Descripción del Proyecto	Modificado	Ejercido	Georreferencia	
			Latitud	Longitud
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DEL EDIFICIO A Y OBRA EXTERIOR, EN EL JARDÍN DE NIÑOS SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ, CON CLAVE 27DJN0137Z. TENOSIQUE DE PINO SUAREZ. MPIO. DE TENOSIQUE, TABASCO. FAM BÁSICO 2021.	986,466	-	17.470639	-91.429333
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LOS EDIFICIOS A, B, C Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN CON CLAVE 27EJN0195P. JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, MPIO DE CENTLA, TABASCO. FAM BÁSICO 2021	1,650,172	-	18.413861	-92.843583
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LOS EDIFICIOS A, B, C Y OBRA EXTERIOR, EN LA TELESECUNDARIA RUFFO DOMÍNGUEZ PÉREZ, CON CLAVE 27ETV0452D. ANACLETO CANABAL 2DA. SECCIÓN. MPIO. DE CENTRO, TABASCO. FAM BÁSICO 2021.	2,285,680	-	17.965528	-93.018667
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS B, D, E, F, G, H Y OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA GILBERTO AGUILAR ALAMILLA, CON CLAVE 27DPR1665O. MIGUEL HIDALGO 2DA. SECCIÓN B, (LA NATIVIDAD). MPIO. DE CÁRDENAS, TABASCO. FAM BÁSICO 2021.	2,256,128	-	18.078611	-93.350556
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LOS EDIFICIOS A, B, C Y OBRA EXTERIOR, EN EL J.N. MARÍA OROPEZA HERMIDA, CON CLAVE 27EJN0426Q. CAPARROSO, MPIO. DE CENTLA, TABASCO. FAM BÁSICO 2021.	1,495,008	-	18.345	-92.803611
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LOS EDIFICIOS A, B, C Y D, EN EL JARDÍN DE NIÑOS PRIMAVERA, CON CLAVE 27DJN0340L. MACUSPANA. MPIO. DE MACUSPANA, TABASCO. FAM BÁSICO 2021.	1,293,391	-	17.749333	-92.587
CONSTRUCCIÓN DE SERVICIO SANITARIO A CIRCULACIÓN Y OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA ALEJANDRO LUQUE DOMÍNGUEZ, CON CLAVE 27DPR0928A. TEAPA. MPIO. DE TEAPA, TABASCO. FAM BÁSICO 2021.	978,617	-	17.566251	-92.941387
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LOS EDIFICIOS B, I, J Y MANTENIMIENTO DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA EN LA PRIMARIA ALEJANDRO LUQUE DOMÍNGUEZ, CON CLAVE 27DPR0928A. TEAPA. MPIO. DE TEAPA, TABASCO. FAM BÁSICO 2021.	3,559,366	-	17.566251	-92.941387
EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA LA CAPTACIÓN DE ENERGÍA SOLAR Y DE CONEXIÓN A EDIFS. A BASE DE PANELES SOLARES EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL GOLFO DE MÉXICO, CON CLAVE 27MSU0017W. MONTE ADENTRO, MPÍO. PARAÍSO, TABASCO. FAM SUPERIOR 2021	2,577,779	-		
ADQUISICIÓN ESPECIALIZADA PARA LA INTERCONECTIVIDAD DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL GOLFO DE MÉXICO, CON CLAVE 27MSU0017W. MONTE ADENTRO, MPÍO. PARAÍSO, TABASCO. FAM SUPERIOR 2021	15,681,549	-		
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO EDUCATIVO, PARA 35 PLANTELES EN 12 MUNICIPIOS (NIVEL BÁSICO 2021) EN EL ESTADO DE TABASCO. ALCANCE ESTATAL. FAM BASICO 2021.	5,642,001	-		
CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y ALIMENTADORES EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y D Y BARRA PERIMETRAL EN LA TELESECUNDARIA ROGER ANDRADE OROPEZA CON CLAVE 27ETV0201Z. CHIPILINAR 1RA. SECCIÓN, MPIO. DE JALAPA, TABASCO. REMANENTES 2021.	3,063,020	-	17.782667	-92.779361



**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 TERCER TRIMESTRE DE 2021**

Ejecutor de gasto Programa presupuestario ( Modalidad K Proyectos de Inversión ) Descripción del Proyecto	Modificado	Ejercido	Georreferencia	
			Latitud	Longitud
MANTENIMIENTO EN EL EDIFICIO E-4 DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE VILLA LA VENTA, CON CLAVE 27MSU0007P. LA VENTA, MPIO. DE HUIMANGUILLO, TABASCO. REMANENTES 2021.	4,838,911	-	18.110989	-94.039878
CONSTRUCCIÓN DE SERVICIO SANITARIO RURAL Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS JAIME TORRES BODET CON CLAVE 27DJN0665R. BUENA VISTA RÍO NUEVO 1RA. SECCIÓN, MPIO. DE CENTRO, TABASCO. REMANENTES 2021.	395,742	-	17.961694	-93.025222
CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS, SERVICIO SANITARIO A CIRCULACIÓN Y OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA ALBERTO VARGAS HERNÁNDEZ CON CLAVE 27EPR0039O. POMOCA, MPIO. DE NACAJUCA, TABASCO. REMANENTES 2021.	2,071,069	-	18.051944	-92.915556
CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA TIPO PEDESTAL Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS BENITO JUÁREZ GARCÍA CON CLAVE 27DJN0156O. VILLAHERMOSA, MPIO. CENTRO, TABASCO. REMANENTES 2021.	1,121,001	-	17.970028	-92.968611
MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO D EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NUMERO 7 CON CLAVE 27DML0005H. TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ, MPIO. DE TENOSIQUE, TABASCO. REMANENTES 2021.	1,375,440	-	17.46825	-91.42
ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO PARA EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CENTLA, CON CLAVE 27MSU0014Z. FRONTERA, MPÍO. CENTLA, TABASCO. FAM REMANENTES 2021.	1,293,892	-		
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL EDIFICIO ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA, MECÁNICA ELÉCTRICA Y MANUFACTURA EN LA UJAT (DAIA) CON CLAVE 27USU2252W. EN EL MPIO. DE CUNDUACÁN, TAB. FAM SUPERIOR 2021	1,142,244	-		
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA EL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS UNIDAD VILLA JALUPA, CON CLAVE 27ETC0020A. JALUPA, MPIO. DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO. FAM MEDIA SUPERIOR 2021.	15,305	-	18.144517	-93.051072
MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO A EN LA TELESECUNDARIA CATALINO SALAS HERNÁNDEZ CON CLAVE 27ETV0376O. ESQUIPULAS. MPIO. JONUTA, TABASCO. FAM REMANENTES 2020.	951,581	-	18.344444	-92.2825
CONSTRUCCIÓN DE SERVICIO SANITARIO, SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y OBRA EXTERIOR, EN LA TELESECUNDARIA CATALINO SALAS HERNÁNDEZ CON CLAVE 27ETV0376O. ESQUIPULAS. MPIO. JONUTA, TABASCO. FAM REMANENTES 2020.	1,462,590	-	18.344444	-92.2825
CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS, SERVICIO SANITARIO RURAL Y OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE CON CLAVE 27DPR0678L. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO 1RA. SECCIÓN, MPIO. DE MACUSPANA, TABASCO. REMANENTES2021.	2,806,879	-	17.916111	-92.698333
CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS, SERVICIO SANITARIO A CIRCULACIÓN, DIRECCIÓN Y OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA PUERTO RICO CON CLAVE 27DPR0682Y. JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, MPIO. DE MACUSPANA, TABASCO. REMANENTES 2021.	2,732,682	-	17.68	-92.561944
MANTENIMIENTO EN LOS EDIFICIOS B, C EN LA PRIMARIA PUERTO RICO CON CLAVE 27DPR0682Y. JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, MPIO. DE MACUSPANA, TABASCO. REMANENTES 2021.	858,457	-	17.68	-92.561944

**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 TERCER TRIMESTRE DE 2021**

Ejecutor de gasto Programa presupuestario ( Modalidad K Proyectos de Inversión ) Descripción del Proyecto	Modificado	Ejercido	Georreferencia	
			Latitud	Longitud
MANTENIMIENTO A LOS ALIMENTADORES ELÉCTRICOS EN LA SECUNDARIA JOSÉ MA. PINO SUÁREZ CON CLAVE 27DES0004T. PARAÍSO, MPIO. DE PARAÍSO, TABASCO. REMANENTES 2021.	1,979,235	-	18.294917	-93.218611
MANTENIMIENTO EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E EN EL JARDÍN DE NIÑOS JUANITA DE LA LUZ PIEDRA DE OROPEZA CON CLAVE 27DYN0123X. CD. DE JALAPA, MPIO. DE JALAPA, TABASCO. REMANENTES 2021.	2,554,367	-	17.723194	-92.811528
MANTENIMIENTO EN LOS EDIFICIOS A, B, C EN EL JARDÍN DE NIÑOS MARÍA ENRIQUETA CAMARILLO DE PEREYRA CON CLAVE 27DYN0093T. CEIBA 1RA. SECCIÓN (JAHUACTAL) MPIO. DE CUNDUACÁN, TABASCO. REMANENTES 2021.	1,147,106	-	18.059083	-93.109444
CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS MARÍA ENRIQUETA CAMARILLO DE PEREYRA CON CLAVE 27DYN0093T. CEIBA 1RA. SECCIÓN (JAHUACTAL) MPIO. DE CUNDUACÁN, TABASCO. REMANENTES 2021.	750,245	-	18.059083	-93.109444
CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS JUANITA DE LA LUZ PIEDRA DE OROPEZA CON CLAVE 27DYN0123X. CD. DE JALAPA, MPIO. DE JALAPA, TABASCO. REMANENTES 2021.	923,222	-	17.723194	-92.811528
CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA EXTERIOR EN LA SECUNDARIA JOSÉ MA. PINO SUÁREZ CON CLAVE 27DES0004T. PARAÍSO, MPIO. DE PARAÍSO, TABASCO. REMANENTES 2021.	1,088,048	-	18.294917	-93.218611
<b>SECRETARIA DE FINANZAS</b>	<b>2,388,690</b>	<b>-</b>		
<b>K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA</b>	<b>2,388,690</b>	<b>-</b>		
ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES PARA ACTIVIDADES Y GESTIONES DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS, TABASCO.	2,061,758	-	17.982153	-92.929
ADQUISICIÓN DE BARRAS DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA Y GABINETE, PARA MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS, VILLAHERMOSA, TABASCO.	326,932	-	17.982153	-92.929
<b>SECRETARIA DE GOBIERNO</b>	<b>25,168,594</b>	<b>-</b>		
<b>K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA</b>	<b>25,168,594</b>	<b>-</b>		
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LA MODERNIZACIÓN DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO, UBICADO EN VILLAHERMOSA, CENTRO TABASCO	3,050,568	-	18.00036	-92.92246
ADQUISICIÓN DE 26 CAMIONETAS CON CONVERSIÓN A PATRULLA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS DIRECCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS 17 MUNICIPIOS DEL ESTADO.	20,280,000	-		
ADQUISICIÓN DE 4 VEHÍCULOS SEDÁN CON CONVERSIÓN A PATRULLA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA DEL ESTADO.	1,520,000	-		
ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES Y DE AIRE ACONDICIONADO PARA LAS DIRECCIONES DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO.	196,800	-		

**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 TERCER TRIMESTRE DE 2021**

Ejecutor de gasto Programa presupuestario ( Modalidad K Proyectos de Inversión ) Descripción del Proyecto	Modificado	Ejercido	Georreferencia	
			Latitud	Longitud
ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES PARA LA COMISIÓN ESTATAL DE BÚSQUEDA DE PERSONAS TERCERA ETAPA VILLAHERMOSA, CENTRO, TABASCO.	121,226	-		
<b>SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA</b>	<b>4,784,006</b>	<b>4,111,206</b>		
<b>K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA</b>	<b>4,784,006</b>	<b>4,111,206</b>		
ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES PARA LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE TABASCO.	387,481	387,481		
ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES (MOBILIARIO) PARA LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE TABASCO.	847,264	847,264		
ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES (EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO) PARA LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE TABASCO.	105,569	105,569		
ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES PARA LA OPERATIVIDAD DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE TABASCO.	2,020,892	2,020,892		
ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES PARA LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE TABASCO.	1,422,800	750,000		
<b>SECRETARIA DE MOVILIDAD</b>	<b>26,128,288</b>	<b>14,128,288</b>		
<b>K009 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LA MOVILIDAD SOSTENIBLE</b>	<b>24,049,344</b>	<b>12,049,344</b>		
ADQUISICIÓN DE 10 UNIDADES VEHICULARES INCLUYENTES, PARA LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD EN VILLAHERMOSA, TABASCO	12,049,344	12,049,344		
<b>K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA</b>	<b>2,078,944</b>	<b>2,078,944</b>		
ADQUISICIÓN DE 176 MUEBLES PARA LAS ÁREAS DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD EN VILLAHERMOSA, TABASCO.	2,078,944	2,078,944		
<b>SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS</b>	<b>2,183,413,024</b>	<b>1,498,890,622</b>		
<b>K004 - URBANIZACION</b>	<b>223,853,111</b>	<b>119,505,931</b>		
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, DRENAJE SANITARIO, RED DE AGUA POTABLE, ALUMBRADO PÚBLICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA AVENIDA CARLOS RAMOS DEL MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.	1,355,988	1,355,988		
PROYECTO DE INTERVENCIÓN URBANA INTEGRAL DEL RÍO GRIJALVA EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, ESTADO DE TABASCO.	44,227,505	44,227,505		
RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN LA AV. LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO. (PRIMERA ETAPA).	4,424,972	4,424,972		
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AV. ARBOLEDA ENTRE AV. CAMPANARIO Y CALLE AGUA MARINA, COL ARBOLEDA, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO.	878,869	878,869		

**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 TERCER TRIMESTRE DE 2021**

Ejecutor de gasto Programa presupuestario ( Modalidad K Proyectos de Inversión ) Descripción del Proyecto	Modificado	Ejercido	Georreferencia	
			Latitud	Longitud
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LAS CALLES PORFIRIO DÍAZ Y LIBERTAD ENTRE LAS CALLES NICOLÁS BRAVO Y BELISARIO DOMÍNGUEZ, COLONIA EL CARMEN DE LA CD. BALANCÁN DE DOMÍNGUEZ, DEL MUNICIPIO DE BALANCÁN, TABASCO	1,291,579	1,291,579		
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE VICENTE SUÁREZ EN LA COLONIA EL CARMEN DE LA CD. BALANCÁN DE DOMÍNGUEZ, DEL MUNICIPIO DE BALANCÁN, TABASCO.	5,771,479	5,771,479		
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, BANQUETAS, GUARNICIONES Y AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN LA CERRADA GENARO VILLAMIL, LA LIMA, VILLA PARRILLA, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO.	649,931	649,931		
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LAS CALLES GUADALUPE VICTORIA Y MIGUEL HIDALGO DEL POBLADO CHACAMA, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO.	973,761	973,761		
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, BANQUETAS, GUARNICIONES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BOULEVARD ASTAPA, EN EL MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO.	4,906,373	4,906,373		
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, BANQUETAS, GUARNICIONES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN LAS CALLES MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, MELCHOR OCAMPO Y MIGUEL ALLENDE, DEL POBLADO EL CONGO, MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.	5,884,864	5,884,864		
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, BANQUETAS, GUARNICIONES, RED DE DRENAJE, AGUA POTABLE Y ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE 27 DE FEBRERO DE LA COL. PUEBLO NUEVO, TACOTALPA, TABASCO	247,881	247,881		
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS, RED DE DRENAJE, AGUA POTABLE Y ALUMBRADO EN EL BOULEVARD FRANCISCO TRUJILLO GURRÍA, ENTRE CALLES CARLOS A. MADRAZO BECERRA Y JOAQUÍN PEDRERO CÓRDOVA, EN LA CD. DE TEAPA, TABASCO	7,025,770	7,025,770		
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 57 DE LA COL. LA TRINCHERA Y DE LAS CALLES FLORENCIO JIMÉNEZ GARCÍA Y 15 DE MAYO DE LA COL. MAGISTERIAL, EN LA CD. DE TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ, TABASCO.	783,601	783,601		
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LAS CALLES 27, 29, 62, Y 68 DE LA COL. FONHAPO, EN LA CD. DE TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ, TABASCO.	161,659	161,659		
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LAS CALLES 13, POLEVA, JAMPIQUE Y 30 (ENTRE LAS CALLES 17 Y 31), DE LA COL. COCOYOL, EN LA CD. DE TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ, TABASCO.	3,887,964	3,887,964		
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 12, DE LA COL. PUEBLO UNIDO, EN LA CD. DE TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ, TABASCO.	1,875,705	1,875,705		

**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 TERCER TRIMESTRE DE 2021**

Ejecutor de gasto Programa presupuestario ( Modalidad K Proyectos de Inversión ) Descripción del Proyecto	Modificado	Ejercido	Georreferencia	
			Latitud	Longitud
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE IGNACIO ALLENDE (ENTRE LAS CALLES VICENTE GUERRERO Y VENUSTIANO CARRANZA), DE LA COL. HÉROE DE NACAZARI, EN LA CD. DE TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ, TABASCO.	778,132	778,132		
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LAS CALLES 55 (ENTRE CALLE 8 Y CALLE SIN NOMBRE) Y 20 (ENTRE LAS CALLES 49 Y 55), DE LA COL. PUEBLO NUEVO, EN LA CD. DE TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ, TABASCO.	3,259,028	3,259,028		
RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN EL MALECÓN CARLOS A. MADRAZO BECERRA Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL ESTACIONAMIENTO DEL CÁRCAMO MALECÓN, EN LA CD. DE VILLAHERMOSA, DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO.	1,686,871	1,686,871		
REHABILITACIÓN ELECTROMECÁNICA DEL CÁRCAMO "CICOM", DE LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, TABASCO. (COMPLEMENTO)	2,406,404	2,406,404		
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS, RED DE DRENAJE, RED DE DRENAJE PLUVIAL, AGUA POTABLE Y ALUMBRADO PÚBLICO EN EL BOULEVARD FRANCISCO TRUJILLO GURRÍA, EN LA CIUDAD DE TEAPA, TABASCO. (2DA. ETAPA).	21,035,761	12,297,324		
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL ANILLO PERIFÉRICO DE LA CD. DE BALANCÁN DE DOMÍNGUEZ, MUNICIPIO DE BALANCÁN, TABASCO.	15,635,000	3,981,028		
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LAS CALLES: GUADALUPE VICTORIA, TOMÁS GARRIDO Y CUAUHTÉMOC DE LA COL. EL TIGRE DE LA VILLA EL TRIUNFO EN EL MUNICIPIO DE BALANCÁN, TABASCO.	19,215,000	5,476,314		
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLES SINDICATO DE SALUBRIDAD, SINDICATO SCOP Y SINDICATO DE AGRICULTURA ( ENTRE SINDICATO DE SALUBRIDAD Y AV. RUIZ CORTINES) DE COL. MAGISTERIAL, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO.	2,130,455	131,432		
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE FERNANDO MONTES DE OCA DE LA COLONIA LINDA VISTA EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO.	3,300,000	2,461,514		
CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA AV. ARBOLEDA ENTRE AV. CAMPANARIO Y CALLE AGUA MARINA, COL. ARBOLEDA EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO.	1,102,090	878,685		
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE JOAQUÍN PEDRERO CÓRDOBA, EN LA CD. DE TEAPA, TABASCO.	4,668,400	1,350,782		
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CALLEJÓN DEL PROGRESO EN LA COLONIA REFORMA, EN LA CD. DE TEAPA, TABASCO.	1,637,612	450,518		

**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 TERCER TRIMESTRE DE 2021**

Ejecutor de gasto Programa presupuestario ( Modalidad K Proyectos de Inversión ) Descripción del Proyecto	Modificado	Ejercido	Georreferencia	
			Latitud	Longitud
INSTALACIÓN DE RED ELÉCTRICA DE MEDIA TENSIÓN EN PERIFÉRICO CARLOS PELLICER CÁMARA Y CARRETERA FEDERAL NO. 195 EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO.	12,998,992	-		
INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA DE LA RED ELÉCTRICA DE MEDIA TENSIÓN EN PERIFÉRICO CARLOS PELLICER CÁMARA Y CARRETERA FEDERAL NO. 195 EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO.	12,978,796	-		
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA CALLE ANDRÉS SÁNCHEZ MAGALLANES, ENTRE LAS CALLES GREGORIO MÉNDEZ Y FRANCISCO JAVIER MINA, EN LA CD. DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	20,311,050	-		
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, BANQUETAS Y GUARNICIONES, EN LA CALLE JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ (ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y APITAB), EN LA CD. DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	656,420	-		
RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN LA AV. LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO. (SEGUNDA ETAPA).	12,830,000	-		
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, DRENAJE, AGUA POTABLE, GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN LA AV. ABASOLO ENTRE AV. CORREGIDORA Y CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA ENTRE AV. ABASOLO Y CALLE GREGORIO MÉNDEZ,	2,875,200	-		
<b>K007 - CARRETERAS</b>	<b>1,456,754,636</b>	<b>1,126,394,273</b>		
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CAMINO DEL EJIDO ANDRÉS QUINTANA ROO, MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.	697,181	697,181		
CONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍAS, PAVIMENTO ASFÁLTICO Y SEÑALAMIENTOS EN EL CAMINO DE LA COL. SANTA MARÍA PERIFÉRICO - EJIDO LA PENÍNSULA, DEL KM 0+600 AL KM 4+660, EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, TABASCO.	3,374,261	3,374,261		
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 8 RETORNOS TIPO BALA EN EL TRAMO LA ISLA-COMALCALCO, MUNICIPIOS DE CUNDUACÁN, JALPA DE MÉNDEZ Y COMALCALCO, ESTADO DE TABASCO.	2,064,095	2,064,095		
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DOS P.S.V. EN LA CARRETERA COMALCALCO-CHICHICAPA, MUNICIPIO DE COMALCALCO, ESTADO DE TABASCO.	1,038,224	1,038,224		
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL DISTRIBUIDOR VIAL CUNDUACÁN, MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, ESTADO DE TABASCO	1,157,197	1,157,197		
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL DISTRIBUIDOR VIAL JALPA DE MÉNDEZ, MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, ESTADO DE TABASCO.	1,223,271	1,223,271		
RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN E.C (CARRETERA FEDERAL MALPASO - EL BELLOTE KM. 150) CAMINO LIBERTAD - NICOLÁS BRAVO, EJIDO LIBERTAD 1RA SECCIÓN (EL CHIVERO), MUNICIPIO DE PARAÍSO, TABASCO.	1,738,279	1,738,279		



**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 TERCER TRIMESTRE DE 2021**

Ejecutor de gasto Programa presupuestario ( Modalidad K Proyectos de Inversión ) Descripción del Proyecto	Modificado	Ejercido	Georreferencia	
			Latitud	Longitud
RECONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍA, PAVIMENTO ASFÁLTICO Y SEÑALAMIENTO EN CAMINO DE LA RA. QUINTÍN ARAUZ UNO, TRAMO DEL KM 0+492 AL KM 2+712, MUNICIPIO DE PARAÍSO, TABASCO.	417,100	417,100		
CONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍAS, PAVIMENTO ASFÁLTICO, SEÑALAMIENTOS Y OBRAS DE DRENAJE, CAMINO EJIDO EL BRONCE - POBLADO C-23 (VENUSTIANO CARRANZA), DEL KM. 0+000 AL KM. 3+010, MUNICIPIO DE CÁRDENAS, TABASCO.	4,667,188	4,667,188		
CONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍAS, PAVIMENTO ASFÁLTICO, SEÑALAMIENTOS Y OBRAS DE DRENAJE, CAMINO RA. ORIENTE 3RA. SECCIÓN, MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.	1,368,761	1,368,761		
RECONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍA, PAVIMENTO ASFÁLTICO, OBRAS DE DRENAJE Y SEÑALAMIENTO EN CAMINO DEL EJIDO PEJELAGARTERO 1RA. SECCIÓN (LOS PINOS), DEL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO.	3,576,125	3,576,125		
RECONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍA, PAVIMENTO ASFÁLTICO Y SEÑALAMIENTO HORIZONTAL DEL CAMINO RA. TEQUILA 1RA. SECCIÓN - COLONIA BENITO GONZALÉZ - EJ. TEQUILA, EN EL MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO.	4,708,677	4,708,677		
RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN EL LIBRAMIENTO DE LA CD. DE JALPA DE MÉNDEZ, DEL MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO.	7,453,417	7,453,417		
RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DEL CAMINO DE LA RA. CHACALAPA 2DA. SECCIÓN (SAN MANUEL), DEL MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO.	10,586,112	10,586,112		
RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO CAMINO VILLA BENITO JUÁREZ (SAN CARLOS) - POBLADO AQUILES SERDÁN (SAN FERNANDO), DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO	1,239,632	1,239,632		
RECONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍAS, OBRA DE DRENAJE, PAVIMENTO ASFÁLTICO, SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL, CAMINO: AQUILES SERDÁN - EL CONGO - CHIQUIHUIITE - TEPETITÁN, TRAMO: DEL KM 7+400 AL KM 14+400, MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.	17,012,322	17,012,322		
RECONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍAS EN TRAMOS AISLADOS Y PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CARRETERA PARAÍSO - LAS FLORES 1RA. SECCIÓN, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 4+500, MUNICIPIO DE PARAÍSO, TABASCO.	14,488,983	14,488,983		
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CAMINO POBLADO GREGORIO MÉNDEZ A EJ. REFORMA EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO.	17,466,900	7,677,892		
PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALIENTE EN CAMINO REFORMA - DOS BOCAS ENTRE CAMINO DESVIACIÓN REFORMA - DOS BOCAS Y CAMINO ENTRADA LOS SOBRINOS DE LA RA. MOCTEZUMA 2DA. SECCIÓN DEL MUNICIPIO DE PARAÍSO, TABASCO.	12,729,544	12,729,544		
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: TENOSIQUE - MACTUN - CUCHILLA TRAMO: CUCHILLA - NICOLAS BRAVO, DEL KM 0+600 AL KM 38+300	34,176,681	18,110,281		

**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 TERCER TRIMESTRE DE 2021**

Ejecutor de gasto Programa presupuestario ( Modalidad K Proyectos de Inversión ) Descripción del Proyecto	Modificado	Ejercido	Georreferencia	
			Latitud	Longitud
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: W-75 ENTRE N-5 Y N-23, DEL KM 1+500 AL KM 2+150, DEL KM 6+000 AL KM 7+800, DEL KM 10+000 AL KM 10+100, DEL KM 11+300 AL KM 11+400, DEL KM 13+250 AL KM 13+350 Y DEL KM 14+800 AL KM 15+250	9,722,140	9,510,414		
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO AZUCENA 2DA SECC. - ENCRUCIJADA 3RA. SECCIÓN DEL KM 0+300 AL KM 2+900 EN TRAMOS AISLADOS, EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS	7,334,899	4,092,571		
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: GUTIERREZ GOMEZ - ISLAS ENCANTADAS, DEL KM 2+000 AL KM 2+100 Y DEL KM 4+300 AL KM 9+600	13,513,985	13,260,320		
RECONSTRUCCIÓN EN TRAMOS AISLADOS DEL CAMINO W-58 ENTRE N-0 Y N-22, DEL KM 0+000 AL KM 22+000, EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS	33,902,175	31,385,944		
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: SANTUARIO 1RA SECCIÓN, DEL KM 0+000 AL KM 5+700 EN TRAMOS AISLADOS, EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS	4,349,962	1,968,678		
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO ACCESO A LAS COLORADAS - ENCRUCIJADA 3A, DEL KM 0+000 AL KM 6+000 (EN TRAMOS AISLADOS), EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS	7,601,873	7,601,873		
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: N-13 ENTRE W-55 Y W-86, DEL KM 1+100 AL KM 8+000, DEL KM 9+200 AL KM 14+700, DEL KM 16+200 AL KM 17+900 Y DEL KM 19+100 AL KM 20+300	22,960,665	17,378,280		
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO FRONTERA - JONUTA TRAMO: FRONTERA - LA TIJERA DEL KM 0+000 AL KM 61+600 (EN TRAMOS AISLADOS), EN EL MUNICIPIO DE CENTLA	19,785,233	17,256,139		
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO LA ESTRELLA, DEL KM 0+000 AL KM 4+000 (EN TRAMOS AISLADOS), EN EL MUNICIPIO DE CENTLA	1,225,427	1,185,242		
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO LA CRUZ - BARRANCAS - AMATE 3RA SECCIÓN, DEL KM 0+000 AL KM 5+700 EN TRAMOS AISLADOS, EN EL MUNICIPIO DE CENTRO	2,369,896	689,067		
REHABILITACIÓN DEL CAMINO MANGAL - LA AURORA (PABLO L. SIDAR - BOQUERÓN 5TA), DEL KM 0+200 AL KM 6+900, EN EL MUNICIPIO DE CENTRO.	8,737,621	8,737,621		
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: COLIMA - ALVARADO, DEL KM 0+000 AL KM 8+500	6,066,725	6,066,725		
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: TOCOY - HUESO DE PUERCO, DEL KM 0+200 AL KM 6+400	11,588,725	8,488,358		
REHABILITACIÓN DEL CAMINO IXTACOMITÁN 1RA Y 3RA SECCIÓN - CURAHUESO, DEL KM 0+300 AL KM 9+200 (EN TRAMOS AISLADOS), EN EL MUNICIPIO DE CENTRO	900,062	900,062		
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: VHSA - LUIS GIL PÉREZ, DEL KM 0+010 AL KM 16+300	27,106,734	11,634,732		
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: MIRAFLORES - ISMATE - LOS PICHES, DEL KM 0+000 AL KM 17+000	19,972,893	12,124,178		
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO PAJONAL - LA PALMA, DEL KM 0+000 AL KM 5+000 EN TRAMOS AISLADOS, EN EL MUNICIPIO DE CENTRO	2,062,618	548,184		
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO TOCOAL - JOLOCHERO - MEDELLÍN Y MADERO 3RA SECCIÓN, DEL KM 0+000 A KM 16+200, EN EL MUNICIPIO DE CENTRO	7,576,204	7,576,204		
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO GAVIOTAS - TORNO LARGO - FCO. J. SANTAMARIA (CACAO), TRAMO: GAVIOTAS - TORNO LARGO, DEL KM 0+000 AL 22+800 (EN TRAMOS AISLADOS), EN EL MUNICIPIO DE CENTRO	11,306,912	11,279,572		

**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 TERCER TRIMESTRE DE 2021**

Ejecutor de gasto Programa presupuestario ( Modalidad K Proyectos de Inversión ) Descripción del Proyecto	Modificado	Ejercido	Georreferencia	
			Latitud	Longitud
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: TAMULTE DE LAS SABANAS - BUENAVISTA - LOS IDOLOS, DEL KM 0+000 AL KM 32+900	30,399,937	20,935,712		
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: COMALCALCO - VILLA ALDAMA - EL SANTUARIO DEL KM 3+000 AL KM 30+500 EN TRAMOS AISLADOS, EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO	9,596,674	3,942,651		
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: PATASTAL 2A - LA UNION, DEL KM 0+000 AL KM 9+000, DEL KM 10+000 AL KM 16+000 Y DEL KM 17+000 AL KM. 19+000	17,979,923	17,979,923		
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO CUXCUXAPA - NICOLÁS BRAVO, DEL KM 0+000 AL KM 2+200, EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO	6,343,384	6,343,384		
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO CHICHICAPA - MECOACÁN - CHILTEPEC, DEL KM 0+000 AL KM 5+000 EN TRAMOS AISLADOS, EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO	5,388,985	3,996,386		
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO PROGRESO TULAR 1A SECCIÓN - EL GOLPE, DEL KM 1+500 AL KM 8+000 EN TRAMOS AISLADOS, EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO	5,546,397	5,171,890		
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO CENTRO TULAR - PINO SUÁREZ 3A SECCIÓN, DEL KM 0+000 AL KM 18+000, EN TRAMOS AISLADOS, EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO	17,601,760	13,923,325		
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO NUEVA ZELANDIA AMATITÁN TRAMO: SAMARIA - AMATITÁN, DEL KM 0+000 AL KM 21+000 EN TRAMOS AISLADOS, EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACÁN.	19,657,593	19,267,873		
RECONSTRUCCIÓN EN TRAMOS AISLADOS DEL CAMINO HUIMANGUILLO - LA LIBERTAD, DEL KM 0+000 AL KM 12+000, EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	18,463,077	18,169,952		
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: ESTACION CHONTALPA - GUADALUPE VICTORIA - MIGUEL HIDALGO, DEL KM 0+000 AL KM 31+200	14,053,092	11,076,419		
RECONSTRUCCIÓN EN TRAMOS AISLADOS DEL CAMINO MACAYO - PAREDÓN - SAN MANUEL, DEL KM 0+000 AL KM 52+520, EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	10,974,526	10,832,513		
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO LA VENTA - VILLA B. JUÁREZ TRAMO: LA VENTA, DEL KM 0+000 AL 20+000 (EN TRAMOS AISLADOS), EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	6,212,486	6,212,481		
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO PASO SIGEROS (OSTITÁN 3A), DEL KM 0+000 AL KM 5+200 EN TRAMOS AISLADOS, EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	2,834,863	1,339,652		
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: HUIMANGUILLO - LA TIGRERA, DEL KM 0+000 AL KM 12+000	11,891,491	9,443,882		
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: MERIDA Y GUARUMO - SANTO DOMINGO, DEL KM 0+050 AL KM 0+420 Y DEL KM 0+420 AL KM 5+200	10,664,068	9,931,710		
RECONSTRUCCIÓN EN TRAMOS AISLADOS DEL CAMINO JONUTA - FRONTERA, TRAMO JONUTA LA TIJERA DEL KM 0+000 AL KM 41+000, EN EL MUNICIPIO DE JONUTA	40,090,000	38,401,599		
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: CHABLE - BAJO AMATITAN TRAMO: LAS VEGAS - BAJO AMATITAN, DEL KM 0+000 AL KM 44+610	26,667,371	9,478,165		
RECONSTRUCCIÓN EN TRAMOS AISLADOS DEL CAMINO BOCA DEL RÍO CHICO - TORNOLARGO - BOCA DE SAN ANTONIO DEL KM 2+300 AL KM 24+000, EN EL MUNICIPIO DE JONUTA	21,930,000	21,832,955		
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO EJIDO MONTE GRANDE, DEL KM 0+000 AL KM 4+100, EN EL MUNICIPIO DE JONUTA	7,424,137	7,424,137		

**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 TERCER TRIMESTRE DE 2021**

Ejecutor de gasto Programa presupuestario ( Modalidad K Proyectos de Inversión ) Descripción del Proyecto	Modificado	Ejercido	Georreferencia	
			Latitud	Longitud
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO LOS PÁJAROS - PLAYA CHIQUITA, DEL KM 0+000 AL KM 7+340, EN EL MUNICIPIO DE JONUTA	6,651,284	6,651,284		
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO PLAYA LARGA, DEL KM 0+000 AL KM 6+900 EN TRAMOS AISLADOS, EN EL MUNICIPIO DE JONUTA	13,242,321	13,168,487		
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO AGUACATAL - LA PETRONA TRAMO: AGUACATAL LIMITE EDOS. TAB/CAMP., DEL KM 0+000 AL KM 16+400 EN TRAMOS AISLADOS, EN EL MUNICIPIO DE JONUTA	10,976,368	10,976,368		
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: FCO. J. SANTAMARÍA - FEDERICO ÁLVAREZ TRAMO: PTE. PITAHAYA - FEDERICO ÁLVAREZ DEL KM 0+500 AL KM 21+370 EN TRAMOS AISLADOS, EN EL MUNICIPIO DE JONUTA	13,187,285	12,482,296		
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: TULIJA - PAREDON, DEL KM 0+000 AL KM 11+400	10,191,416	7,899,304		
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: BELEN - LA GRANJA, DEL KM 0+000 AL KM 6+670, DEL KM 11+600 AL KM 11+822, DEL KM 13+000 AL KM 13+686 Y DEL KM 14+180 AL KM 14+200	16,312,496	12,330,686		
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: JALAPA - BELEN, TRAMO: MICROONDAS CHICHONAL - COL. BELEN, DEL KM 0+000 AL KM 0+962, DEL KM 1+820 AL KM 2+200 Y DEL KM 2+460 AL KM 7+800	15,985,351	15,985,351		
RECONSTRUCCIÓN EN TRAMOS AISLADOS DEL CAMINO FRANCISCO J. SANTAMARIA - FEDERICO ÁLVAREZ, TRAMO EL PORTÓN - PUENTE PITAHAYA DEL KM 0+000 AL KM 55+900, EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA	53,547,867	39,018,534		
RECONSTRUCCIÓN DE TRAMOS AISLADOS DEL CAMINO LÁZARO CÁRDENAS - BITZAL DEL KM 0+000 AL KM 25+000, EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA	30,859,099	18,520,987		
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: SANTUARIO - CAPARROSO - MELCHOR OCAMPO, DEL KM 0+250 AL KM 1+920, DEL KM 2+700 AL KM 3+240, DEL KM 4+870 AL KM 5+900, DEL KM 6+160 AL 7+280 Y DEL KM 7+600 AL KM 9+300	12,706,686	2,541,337		
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: BAJADAS GRANDE - MONTE GRANDE TRAMO: MACUSPANA, DEL KM 0+000 AL KM 2+200, DEL KM 3+600 AL KM 3+650, DE KM 6+500 AL KM 6+550, DEL KM 7+600 AL KM 8+000, DEL KM 10+200 AL KM 11+300, DEL KM 12+100 AL KM 12+600, DEL KM	21,341,553	18,752,183		
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: BENITO JUAREZ - TEPETITAN - 20 DE NOVIEMBRE, DEL KM19+300 AL KM 19+500, DEL KM 26+500 AL KM 26+800, DEL KM 27+100 AL KM 27+200 Y DEL KM 32+000 AL KM 39+000	7,429,899	6,940,922		
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: VERNET 3A SECCIÓN, DEL KM 0+000 AL KM 4+800 (EN TRAMOS AISLADOS), EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA	8,810,000	4,230,933		
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: EL PORVENIR - CORRALILLO 1A Y 2A SECCIÓN, DEL KM 0+000 AL KM 12+100	8,499,462	8,104,148		
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: NICOLAS BRAVO, DEL KM 0+000 AL KM 3+000	7,465,404	7,465,404		
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO VILLAHERMOSA - COMALCALCO, TRAMO: NACAJUCA DEL KM 5+000 AL KM 18+750 (EN TRAMOS AISLADOS), EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA	22,953,802	21,381,891		

**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 TERCER TRIMESTRE DE 2021**

Ejecutor de gasto Programa presupuestario ( Modalidad K Proyectos de Inversión ) Descripción del Proyecto	Modificado	Ejercido	Georreferencia	
			Latitud	Longitud
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO CORRIENTE 2A SECCIÓN, DEL KM 0+300 AL KM 3+000, EN TRAMOS AISLADOS, EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA	1,539,837	307,967		
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: BORDO IZQUIERDO - OXIACAQUE, DEL KM 0+000 AL KM 5+300 Y DEL KM 8+500 AL KM 10+500	8,471,612	8,471,612		
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO BORDO DE JIMÉNEZ - SALOYA, DEL KM 5+700 AL KM 10+200 (EN TRAMOS AISLADOS), EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA	12,017,839	9,903,765		
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: SAMARKANDA - TIERRA AMARILLA, DEL KM 0+000 AL KM 11+000	11,263,586	9,799,961		
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO EL ZAPOTE, DEL 0+000 AL KM 3+600, EN TRAMOS AISLADOS, EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA	2,809,561	2,806,653		
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: RAYA DE TEAPA - LA CEIBA - PUYACATENGO, DEL KM 6+000 AL KM 14+000	9,508,897	9,503,354		
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: TAPIJULAPA - CERRO BLANCO - AMATÁN DEL KM 0+000 AL KM 9+800 EN TRAMOS AISLADOS, EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA	14,239,081	5,118,117		
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: CUITLÁHUAC - OXOLOTÁN, DEL KM DEL KM 0+000 AL KM 5+400, EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA	13,997,129	9,034,651		
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO EJIDO LA LIBERTAD, DEL KM 0+000 AL KM 2+000, EN TRAMOS AISLADOS, EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA	2,315,576	567,429		
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: PLAYAS DEL ROSARIO - OXOLOTAN, TRAMO: LIMITE JALAPA / TACOTALPA - OXOLOTAN, DEL KM 29+450 AL KM 34+000, DEL KM 40+000 AL KM 50+500, DEL KM 52+000 AL KM 59+700 Y DEL KM 64+200 AL KM 76+100.	21,594,645	18,592,989		
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: LA "T" CASTAÑAL - NOYPAC, DEL KM 9+200 AL KM 9+400, DEL KM 11+600 AL 12+000, DEL KM 16+700 AL KM 18+800 Y DEL KM 21+600 AL KM 34+300	17,756,310	14,073,544		
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO PUXCATÁN - RAYA DE ZARAGOZA, DEL KM 0+200 AL KM 0+700, DEL KM 3+000 AL KM 3 +300 Y DEL KM 4+700 AL KM 5+200, EN TRAMOS AISLADOS, EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA	2,907,317	1,962,062		
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO LÁZARO CÁRDENAS - GRACIANO SÁNCHEZ - PUENTE TAPIJULAPA DEL KM 0+000 AL KM 12+300 (EN TRAMOS AISLADOS), EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA	16,509,924	12,632,035		
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO TACOTALPA - STA. ROSA - LÁZARO C. - XICOTÉNCATL, DEL KM 0+000 AL KM 20+000 (EN TRAMOS AISLADOS), EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA	18,256,394	15,750,888		
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO CERRO BLANCO 1A. SECC. - LA CUESTA, DEL KM 0+000 AL KM 1+500, EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA	2,399,539	1,658,706		
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: EJIDO SARABIA, DEL KM 0+000 AL KM 5+600	5,850,491	5,850,491		
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN TRAMOS AISLADOS DE LA RA. ALDAMA 4TA. SECC. (EL NARANJITO) - RA. ARENA 2DA. SECC., MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.	14,999,976	14,999,976		

**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 TERCER TRIMESTRE DE 2021**

Ejecutor de gasto Programa presupuestario ( Modalidad K Proyectos de Inversión ) Descripción del Proyecto	Modificado	Ejercido	Georreferencia	
			Latitud	Longitud
REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO ASFÁLTICO DE CAMINO T.C. (CÁRDENAS - PARAÍSO) - CARLOS GREEN, TRAMO COBACH NO. 32 AL EJ. LIBERTAD 3RA SECC. (MONTE GRANDE), MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, TABASCO.	12,073,777	8,740,134		
REHABILITACIÓN DE TERRACERÍAS, PAVIMENTO ASFÁLTICO Y SEÑALAMIENTOS DE CAMINO ENTRADA PIEDRA 2DA. A CARRETERA VÍA CORTA (CUNDUACÁN-COMALCALCO), DEL MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, TABASCO.	6,959,206	6,959,206		
REHABILITACIÓN DE TERRACERÍA, PAVIMENTO ASFÁLTICO, OBRAS DE DRENAJE Y SEÑALAMIENTO, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 8+000 EN CAMINO JALAPA - MICROONDAS CHICHONAL, MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO.	25,102,088	18,014,199		
REHABILITACIÓN DE TERRACERÍA, PAVIMENTO ASFÁLTICO, OBRAS DE DRENAJE Y SEÑALAMIENTO, TRAMO DEL KM. 8+000 AL KM. 15+740 EN CAMINO JALAPA - MICROONDAS CHICHONAL, MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO.	22,433,175	10,797,630		
RECARPETEO DE CARRETERA CON CONCRETO ASFÁLTICO TRAMO BENITO JUAREZ 2DA - BENITO JUAREZ 3RA, RA, BENITO JUAREZ 2DA SECCIÓN, JALPA DE MÉNDEZ.	8,575,271	8,575,271		
RECARPETEO DE CARRETERA TRAMO COLONIA ZAPOTE - JOSE CARMEN ORUETA, EN LA RA. H. GALEANA 1RA. SECCIÓN, DEL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ.	3,604,904	3,192,681		
RECARPETEO DE CAMINO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN LA COL. EL CHAYOTE, POB. IQUINUAPA, JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO.	1,844,431	1,844,431		
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DEL CAMINO LUIS DONALDO COLOSIO, EN LA RA. ANACLETO CANABAL 2DA. SECCIÓN, EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO.	7,437,154	5,395,565		
RECONSTRUCCIÓN EN TRAMOS AISLADOS DEL CAMINO E.C. (VHSA - COATZACOALCOS) - SÁNCHEZ MAGALLANES - BARRA DE PANTEONES, DEL KM 0+000 AL KM 21+000, EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS	19,760,323	12,987,219		
RECONSTRUCCIÓN EN TRAMOS AISLADOS DEL CAMINO CUAUHTECMOCTZÍN - PAILEBOT DEL KM 0+000 AL KM 22+000, EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS	13,022,391	13,022,391		
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: FRONTERA - EL BOSQUE, DEL KM 0+000 AL KM 11+000, EN EL MUNICIPIO DE CENTLA	16,800,452	16,800,452		
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO TABASQUILLO, DEL KM 8+000 AL KM 8+040, DEL KM 8+300 AL KM 8+400, DEL KM 8+700 AL KM 9+300 Y DEL KM 9+400 AL KM 10+100 EN TRAMOS AISLADOS, EN EL MUNICIPIO DE CENTLA	4,450,386	4,156,678		
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO ACACHAPAN Y COLMENA 1A, 2A, Y 3A SECCIÓN - BOCA DE ESCOBA, DEL KM 0+000 AL KM 42+000 EN TRAMOS AISLADOS, EN EL MUNICIPIO DE CENTRO	39,927,980	39,224,444		
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: BUENA VISTA 4A - CORREGIDORA 5A SECCIÓN - (EL CORCHO), DEL KM 3+000 AL KM 6+250 EN TRAMOS AISLADOS, EN EL MUNICIPIO DE CENTRO	3,078,869	2,573,828		
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO ACACHAPAN Y COLMENA - RAMAL MALUCO, DEL KM 0+000 AL KM 3+300 EN TRAMOS AISLADOS, EN EL MUNICIPIO DE CENTRO	4,844,870	4,844,870		



**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 TERCER TRIMESTRE DE 2021**

Ejecutor de gasto Programa presupuestario ( Modalidad K Proyectos de Inversión ) Descripción del Proyecto	Modificado	Ejercido	Georreferencia	
			Latitud	Longitud
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. (VHSA - ESCARCEGA) - BOCA DE AZTLAN, TRAMO: BOCA DE AZTLAN 1RA. SECCION - BOCA DE GUANAL, DEL KM 28+000 AL KM 32+300, EN EL MUNICIPIO DE CENTRO	2,726,006	2,726,006		
REHABILITACIÓN DEL CAMINO VHSA - CORREGIDORA ORTIZ - SAN JOAQUÍN DEL KM 4+000 AL KM 25+800 ( EN TRAMOS AISLADOS), EN EL MUNICIPIO DE CENTRO	19,497,555	14,168,427		
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO SABINA - VILLAHERMOSA, DEL KM 3+900 AL KM 7+600 EN TRAMOS AISLADOS, EN EL MUNICIPIO DE CENTRO	4,462,248	4,462,014		
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO REYES HERNÁNDEZ - CARLOS GREENE, DEL KM 0+000 AL KM 25+800 (EN TRAMOS AISLADOS), EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO	12,744,261	8,222,709		
RECONSTRUCCIÓN EN TRAMOS AISLADOS DEL CAMINO HUIMANGUILLO - FRANCISCO RUEDA, DEL KM 0+000 AL KM 71+000, EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	33,098,873	13,349,875		
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO BAJADAS GRANDES - MONTE GRANDE TRAMO: JONUTA, DEL KM 0+000 AL KM 5+000, EN EL MUNICIPIO DE JONUTA	4,304,062	4,147,171		
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: FRUTILLA - LOS PÁJAROS DEL KM 2+500 AL 4+500, EN EL MUNICIPIO DE JONUTA	4,305,058	958,127		
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO MONTE GRANDE - PUEBLO NUEVO - MUNDO NUEVO, DEL KM 0+000 AL KM 5+870, EN EL MUNICIPIO DE JONUTA	5,190,166	5,100,244		
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO TOMAS GARRIDO II, DEL KM 0+000 AL KM 2+200 EN TRAMOS AISLADOS, EN EL MUNICIPIO DE JONUTA	1,976,497	1,563,437		
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: CASTRO Y GÜIRO - LA GUACAMAYA DEL 0+000 AL 5+900 EN TRAMOS AISLADOS, EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA	3,886,040	3,851,883		
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO CELIA GONZÁLEZ DE ROVIROSA, DEL KM 0+000 AL KM 3+500 EN TRAMOS AISLADOS, EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA	3,969,823	793,965		
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO PASTAL - CHICOZAPOTE - CANTEMOC 1RA Y 2DA SECC, DEL KM 0+000 AL KM 9+700 (EN TRAMOS AISLADOS), EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA	13,596,440	12,623,936		
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO TAXCO - JALUPA, TRAMO: TAXCO, DEL KM 0+000 AL KM 2+300, EN TRAMOS AISLADOS, EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA	3,201,813	3,201,813		
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO JIMÉNEZ - HORMIGUERO, DEL KM 0+000 AL KM 2+350, EN TRAMOS AISLADOS, EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA	5,295,031	2,817,334		
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO ACCESO A LA CUMBRE, DEL KM 0+000 AL KM 3+100 EN TRAMOS AISLADOS, EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA	2,551,712	2,382,165		
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO OXOLOTÁN - MADERO 1A SECCIÓN, DEL KM 0+800 AL KM 2+700, EN TRAMOS AISLADOS, EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA	3,815,539	3,781,393		
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO TOMÁS GARRIDO - BUENOS AIRES, DEL KM 0+000 AL KM 3+600, EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA	4,833,499	4,833,499		
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO OXOLOTÁN - NUEVA ESPERANZA, DEL KM 0+100 AL KM 0+650, EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA	3,182,892	2,036,152		

**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 TERCER TRIMESTRE DE 2021**

Ejecutor de gasto Programa presupuestario ( Modalidad K Proyectos de Inversión ) Descripción del Proyecto	Modificado	Ejercido	Georreferencia	
			Latitud	Longitud
RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN TRAMOS AISLADOS DEL CAMINO JALAPA - BELÉN, TRAMO: MICROONDAS CHICHONAL - COL. BELÉN, DEL KM 0+962 AL KM 1+820 Y DEL KM 2+200 AL 2+460, EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.	3,638,254	1,606,566		
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO VERNET 4TA. SECCIÓN, DEL KM. 0+000 AL KM. 1+800 (EN TRAMOS AISLADOS), EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.	3,980,000	-		
RECONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO ASFÁLTICO DEL CAMINO TULIPÁN - CUNDUACÁN DEL KM 2+000 AL KM 5+860 EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, TABASCO	12,953,513	6,436,928		
RECONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍAS Y PAVIMENTO ASFÁLTICO EN EL CAMINO UBICADO EN EL EJIDO GUANAL 1RA SECCIÓN DEL KM 0+000 AL KM 3+151 EN EL MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO.	11,060,222	-		
RECONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO ASFÁLTICO DEL CAMINO TULIPÁN - CUNDUACÁN DEL KM 5+860 AL KM 9+760 EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, TABASCO.	12,995,016	-		
RECONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍAS Y PAVIMENTO ASFÁLTICO DEL CAMINO ANDRÉS QUINTANA ROO - TAIZAL, MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.	9,988,369	-		
<b>K008 - PUENTES</b>	<b>502,520,904</b>	<b>252,706,046</b>		
CONSTRUCCIÓN DE PASO VEHICULAR SOBRE BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES Y AVENIDA UNIVERSIDAD, EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO. PRIMERA ETAPA	74,072,846	74,072,846		
CONSTRUCCIÓN DE PASO SUPERIOR VEHICULAR SOBRE LAS AVENIDAS JOSÉ PAGÉS LLERGO - UNIVERSIDAD, EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO. SEGUNDA ETAPA	32,145,025	31,629,851		
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PASO SUPERIOR VEHICULAR SOBRE EL BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINES ENTRONQUE CON AV. FRANCISCO JAVIER MINA, EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO.	1,326,699	1,326,699		
VILLAHERMOSA-TEAPA: TR. VILLAHERMOSA - TEAPA DISTRIBUIDOR GUAYABAL KM 2+500. PRIMERA ETAPA.	173,850,208	85,371,981		
SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PASO SUPERIOR VEHICULAR SOBRE LAS AVENIDAS JOSÉ PAGÉS LLERGO - UNIVERSIDAD, EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO. SEGUNDA ETAPA.	1,365,761	1,365,761		
CONSTRUCCIÓN DE DEPRIMIDOS (PUENTE INFERIOR VEHICULAR), EN EL BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINES, DIRECCIÓN CÁRDENAS-MACUSPANA Y MACUSPANA-CÁRDENAS, EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO. TERCERA ETAPA.	117,353,536	32,508,292		
CONSTRUCCIÓN DE PUENTE TUBULAR EN EL EJ. PEJELAGARTERO 2DA. SECCIÓN (NUEVA REFORMA), DEL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO.	5,974,292	-		

**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 TERCER TRIMESTRE DE 2021**

Ejecutor de gasto Programa presupuestario ( Modalidad K Proyectos de Inversión ) Descripción del Proyecto	Modificado	Ejercido	Georreferencia	
			Latitud	Longitud
SUPERVISIÓN EXTERNA PARA CONSTRUCCIÓN DE DEPRIMIDOS (PUENTE INFERIOR VEHICULAR), EN EL BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINES, DIRECCIÓN CÁRDENAS-MACUSPANA Y MACUSPANA-CÁRDENAS, EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO. TERCERA ETAPA.	1,957,200	836,456		
SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LA OBRA: VILLAHERMOSA-TEAPA: TR. VILLAHERMOSA -TEAPA DISTRIBUIDOR GUAYABAL KM 2+500. PRIMERA ETAPA.	2,850,270	1,367,338		
SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PASO SUPERIOR VEHICULAR TIPO HERRADURA PARA RETORNO SOBRE LA AVENIDA UNIVERSIDAD EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO.	1,480,000	-		
CONSTRUCCIÓN DE PASO SUPERIOR VEHICULAR TIPO HERRADURA PARA RETORNO SOBRE LA AVENIDA UNIVERSIDAD EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO.	67,600,000	21,412,855		
RECONSTRUCCIÓN DE PUENTE DE CONCRETO Y ACCESOS EN CARRETERA JALAPA-CHICHONAL KM 4+200, EN EL MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO.	10,937,086	2,813,967		
CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL DE ALUMINIO PARA CRUCE DE LA UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO EN LA AVENIDA UNIVERSIDAD, EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO.	11,607,981	-		
<b>K023 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA SANEAMIENTO</b>	<b>284,372</b>	<b>284,372</b>		
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL VASO CENCALLI Y TOMAS GARRIDO CANABAL DE LA LAGUNA DE LAS ILUSIONES, EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO.	284,372	284,372		
<b>SECRETARIA DE SALUD</b>	<b>11,751,225</b>	<b>11,750,969</b>		
<b>K005 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LA SALUD</b>	<b>11,751,225</b>	<b>11,750,969</b>		
ADQUISICIONES PARA MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE VENTILACIÓN Y REFRIGERACIÓN EN 3 HOSPITALES REGIONALES Y 2 JURISDICCIONES SANITARIAS DEL SISTEMA DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO.	315,255	315,255		
ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE 3 HOSPITALES Y EL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA EN EL ESTADO DE TABASCO, ANTE LA EMERGENCIA SANITARIA COVID-19.	6,799,400	6,799,400		
ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL MÉDICO PARA EL FORTALECIMIENTO PARA LA RED HOSPITALARIA EN EL ESTADO DE TABASCO.	104,526	104,526		
ADQUISICIÓN DE BIENES PARA LA CLIMATIZACIÓN DEL ÁREA DE RESONANCIA MAGNÉTICA DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD "DR. JUAN GRAHAM CASASÚS"	4,532,045	4,531,788		
<b>SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA</b>	<b>26,462,078</b>	<b>12,250,893</b>		
<b>K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA</b>	<b>14,729,483</b>	<b>518,299</b>		

**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 TERCER TRIMESTRE DE 2021**

Ejecutor de gasto Programa presupuestario ( Modalidad K Proyectos de Inversión ) Descripción del Proyecto	Modificado	Ejercido	Georreferencia	
			Latitud	Longitud
ADQUISICIÓN DE CÁMARAS FOTOGRÁFICAS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL REGISTRO PÚBLICO VEHICULAR DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD DE PROTECCIÓN CIUDADANA EN EL ESTADO DE TABASCO, EN EL MUNICIPIO DE CENTRO. (FASP FEDERAL)	133,010	133,010		
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y APARATOS DE TELECOMUNICACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL REGISTRO PÚBLICO VEHICULAR DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE CENTRO. (FASP FEDERAL)	278,400	278,400		
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE SEGURIDAD FÍSICA Y PROTECCIÓN DE INSTALACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE UIPE DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE TABASCO. (FASP FEDERAL)	106,889	106,889		
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA EL REGISTRO PÚBLICO VEHICULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE POLICÍA ESTATAL DE CAMINOS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA, EN EL MUNICIPIO DE CENTRO. (FASP FEDERAL)	60,912	-		
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL REGISTRO PÚBLICO VEHICULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE POLICÍA ESTATAL DE CAMINOS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA, EN EL MUNICIPIO DE CENTRO. (FASP FEDERAL)	31,110	-		
ADQUISICIÓN DE UN RACK PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA UIPE DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE TABASCO, CON RECURSOS DE FASP ESTATAL 2021.	11,315	-		
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA UIPE DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE TABASCO.	43,777	-		
ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS TIPO PICK UP PARA EL CENTRO DE MANDO Y COMUNICACIONES C4	2,400,000	-		
ADQUISICIÓN DE UN AIRE ACONDICIONADO DE PRECISIÓN PARA EL SITE DE COMUNICACIONES DEL CENTRO DE MANDO Y COMUNICACIONES C4.	2,500,000	-		
ADQUISICIÓN DE EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA LA RED DE RADIOCOMUNICACIONES DEL CENTRO DE MANDO Y COMUNICACIONES C4 DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA	2,395,000	-		
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL CENTRO DE MANDO Y COMUNICACIONES C4 DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y DE PROTECCIÓN CIUDADANA.	300,000	-		
ADQUISICIÓN DE UNIDADES AUTOMOTRICES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA PENITENCIARIO ESTATAL, DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA.	4,828,674	-		
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL CENTRO DE COMUNICACIONES, CÓMPUTO, CONTROL Y COMANDO C4, DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA, FASP FEDERAL.	200,000	-		

**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 TERCER TRIMESTRE DE 2021**

Ejecutor de gasto Programa presupuestario ( Modalidad K Proyectos de Inversión ) Descripción del Proyecto	Modificado	Ejercido	Georreferencia	
			Latitud	Longitud
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA EL PERSONAL EN EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZAN EN EL SISTEMA PENITENCIARIO ESTATAL, DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA, FASP FEDERAL.	235,541	-		
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL SISTEMA PENITENCIARIO ESTATAL, DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA, FASP FEDERAL.	181,800	-		
ADQUISICIÓN DE REFLECTORES DE LUZ PARA LOS CENTROS DE REINSERCIÓN SOCIAL DEL SISTEMA PENITENCIARIO ESTATAL, DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA, FASP FEDERAL.	546,000	-		
ADQUISICIÓN DE TOLDOS DE LONA PARA EL ÁREA DEL REGISTRO PÚBLICO VEHICULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE POLICÍA ESTATAL DE CAMINOS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA, EN EL MUNICIPIO DE CENTRO. (FASP ESTATAL).	55,500	-		
ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA OFICINA EN LAS ÁREAS QUE INTEGRAN LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO CORPORATIVO, DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA. (FASP FEDERAL).	100,000	-		
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO CORPORATIVO, DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA. (FASP FEDERAL).	60,000	-		
ADQUISICIÓN DE ARCHIVEROS PARA LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADA EN JUSTICIA PARA ADOLESCENTES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA, EN EL MUNICIPIO DE CENTRO. (FASP FEDERAL).	53,482	-		
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADA EN JUSTICIA PARA ADOLESCENTES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA, EN EL MUNICIPIO DE CENTRO. (FASP FEDERAL).	21,393	-		
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADA EN JUSTICIA PARA ADOLESCENTES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA, EN EL MUNICIPIO DE CENTRO. (FASP FEDERAL).	67,730	-		
ADQUISICIÓN DE SILLA DENTAL PARA LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADA EN JUSTICIA PARA ADOLESCENTES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA, EN EL MUNICIPIO DE CENTRO. (FASP ESTATAL).	73,495	-		
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL CENTRO DE COMUNICACIONES, CÓMPUTO, CONTROL Y COMANDO C4, DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA (FASP FEDERAL).	45,455	-		
<b>K017 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LA PROTECCION CIUDADANA</b>	<b>11,732,594</b>	<b>11,732,594</b>		
MEJORAMIENTO A 8 TORREONES DEL CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO (CREST)	2,155,748	2,155,748	18.033613	-92.902039
MEJORAMIENTO A CASETA DE VIGILANCIA BASE VIII DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA	3,274,858	3,274,858	17.993408	-91.085469

**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 TERCER TRIMESTRE DE 2021**

Ejecutor de gasto Programa presupuestario ( Modalidad K Proyectos de Inversión ) Descripción del Proyecto	Modificado	Ejercido	Georreferencia	
			Latitud	Longitud
MEJORAMIENTO A CASETA DE VIGILANCIA GAVIOTAS NORTE DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA	287,062	287,062	17.98965	-91.086794
MEJORAMIENTO DE BARRA PERIMETRAL INTERIOR Y EXTERIOR DEL CENTRO DE REINTEGRACIÓN SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO (CREST)	3,686,643	3,686,643	18.033613	-92.902039
MEJORAMIENTO DE CASETA DE VIGILANCIA CAMPESTRE DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA	106,316	106,316	18.002391	-92.949056
MEJORAMIENTO DE CASETA DE VIGILANCIA DE LA COLONIA PETROLERA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA	515,707	515,707	18.009813	-92.939317
MEJORAMIENTO DE CASETA DE VIGILANCIA INFONAVIT II DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA.	122,182	122,182	17.978333	-91.043333
MEJORAMIENTO DE CASETA DE VIGILANCIA LA MANGA 1 DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA	411,567	411,567	17.996667	-91.091944
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE BANCO DE ARMAS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROYECCIÓN CIUDADANA	1,172,512	1,172,512	18 -	93