

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
SEGUNDO TRIMESTRE DE 2025

EJECUTOR DE GASTO	MODIFICADO	DEVENGADO
PROGRAMA PRESUPUESTARIO (MODALIDAD K PROYECTOS DE INVERSIÓN)		
JUNTA ESTATAL DE CAMINOS		
K007 - CARRETERAS	574,693,922.59	388,913,010.23
CONSTRUCCIÓN DE PROTECCIÓN MARGINAL Y REPOSICIÓN DE TERRAPLÉN EN EL CAMINO: SANTA CRUZ - EL BELLOTE, TRAMO: AQUILES SERDÁN - EL BELLOTE KM 8+400, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PARAÍSO, TABASCO.	4,899,411.71	4,899,411.71
REHABILITACIÓN DE PUENTE CAJÓN EN EL CAMINO PROVINCIA - SAN PEDRO KM 11+500, EN EL MUNICIPIO DE BALANCÁN, TABASCO.	643,966.60	643,966.60
REHABILITACIÓN DE PUENTE CAJÓN EN EL CAMINO PROVINCIA - SAN PEDRO KM 13+000, EN EL MUNICIPIO DE BALANCÁN, TABASCO.	699,019.52	699,019.52
REHABILITACIÓN DE CAMINO CON TUBERÍA TRANSVERSAL DE CONCRETO Y PAVIMENTO ASFÁLTICO EN EL CAMINO: FRONTERA - JONUTA TRAMO: FRONTERA - LA TIJERA KM 51+000, EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	584,753.63	584,753.63
REHABILITACIÓN DE TERRACERÍAS, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y PAVIMENTO ASFÁLTICO DEL CAMINO PLAYAS DEL ROSARIO - OXOLOTÁN DEL KM 15+700 AL KM 33+000 (EN TRAMOS AISLADOS), EN LOS MUNICIPIOS DE JALAPA Y TACOTALPA, TABASCO.	2,393,853.59	2,393,853.59
REHABILITACIÓN DE TERRACERÍAS Y REVESTIMIENTO DEL CAMINO A LA PISCIFACTORÍA, EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO	11,213,053.59	11,213,053.59
REHABILITACIÓN DE TERRACERÍAS, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y PAVIMENTO ASFÁLTICO DEL CAMINO: VILLA EL TRIUNFO - EL PEDREGAL (E-W-0), DEL KM 4+500 AL KM 28+000, EN TRAMOS AISLADOS, EN EL MUNICIPIO DE BALANCÁN, TABASCO.	10,205,185.09	-
REHABILITACIÓN DE TERRACERÍAS, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y PAVIMENTO ASFÁLTICO DEL CAMINO CHABLÉ - EL TRIUNFO TRAMO DEL 0+000 AL KM 10+000, EN TRAMOS AISLADOS, EN EL MUNICIPIO DE BALANCÁN, TABASCO.	11,901,664.90	11,853,009.15

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
SEGUNDO TRIMESTRE DE 2025

EJECUTOR DE GASTO	MODIFICADO	DEVENGADO
PROGRAMA PRESUPUESTARIO (MODALIDAD K PROYECTOS DE INVERSIÓN)		
REHABILITACIÓN DE TERRACERÍAS, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y PAVIMENTO ASFÁLTICO EN EL CAMINO FRONTERA - JONUTA TRAMO: FRONTERA - LA TIJERA, DEL KM 0+000 AL KM 7+000, EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	20,201,129.49	17,989,357.13
REHABILITACIÓN DE TERRACERÍAS, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DEL CAMINO EJIDO SOCIALISTA, DEL KM 0+000 AL KM 2+900 Y DEL KM 3+650 AL KM 3+700, EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO.	17,437,902.41	16,363,631.56
REHABILITACIÓN DE TERRACERÍA Y PAVIMENTO ASFÁLTICO DEL CAMINO REYES HERNANDEZ - SARGENTO LÓPEZ - LA LUCHA, DEL KM 0+500 AL KM 5+200, EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.	21,222,636.18	16,889,741.27
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DEL CAMINO CHICHICAPA - MECOACÁN - CHILTEPEC DEL KM 0+000 AL KM 5+000, EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO	11,489,297.70	11,383,403.42
REHABILITACIÓN DE TERRACERÍAS Y PAVIMENTO ASFÁLTICO DEL CAMINO ZAPOTAL 3A. SECCIÓN, DEL KM 0+000 AL 3+470, EN TRAMOS AISLADOS, EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.	12,793,611.36	11,537,971.64
REHABILITACIÓN DE TERRACERÍAS, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y PAVIMENTO ASFÁLTICO DEL CAMINO AUTOPISTA REFORMA - DOS BOCAS, TRAMO: CUNDUACÁN DEL KM 0+000 AL KM 11+000 CUERPO "A" Y "B", EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, TABASCO	204,015,597.48	142,788,322.92
REHABILITACIÓN DE TERRACERÍAS Y PAVIMENTO ASFÁLTICO DEL CAMINO: RAMAL CUMUAPA - VÍA CORTA CUNDUACÁN, DEL KM 3+000 AL KM 6+000, EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, TABASCO.	17,562,677.05	15,662,395.78
REHABILITACIÓN DE TERRACERÍAS Y PAVIMENTO ASFÁLTICO DEL CAMINO CHABLÉ - LAS VEGAS DEL KM 0+000 AL KM 2+000, EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO.	11,398,473.73	-

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
SEGUNDO TRIMESTRE DE 2025

EJECUTOR DE GASTO	MODIFICADO	DEVENGADO
PROGRAMA PRESUPUESTARIO (MODALIDAD K PROYECTOS DE INVERSIÓN)		
REHABILITACIÓN DE TERRACERÍAS Y PAVIMENTO ASFÁLTICO DEL CAMINO HUIMANGUILLO - FRANCISCO RUEDA, DEL KM 0+000 AL KM 2+370, EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO	11,149,816.74	10,869,277.23
REHABILITACIÓN DE TERRACERÍAS, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y PAVIMENTO ASFÁLTICO DEL CAMINO JALAPA - MICROONDAS - CHICHONAL, DEL KM 0+000 AL KM 15+700, EN TRAMOS AISLADOS, EN EL MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO.	11,964,155.69	11,950,343.92
REHABILITACIÓN DE TERRACERÍAS Y PAVIMENTO ASFÁLTICO DE LOS CAMINOS: CHICHICAPA-MECOACÁN CHILTEPEC, DEL KM 0+000 AL KM 6+600 (T.A.) Y JALPA-SOYATACO-MECOACÁN, DEL KM 16+000 AL KM 20+500 (T.A.), EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO.	16,024,156.92	9,615,867.17
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DEL CAMINO VILLAHERMOSA - COMALCALCO, TRAMO NACAJUCA, DEL KM 4+700 AL KM 26+000, EN TRAMOS AISLADOS, EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO.	12,427,165.00	11,382,200.27
REHABILITACIÓN DE TERRACERÍAS Y PAVIMENTO ASFÁLTICO DEL CAMINO SANTA CRUZ - EL BELLOTE TRAMO: AQUILES SERDÁN - EL BELLOTE DEL KM 0+000 AL KM 15+000, EN TRAMOS AISLADOS, EN EL MUNICIPIO DE PARAÍSO, TABASCO	7,337,811.47	-
REHABILITACIÓN DE TERRACERÍAS, TABLAESTACADO Y PAVIMENTO ASFÁLTICO DEL CAMINO PLAYAS DEL ROSARIO - OXOLOTÁN TRAMO: LÍMITE JALAPA / TACOTALPA - OXOLOTÁN, KM 69+100 Y KM 70+200, EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA, TABASCO.	11,040,694.38	10,764,030.19
REHABILITACIÓN DE TERRACERÍA Y PAVIMENTO ASFÁLTICO DEL CAMINO TEAPA - JUAN ALDAMA - COLORADO DEL KM 0+000 AL KM 13+000, EN TRAMOS AISLADOS, EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.	12,299,570.36	12,287,993.75
REHABILITACIÓN DE TERRACERÍAS, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y PAVIMENTO ASFÁLTICO DEL CAMINO EL PALMAR - EL PEDREGAL (E-W-0), DEL KM 0+000 AL KM 10+710, EN TRAMOS AISLADOS, EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO	11,876,673.50	11,873,708.61

**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
SEGUNDO TRIMESTRE DE 2025**

EJECUTOR DE GASTO	MODIFICADO	DEVENGADO
PROGRAMA PRESUPUESTARIO (MODALIDAD K PROYECTOS DE INVERSIÓN)		
REHABILITACIÓN DE TERRACERÍAS, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y PAVIMENTO ASFÁLTICO DEL CAMINO EMILIANO ZAPATA 2DA. SECCIÓN - SANTA ROSA - REDENCIÓN DEL CAMPESINO, DEL KM 0+000 AL KM 11+500, EN TRAMOS AISLADOS, EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.	12,011,167.28	-
REHABILITACIÓN DE TERRACERÍAS Y PAVIMENTO ASFÁLTICO DEL CAMINO TENOSIQUE-MACTÚN-CUCHILLA TRAMO: CUCHILLA-NICOLÁS BRAVO DEL KM 33+040 AL KM 39+340 Y TRAMO: TENOSIQUE-NICOLÁS BRAVO DEL KM 14+770 AL KM 16+070, MPIO. BALANCÁN Y TENOSIQUE, TAB.	44,000,052.70	20,104,350.57
REHABILITACIÓN DE CAMINO CON TUBERÍA TRANSVERSAL DE CONCRETO Y PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CAMINO PLAYAS DEL ROSARIO - OXOLOTÁN TRAMO: PUENTE LA SIERRA - JALAPA KM 14+280, EN EL MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO.	406,481.86	356,690.62
REHABILITACIÓN DE TERRACERÍAS Y PAVIMENTO ASFÁLTICO DEL CAMINO CHABLÉ - BAJO AMATITÁN DEL KM 2+000 AL KM 7+100, EN LOS MUNICIPIOS DE EMILIANO ZAPATA Y JONUTA, TABASCO.	26,957,312.69	24,806,656.39
REHABILITACIÓN DE TERRACERÍAS Y PAVIMENTO ASFÁLTICO DEL CAMINO: FCO. J. SANTAMARÍA - FEDERICO ÁLVAREZ TRAMO: PTE. PITAHAYA - FEDERICO ÁLVAREZ, EN EL MUNICIPIO DE JONUTA, TABASCO (SEGUNDA ETAPA)	8,392,241.10	-
REHABILITACIÓN DE BORDO DE CONTENCIÓN EN EL CAMINO ANDRÉS QUINTANA ROO - EL CHILAR DEL KM 4+500 AL KM 4+800, EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.	10,500,343.83	-
CONSTRUCCIÓN DE TRAMO CARRETERO CON TUBERÍA TRANSVERSAL DE CONCRETO EN EL CAMINO: FRONTERA - JONUTA TRAMO: FRONTERA - LA TIJERA KM 51+000, EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	1,373,838.32	-
REHABILITACIÓN DE TERRACERÍAS, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y PAVIMENTO ASFÁLTICO DEL CAMINO JALAPA - CASTAÑAL TRAMO: JALAPA - POCHITOCAL DEL KM 0+000 AL KM 13+000, EN TRAMOS AISLADOS, EN EL MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO	4,715,102.41	-

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
SEGUNDO TRIMESTRE DE 2025

EJECUTOR DE GASTO	MODIFICADO	DEVENGADO
PROGRAMA PRESUPUESTARIO (MODALIDAD K PROYECTOS DE INVERSIÓN)		
REHABILITACIÓN DE TERRACERÍAS, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y PAVIMENTO ASFÁLTICO DEL CAMINO BOCA DEL RÍO CHICO - TORNOLARGO - BOCA DE SAN ANTONIO, DEL KM 0+000 AL KM 24+040, EN TRAMOS AISLADOS, EN EL MUNICIPIO DE JONUTA, TABASCO.	12,300,000.00	-
SIN DEFINIR	1,255,104.31	-
K008 - PUENTES	120,324,370.00	69,356,201.11
CONSTRUCCIÓN DE PROTECCIÓN DEL ACCESO A PUENTE TUBULAR "LA PALMA", EN EL CAMINO LOMAS ALEGRES 2DA. SECC. (CASTAÑAL)-ARROYO CIEGO 2DA. SECC. (JOSÉ MA. MORELOS Y PAVÓN) PEDRO A. GONZÁLEZ, KM 4+400 SOBRE RÍO PUXCATÁN, MPIO. MACUSPANA, TABASCO	814,890.67	814,890.67
REHABILITACIÓN DE ACCESO A PUENTE VEHICULAR DE CONCRETO EN EL CAMINO: FRONTERA - JONUTA TRAMO: FRONTERA - LA TIJERA KM 36+050, EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO	563,198.98	563,198.98
REHABILITACIÓN DE PUENTE VEHICULAR MIXTO EN EL CAMINO ACCESO A LA R/A. MIRAFLORES KM 1+800, EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO	6,425,314.74	6,425,314.74
REHABILITACIÓN DE PUENTE VEHICULAR TUBULAR "SAN ANDRÉS" EN EL CAMINO PARAÍSO - POTRERITOS - ZARAGOZA 4A SECCIÓN KM 11+600, EN EL MUNICIPIO DE PARAÍSO, TABASCO.	5,568,018.89	5,568,018.89
REHABILITACIÓN DE CONOS DE DERRAME A BASE DE ENROCAMIENTO EN PUENTE VEHICULAR DE CONCRETO UBICADO EN EL CAMINO TENOSIQUE - LA PALMA KM 7+100, EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.	546,058.13	546,058.13
ELABORACIÓN DE ESTUDIO EJECUTIVO PARA DIAGNÓSTICO ESTRUCTURAL DEL PUENTE VEHICULAR TUBULAR "EL NARANJEÑO II" Y PROPUESTA DE SOLUCIÓN, EN EL CAMINO: W-75 ENTRE N-5 Y N-23 - NARANJEÑO 2DA. SECCIÓN "B" KM 21+900, MPIO. DE CÁRDENAS, TABASCO.	1,904,303.36	1,904,303.36
CONSTRUCCIÓN DE PUENTE TUBULAR "EL NARANJEÑO II", EN EL CAMINO: W-75 ENTRE N-5 Y N-23 - NARANJEÑO 2DA. SECCIÓN "B" TRAMO: DEL POB. C-11 AL NARANJEÑO KM 21+900, EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, TABASCO	47,713,395.27	14,351,575.61

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
SEGUNDO TRIMESTRE DE 2025

EJECUTOR DE GASTO	MODIFICADO	DEVENGADO
PROGRAMA PRESUPUESTARIO (MODALIDAD K PROYECTOS DE INVERSIÓN)		
REHABILITACIÓN DE PUENTE VEHICULAR TUBULAR EN EL CAMINO GUAYTALPA - SOYATACO TRAMO: GUAYTALPA KM 0+140, EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO	23,941,547.78	19,799,952.29
REHABILITACIÓN DE PUENTE VEHICULAR TUBULAR "LA TIJERA", EN EL CAMINO FRONTERA - JONUTA TRAMO: FRONTERA - LA TIJERA KM 21+100, EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO	2,170,283.45	654,971.48
REHABILITACIÓN DE PUENTE PEATONAL METÁLICO (LA AGRARIA), EN EL CAMINO PLAYAS DEL ROSARIO - OXOLOTÁN KM 4+215, EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO	1,900,000.00	524,610.00
REHABILITACIÓN DE PUENTE VEHICULAR DE CONCRETO EN EL CAMINO: E.C. (EMILIANO ZAPATA - TENOSIQUE) KM 21 POCVICUC - LA CONCEPCIÓN EN EL KM 13+200, EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO	1,247,084.05	808,798.46
REHABILITACIÓN DE PUENTE VEHICULAR TUBULAR EN EL CAMINO: CHABLÉ - JOBAL KM 1+000, EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO.	1,220,562.44	655,346.21
REHABILITACIÓN DE PUENTE VEHICULAR TUBULAR EN EL CAMINO ENCOMENDERO KM 10+220, EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO	1,296,260.95	556,180.85
REHABILITACIÓN DE ACCESO A PUENTE VEHICULAR DE CONCRETO ARMADO UBICADO EN EL CAMINO ACCESO AL POBLADO FRANCISCO VILLA (C-31) KM 2+980, EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO.	3,000,000.00	845,605.59
REHABILITACIÓN DE PUENTE VEHICULAR DE CONCRETO "HUAPINOL" EN EL CAMINO MACUSPANA - MONTELARGO - MORELOS KM 0+035, EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO	17,412,392.02	14,650,997.24
REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR MIXTO I EN EL CAMINO BENITO JUÁREZ - TEPETITAN - 20 DE NOVIEMBRE KM 28+200, EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO	2,690,000.00	686,378.61
REHABILITACIÓN DE TERRAPLÉN DE ACCESO Y PROTECCIÓN MARGINAL DE PUENTE CAJÓN EN EL CAMINO: E.C. (CHABLÉ - EL TRIUNFO) - COL. LA HULERÍA KM 1+850, EN EL MUNICIPIO DE BALANCÁN, TABASCO.	1,450,000.00	-

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
SEGUNDO TRIMESTRE DE 2025

EJECUTOR DE GASTO	MODIFICADO	DEVENGADO
PROGRAMA PRESUPUESTARIO (MODALIDAD K PROYECTOS DE INVERSIÓN)		
AMPLIACIÓN DE LOSA DE RODAMIENTO DE PUENTE DE CONCRETO TIPO CAJÓN EN EL CAMINO VILLAHERMOSA - COMALCALCO TRAMO: JALPA DE MÉNDEZ KM 11+700, EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO.	461,059.27	-
K022 - MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERO	4,992,666.13	-
MANTENIMIENTO DE LA RED ESTATAL DE CAMINOS A TRAVÉS DE LAS 7 RESIDENCIAS DE LA JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DEL ESTADO DE TABASCO.	4,992,666.13	-
COMISIÓN ESTATAL DE BÚSQUEDA DE PERSONAS		
K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA	5,469,600.00	-
ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES PARA LA COMISIÓN ESTATAL DE BÚSQUEDA DE PERSONAS VILLAHERMOSA, CENTRO, TABASCO.	77,000.00	-
ADQUISICIÓN DE BIENES MOTRICES PARA LA COMISIÓN ESTATAL DE BÚSQUEDA DE PERSONAS VILLAHERMOSA, CENTRO, TABASCO.	5,392,600.00	-
K013 - TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION	509,985.00	-
ADQUISICIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS PARA LA COMISIÓN ESTATAL DE BÚSQUEDA DE PERSONAS VILLAHERMOSA, CENTRO, TABASCO.	509,985.00	-
K038 - EQUIPAMIENTO PARA LA BUSQUEDA, LOCALIZACION E IDENTIFICACION DE PERSONAS DESAPARECIDAS Y NO LOCALIZADAS	140,000.00	-
ADQUISICIÓN DE BIENES ESPECIALIZADOS PARA CRIMINALÍSTICA, PARA REALIZAR ACCIONES DE BÚSQUEDA DE PERSONAS, VILLAHERMOSA, CENTRO, TABASCO.	140,000.00	-
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		
K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA	4,654,599.28	-
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADO PARA LA COORDINACIÓN GENERAL DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS EN VILLAHERMOSA, CENTRO TABASCO.	164,600.00	-

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
SEGUNDO TRIMESTRE DE 2025

EJECUTOR DE GASTO	MODIFICADO	DEVENGADO
PROGRAMA PRESUPUESTARIO (MODALIDAD K PROYECTOS DE INVERSIÓN)		
ADQUISICIÓN DE LA PLANTA DE EMERGENCIA DEL CENTRO DE DATOS DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, CENTRO TABASCO.	3,016,000.00	-
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN PARA LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 2025.	789,999.55	-
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADO PARA LAS RECEPTORÍAS DE RENTAS DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, TABASCO	683,999.73	-
K013 - TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION	113,034,645.71	-
ADQUISICIÓN DE SCANNER PROFESIONALES PARA LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, TABASCO.	54,999.99	-
ADQUISICIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA EL CENTRO DE DATOS DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, CENTRO TABASCO.	112,979,645.72	-
SECRETARIA DE BIENESTAR		
K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA	329,247.44	-
ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES PARA LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR.	329,247.44	-
K018 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL	51,466,039.00	51,466,039.00
05000718 CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN EL JARDÍN DE NIÑOS MARGARITA MAZA DE JUÁREZ EN EL MUNICIPIO DE BALANCÁN, VILLA EL TRIUNFO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.	3,154,131.47	3,154,131.47
05000729 CONSTRUCCIÓN DE AULAS DIDÁCTICAS EN EL JARDÍN DE NIÑOS "ALICIA FERNÁNDEZ GONZÁLEZ" EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, POBLADO C-33 20 DE NOVIEMBRE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.	2,219,535.78	2,219,535.78
05000728 CONSTRUCCIÓN DE AULAS DIDÁCTICAS EN EL JARDÍN DE NIÑOS "TIERRA Y LIBERTAD" EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, EJIDO LA SABANA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.	2,917,219.16	2,917,219.16

**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
SEGUNDO TRIMESTRE DE 2025**

EJECUTOR DE GASTO	MODIFICADO	DEVENGADO
PROGRAMA PRESUPUESTARIO (MODALIDAD K PROYECTOS DE INVERSIÓN)		
05000711 CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA "LIC. TOMÁS GARRIDO CANABAL" EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, EJIDO DOS MONTES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.	3,762,336.19	3,762,336.19
05000725 CONSTRUCCIÓN DE AULAS DIDÁCTICAS EN LA ESCUELA PRIMARIA "MARÍA DE LOS SANTOS CAMPOS" EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, RANCHERÍA PASO REAL DE LA VICTORIA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.	1,011,491.70	1,011,491.70
05000721 CONSTRUCCIÓN DE AULAS DIDÁCTICAS EN LA ESCUELA PRIMARIA "MACEDONIO RIVERO RIVERO" EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, RANCHERÍA LA LIMA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.	3,122,707.08	3,122,707.08
05000712 CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL JARDÍN DE NIÑOS "INSURGENTES" EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, CIUDAD DE VILLAHERMOSA, FRACCIONAMIENTO INSURGENTES.	1,200,201.69	1,200,201.69
05000717 CONSTRUCCIÓN DE SERVICIO SANITARIO EN LA ESCUELA PRIMARIA "SÍMBOLOS DE LA PATRIA" EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, CIUDAD DE VILLAHERMOSA, FRACCIONAMIENTO FOVISSTE II Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.	3,704,999.58	3,704,999.58
05000719 CONSTRUCCIÓN DE SERVICIO SANITARIO EN EL CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL NO. 1 EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, CIUDAD DE VILLAHERMOSA, COLONIA EL RECREO.	1,009,389.69	1,009,389.69
05000720 CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA EN EL JARDÍN DE NIÑOS "TABASCO" EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, CIUDAD DE VILLAHERMOSA, COLONIA GAVIOTAS SUR SECTOR SAN JOSÉ.	521,478.09	521,478.09
05000724 CONSTRUCCIÓN DE AULAS DIDÁCTICAS EN LA ESCUELA PRIMARIA "BLANCAS MARIPOSAS" EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, CIUDAD DE VILLAHERMOSA, FRACCIONAMIENTO BLANCAS MARIPOSAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.	3,310,326.04	3,310,326.04
05000726 CONSTRUCCIÓN DE AULAS DIDÁCTICAS EN LA ESCUELA PRIMARIA "GRACIELA PINTADO DE MADRAZO" EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, CIUDAD DE VILLAHERMOSA, COLONIA EL RECREO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.	2,623,695.51	2,623,695.51

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
SEGUNDO TRIMESTRE DE 2025

EJECUTOR DE GASTO	MODIFICADO	DEVENGADO
PROGRAMA PRESUPUESTARIO (MODALIDAD K PROYECTOS DE INVERSIÓN)		
05000708 CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL JARDÍN DE NIÑOS "VICENTE GUERRERO" EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO, CIUDAD DE COMALCALCO	931,290.00	931,290.00
05000715 CONSTRUCCIÓN DE AULAS DIDÁCTICAS EN LA ESCUELA PRIMARIA "LIC. BENITO JUÁREZ" EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO, RANCHERÍA ARROYO HONDO 1RA. SECCIÓN (GUÁCIMO) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.	1,246,523.49	1,246,523.49
05000727 CONSTRUCCIÓN DE AULAS DIDÁCTICAS EN LA ESCUELA PRIMARIA "AMORES PRESENDA VALDOS" EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, CIUDAD DE CUNDUACÁN, COLONIA ABRAHAM DE LA CRUZ Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.	1,960,630.44	1,960,630.44
05000722 CONSTRUCCIÓN DE AULAS DIDÁCTICAS EN LA ESCUELA PRIMARIA "CARLOS ROVIROSA PÉREZ" EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, POBLADO CARLOS ROVIROSA (TULIPÁN) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.	1,330,336.16	1,330,336.16
05000709 CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN EL JARDÍN DE NIÑOS "VENUSTIANO CARRANZA" EN EL MUNICIPIO DE JALAPA, POBLADO AQUILES SERDÁN 1RA. SECCIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.	2,787,108.53	2,787,108.53
05000714 CONSTRUCCIÓN DE AULAS DIDÁCTICAS EN EL TELEBACHILLERATO NO. 7 EN EL MUNICIPIO DE JONUTA, POBLADO JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ (SAN PEDRO) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.	3,205,619.08	3,205,619.08
05000713 CONSTRUCCIÓN DE AULAS DIDÁCTICAS EN EL EMSAD NO. 36 EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, RANCHERÍA BITZAL 6TA. SECCIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	3,161,394.61	3,161,394.61
05000730 CONSTRUCCIÓN DE AULAS DIDÁCTICAS EN LA ESCUELA PRIMARIA "AUGUSTO HERNÁNDEZ OLIVE" EN EL MUNICIPIO DE PARAÍSO, POBLADO FRANCISCO I. MADERO (MADERO) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.	1,704,875.35	1,704,875.35

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
SEGUNDO TRIMESTRE DE 2025

EJECUTOR DE GASTO	MODIFICADO	DEVENGADO
PROGRAMA PRESUPUESTARIO (MODALIDAD K PROYECTOS DE INVERSIÓN)		
05000710 CONSTRUCCIÓN DE AULAS DIDÁCTICAS EN EL JARDÍN DE NIÑOS "MERCEDES LANZ GONZÁLEZ" EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA, CIUDAD DE TACOTALPA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	2,596,133.78	2,596,133.78
05000716 CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL JARDÍN DE NIÑOS "MARÍA MONTESSORI"EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA.	1,065,889.20	1,065,889.20
05000731 CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN EL COBATAB NO. 30 EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, CIUDAD DE VILLAHERMOSA, COLONIA GAVIOTAS NORTE	607,088.72	607,088.72
05000723 CONSTRUCCIÓN DE AULAS DIDÁCTICAS EN LA ESCUELA PRIMARIA "HORACIO JIMÉNEZ LÓPEZ" EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, COLONIA EL PIEDRAL (TIERRA BLANCA) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.	1,677,180.36	1,677,180.36
05000732 CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA "ARCADIO ZENTELLA" EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ, RANCHERÍA EL RÍO.	565,618.45	565,618.45
05000733 MANTENIMIENTO DE AULAS DIDÁCTICAS EN LA ESCUELA PRIMARIA "FRANCISCO J. SANTA MARÍA" EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, RANCHERÍA IGNACIO ZARAGOZA.	68,838.85	68,838.85
K013 - TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION	1,430,749.10	-
ADQUISICIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS PARA LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR.	1,430,749.10	-
SECRETARIA DE CULTURA		
K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA	3,729,123.76	-
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS AUDIOVISUALES PARA EL CENTRO CULTURAL QUINTA GRIJALVA DEL ESTADO DE TABASCO	853,999.96	-
ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA LA BANDA DE MÚSICA DE LA SECRETARÍA DE CULTURA	2,875,123.80	-
SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y PESCA		

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
SEGUNDO TRIMESTRE DE 2025

EJECUTOR DE GASTO	MODIFICADO	DEVENGADO
PROGRAMA PRESUPUESTARIO (MODALIDAD K PROYECTOS DE INVERSIÓN)		
K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA	1,797,948.78	-
ADQUISICIÓN DE UN SISTEMA INTEGRADO DE 6 RADIOS PORTÁTIL PARA FACILITAR LA COMUNICACIÓN ENTRE LAS DIFERENTES FINCAS PROPIEDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y PESCA.	55,000.00	-
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DESMALEZADORAS PARA LIMPIEZA Y ELIMINACIÓN DE MALEZA EN LAS PLANTACIONES. PARA LA SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y PESCA.	100,000.00	-
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LA SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y PESCA.	31,289.84	-
ADQUISICIÓN DE MUEBLES PARA LA SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y PESCA.	27,840.00	-
ADQUISICIÓN DE REMOLQUES PARA LANCHAS PARA LA SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y PESCA.	267,960.00	-
ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS Y EQUIPO MARÍTIMO DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS PARA LA SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y PESCA.	284,039.97	-
ADQUISICIÓN DE TANQUE DE GEOMEMBRANA PARA EL PROGRAMA DE LA REACTIVACIÓN DE LA PISCIFACTORÍA A CARGO DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y PESCA.	132,488.05	-
ADQUISICIÓN DE MOTORES FUERA DE BORDA DE 40 Y 60 HP A 4 TIEMPOS PARA LA SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y PESCA.	643,510.32	-
ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS PARA LA SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y PESCA.	146,740.00	-
ADQUISICIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS PARA LA SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y PESCA.	109,080.60	-
K013 - TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION	24,360.00	-
ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO PARA LA SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y PESCA.	24,360.00	-

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
SEGUNDO TRIMESTRE DE 2025

EJECUTOR DE GASTO	MODIFICADO	DEVENGADO
PROGRAMA PRESUPUESTARIO (MODALIDAD K PROYECTOS DE INVERSIÓN)		
SECRETARIA DE EDUCACION		
K011 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	371,832,348.57	77,506,712.53
CONSTRUCCIÓN DE 4 AULAS, DIRECCIÓN, SERV. SANIT. A CIRCULACIÓN Y O. E. (INC. DEMOL. DEL EDIFICIO D) EN LA PRIMARIA FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA CON CLAVE 27DPR1184H. BENITO JUÁREZ (CAMPO MAGALLANES), MPIO. CÁRDENAS, TABASCO. FAM BÁSICO 2024	291,319.44	291,319.44
CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS VIOLETA TRUJILLO CÁRDENAS, CON CLAVE 27DJN0054R. POBLADO C-14 GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES. MPÍO. DE CÁRDENAS, TABASCO. FAM BÁSICO 2024.	467,175.38	467,175.38
CONSTRUCCIÓN DE 4 AULAS Y OBRA EXTERIOR (INCLUYE DEMOLICIÓN DE LOS EDIFICIOS. A, B, D, E, F) EN LA ESCUELA PRIMARIA EMMA BERTHA DARWIN DE VIDAL, CON CLAVE 27DPR1741D. ANACLETO CANABAL 2DA. SECCIÓN, MPIO. CENTRO, TABASCO. FAM BÁSICO 2024.	465,884.39	465,884.39
CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS, SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 75 KVA Y OBRA EXTERIOR (INCLUYE DEMOLICIÓN DEL EDIFICIO A) EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIO PORTES GIL, CON CLAVE 27DPR0180E. BUENA VISTA 1RA. SECCIÓN, MPIO. CENTRO, TABASCO. FAM BÁSICO 2024.	1,623,270.98	1,623,270.98
CONSTRUCCIÓN DE 5 AULAS, SERV. SANIT. EN ESTRUCTURA U-2C Y ESCALERA (INCLUYE DEMOL. DE LOS EDIFICIOS B, C, Y E) EN LA PRIMARIA DIANA LAURA RIOJAS VIUDA DE COLOSIO, CON CLAVE 27DPR2004N. VILLAHERMOSA, MPIO. CENTRO, TABASCO. FAM BÁSICO 2024.	3,050,556.69	3,050,556.69
CONSTRUCCIÓN DE 7 AULAS, SERVICIO SANITARIO Y OBRA EXTERIOR EN ESTRUCTURA U-2C (INCLUYE DEMOLICIÓN DEL EDIFICIO A) EN LA SECUNDARIA JESÚS REYES HEROLES, CON CLAVE 27DES0023H. VILLAHERMOSA, MPIO. CENTRO, TABASCO. FAM BÁSICO 2024.	2,640,463.97	2,640,463.97
CONSTRUCCIÓN DE 6 AULAS, DIRECCIÓN, SERVICIO SANITARIO Y O.E. (INCLUYE DEMOL. DE LOS EDIFS. A,B,C,D,E,F) EN LA PRIMARIA JOSÉ A. GÓMEZ MAY, CON CLAVE 27DPR0325J. ORIENTE 6TA. SECCIÓN (LOS MULATOS), MPIO. COMALCALCO, TABASCO. FAM BÁSICO 2024.	215,531.93	215,531.93

**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
SEGUNDO TRIMESTRE DE 2025**

EJECUTOR DE GASTO	MODIFICADO	DEVENGADO
PROGRAMA PRESUPUESTARIO (MODALIDAD K PROYECTOS DE INVERSIÓN)		
CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS, BARDA PERIMETRAL Y OBRA EXTERIOR (INCLUYE DEMOLICIÓN DEL EDIFICIO A) EN EL JARDÍN DE NIÑOS JUAN DE LA BARRERA, CON CLAVE 27DJN0079Z. HUIMANGO 2DA. SECCIÓN (LA MONA), MPIO. DE CUNDUACÁN, TABASCO. FAM BÁSICO 2024.	47,998.51	47,998.51
CONSTRUCCIÓN DE 4 AULAS, DIRECCIÓN, SERVICIO SANITARIO Y OBRA EXTERIOR (INCLUYE DEMOLICIÓN DEL EDIFICIO C) EN EL JARDÍN DE NIÑOS CARMEN CADENA DE BUENDÍA, CON CLAVE 27DJN0811L. CHABLÉ, MPIO. DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO. FAM BÁSICO 2024.	297,187.58	297,187.58
CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS, DIRECCIÓN-SERVICIO SANITARIO Y OBRA EXTERIOR (INCLUYE DEMOLICIÓN) EN LA PRIMARIA ADÁN CORDOVA MAGAÑA, CON CLAVE 27DPR0563K. PUEBLO VIEJO, MPIO. DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO. FAM BÁSICO 2024.	1,609,981.24	1,609,981.24
CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA Y OBRA EXTERIOR EN EL J.N. FRANCISCO GABILONDO SOLER (CRI-CRI) CON CLAVE 27EJN1657O. CONSTITUCIÓN DE 1917 (JONUTILLA), MPIO. DE JONUTA, TABASCO. FAM BÁSICO 2024.	405,833.34	405,833.34
CONSTRUCCIÓN DE 7 AULAS, ADMINISTRACIÓN, SERV. SANIT., LAB. MULTIPLE, BARDA Y O. E (INCLUYE DEMOL. DE LOS EDIFS. A Y B) EN LA SECUNDARIA TÉCNICA 19, CON CLAVE 27DST0019N. PEMEX (CIUDAD PEMEX), MPIO. MACUSPANA, TABASCO. FAM BÁSICO 2024.	3,234,643.53	3,234,643.53
CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS, DIRECCIÓN-SERVICIO SANITARIO Y OBRA EXTERIOR (INCLUYE DEMOLICIÓN DE LOS EDIFICIOS A Y B) EN LA PRIMARIA MANUEL D. GUZMÁN, CON CLAVE 27DPR0778K. PUERTO CEIBA (CARRIZAL), MPIO. DE PARAÍSO, TABASCO. FAM BÁSICO 2024.	625,855.93	625,855.93
CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS, SERVICIO SANITARIO Y OBRA EXTERIOR (INCLUYE DEMOLICIÓN DE LOS EDIFICIOS E Y F) EN LA PRIMARIA CONSTITUCIÓN DE 1857, CON CLAVE 27DPR0869B. MANUEL BUELTA Y RAYÓN, MPIO. TEAPA, TABASCO. FAM BÁSICO 2024.	595,919.49	595,919.49
CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA MONOFÁSICA DE 100 KVA EN LA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE, CON CLAVE 27DPR0183B. CORREGIDORA ORTIZ 1RA. SECCIÓN, MPIO. DE CENTRO, TABASCO. REMANENTES 2024 FAM NIVEL BÁSICO.	1,036,427.32	1,036,427.32

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
SEGUNDO TRIMESTRE DE 2025

EJECUTOR DE GASTO	MODIFICADO	DEVENGADO
PROGRAMA PRESUPUESTARIO (MODALIDAD K PROYECTOS DE INVERSIÓN)		
CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA PROF. LUIS GIL PÉREZ, CON CLAVE 27DPR0226J. LUIS GIL PÉREZ, MPIO. DE CENTRO, TABASCO. REMANENTES 2024 FAM NIVEL BÁSICO.	3,071,381.72	3,071,381.72
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR (INCLUYE DEMOLICIÓN) EN EL JARDÍN DE NIÑOS FILIDA SANDOVAL VALENZUELA, CON CLAVE 27DJN0428P. AYAPA, MPIO. DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO. REMANENTES 2024 FAM NIVEL BÁSICO.	431,306.20	431,306.20
CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS, SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 100 KVA Y O.E. (INC. DEMOL. DEL EDIF. G) EN LA PRIM. FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA, CON CLAVE 27DPR0655A. BUENA VISTA (APASCO), MPIO. DE MACUSPANA, TABASCO. REMANENTES 2024 FAM NIVEL BÁSICO.	2,399,752.39	2,399,752.39
CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 75 KVA EN LA TELESECUNDARIA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, CON CLAVE 27ETV0308R. JOSÉ COLOMO, MPIO. DE MACUSPANA, TABASCO. REMANENTES 2024 FAM NIVEL BÁSICO.	1,524,092.50	1,524,092.50
MANTENIMIENTO EN LOS EDIFICIOS A, B Y OBRA COMPLEMENTARIA EN EL JARDÍN DE NIÑOS VIOLETA TRUJILLO CÁRDENAS, CON CLAVE 27DJN0054R. POBLADO C-14 GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES. MPIO. DE CÁRDENAS, TABASCO. FAM BÁSICO 2024.	1,510,347.10	1,510,347.10
MANTENIMIENTO EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F, G, I Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA MARÍA DEL CARMEN PAREDES SALDÍVAR, CON CLAVE 27ETV0028H. GOBERNADOR CRUZ, MPIO. CENTLA, TABASCO. FAM BÁSICO 2024.	11,959.92	11,959.92
MANTENIMIENTO EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D Y OBRA COMPLEMENTARIA EN EL JARDÍN DE NIÑOS JUSTO SIERRA, CON CLAVE 27DJN0133D. JUAN ALDAMA, MPIO. TEAPA, TABASCO. FAM BÁSICO 2024.	97,757.24	97,757.24
MANTENIMIENTO EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, G Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA PRIMARIA CONSTITUCIÓN DE 1857, CON CLAVE 27DPR0869B. MANUEL BUELTA Y RAYÓN, MPIO. TEAPA, TABASCO. FAM BÁSICO 2024.	40,955.71	40,955.71

**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
SEGUNDO TRIMESTRE DE 2025**

EJECUTOR DE GASTO	MODIFICADO	DEVENGADO
PROGRAMA PRESUPUESTARIO (MODALIDAD K PROYECTOS DE INVERSIÓN)		
MANTENIMIENTO EN LOS EDIFICIOS B, C, D, E EN EL JARDÍN DE NIÑOS CONSTANCIA HERNÁNDEZ VDA. DE GIORGANA, CON CLAVE 27EJN0175B. CÁRDENAS, MPÍO. DE CÁRDENAS, TABASCO. REMANENTES 2024 FAM NIVEL BÁSICO.	1,275,833.13	1,275,833.13
MANTENIMIENTO EN EL EDIFICIO B Y OBRA COMPLEMENTARIA EN EL JARDÍN DE NIÑOS ROSARIO MARÍA GUTIÉRREZ ESKILDSSEN, CON CLAVE 27EJN0160Z. MIGUEL HIDALGO 2DA. SECCIÓN (LA GUAIRA), MPÍO. DE CENTRO, TABASCO. REMANENTES 2024 FAM NIVEL BÁSICO.	618,867.78	618,867.78
MANTENIMIENTO EN LOS EDIFICIOS A, B, E Y F EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 9, CON CLAVE 27DST0009G. VILLAHERMOSA, MPÍO. DE CENTRO, TABASCO. REMANENTES 2024 FAM NIVEL BÁSICO.	3,529,271.10	3,529,271.10
MANTENIMIENTO EN LOS EDIFICIOS A, B Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA TELESECUNDARIA JUAN DE LA BARRERA, CON CLAVE 27ETV0095F. CHICHICAPA, MPÍO. DE COMALCALCO, TABASCO. REMANENTES 2024 FAM NIVEL BÁSICO.	2,009,498.48	2,009,498.48
MANTENIMIENTO EN LOS EDIFICIOS A, B Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA TELESECUNDARIA 15 DE SEPTIEMBRE, CON CLAVE 27ETV0307S. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO 1RA. SECCIÓN, MPÍO. DE MACUSPANA, TABASCO. REMANENTES 2024 FAM NIVEL BÁSICO.	1,197,152.98	1,197,152.98
MANTENIMIENTO EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y D EN LA TELESECUNDARIA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, CON CLAVE 27ETV0308R. JOSÉ COLOMO, MPÍO. DE MACUSPANA, TABASCO. REMANENTES 2024 FAM NIVEL BÁSICO.	2,154,845.66	2,154,845.66
MANTENIMIENTO EN LOS EDIFICIOS A,B,C,D Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA PRIMARIA IGNACIO BARANDA, CON CLAVE 27DPB0114E. EL TRIUNFO 3RA. SECCIÓN, MPIO. DE MACUSPANA, TABASCO. REMANENTES 2024 FAM NIVEL BÁSICO	1,868,252.26	1,868,252.26
MANTENIMIENTO EN EL EDIFICIO D Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA PRIMARIA GREGORIO BELTRÁN BASTAR, CON CLAVE 27DPR1451N. EN LA CIUDAD DE TEAPA, MPÍO. DE TEAPA, TABASCO. REMANENTES 2024 FAM NIVEL BÁSICO	1,070,852.75	1,070,852.75

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
SEGUNDO TRIMESTRE DE 2025

EJECUTOR DE GASTO	MODIFICADO	DEVENGADO
PROGRAMA PRESUPUESTARIO (MODALIDAD K PROYECTOS DE INVERSIÓN)		
PREVISIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA	68,490,470.60	-
ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA LOS TALLERES DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO DE 16 CAM DEPENDIENTES DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, UBICADOS EN 12 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO.	14,500.00	14,500.00
ADQUISICIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS PARA LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL (105 USAER Y 9 CAM) DE 17 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO, A CARGO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE TABASCO.	358,382.00	358,382.00
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO PARA AULAS MULTISENSORIALES, ESPACIO EQUIPADO CON FINES EDUCATIVOS Y TERAPÉUTICOS, UBICADAS EN EL CAM NO. 6 Y CAM NO. 19, EN LOS MUNICIPIOS DE EMILIANO ZAPATA Y CUNDUACÁN.	2,014,882.88	2,014,882.88
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO PARA EL INSTITUTO DE DIFUSIÓN TÉCNICA NÚM. 2, CON CLAVE 27ECT0002L. ADOLFO LÓPEZ MATEOS. MPIO. DE CENTLA, TABASCO. REMANENTES FAM MEDIA SUPERIOR 2024.	157,029.92	157,029.92
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO PARA EL INSTITUTO DE DIFUSIÓN TÉCNICA NÚM. 14, CON CLAVE 27ECT0012S. CONSTANCIA Y VENECIA. MPIO. DE CENTLA, TABASCO. REMANENTES FAM MEDIA SUPERIOR 2024.	224,328.46	224,328.46
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO PARA EL INSTITUTO DE DIFUSIÓN TÉCNICA NÚM. 11, CON CLAVE 27ECT0011T. TEPETITAN. MPIO. DE MACUSPANA, TABASCO. REMANENTES 2024FAM MEDIA SUPERIOR 2024.	224,328.46	224,328.46
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL INSTITUTO DE DIFUSIÓN TÉCNICA NÚM. 11, CON CLAVE 27ECT0011T. TEPETITAN. MPIO. DE MACUSPANA, TABASCO. REMANENTES 2024FAM MEDIA SUPERIOR 2024.	51,832.59	51,832.59

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
SEGUNDO TRIMESTRE DE 2025

EJECUTOR DE GASTO	MODIFICADO	DEVENGADO
PROGRAMA PRESUPUESTARIO (MODALIDAD K PROYECTOS DE INVERSIÓN)		
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL INSTITUTO DE DIFUSIÓN TÉCNICA NÚM. 2, CON CLAVE 27ECT0002L. ADOLFO LÓPEZ MATEOS. MPIO. DE CENTLA, TABASCO. REMANENTES FAM MEDIA SUPERIOR 2024.	21,833.75	21,833.75
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL INSTITUTO DE DIFUSIÓN TÉCNICA NÚM. 14, CON CLAVE 27ECT0012S. CONSTANCIA Y VENECIA. MPIO. DE CENTLA, TABASCO. REMANENTES FAM MEDIA SUPERIOR 2024.	21,833.75	21,833.75
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA DE 6.00 X 8.00 Y OBRA EXTERIOR, EN EL TELEBACHILLERATO PLANTEL NÚM.2, CON CLAVE 27ETH0002G. POBLADO C-17 (INDEPENDENCIA). MPIO. DE CÁRDENAS, TABASCO. FAM MEDIA SUPERIOR 2024.	56,456.46	56,456.46
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA LABORATORIO DE CIENCIAS FÍSICO-QUÍMICAS EN ESTRUCTURA U-1C (1RA. ETAPA) Y O. E. EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL NÚM. 6, CON CLAVE 27ECB0008Q. CUNDUACÁN. MPIO. DE CUNDUACÁN, TABASCO. FAM MEDIA SUPERIOR 2024	47,819.00	47,819.00
CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL (1RA. ETAPA) EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL NÚM 30, CON CLAVE 27ECB0033P. VILLAHERMOSA, MPIO. DE CENTRO, TABASCO. REMANENTES 2024 FAM NIVEL MEDIA SUPERIOR.	1,581,862.15	1,581,862.15
CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 75 KVA TIPO PEDESTAL Y OBRA EXTERIOR EN EL TELEBACHILLERATO NUM 5, CON CLAVE 27ETH0005D. TIERRA NUEVA 3RA. SECCIÓN, MPIO. DE HUIMANGUILLO, TABASCO. REMANENTES 2024 FAM NIVEL MEDIA SUPERIOR 2024.	966,045.40	966,045.40
MANTENIMIENTO EN LOS EDIFICIOS C Y E EN EL CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NÚM. 70, CON CLAVE 27DCT0005J. VILLAHERMOSA, MPÍO. CENTRO, TABASCO. REMANENTES 2024 FAM NIVEL MEDIA SUPERIOR.	566,407.62	566,407.62

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
SEGUNDO TRIMESTRE DE 2025

EJECUTOR DE GASTO	MODIFICADO	DEVENGADO
PROGRAMA PRESUPUESTARIO (MODALIDAD K PROYECTOS DE INVERSIÓN)		
MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES ELÉCTRICA DEL CENTRO DE CÓMPUTO (1RA. ETAPA) PARA EL INSTITUTO DE DIFUSIÓN TÉCNICA NÚM.11, CON CLAVE 27ECT0011T. TEPETITAN. MPIO. DE MACUSPANA, TABASCO. REMANENTES 2024FAM MEDIA SUPERIOR 2024	116,698.18	116,698.18
PREVISIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR	18,730,908.40	-
PREVISIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR	89,387,446.00	-
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO PARA EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CENTLA, CON CLAVE 27MSU0014Z. FRONTERA, MPÍO. CENTLA, TABASCO. REMANENTES 2024 FAM NIVEL SUPERIOR.	710,953.51	710,953.51
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO PARA INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA ZONA OLMECA, CON CLAVE 27MSU0020J. OCUILTZAPOTLÁN. MPIO. DE CENTRO, TABASCO. REMANENTES 2024 FAM NIVEL SUPERIOR.	713,102.87	713,102.87
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO PARA EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE VILLA LA VENTA, CON CLAVE 27MSU0007P. LA VENTA, MPIO. DE HUIMANGUILLO, TABASCO. REMANENTES 2024 FAM NIVEL SUPERIOR	20,781.35	20,781.35
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO PARA LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA MESOAMERICANA, CON CLAVE 27MSU0034M. SUEÑOS DE ORO. MPIO. DE TENOSIQUE, TABASCO. REMANENTES 2024 FAM NIVEL SUPERIOR.	1,040,763.75	1,040,763.75
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CENTLA, CON CLAVE 27MSU0014Z. FRONTERA, MPÍO. CENTLA, TABASCO. REMANENTES 2024 FAM NIVEL SUPERIOR.	489,037.65	489,037.65
ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL CENTRO, CON CLAVE 27MSU0035L. TUMBULUSHAL, MPIO. DE CENTRO, TABASCO. REMANENTES 2024 FAM NIVEL SUPERIOR.	149,474.91	149,474.91

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
SEGUNDO TRIMESTRE DE 2025

EJECUTOR DE GASTO	MODIFICADO	DEVENGADO
PROGRAMA PRESUPUESTARIO (MODALIDAD K PROYECTOS DE INVERSIÓN)		
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA ZONA OLMECA, CON CLAVE 27MSU0020J. OCUILTZAPOTLÁN. MPIO. DE CENTRO, TABASCO. REMANENTES 2024 FAM NIVEL SUPERIOR.	338,843.60	338,843.60
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE VILLA LA VENTA, CON CLAVE 27MSU0007P. LA VENTA, MPIO. DE HUIMANGUILLO, TABASCO. REMANENTES 2024 FAM NIVEL SUPERIOR.	299,913.31	299,913.31
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA MESOAMERICANA, CON CLAVE 27MSU0034M. SUEÑOS DE ORO. MPIO. DE TENOSIQUE, TABASCO. REMANENTES 2024 FAM NIVEL SUPERIOR.	561,309.38	561,309.38
CONSTRUCCIÓN DE TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE LA FACHADA PRINCIPAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD E IMAGEN INSTITUCIONAL DE LA UPCH, CON CLAVE 27MSU0025E. PASO Y PLAYA, MPIO. CÁRDENAS, TABASCO. FAM SUPERIOR 2024.	36,470.08	36,470.08
CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS (CONCLUSIÓN) Y TALLERES DEL EDIFICIO "CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO" DE LA UNIVERSIDAD POPULAR DE LA CHONTALPA CON CLAVE 27MSU0025E. PASO Y PLAYA. MPIO. CÁRDENAS, TABASCO. FAM SUPERIOR 2024.	4,167,584.55	4,167,584.55
CONSTRUCCIÓN DE LA 2DA. ETAPA DE LA BIBLIOTECA COMUNITARIA Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA UNIDAD ACADÉMICA DE VILLA VICENTE GUERRERO DE LA UIET CON CLAVE 27EIU0002E. VICENTE GUERRERO. MPIO. CENTLA, TABASCO. FAM SUPERIOR 2024.	137,728.69	137,728.69
CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE LABORATORIO DE REPRODUCCIÓN ANIMAL Y CUBÍCULOS PARA DOCENTES EN LA DIVISIÓN ACADÉMICA DE CIENCIAS AGROPECUARIAS DE LA UJAT CON CLAVE 27USU1968J. HUASTECA 1RA. SECCIÓN, MPIO. DE CENTRO, TABASCO. FAM SUPERIOR 2024	2,668,992.09	2,668,992.09

**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
SEGUNDO TRIMESTRE DE 2025**

EJECUTOR DE GASTO	MODIFICADO	DEVENGADO
PROGRAMA PRESUPUESTARIO (MODALIDAD K PROYECTOS DE INVERSIÓN)		
CONSTRUCCIÓN DE LA 2DA. ETAPA DE LA BIBLIOTECA COMUNITARIA Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA UNIDAD ACADÉMICA DE VILLA TAMULTÉ DE LAS SABANAS DE LA UIET CON CLAVE 27EIU0003D. TAMULTÉ DE LAS SABANAS. MPIO. CENTRO, TABASCO. FAM SUPERIOR 2024	2,750,161.19	2,750,161.19
CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA ZONA OLMECA, CON CLAVE 27MSU0020J. OCUILTZAPOTLÁN. MPIO. DE CENTRO, TABASCO. FAM SUPERIOR 2024.	13,250.85	13,250.85
CONSTRUCCIÓN DE ESTRADO EN ESTRUCTURA METÁLICA EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA ZONA OLMECA, CON CLAVE 27MSU0020J. OCUILTZAPOTLÁN. MPIO. DE CENTRO, TABASCO. FAM SUPERIOR 2024.	19,060.73	19,060.73
CONSTRUCCIÓN DE LA 5TA. ETAPA DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN Y RECREACIÓN INTERCULTURAL Y OBRA COMPLEMENTARIA DE LA UIET CON CLAVE 27MSU0009N. OXOLOTÁN. MPIO. TACOTALPA, TABASCO. FAM SUPERIOR 2024.	1,209,408.79	1,209,408.79
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE (1RA. ETAPA) EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE HUIMANGUILLO, CON CLAVE 27MSU0056Y. HUIMANGUILLO. MPIO. HUIMANGUILLO, TABASCO. REMANENTES 2024 FAM NIVEL SUPERIOR.	1,155,339.80	1,155,339.80
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA Y 2DA. ETAPA DE LA BARDA EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MACUSPANA CON CLAVE 27MSU0012A. LERDO DE TEJADA 1RA. SECCIÓN, MPIO. DE MACUSPANA, TABASCO. REMANENTES 2024 FAM NIVEL SUPERIOR	1,304,306.49	1,304,306.49
MANTENIMIENTO GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE EN EL CAMPUS UNIVERSITARIO. ETAPA 5 DE LA UNIVERSIDAD POPULAR DE LA CHONTALPA CON CLAVE 27MSU0025E. PASO Y PLAYA. MPIO. CÁRDENAS, TABASCO. FAM SUPERIOR 2024.	318,038.89	318,038.89

**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
SEGUNDO TRIMESTRE DE 2025**

EJECUTOR DE GASTO	MODIFICADO	DEVENGADO
PROGRAMA PRESUPUESTARIO (MODALIDAD K PROYECTOS DE INVERSIÓN)		
MANTENIMIENTO DE LA BIBLIOTECA (2DA. ETAPA) DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL CENTRO, CON CLAVE 27MSU0035L. TUMBULUSHAL, MPIO. CENTRO, TABASCO. REMANENTES 2023 FAM NIVEL SUPERIOR.	293,314.12	293,314.12
MANTENIMIENTO DE LA RED ELÉCTRICA EXTERIOR EN BAJA Y MEDIA TENSIÓN EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE COMALCALCO, CLAVE 27MSU0001V. OCCIDENTE 3RA. SECCIÓN, MPIO. COMALCALCO, TAB. REMANENTES 2024 FAM NIVEL SUPERIOR.	2,392,461.88	2,392,461.88
MANTENIMIENTO EN EL SISTEMA ELÉCTRICO DEL EDIFICIO B Y LABORATORIO EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MACUSPANA CON CLAVE 27MSU0012A. LERDO DE TEJADA 1RA. SECCIÓN. MPIO. DE MACUSPANA, TABASCO. REMANENTES 2024 FAM NIVEL SUPERIOR.	1,502,346.92	1,502,346.92
CONSTRUCCIÓN DE LOS EDIFICIOS B, C, D EN ESTRUCTURA U-1C Y SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 300 KVA, EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL 27 DE FEBRERO CON CLAVE 27EES0034M, EN LA CIUDAD DE COMALCALCO, MUNICIPIO DE COMALCALCO TABASCO. FAM BÁSICO 2025	14,118,798.93	7,844,862.36
CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO A EN ESTRUCTURA U-2C EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL 27 DE FEBRERO CON CLAVE 27EES0034M, EN LA CIUDAD DE COMALCALCO, MUNICIPIO DE COMALCALCO TABASCO. FAM BÁSICO 2025.	14,423,599.48	1,524,787.51
CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO E EN ESTRUCTURA U-1C Y TECHUMBRE EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL 27 DE FEBRERO CON CLAVE 27EES0034M, EN LA CIUDAD DE COMALCALCO, MUNICIPIO DE COMALCALCO TABASCO. FAM BÁSICO 2025	7,421,060.97	-
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL 27 DE FEBRERO CON CLAVE 27EES0034M, EN LA CIUDAD DE COMALCALCO, MUNICIPIO DE COMALCALCO TABASCO. FAM BÁSICO REMANENTES 2024	1,279,842.05	-

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
SEGUNDO TRIMESTRE DE 2025

EJECUTOR DE GASTO	MODIFICADO	DEVENGADO
PROGRAMA PRESUPUESTARIO (MODALIDAD K PROYECTOS DE INVERSIÓN)		
ADQUISICIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS PARA LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL 27 DE FEBRERO CON CLAVE 27EES0034M, EN LA CIUDAD DE COMALCALCO, MUNICIPIO DE COMALCALCO TABASCO. FAM BÁSICO REMANENTES 2024.	1,126,607.22	-
ADQUISICIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS PARA LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL 27 DE FEBRERO CON CLAVE 27EES0034M, EN LA CIUDAD DE COMALCALCO, MUNICIPIO DE COMALCALCO TABASCO. FAM BÁSICO REMANENTES 2024	721,520.00	-
ADQUISICIÓN DE PREDIO UBICADO EN LA CALLE RANCHERÍA LA CEIBA, LA CEIBA, MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO, EN EL CUAL SE UBICA LA ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL NACIONES UNIDAS.	1,000,000.00	-
CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN, SERVICIO SANITARIO Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS ALBERTO CORREA ZAPATA CON CLAVE 27DJN0404F, EN LA R/A. AZUCENA 4TA. SECCIÓN, MUNICIPIO DE CÁRDENAS TABASCO. FAM BÁSICO 2025.	1,577,700.89	-
CONSTRUCCIÓN POR SUSTITUCIÓN DE 3 AULAS Y OBRA EXTERIOR, EN LA ESCUELA MTRO. ALFONSO CAPARROSO CON CLAVE 27DPR1179W, VILLA CUAUHTÉMOC, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. FAM BÁSICO 2025.	2,081,878.34	-
CONSTRUCCIÓN DE SERVICIO SANITARIO A CIRCULACIÓN DE 6.00 X 8.00 MTS. Y OBRA EXTERIOR EN LA ESC. SECUNDARIA TÉCNICA NO. 04 CON CLAVE 27DST0004L, VILLA VICENTE GUERRERO, CENTLA, TABASCO. FAM BÁSICO 2025.	1,580,596.52	-
CONSTRUCCIÓN DE CINCO AULAS, ESCAL EN P.A. Y DIRECC EN P.B. ESTRUCT U-2C, SERV SANT RUR Y O E., INCLUYE SUBEST ELÉCT DE 112.5 KVA, EN PRIM LIC. TOMAS GARRIDO CANABAL CLAVE 27DPR0194H, POB DOS MONTES, MPIO. CENTRO, TABASCO. FAM BÁSICO 2025.	8,711,733.93	-
CONSTRUCCIÓN POR SUSTITUCIÓN DE TRES AULAS, SERV SANIT A CIRCULACIÓN Y OBRA EXTERIOR, EN LA ESC. PRIM. LA HUASTECA CON CLAVE 27DPR0214E, R/A LA HUASTECA 1RA. SECCIÓN, MPIO. DE CENTRO, TABASCO. FAM BÁSICO 2025.	3,578,114.41	-

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
SEGUNDO TRIMESTRE DE 2025

EJECUTOR DE GASTO	MODIFICADO	DEVENGADO
PROGRAMA PRESUPUESTARIO (MODALIDAD K PROYECTOS DE INVERSIÓN)		
CONSTRUCCIÓN DE SUBEST. ELÉCT. TRIFÁS DE 75 KVA TIPO PEDESTAL Y O. EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA JESÚS A. SIBILLA ZURITA CLAVE 27ETV0480Z, R/A MEDELLÍN Y MADERO 2DA SECC. (FRACC. C. P. C.), MPIO. DE CENTRO, TABASCO, FAM BÁSICO 2025.	1,817,603.35	-
CONSTRUCCIÓN SIETE AULAS DIDÁCT C/NICHOS EN EST REG POR SUSTITUC, INCLUYE DEMOLIC DE EDIF C, D, E, F G, BODEGA Y O. EXTERIOR, EN LA ESC. PRIM MERCEDES ORTIZ DE S. CLAVE 27DPR1517F, V. MACULTEPEC, MPIO. DE CENTRO, TABASCO. FAM BÁSICO 2025.	5,999,316.00	-
CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS Y OBRA EXTERIOR (INCLUYE DEMOLICIÓN DEL EDIFICIO C), EN LA ESCUELA PRIMARIA MACEDONIO RIVERO RIVERO CON CLAVE 27DPR0247W, R/A LA LIMA, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO. FAM BÁSICO 2025.	1,918,025.54	-
CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN EL JARDÍN DE NIÑOS LAS ROSAS, CON CLAVE 27EJN0449A, CIRCUITO FLOR DE GUAYACÁN ORIENTE S/N FRACCIONAMIENTO LAS ROSAS, OCUILTZAPOTLAN, MPIO. DE CENTRO, TABASCO. FAM BÁSICO 2025.	544,546.99	-
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EST. REGIONAL Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA 27 DE OCTUBRE CON CLAVE 27DPR2029W, FRACC. 27 DE OCTUBRE, PARRILLA II, MPIO. DE CENTRO, TABASCO. FAM BÁSICO 2025.	902,818.67	-
CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCT. TRIFÁSICA TIPO PEDESTAL DE 112.5 KVA. Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS JOSEFINA DE LOS SANTOS QUIROGA, CON CLAVE 27DJN0141M, COL. EL RECREO, VILLAHERMOSA, MPIO. DE CENTRO, TABASCO. FAM BÁSICO 2025.	1,792,100.47	-
CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS EN ESTRUCTURA U-2C EN PLANTA ALTA Y OBRA EXTERIOR, EN LA ESC. SECUNDARIA VALENTÍN GÓMEZ FARIAS, CON CLAVE 27DES0015Z, VILLA EL CIELO, TUMBULUSHAL, MPIO. DE CENTRO, TABASCO. FAM BÁSICO 2025.	2,570,781.04	-

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
SEGUNDO TRIMESTRE DE 2025

EJECUTOR DE GASTO	MODIFICADO	DEVENGADO
PROGRAMA PRESUPUESTARIO (MODALIDAD K PROYECTOS DE INVERSIÓN)		
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL PROF. ELPIDIO LÓPEZ ESCOBAR CON CLAVE 27DPR0279O, COMALCALCO, MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO. FAM BASICO2025.	1,589,697.13	-
CONSTRUCCIÓN DE CUATRO AULAS DIDÁCT. Y O. EXTERIOR, INC. DEMOL. DE EDIF. B, C, D Y G EN PRIM. RUR. FED. ANTONIO FERRER LEÓN, CLAVE 27DPR0295F, CENTRO TULAR 1RA. SECCIÓN, MPIO. DE COMALCALCO, TABASCO. FAM BÁSICO 2025.	2,753,723.13	-
CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA MONOFÁSICA Y OBRA EXTERIOR EN LA ESC. TELESECUNDARIA AGUSTÍN YÁÑEZ CON CLAVE 27ETV0014E, POB. GREGORIO MÉNDEZ, MPIO. DE CUNDUACÁN, TABASCO. FAM BÁSICO 2025.	1,663,939.12	-
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA SEBASTIÁN SANDOVAL VALENZUELA CON CLAVE 27ETV0331S, EN LA R/A. SANTUARIO 2DA. SECCIÓN, MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO. FAM BÁSICO 2025.	844,817.99	-
CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS POR SUSTITUCIÓN, DIRECCIÓN CON BODEGA Y O. EXT, INCLUYE BARDA PERIMETRAL, EN EL JARDÍN DE NIÑOS NACIONES UNIDAS CON CLAVE: 27DJN0223W. EN EL POB. EL CONGO, MPIO. DE MACUSPANA, TABASCO. FAM BÁSICA 2025.	2,678,197.87	-
CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA EMILIANO ZAPATA CON CLAVE 27DES0022I, EN POBLADO GUATACALCA, MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO. FAM BÁSICO 2025.	1,050,063.70	-
CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA MONOFÁSICA EN LA ESC. PRIM. RAFAEL CONCHA LINARES CON CLAVE 27DPR1827J, FRACC. BOSQUES DE SALOYA, MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO. FAM BÁSICO 2025.	1,607,947.37	-
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA BENITO JUÁREZ GARCÍA CON CLAVE 27ETV0148U, POB. PUXCATAN, MUNICIPIO DE TACOTALPA, TABASCO. FAM BASICO2025.	1,829,244.92	-

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
SEGUNDO TRIMESTRE DE 2025

EJECUTOR DE GASTO	MODIFICADO	DEVENGADO
PROGRAMA PRESUPUESTARIO (MODALIDAD K PROYECTOS DE INVERSIÓN)		
MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS A, B Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA PLUTARCO ELÍAS CALLES CON CLAVE 27ETV0371T, POB. C-14 PLUTARCO ELÍAS CALLES, MUNICIPIO DE CÁRDENAS, TABASCO. FAM BÁSICO 2025.	2,410,561.69	-
MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO A Y OBRA COMPLEMENTARIA EN EL JARDÍN DE NIÑOS ALBERTO CORREA ZAPATA CON CLAVE 27DJN0404F, EN LA R/A. AZUCENA 4TA. SECCIÓN, MUNICIPIO DE CÁRDENAS TABASCO. FAM BÁSICO 2025.	567,377.95	-
MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS A, B, C Y D EN EL JARDÍN DE NIÑOS JOSÉ VASCONCELOS CON CLAVE 27DJN0623S, R/A. EL BOQUERÓN 1RA. SECCIÓN, MPIO. DE CENTRO, TABASCO. FAM BÁSICO 2025.	564,069.78	-
MANTENIMIENTO EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y F EN EL JARDÍN DE NIÑOS THELMA BEATRIZ ASENCIO HIDALGO CON CLAVE 27DJN0740H, FRACC. LAS MERCEDES, PLAYAS DEL ROSARIO, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO. FAM BÁSICO 2025.	1,700,872.12	-
MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS A, B, C Y OBRA COMPLEMENTARIA EN EL JARDÍN DE NIÑOS LAS ROSAS, CON CLAVE 27EJN0449A, CIRCUITO FLOR DE GUAYACÁN ORIENTE S/N FRACCIONAMIENTO LAS ROSAS, OCUILTZAPOTLAN, MPIO. DE CENTRO, TABASCO. FAM BÁSICO 2025.	1,593,968.86	-
MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F Y OBRA COMPLEMENTARIA EN EL JARDÍN DE NIÑOS JOSEFINA DE LOS SANTOS QUIROGA, CON CLAVE 27DJN0141M, COL. EL RECREO, VILLAHERMOSA, MPIO. DE CENTRO, TABASCO. FAM BÁSICO 2025.	2,644,016.74	-
MANTENIMIENTO DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 150 KVA Y RED ELÉCTRICA INTERNA DE LOS EDIFICIOS A, B Y C, EN LA PRIMARIA TOMAS DIAZ BARTLETT CON CLAVE 27DPR0127J, UBICADA EN VILLAHERMOSA, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO. FAM BÁSICO 2025.	2,350,051.64	-

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
SEGUNDO TRIMESTRE DE 2025

EJECUTOR DE GASTO	MODIFICADO	DEVENGADO
PROGRAMA PRESUPUESTARIO (MODALIDAD K PROYECTOS DE INVERSIÓN)		
MANTENIMIENTO EN EL EDIFICIO A EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA AGUSTÍN YÁÑEZ CON CLAVE 27ETV0014E, POBLADO GREGORIO MÉNDEZ, MPIO. DE CUNDUACÁN TABASCO, FAM BÁSICO 2025.	1,430,299.13	-
MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS A, B Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA ESC. TELESECUNDARIA SEBASTIÁN SANDOVAL VALENZUELA CON CLAVE 27ETV0331S, R/A. SANTUARIO 2DA. SECCIÓN, MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO. FAM BÁSICO 2025.	454,909.74	-
MANTENIMIENTO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA SECUNDARIA EMILIANO ZAPATA CON CLAVE 27DES0022I, POBLADO GUATACALCA, MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO FAM BASICO2025.	808,584.67	-
CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS POR SUSTIT (INCLUYE DEMOL DEL EDIFICIO A) Y O EXTERIOR, EN EL JARDÍN DE NIÑOS VICTORIA AMALIA ANLEHU ZAPATA CLAVE 27EJN1716N, R/A. ALLENDE BAJO 2DA SECCIÓN, MPIO. DE MACUSPANA, TABASCO. FAM BÁSICO 2025.	2,027,011.85	-
CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 150 KVA Y ALIM ELÉCT A LOS EDIF A, B, C, D, E, F, G Y OBRA EXTERIOR EN LA ESC. PRIM. AQUILES SERDÁN CON CLAVE 27DPR0635N, AQUILES SERDÁN (SAN FERNANDO) MPIO. DE MACUSPANA TAB. FAM BÁSICO 2025	2,190,651.80	-
CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS Y SERVICIO SANITARIO ESTRUCTURA U-1C POR SUST, INCL DEMOL DE LOS EIDIF G, F, I, L Y OBRA EXT, EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 2 CLAVE 27DST0002N, VILLA BENITO JUÁREZ, MPIO. DE MACUSPANA, TABASCO. FAM BÁSICO 2025	6,033,377.28	-
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE, PISO DE CONCRETO EN PLAZA CÍVICA Y CONSTRUCC POR SUSTIT DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESC PRIM RUR ESTATAL GUADALUPE VICTORIA CON CLAVE 27DPR0884U, EN EL POB. ESTAPILLA, MPIO. DE TENOSIQUE, TABASCO. FAM BÁSICO 2025	3,136,321.93	-

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
SEGUNDO TRIMESTRE DE 2025

EJECUTOR DE GASTO	MODIFICADO	DEVENGADO
PROGRAMA PRESUPUESTARIO (MODALIDAD K PROYECTOS DE INVERSIÓN)		
MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO H, EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 2 CON CLAVE 27DST0002N, EN LA VILLA BENITO JUÁREZ^ MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO. FAM BÁSICO 2025.	916,316.46	-
ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA LOS TALLERES DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO DE 19 CAM DEPENDIENTES DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, UBICADOS EN 13 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO.	1,546,663.00	-
ADQUISICIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS PARA LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL (53 USAER Y 4 CAM) DE 15 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO, A CARGO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE TABASCO.	1,508,500.00	-
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO DE 3 AULAS MULTISENSORIAL, PARA LOS CAM NO. 25, CAM NO. 4 Y CAM NO. 10, DE LOS MUNICIPIOS DE CENTLA, CENTRO Y COMALCALCO.	3,592,629.00	-
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA (CONALEP) PLANTEL 291 CON CLAVE 27DPT0007L. COMALCALCO MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO FAM MEDIA SUPERIOR 2025.	1,513,369.66	-
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN EL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS PLANTEL NO. 21 CON CLAVE 27ETC0021Z, R/A. ORIENTE 6TA. SECCIÓN, COMALCALCO, TABASCO. FAM MEDIA SUPERIOR 2025.	1,321,212.94	-
CONSTRUCCIÓN DE SUBEST ELÉCT DE 300 KVA Y RED ELÉCT EN MEDIA TENS PARA EDIF E, EN INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA REG SIERRA CLAVE 27MSU0011B, FCO J. MINA; CARRET TEAPA-TACOTALPA, MPIO. DE TEAPA, TABASCO. FAM SUPERIOR REMANENTES 2024.	1,591,418.64	-
SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS		
K004 - URBANIZACION	526,088,958.51	184,972,373.19

**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
SEGUNDO TRIMESTRE DE 2025**

EJECUTOR DE GASTO	MODIFICADO	DEVENGADO
PROGRAMA PRESUPUESTARIO (MODALIDAD K PROYECTOS DE INVERSIÓN)		
RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN LAS CALLES PASEO DE LOS LEONES, JOSÉ GOROSTIZA Y NOVEROLA DE LA COLONIA REFORMA DE LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, CENTRO, TABASCO.	9,741,812.81	9,741,812.81
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS Y OBRA COMPLEMENTARIA DE LA CALLE ESCRITORES DEL TRAMO CALLE MECÁNICOS A CALLE TEÓLOGOS DE LA COLONIA GAVIOTAS SUR, EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, CENTRO, TABASCO.	5,470,540.71	5,470,540.71
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA AV. CAMINO GANADERO (ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE 2 DE ABRIL), LA CALLE LIRIO (ENTRE AV. CAMINO GANADERO Y CERCA) Y CALLE ORQUÍDEA, EMILIANO ZAPATA, TABASCO.	3,370,171.93	3,370,171.93
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAHULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA CALLE FRANCISCO VILLA EN LA VILLA EL TRIUNFO, MUNICIPIO DE BALANCAN, TABASCO.	4,675,127.02	4,675,127.02
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN EL CAMINO PRINCIPAL DE LA RA. CORONEL TRACONIS (LA ISLA) 1RA. SECCIÓN A LA 2DA. SECCIÓN, EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO.	7,129,252.73	7,129,252.73
DESORILLE, RASTREO Y RECARGA DE GRAVA EN CAMINOS VECINALES EN LA RA. ALVARADO SANTA IRENE 2DA. SECCIÓN (EL TAIZAL), EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO.	511,764.72	511,764.72
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE REFORMA (TRAMO DE CALLE NICOLÁS BRAVO A CALLE GREGORIO MÉNDEZ), EN LA COL. CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.	5,794,341.86	5,794,341.86
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN LAS CALLES LA ROSA, BUGAMBILIA, EUCALIPTO Y ALMENDRA, DE LA COLONIA MI ÚLTIMO ESFUERZO, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO.	2,441,443.61	2,441,443.61

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
SEGUNDO TRIMESTRE DE 2025

EJECUTOR DE GASTO	MODIFICADO	DEVENGADO
PROGRAMA PRESUPUESTARIO (MODALIDAD K PROYECTOS DE INVERSIÓN)		
REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAHULICO EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO (ENTRE EDUARDO ZAMUDIO Y PERIFERICO) DE LA COLONIA PUEBLO NUEVO, DEL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO.	2,948,714.54	2,948,714.54
REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE FRANCISCO VILLA EN LA COLONIA PUEBLO NUEVO DEL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO.	3,616,786.85	3,616,786.85
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LAS CALLES CORONEL GREGORIO MÉNDEZ MAGAÑA, FRANCISCO I. MADERO Y NIÑOS HÉROES, EN EL POBLADO AQUILES SERDÁN 1RA. SECCIÓN, JALAPA, TABASCO.	2,566,870.03	2,566,870.03
CONSTRUCCIÓN DE PUENTE COLGANTE PEATONAL EN EL POB. PUXCATÁN, EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA, TABASCO.	10,265,451.24	10,265,451.24
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAHULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS, OBRA COMPLEMENTARIA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO DE LA CIUDAD DE TEAPA, EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.	1,948,264.63	1,948,264.63
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLES 30 DE ABRIL, 20 DE NOVIEMBRE Y 5 DE MAYO DEL EJIDO VICENTE GUERRERO (LERMA), EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.	1,927,126.20	1,927,126.20
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLES DE LA COLONIA MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE TEAPA, MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.	5,195,895.18	5,195,895.18
CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA VILLA CUAUHTÉMOC, EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	2,872,410.00	-
CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE PRINCIPAL DEL EJ. NUEVO CENTLA, EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	2,117,205.00	2,116,050.30

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
SEGUNDO TRIMESTRE DE 2025

EJECUTOR DE GASTO	MODIFICADO	DEVENGADO
PROGRAMA PRESUPUESTARIO (MODALIDAD K PROYECTOS DE INVERSIÓN)		
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE FELIPE CARRILLO PUERTO (ENTRE LAS CALLES JOAQUÍN CUEVAS Y REYES HERNÁNDEZ), COLONIA PUEBLO NUEVO, CÁRDENAS, TABASCO.	13,414,655.00	12,239,781.99
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE FRANCISCO TRUJILLO GURRIA (ENTRE LAS CALLES JOAQUÍN CUEVAS Y REYES HERNÁNDEZ) EN LA COL. PUEBLO NUEVO, CÁRDENAS, TABASCO.	15,838,391.00	5,190,711.67
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE GUAYACÁN, ENTRE CALLE TINTO Y CALLE NARANJO, EN LA COL. CARLOS A. MADRAZO, EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.	3,053,561.00	628,853.54
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE J1, COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.	4,761,952.00	3,505,972.03
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN CALLES DIVERSAS DE LA RANCHERÍA SUR 2DA. SECCIÓN, EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.	16,265,488.00	14,509,196.81
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LAS CALLES TINTO Y CEIBA DE LA COLONIA LUIS FELIPE DOMÍNGUEZ DE LA CD. BALANCÁN, MUNICIPIO DE BALANCÁN, TABASCO.	7,960,155.00	-
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS, OBRA COMPLEMENTARIA Y ALUMBRADO PÚBLICO, EN LAS CALLES GUAYACÁN Y CAPULÍN DEL FRACCIONAMIENTO BRISAS DEL CARRIZAL, EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO.	22,278,604.00	6,616,192.95

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
SEGUNDO TRIMESTRE DE 2025

EJECUTOR DE GASTO	MODIFICADO	DEVENGADO
PROGRAMA PRESUPUESTARIO (MODALIDAD K PROYECTOS DE INVERSIÓN)		
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLES YANTUL, BEIRUT Y BERTRUY DE LA COLONIA MONTE LÍBANO DE LA CD. DE BALANCÁN, EN EL MUNICIPIO DE BALANCÁN, TABASCO.	11,520,588.00	-
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LAS CALLES PRESIDENTES, GOBERNADORES, SENADORES, ART. 123, CONSTITUCIÓN Y DIPUTADOS DE LA COLONIA MUNICIPAL DE LA CD. DE BALANCÁN, MUNICIPIO DE BALANCÁN, TABASCO.	11,754,420.00	5,537,298.89
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE BENITO JUÁREZ GARCÍA, DE LA COLONIA CENTRO, DEL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO.	12,185,421.00	1,673,709.64
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LAS CALLES ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, AVELINO CORTEZ, SIN NOMBRE Y FRANCISCO I. MADERO DEL POBLADO MONTE GRANDE, DEL MUNICIPIO DE JONUTA, TABASCO.	11,966,856.00	10,171,108.77
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LAS CALLES PORFIRIO DÍAZ Y FRANCISCO SARABIA EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO.	11,177,882.10	1,021,857.62
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE GONZALO BECERRA, ENTRE CALLE JOSÉ ANTONIO TORRES Y CERRADA GUADALUPE VICTORIA, EN LA COL. LUIS DONALDO COLOSIO, MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.	5,054,854.00	-
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN ACCESO PRINCIPAL DE LA RANCHERÍA LAS CAMPANAS, EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.	5,905,785.00	-

**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
SEGUNDO TRIMESTRE DE 2025**

EJECUTOR DE GASTO	MODIFICADO	DEVENGADO
PROGRAMA PRESUPUESTARIO (MODALIDAD K PROYECTOS DE INVERSIÓN)		
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA Y CALLE PORFIRIO DÍAZ, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO	14,988,556.00	7,424,745.27
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, BANQUETAS, GUARNICIONES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN LA CALLE AGUSTÍN DÍAZ DEL CASTILLO, DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.	11,526,765.00	3,898,973.60
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE ITURBIDE, EN LA COLONIA CONVIVENCIA, DEL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO.	13,198,014.00	2,646,716.02
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE 02 DE ABRIL EN LA CIUDAD DE TACOTALPA, EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA, TABASCO.	4,991,810.00	4,832,476.48
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y ALUMBRADO PÚBLICO, EN LA CALLE DIONISIO ZURITA DE LA COLONIA PUEBLO NUEVO EN LA CIUDAD DE TACOTALPA, MUNICIPIO DE TACOTALPA, TABASCO.	7,903,444.00	5,125,387.86
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE BENITO JUÁREZ EN LA COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, EN LA CIUDAD DE TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ, TABASCO.	10,514,523.60	5,248,432.76
PREVISIONES DEL FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	55,892,808.07	-
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE GUADALUPE VICTORIA EN LA COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, EN LA CIUDAD DE TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ, TABASCO.	3,935,280.20	2,753,799.32

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
SEGUNDO TRIMESTRE DE 2025

EJECUTOR DE GASTO	MODIFICADO	DEVENGADO
PROGRAMA PRESUPUESTARIO (MODALIDAD K PROYECTOS DE INVERSIÓN)		
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE EDUARDO DE CÁRDENAS, COLONIA CENTRO, EN LA CIUDAD DE TEAPA DEL MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.	7,672,900.90	43,779.18
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLES PROL. ANACLETO CANABAL, JOSÉ MORENO IRABIÉN, JOSÉ MA. MORELOS Y PAVÓN, PLUTARCO ELÍAS CALLES Y PORFIRIO DÍAZ, VILLAHERMOSA, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO.	13,000,000.00	6,103,741.71
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN LAS CALLES PINO, EUCALIPTO Y AVENIDA CAMPANARIO, COLONIA ARBOLEDAS, EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO.	6,367,187.70	3,105,055.54
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LAS CALLES PONCIANO ARRIAGA Y CERRADA SIN NOMBRE, EN LA CIUDAD DE TEAPA DEL MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.	5,489,308.30	2,900,743.33
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE RÍO FINAL, COLONIA GANADERA, EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO.	5,988,564.00	3,559,337.91
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS, ALUMBRADO PÚBLICO Y OBRA COMPLEMENTARIA EN CALLES DE LA COLONIA MIGUEL HIDALGO, EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO.	12,689,940.00	-
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA CALLE JUAN SOSA MAZARIEGO DE LA COLONIA GAVIOTAS NORTE, EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO.	4,524,019.80	1,609,983.73

**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
SEGUNDO TRIMESTRE DE 2025**

EJECUTOR DE GASTO	MODIFICADO	DEVENGADO
PROGRAMA PRESUPUESTARIO (MODALIDAD K PROYECTOS DE INVERSIÓN)		
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA CALLE PEDRO GUTIÉRREZ CORTES (ENTRE CALLES PEPE DEL RIVERO Y LIMBANO BLANDÍN) DE LA COL. GAVIOTAS NORTE, VILLAHERMOSA, CENTRO, TABASCO.	1,823,100.40	911,548.64
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS EN LA CALLE PEDRO GUTIÉRREZ CORTÉS (ENTRE CALLE PEPE DEL RIVERO Y MALECÓN LEANDRO ROVIROSA WADE), DE LA COL. GAVIOTAS NORTE, VILLAHERMOSA, CENTRO, TABASCO.	2,573,214.99	43,282.66
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA CALLE CIRCUITO MUNICIPAL DE LA COLONIA GAVIOTAS NORTE, EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO.	2,720,654.45	1,360,216.09
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA CALLE JOSÉ LUIS PEÑA VALENCIA DE LA COLONIA GAVIOTAS NORTE, EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO.	2,489,152.00	-
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA CALLE ANTONIO DE DIOS GUARDA DE LA COLONIA GAVIOTAS NORTE, EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO.	4,868,996.74	2,408,819.26
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA COLONIA SAN JUAN BAUTISTA DE LA VILLA BENITO JUÁREZ EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.	1,821,428.90	181,035.56
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LAS CALLES IGNACIO ALLENDE Y JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, EN EL POBLADO BUENA VISTA 2DA. SECCIÓN, CENTRO, TABASCO.	10,911,057.10	-

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
SEGUNDO TRIMESTRE DE 2025

EJECUTOR DE GASTO	MODIFICADO	DEVENGADO
PROGRAMA PRESUPUESTARIO (MODALIDAD K PROYECTOS DE INVERSIÓN)		
RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LAS CALLES GUADALUPE VICTORIA Y 5 DE MAYO EN LA COLONIA LAS LOMAS, EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO.	4,094,297.50	-
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y OBRA COMPLEMENTARIA EN CALLES DEL EJIDO GUANAL 1RA. SECCIÓN EN EL MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO.	20,462,092.90	-
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LAS CALLES VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE SIN NOMBRE EN LA RA. AQUILES SERDÁN 1RA. SECCIÓN, EN EL MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO.	4,746,714.50	-
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y EN DIVERSAS CALLES DE LA RANCHERÍA VÍCTOR FERNÁNDEZ MANERO 2DA. SECCIÓN EN EL MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO.	11,418,571.00	-
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE FRANCISCO DÍAZ EN EL EJIDO JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ EN EL MUNICIPIO DE JONUTA, TABASCO.	6,304,460.00	-
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE FRANCISCO J. SANTAMARÍA EN EL POBLADO BUENA VISTA (APASCO), EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.	13,501,407.30	-
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE IGNACIO ALLENDE EN EL POBLADO BUENA VISTA (APASCO), EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.	6,986,622.60	-
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE FRANCISCO VILLA EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PARAÍSO, TABASCO.	8,860,789.70	-

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

SEGUNDO TRIMESTRE DE 2025

EJECUTOR DE GASTO	MODIFICADO	DEVENGADO
PROGRAMA PRESUPUESTARIO (MODALIDAD K PROYECTOS DE INVERSIÓN)		
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE MANUEL R. DOMÍNGUEZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PARAÍSO, TABASCO.	7,386,639.00	-
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS CALLES MIGUEL HIDALGO Y 10 DE MAYO EN PUERTO CEIBA, EN EL MUNICIPIO DE PARAÍSO, TABASCO.	5,894,985.70	-
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE SAN ROMÁN EN LA VILLA JUAN ALDAMA, EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.	4,422,861.00	-
RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN LA CALLE LAS ILUSIONES EN LA COLONIA JESÚS GARCÍA, EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO.	387,000.00	-
K007 - CARRETERAS	66,641,332.18	66,641,332.18
CONSTRUCCIÓN DE CAMINO DE ACCESO CON PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALIENTE DEL KM. 0+000 AL KM. 2+000 EN EL EJIDO JOLOCHERO, MUNICIPIO DE BALANCÁN, TABASCO.	7,156,956.83	7,156,956.83
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN EL CAMINO ROBERTO MADRAZO EN LA RA. ALVARADO GUARDACOSTA, EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO.	3,439,660.40	3,439,660.40
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO EN EL CAMINO 20 DE NOVIEMBRE DE LA VILLA PUEBLO NUEVO DE LAS RAICES, EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO	3,544,829.10	3,544,829.10
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN FRÍO EN EL CAMINO A LA RA. JESÚS CARRANZA DE LA VILLA CHICHICAPA, EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.	9,794,008.03	9,794,008.03
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN EL CAMINO A LA RANCHERÍA IGNACIO ZARAGOZA 3RA. SECCIÓN, EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.	8,829,627.74	8,829,627.74

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
SEGUNDO TRIMESTRE DE 2025

EJECUTOR DE GASTO	MODIFICADO	DEVENGADO
PROGRAMA PRESUPUESTARIO (MODALIDAD K PROYECTOS DE INVERSIÓN)		
REHABILITACIÓN DE CAMINO PRINCIPAL CON PAVIMENTO ASFÁLTICO EN FRÍO (TRAMO DE RA. OCCIDENTE 4TA. SECCIÓN ¿LA BLOQUERA¿ A RA. OCCIDENTE 2DA. SECCIÓN. ¿EL NANCHITO¿), EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.	9,792,673.09	9,792,673.09
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO DEL CAMINO RANCHERÍA VILLA FLORES 2DA. SECCIÓN - RANCHERÍA OSTITÁN 1RA. SECCIÓN, EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO.	292,129.03	292,129.03
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN EL CAMINO E.C. (VILLAHERMOSA - CHETUMAL) - POB. BOCA DE SAN GERÓNIMO, TRAMO DEL KM. 12+500 AL KM. 18+700, EN EL MUNICIPIO DE JONUTA, TABASCO.	13,900,135.15	13,900,135.15
CONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍAS Y REVESTIMIENTO EN OBRA DE DESVÍO CAMINO CHABLÉ - BOCA DE SAN GERÓNIMO DEL KM. 6+750 AL KM. 6+950, EN EL MUNICIPIO DE JONUTA, TABASCO.	3,896,030.12	3,896,030.12
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO DEL CAMINO ENTRADA SAN SEBASTIÁN DEL KM. 0+000 AL KM. 1+160, DE LA RA. LAS FLORES 1RA. SECCIÓN, MUNICIPIO DE PARAÍSO, TABASCO.	620,255.85	620,255.85
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CAMINOS DE LA RA. LA VUELTA (LA JAGUA), EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO.	5,375,026.84	5,375,026.84
K008 - PUENTES	22,292,031.77	22,194,764.52
CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR COMPLEMENTARIO GRIJALVA II, EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO. SEGUNDA ETAPA	18,106,837.56	18,106,837.56
SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR COMPLEMENTARIO GRIJALVA II, EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO. SEGUNDA ETAPA.	274,740.21	274,740.21

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
SEGUNDO TRIMESTRE DE 2025

EJECUTOR DE GASTO	MODIFICADO	DEVENGADO
PROGRAMA PRESUPUESTARIO (MODALIDAD K PROYECTOS DE INVERSIÓN)		
MANTENIMIENTO DEL PUENTE CARRIZAL IV, EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO.	3,910,454.00	3,813,186.75
K011 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	39,483,566.51	1,668,683.61
CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO B EN ESTRUCTURA U-2C EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO, UBICADO EN EL FRACCIONAMIENTO POMOCA, EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO.	14,484,154.70	1,668,683.61
CONSTRUCCIÓN DE 10 AULAS, EDIFICIO E, F, I, SERVICIO SANITARIO A CIRCULACIÓN, SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y OBRA EXTERIOR, EN EL COBATAB PLANTEL 3, CON CLAVE 27ECB0005T, CD. COMALCALCO, MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.	13,236,886.81	-
MANTENIMIENTO INTEGRAL DE EDIFICIOS A, B, C, D, G, H, J, K, L, M, N, P, EN EL COBATAB PLANTEL 3, CON CLAVE 27ECB0005T, CD. COMALCALCO, MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.	11,762,525.00	-
K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA	3,749,891.40	347,982.60
ADQUISICIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS Y EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES, PARA LA SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS (SOTOP).	347,982.60	347,982.60
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE TOPOGRAFÍA, PARA LA SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS (SOTOP).	3,401,908.80	-
K017 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LA PROTECCION CIUDADANA	250,000,000.00	161,999,842.97
REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL CENTRO PENITENCIARIO NO. 9 HUIMANGUILLO, UBICADO EN ESTACIÓN CHONTALPA, EN EL MUNICIPIO HUIMANGUILLO, TABASCO.	200,000,000.00	133,521,277.95
REHABILITACIÓN DE OBRA EXTERIOR Y SERVICIOS DEL CENTRO PENITENCIARIO NO. 9 HUIMANGUILLO, UBICADO EN ESTACIÓN CHONTALPA, EN EL MUNICIPIO HUIMANGUILLO, TABASCO.	50,000,000.00	28,478,565.02

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
SEGUNDO TRIMESTRE DE 2025

EJECUTOR DE GASTO	MODIFICADO	DEVENGADO
PROGRAMA PRESUPUESTARIO (MODALIDAD K PROYECTOS DE INVERSIÓN)		
K018 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL	333,232,504.80	-
PREVISIONES PARA MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL	82,625,197.79	-
REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES LÁBAROS PATRIOS, EJÉRCITO TRIGARANTE Y CERRADA HERMENEGILDO GALEANA EN LA COLONIA MIGUEL HIDALGO, VILLAHERMOSA, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO.	1,315,940.00	-
REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES FRANCISCO JAVIER MINA, PORFIRIO DÍAZ Y HERMENEGILDO GALEANA EN EL BARRIO LA GUADALUPE EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO.	2,614,508.00	-
CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, RED DE DRENAJE SANITARIO Y CÁRCAMO SANITARIO, EN LA CALLE LA PALMITA EN LA COLONIA QUINTÍN ARAUZ EN EL MUNICIPIO DE PARAÍSO, TABASCO.	7,271,698.70	-
REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 39 DE LA COLONIA SAN MIGUELITO EN LA CIUDAD DE TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ, EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.	2,583,652.50	-
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS, SEÑALAMIENTOS, RED DE AGUA POTABLE, RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES MOCTEZUMA Y VENUSTIANO CARRANZA DE LA VILLA EL TRIUNFO, MUNICIPIO DE BALANCÁN, TABASCO.	17,551,269.75	-
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS, RED DE DRENAJE Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE INTERSECCIÓN 1 DEL POBLADO C-28 CORONEL GREGORIO MÉNDEZ MAGAÑA EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, TABASCO.	6,616,502.00	-

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
SEGUNDO TRIMESTRE DE 2025

EJECUTOR DE GASTO	MODIFICADO	DEVENGADO
PROGRAMA PRESUPUESTARIO (MODALIDAD K PROYECTOS DE INVERSIÓN)		
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS, ALUMBRADO PÚBLICO, RED DE DRENAJE Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE INTERSECCIÓN 2 DEL POBLADO C-28 CORONEL GREGORIO MÉNDEZ MAGAÑA EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, TABASCO.	5,370,210.80	-
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS, ALUMBRADO PÚBLICO, RED DE DRENAJE Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE INTERSECCIÓN 3 DEL POBLADO C-28 CORONEL GREGORIO MÉNDEZ MAGAÑA EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, TABASCO.	5,329,652.00	-
CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, GUARNICIONES Y ALUMBRADO PÚBLICO EN EL CAMINO SANTA CRUZ - EL BELLOTE EN LA COLONIA ÁLVARO OBREGÓN (SANTA CRUZ), EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	4,955,862.00	-
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA RED DE ALCANTARILLADO DE LA CALLE BENITO JUÁREZ DE LA VILLA VICENTE GUERRERO, EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	12,750,245.90	-
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y SEÑALAMIENTOS EN LAS CALLES PROLONGACIÓN JUAN ALDAMA, DOMINGO COLÍN Y CALLE SIN NOMBRE, EN LA VILLA OCUILTZAPOTLÁN, EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO.	3,612,261.80	-
RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LOS ANDADORES MAQUILADOR Y ZAPATERO EN LA COLONIA INDECO, EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO.	6,989,458.00	-
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LAS CALLES LÁBAROS PATRIOS, EJÉRCITO TRIGARANTE Y CERRADA HERMENEGILDO GALEANA EN LA COLONIA MIGUEL HIDALGO, VILLAHERMOSA, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO.	5,671,987.00	-

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
SEGUNDO TRIMESTRE DE 2025

EJECUTOR DE GASTO	MODIFICADO	DEVENGADO
PROGRAMA PRESUPUESTARIO (MODALIDAD K PROYECTOS DE INVERSIÓN)		
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES LEANDRO ROVIROSA WADE, NICOLÁS BRAVO Y SÁNCHEZ MAGALLANES EN LA VILLA TECOLUTILLA, EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.	5,448,231.00	-
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS, RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES AURELIO CABRERA Y GREGORIO CABRERA EN VILLA CHABLÉ, EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO.	13,269,141.90	-
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y RED DE DRENAJE EN LA CALLE 7 DEL POBLADO BENITO JUÁREZ GARCÍA (C-34), EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO.	4,831,908.19	-
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y RED DE DRENAJE EN LA CALLE 8 DEL POBLADO BENITO JUÁREZ GARCÍA (C-34), EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO.	13,151,282.50	-
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS, ALUMBRADO PÚBLICO, RED DE DRENAJE Y RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE KÍNDER EN EL POBLADO PROGRESO EN EL MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO.	5,596,500.00	-
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS, ALUMBRADO PÚBLICO Y OBRA COMPLEMENTARIA A LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE 2 DEL EJIDO EMILIANO ZAPATA, EN EL MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO.	11,688,642.00	-
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS CALLES FRANCISCO JAVIER MINA, PORFIRIO DÍAZ Y HERMENEGILDO GALEANA EN EL BARRIO LA GUADALUPE, EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO.	6,740,974.00	-

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
SEGUNDO TRIMESTRE DE 2025

EJECUTOR DE GASTO	MODIFICADO	DEVENGADO
PROGRAMA PRESUPUESTARIO (MODALIDAD K PROYECTOS DE INVERSIÓN)		
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS, SEÑALAMIENTOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE IZQUIERDO LÓPEZ DE LA VILLA JALUPA, EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO.	3,703,104.00	-
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE SAN PEDRITO DE LA VILLA JALUPA, EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO.	4,544,004.60	-
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE AGUSTÍN DE ITURBIDE EN VILLA BENITO JUÁREZ, EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.	5,267,551.50	-
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y GUARNICIONES EN CALLES DE LA COLONIA LA ESCALERA DE LA VILLA BENITO JUÁREZ, EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.	6,791,532.20	-
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS, RED DE DRENAJE, RED DE AGUA POTABLE Y ALUMBRADO PÚBLICO EN DIVERSAS CALLES DEL EJIDO MADRIGAL 3RA. SECCIÓN (LÁZARO CÁRDENAS), EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA, TABASCO.	13,049,167.20	-
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS, RED DE DRENAJE SANITARIO, RED DE AGUA POTABLE Y ALUMBRADO PÚBLICO EN LA AV. REVOLUCIÓN Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.	15,106,888.00	-
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CERRADA SAN ROMÁN EN LA VILLA JUAN ALDAMA EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.	2,076,988.50	-
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS, RED DE DRENAJE SANITARIO, RED DE AGUA POTABLE Y ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE IGNACIO ALLENDE EN EL POBLADO ARENA DE HIDALGO EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.	4,381,140.00	-
CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES PROLONGACIÓN JUAN ALDAMA, DOMINGO COLÍN Y CALLE SIN NOMBRE EN LA VILLA OCUILTZAPOTLÁN EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO.	3,298,237.80	-

**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
SEGUNDO TRIMESTRE DE 2025**

EJECUTOR DE GASTO	MODIFICADO	DEVENGADO
PROGRAMA PRESUPUESTARIO (MODALIDAD K PROYECTOS DE INVERSIÓN)		
REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE SANITARIO EN LOS ANDADORES MAQUILADOR Y ZAPATERO EN LA COLONIA INDECO, EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO.	7,488,006.40	-
REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES LEANDRO ROVIROSA WADE, NICOLÁS BRAVO Y LÍNEA DE PRESIÓN EN LA CALLE SÁNCHEZ MAGALLANES EN LA VILLA TECOLUTILLA, EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.	6,207,511.40	-
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO EN EL EJIDO RAYA DE ZARAGOZA DEL MUNICIPIO DE TACOTALPA, TABASCO.	3,738,349.30	-
REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO EN EL POBLADO ESTAPILLA EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ, TABASCO.	4,825,632.60	-
REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN VILLA TECOLUTILLA, EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.	7,064,683.88	-
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PÚBLICA EN EL EJIDO SANTA ROSA, EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.	3,145,823.10	-
REHABILITACIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA EN LA VILLA TEPETITÁN EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.	4,129,897.70	-
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO Y PLATAFORMA DE CONCRETO EN LA ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO EN EL POBLADO ONCE DE FEBRERO 1RA. SECCIÓN EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, TABASCO.	2,458,267.46	-
CONSTRUCCIÓN DE 4 AULAS DIDÁCTICAS POR SUSTITUCIÓN INCLUYE DEMOLICIÓN DEL EDIFICIO C, EN EL EMSAD NO. 56 CON CLAVE 27EMS0056G, EN EL EJIDO HUIMANGO 2DA. SECCIÓN (LA MONA), EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, TABASCO.	3,199,998.03	-

**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
SEGUNDO TRIMESTRE DE 2025**

EJECUTOR DE GASTO	MODIFICADO	DEVENGADO
PROGRAMA PRESUPUESTARIO (MODALIDAD K PROYECTOS DE INVERSIÓN)		
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO Y PLATAFORMA DE CONCRETO EN LA ESC. PRIMARIA JOSÉ HERNÁNDEZ LEÓN, EN EL EJIDO HUIMANGO 2DA. SECCIÓN (LA MONA), EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, TABASCO.	2,429,038.06	-
REHABILITACIÓN DEL CENTRO ASISTENCIAL RESIDENCIA DEL ADULTO MAYOR "CASA DEL ÁRBOL", UBICADA EN EL POBLADO GUAPINOL, VILLA PARRILLA, EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO.	4,341,557.24	-
PRIMERA ETAPA		
K013 - TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION	1,372,104.43	-
ADQUISICIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS Y EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES, PARA LA SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS (SOTOP).	1,372,104.43	-
K021 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA	32,065,411.15	18,386,447.51
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ALUMBRADO EXTERIOR, ESTACIONAMIENTOS 1, 2,3 Y DE LA NAVE 3 DEL "PARQUE TABASCO, DORA MARÍA", EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO. "FERIA TABASCO 2025".	5,303,031.20	3,035,973.80
MANTENIMIENTO DEL STAND GANADERO, CABALLERIZAS, MÓDULOS SANITARIOS, CASETAS, TIANGUIS, ACCESOS, CERCA Y ÁREAS EXTERIORES DEL "PARQUE TABASCO, DORA MARÍA", EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO. "FERIA TABASCO 2025".	11,814,342.60	8,296,552.81
MANTENIMIENTO DE NAVE 1, 2 Y 3, TEATRO AL AIRE LIBRE Y PALENQUE DEL "PARQUE TABASCO, DORA MARÍA", EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO. "FERIA TABASCO 2025".	11,809,787.90	5,832,927.35
MANTENIMIENTO DE CANALONES PLUVIALES Y LOSAS DE CONCRETO EN FACHADAS DE LAS NAVES 1 Y 2 DEL PARQUE TABASCO "DORA MARÍA", EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO.	1,438,789.50	1,220,993.55
CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN LA PLAZA DEL PUEBLO EN EL "PARQUE TABASCO, DORA MARÍA" EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO.	1,699,459.95	-

**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
SEGUNDO TRIMESTRE DE 2025**

EJECUTOR DE GASTO	MODIFICADO	DEVENGADO
PROGRAMA PRESUPUESTARIO (MODALIDAD K PROYECTOS DE INVERSIÓN)		
K031 - EDIFICIOS PUBLICOS	20,516,812.48	19,617,371.98
REHABILITACIÓN DE "OFICINAS DE LA CASA DE LA LAGUNA", EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO.	5,347,129.45	5,347,129.45
REHABILITACIÓN INTEGRAL DE FACHADAS DEL CENTRO DE CONVENCIONES TABASCO 2000, EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO.	14,270,242.53	14,270,242.53
MANTENIMIENTO A SALÓN GOBERNADORES DEL PALACIO DE GOBIERNO, EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO.	899,440.50	-
K010 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LA PROTECCION AMBIENTAL	31,999,276.90	-
REHABILITACIÓN INTEGRAL DE LA PISCIFACTORÍA, EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.	31,999,276.90	-
SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA		
K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA	35,552,557.26	4,368,161.99
ADQUISICIÓN DE CAMIONETA PARA LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA.	1,581,153.34	1,581,153.34
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL SISTEMA PENITENCIARIO ESTATAL DEPENDIENTE DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA.(FASP FEDERAL 2025).	444,744.00	-
ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO PARA EL SISTEMA PENITENCIARIO ESTATAL DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA. (FASP FEDERAL 2025).	217,828.65	-
ADQUISICIÓN DE UNIDADES AUTOMOTRICES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA PENITENCIARIO ESTATAL, DEPENDIENTE DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA. (FASP FEDERAL 2025).	7,931,699.98	-
ADQUISICIÓN DE ARMAMENTO PARA EL SISTEMA PENITENCIARIO ESTATAL, DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA, (FASP FEDERAL 2025).	2,787,008.65	2,787,008.65

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
SEGUNDO TRIMESTRE DE 2025

EJECUTOR DE GASTO	MODIFICADO	DEVENGADO
PROGRAMA PRESUPUESTARIO (MODALIDAD K PROYECTOS DE INVERSIÓN)		
ADQUISICIÓN DE EQUIPO INDUSTRIAL DE REFRIGERACIÓN PARA EL SISTEMA PENITENCIARIO ESTATAL DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA. (FASP FEDERAL 2025).	267,196.00	-
ADQUISICIÓN DE REFLECTORES DE LUZ PARA LOS CENTROS DE REINSECCIÓN SOCIAL DEL SISTEMA PENITENCIARIO ESTATAL, DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA, FASP FEDERAL 2025.	5,669,999.99	-
ADQUISICIÓN DE OTROS QUIPOS DE ADMINISTRACIÓN PARA LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO CORPORATIVO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE TABASCO.	29,991.38	-
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL PERSONAL DE LA POLICÍA ESTATAL DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA FOFISP ESTATAL 2025	2,871,294.61	-
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL PERSONAL DE LA POLICÍA ESTATAL DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA FOFISP FEDERAL 2025	12,451,643.79	-
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL CENTRO DE COMUNICACIONES, CÓMPUTO, CONTROL Y COMANDO (C4), DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y DE PROTECCIÓN CIUDADANA, (FASP FEDERAL 2025).	299,996.88	-
ADQUISICIÓN DE PLANTA DE EMERGENCIA PARA LA RED DE RADIOCOMUNICACIONES DEL CENTRO DE MANDO Y COMUNICACIONES C4 DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA, (FASP FEDERAL 2025).	999,999.99	-
K013 - TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION	12,291,167.36	-
ADQUISICIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS PARA EL SISTEMA PENITENCIARIO ESTATAL, DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA, (FASP FEDERAL 2025).	2,201,468.29	-

**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
SEGUNDO TRIMESTRE DE 2025**

EJECUTOR DE GASTO	MODIFICADO	DEVENGADO
PROGRAMA PRESUPUESTARIO (MODALIDAD K PROYECTOS DE INVERSIÓN)		
ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN PARA LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO CORPORATIVO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE TABASCO. (FASP ESTATAL 2025).	40,000.00	-
ADQUISICIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS DE LA INFORMACIÓN PARA LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO CORPORATIVO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE TABASCO. (FASP FEDERAL 2025).	395,000.00	-
ADQUISICIÓN DE APARATOS AUDIOVISUALES PARA LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO CORPORATIVO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE TABASCO.	105,000.00	-
ADQUISICIÓN DE LÁMPARAS PARA LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO CORPORATIVO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE TABASCO. (FASP ESTATAL 2025).	20,000.00	-
ADQUISICIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN DE LLAMADAS DE EMERGENCIA DEL C4, DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA, (FASP FEDERAL 2025).	969,999.54	-
ADQUISICIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS PARA EL CENTRO DE MONITOREO DE LA RED DE VIDEO VIGILANCIA DEL CENTRO DE COMUNICACIONES, CÓMPUTO, CONTROL Y COMANDO (C4), DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA, (FASP FEDERAL 2025).	3,500,000.00	-
ADQUISICIÓN DE LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE, PARA CENTRO DE ATENCIÓN DE LLAMADAS DE EMERGENCIA 9-1-1 Y DEL CENTRO DE ATENCIÓN DE DENUNCIA ANÓNIMA 089, COMO APOYO A LOS PROCESOS DE EVALUACIÓN DEL C-4, (FASP FEDERAL 2025).	1,648,249.80	-
ADQUISICIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS Y LICENCIA DE SOFTWARE PARA LA ACTUALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL REGISTRO PÚBLICO VEHICULAR DEPENDIENTE DE LA DGPEC DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA. (FASP FEDERAL2025)	3,411,449.73	-

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
SEGUNDO TRIMESTRE DE 2025

EJECUTOR DE GASTO	MODIFICADO	DEVENGADO
PROGRAMA PRESUPUESTARIO (MODALIDAD K PROYECTOS DE INVERSIÓN)		
SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA		
K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA	38,279,201.38	-
ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA PARA EL CENTRO ESTATAL DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA, ADSCRITO AL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.	124,022.00	-
EQUIPAMIENTO DE LOS MUNICIPIOS DE CENTLA, HUIMANGUILLO Y TACOTALPA PARA EL MEJORAMIENTO DE SUS FUNCIONES A TRAVÉS DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD	8,611,500.00	-
EQUIPAMIENTO DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS FUNCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA.	29,543,679.38	-
K013 - TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION	18,933,077.56	15,972,381.96
ADQUISICIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS PARA LA DIRECCIÓN DEL CENTRO ESTATAL DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA, ADSCRITA AL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.	9,064,030.30	9,064,030.30
FORTALECIMIENTO EN LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN EN EL SISTEMA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO	6,908,351.66	6,908,351.66
BIENES INFORMÁTICOS PARA LAS DIRECCIONES DE ADMINISTRACIÓN Y DE PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL SESESP.	146,000.00	-
ADQUISICIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS PARA EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.	309,364.00	-
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN PARA DOTAR AL CENTRO ESTATAL DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA, ADSCRITO AL SESESP.	425,000.00	-

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
SEGUNDO TRIMESTRE DE 2025

EJECUTOR DE GASTO	MODIFICADO	DEVENGADO
PROGRAMA PRESUPUESTARIO (MODALIDAD K PROYECTOS DE INVERSIÓN)		
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA DOTAR A LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO A TRAVÉS DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.	1,552,916.80	-
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN QUE PERTENECE AL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	527,414.80	-