

**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
SEGUNDO TRIMESTRE DE 2026**

EJECUTOR DE GASTO		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO (MODALIDAD K PROYECTOS DE INVERSIÓN)	MODIFICADO	DEVENGADO
DESCRIPCION DEL PROYECTO		
JUNTA ESTATAL DE CAMINOS		
K007 - CARRETERAS	913,668,688.11	639,329,045.62
REHABILITACIÓN DE TERRACERÍAS Y PAVIMENTO ASFÁLTICO DEL CAMINO CENTRO TULAR - PINO SUÁREZ 3A. SECCIÓN, EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.	17,537,482.21	17,537,482.21
REHABILITACIÓN DE TERRACERÍA, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y PAVIMENTO ASFALTICO DEL CAMINO: RA. SUR 4ª. - SUR 1ª. - SUR 5ª. Y SUR 2ª (EN TRAMOS AISLADOS), EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO,	14,956,081.01	14,956,081.01
REHABILITACIÓN DE TERRACERÍAS Y PAVIMENTO ASFÁLTICO DEL CAMINO ZAPATERO - JONUTA (EN TRAMOS AISLADOS), EN EL MUNICIPIO DE JONUTA, TABASCO.	40,242,493.53	40,242,493.53
REHABILITACIÓN DE TERRACERÍAS, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y PAVIMENTO ASFÁLTICO DEL CAMINO PARAÍSO - POTRERITOS - ZARAGOZA 4TA. SECCIÓN (EN TRAMOS AISLADOS), EN EL MUNICIPIO	8,143,850.28	8,143,850.28
REHABILITACIÓN DE TERRACERÍAS, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y PAVIMENTO ASFÁLTICO DEL CAMINO VILLA EL TRIUNFO - EL PEDREGAL (E-W-0), EN EL MUNICIPIO DE BALANCÁN, TABASCO.	19,975,474.14	19,781,921.43
REHABILITACIÓN DE TERRACERÍAS, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y PAVIMENTO ASFÁLTICO DEL CAMINO: W-61 ENTRE N-0 Y N-23 TRAMO: ENTRE N-2 Y N-19, EN TRAMOS AISLADOS, EN EL MUNICIPIO	19,973,921.85	18,979,549.42
REHABILITACIÓN DE TERRACERÍAS Y PAVIMENTO ASFÁLTICO DEL CAMINO: FRONTERA - JONUTA, TRAMO: FRONTERA - LA TIJERA, EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO (SEGUNDA ETAPA).	11,993,027.98	11,993,027.98
REHABILITACIÓN DE TERRACERÍAS Y PAVIMENTO ASFÁLTICO DEL CAMINO: VHSA. - CORREGIDORA ORTÍZ - SAN JOAQUÍN, EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO	16,700,600.64	16,700,600.64
REHABILITACIÓN DE TERRACERÍAS Y PAVIMENTO ASFÁLTICO DEL CAMINO ARROYO HONDO 4A - 1A GUTIÉRREZ - EL MANGO DE SEGOVIA 2A. SECCIÓN, EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.	18,894,928.80	18,894,928.80
REHABILITACIÓN DE TERRACERÍAS Y PAVIMENTO ASFÁLTICO DEL CAMINO PECHUCALCO - LA TRINIDAD, EN TRAMOS AISLADOS, EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, TABASCO (PRIMERA ETAPA).	14,971,370.83	6,016,702.79

**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
SEGUNDO TRIMESTRE DE 2026**

EJECUTOR DE GASTO		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO (MODALIDAD K PROYECTOS DE INVERSIÓN)	MODIFICADO	DEVENGADO
DESCRIPCION DEL PROYECTO		
REHABILITACIÓN DE TERRACERÍAS Y PAVIMENTO ASFÁLTICO DEL CAMINO: SANTA ROSALÍA - RIO SECO - TULIPÁN, EN TRAMOS AISLADOS, MUNICIPIOS DE CÁRDENAS Y CUNDUACÁN, TABASCO.	7,419,402.66	2,197,484.13
REHABILITACIÓN DE TERRACERÍAS Y PAVIMENTO ASFÁLTICO DEL CAMINO MACAYO - PAREDÓN - SAN MANUEL, EN TRAMOS AISLADOS, EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO.	20,977,419.21	20,766,918.39
REHABILITACIÓN DE TERRACERÍAS, PAVIMENTO ASFÁLTICO, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y MANTENIMIENTO A PUENTE VEHICULAR EN EL CAMINO PEJELAGARTERO - PALO MULATO	19,976,464.64	19,370,623.83
REHABILITACIÓN DE TERRACERÍAS, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y PAVIMENTO ASFÁLTICO DEL CAMINO PLAYAS DEL ROSARIO - OXOLOTÁN TRAMO: PLAYAS DEL ROSARIO - JALAPA, EN TRAMOS	33,983,181.50	33,779,995.10
REHABILITACIÓN DE TERRACERÍAS Y PAVIMENTO ASFÁLTICO DEL CAMINO: JALAPA - CASTAÑAL TRAMO: JALAPA - POCHITOCAL, EN TRAMOS AISLADOS, EN EL MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO.	17,585,984.16	17,585,984.16
REHABILITACIÓN DE TERRACERÍAS, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y PAVIMENTO ASFÁLTICO DEL CAMINO AYAPA - IQUINUAPA - BENITO JUÁREZ 2A. SECCIÓN, EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ,	19,978,238.61	19,463,178.88
REHABILITACIÓN DE TERRACERÍAS Y PAVIMENTO ASFÁLTICO DEL CAMINO BORDO IZQUIERDO DE LA ENTRADA A RA. TIERRA ADENTRO 1RA. SECCIÓN - CRUCERO RA. ARROYO, EN LOS MUNICIPIOS DE	24,660,690.80	24,420,384.10
REHABILITACIÓN DE TERRACERÍAS Y PAVIMENTO ASFÁLTICO DEL CAMINO MONTE GRANDE - PUEBLO NUEVO - MUNDO NUEVO, EN TRAMOS AISLADOS, EN EL MUNICIPIO DE JONUTA, TABASCO.	15,377,196.09	1,202,387.51
REHABILITACIÓN DE TERRACERÍAS, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y PAVIMENTO ASFÁLTICO DEL CAMINO: FCO. J. SANTAMARÍA -FEDERICO ÁLVAREZ TRAMO: EL PORTÓN - PUENTE PITAHAYA, EN	27,275,065.66	25,911,284.86
REHABILITACIÓN DE TERRACERÍAS Y PAVIMENTO ASFÁLTICO DEL CAMINO SAN SIMÓN, EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO.	4,944,812.14	839,463.05
REHABILITACIÓN DE TERRACERÍAS Y PAVIMENTO ASFÁLTICO DEL CAMINO EL ZAPOTE, EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO	4,648,990.96	1,165,990.52

**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
SEGUNDO TRIMESTRE DE 2026**

EJECUTOR DE GASTO		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO (MODALIDAD K PROYECTOS DE INVERSIÓN)	MODIFICADO	DEVENGADO
DESCRIPCION DEL PROYECTO		
REHABILITACIÓN DE TERRACERÍAS Y PAVIMENTO ASFÁLTICO DEL CAMINO TAPOTZINGO - PERIFÉRICO DE JALPA TRAMO: TAPOTZINGO, EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO.	8,860,360.04	8,728,813.17
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DEL CAMINO VILLAHERMOSA - COMALCALCO, TRAMO: NACAJUCA (EN TRAMOS AISLADOS), AMBOS CUERPOS, EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO.	14,994,089.43	14,886,555.46
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO Y PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO E.C. (COMALCALCO - PARAÍSO) - LIBRAMIENTO A DOS BOCAS, EN EL MUNICIPIO DE PARAÍSO, TABASCO.	6,303,731.25	6,303,731.25
REHABILITACIÓN DE TERRACERÍAS Y PAVIMENTO ASFÁLTICO DEL CAMINO: PARAÍSO - LAS FLORES - TUPILCO - BARRA DE PANTEONES, EN TRAMOS AISLADOS, EN EL MUNICIPIO DE PARAÍSO, TABASCO.	28,326,094.28	27,410,144.11
REHABILITACIÓN DE TERRACERÍAS, OBRAS COMPLEMENTARIAS, TABLESTACADO Y PAVIMENTO HIDRÁULICO DEL CAMINO OXOLOTÁN - BUENA VISTA, EN TRAMOS AISLADOS, EN EL MUNICIPIO DE	13,904,815.99	5,552,721.14
REHABILITACIÓN DE TERRACERÍAS Y PAVIMENTO HIDRÁULICO DEL CAMINO CERRO BLANCO 3A Y 4A SECCIÓN, EN TRAMOS AISLADOS, EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA, TABASCO.	10,860,384.31	6,157,887.82
REHABILITACIÓN DE TERRACERÍAS, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y PAVIMENTO ASFÁLTICO DEL CAMINO: JALAPA - CASTAÑAL TRAMO: POCHITOCAL - CASTAÑAL, EN TRAMOS AISLADOS, EN EL	9,207,551.14	3,747,409.92
REHABILITACIÓN DE TERRACERÍAS, PAVIMENTO ASFÁLTICO Y OBRAS DIVERSAS EN EL CAMINO ANDRÉS QUINTANA ROO - EL CHILAR, EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO	8,202,276.62	4,339,942.54
REHABILITACIÓN DE TERRACERÍAS, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y PAVIMENTO ASFÁLTICO DEL CAMINO: RANCHERÍA JOSÉ MARÍA MORELOS - EJIDO MORELOS, EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.	6,106,729.17	5,342,119.11
REHABILITACIÓN DE TERRACERÍAS, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y PAVIMENTO ASFÁLTICO DEL CAMINO TENOSIQUE - CABECERA USUMACINTA, EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.	19,974,399.68	15,851,663.65
REHABILITACIÓN DE TERRACERÍAS, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y PAVIMENTO ASFÁLTICO DEL CAMINO AUTOPISTA REFORMA - DOS BOCAS TRAMO: CUNDUACÁN, CUERPO "A" Y "B", EN EL	300,000,000.10	153,275,959.87

**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
SEGUNDO TRIMESTRE DE 2026**

EJECUTOR DE GASTO		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO (MODALIDAD K PROYECTOS DE INVERSIÓN)	MODIFICADO	DEVENGADO
DESCRIPCION DEL PROYECTO		
REHABILITACIÓN DE OBRA COMPLEMENTARIA Y PAVIMENTO ASFÁLTICO DEL CAMINO HUIMANGO 2DA. SECC. Y RAMALES KM 0+010, EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, TABASCO.	364,997.19	364,997.19
REHABILITACIÓN DE TERRACERÍAS, OBRAS COMPLEMENTARIAS, PAVIMENTO ASFÁLTICO Y PUENTE DE CONCRETO TIPO CAJÓN DEL CAMINO TENOSIQUE - LA PALMA (EN TRAMOS AISLADOS), EN EL	22,449,037.77	16,889,794.64
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DEL CAMINO: E.C. (VILLAHERMOSA - COATZACOALCOS) CÁRDENAS - RIO SECO - SANTA ROSALÍA, EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, TABASCO.	8,234,760.56	3,294,119.85
REHABILITACIÓN DE TERRACERÍAS Y PAVIMENTO ASFÁLTICO DEL CAMINO: R/A. ZAPOTAL 1RA. SECCIÓN - R/A. GREGORIO MÉNDEZ 1RA. SECCIÓN (EL SANTIAGO), EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO,	25,321,536.54	7,748,009.26
REHABILITACIÓN DE TERRACERÍAS Y PAVIMENTO ASFÁLTICO DEL CAMINO: NUEVA ZELANDIA AMATITÁN TRAMO: SAMARIA - AMATITÁN, EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, TABASCO.	39,532,716.00	15,832,809.71
REHABILITACIÓN DE TERRACERÍAS, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y PAVIMENTO ASFÁLTICO DEL CAMINO: TEAPA - TACOTALPA, EN TRAMOS AISLADOS, EN LOS MUNICIPIOS DE TEAPA Y TACOTALPA,	10,523,886.39	3,652,034.31
SIN DEFINIR	284,643.95	-
K008 - PUENTES	83,463,337.94	17,371,845.26
CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR DE CONCRETO TIPO CAJÓN DOBLE CELDA, EN EL CAMINO: REYES HERNÁNDEZ - SARGENTO LÓPEZ - LA LUCHA KM 1+500, EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO,	3,345,879.73	2,072,881.80
CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR MIXTO "EL MANGO" EN EL CAMINO: PEJELAGARTERO - PALO MULATO (SECTOR PLATAFORMA - BUENA VISTA) KM 8+940, EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO,	8,858,682.25	7,057,167.87
REHABILITACIÓN DE PUENTE VEHICULAR TUBULAR CAMINO: ESTANZUELA 1A. Y 2A. SECCIÓN - PARRILLA KM 3+800, EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO	852,042.05	515,669.89
REHABILITACIÓN DE PUENTE VEHICULAR TUBULAR CAMINO: ESTANZUELA 1A. Y 2A. SECCIÓN - PARRILLA KM 1+500, EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO.	836,047.89	571,549.31

**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
SEGUNDO TRIMESTRE DE 2026**

EJECUTOR DE GASTO		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO (MODALIDAD K PROYECTOS DE INVERSIÓN)	MODIFICADO	DEVENGADO
DESCRIPCION DEL PROYECTO		
REHABILITACIÓN DE PUENTE VEHICULAR TUBULAR EN EL CAMINO TOCOAL - JOLOCHERO - MEDELLÍN Y MADERO 3RA. SECCIÓN KM 1+100, DESVIACIÓN A LA DERECHA MEDELLÍN Y MADERO 2DA. SECCIÓN - REHABILITACIÓN DE PUENTE PEATONAL METÁLICO SAN ELIGIO EN EL CAMINO: AUTOPISTA REFORMA - DOS BOCAS, TRAMO: CUNDUACÁN KM 0+590, EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, TABASCO.	8,340,485.47	5,438,514.83
REHABILITACIÓN DE PUENTE PEATONAL METÁLICO CAMINO: AUTOPISTA REFORMA - DOS BOCAS, TRAMO: CUNDUACÁN KM 8+104, EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, TABASCO.	1,212,020.15	633,654.05
REHABILITACIÓN DE PUENTE TUBULAR "LA HAMACA" EN EL CAMINO VERNET 2DA, 3RA, 4TA Y 5TA SECCIÓN, EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.	2,018,180.40	1,082,407.51
	58,000,000.00	-
SECRETARIA ANTICORRUPCION Y BUEN GOBIERNO		
K013 - TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION	139,839.23	139,839.23
ADQUISICIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS PARA LA SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO, TABASCO.	139,839.23	139,839.23
SECRETARIA DE EDUCACION		
K011 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	279,282,225.44	83,731,323.98
PREVISIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA	44,841,942.09	-
PREVISIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR	7,208,079.55	-
CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS Y SERVICIO SANITARIO ESTRUCTURA U-1C POR SUST, INCL DEMOL DE LOS EIDIF G, F, I, L Y OBRA EXT, EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 2 CLAVE 27DST0002N, VILLA	2,242,594.14	2,242,594.14
ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA LOS TALLERES DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO DE 19 CAM	980,471.65	980,471.65
DEPENDIENTES DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, UBICADOS EN 13 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE		
ADQUISICIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS PARA LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL (53 USAER Y 4 CAM) DE 15 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO, A CARGO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE	1,126,648.93	1,126,648.93

**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
SEGUNDO TRIMESTRE DE 2026**

EJECUTOR DE GASTO		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO (MODALIDAD K PROYECTOS DE INVERSIÓN)	MODIFICADO	DEVENGADO
DESCRIPCION DEL PROYECTO		
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO DE 3 AULAS MULTISENSORIAL, PARA LOS CAM NO. 25, CAM NO. 4 Y CAM NO. 10, DE LOS MUNICIPIOS DE CENTLA, CENTRO Y COMALCALCO.	3,278,269.17	3,278,269.17
ADQUISICIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS, PARA SEIS PLANTELES EN SEIS MUNICIPIOS (NIVEL BÁSICO), EN EL ESTADO DE TABASCO. ALCANCE ESTATAL. FAM BÁSICO REMANENTES 2025.	280,293.14	280,293.14
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO, PARA SIETE PLANTELES EN SEIS MUNICIPIOS (NIVEL BÁSICO), EN EL ESTADO DE TABASCO. ALCANCE ESTATAL. FAM BÁSICO REMANENTES 2025.	14,400.01	14,400.01
ADQUISICIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS, PARA DOS PLANTELES EN DOS MUNICIPIOS (NIVEL BÁSICO) EN EL ESTADO DE TABASCO. ALCANCE ESTATAL. FAM BÁSICO 2025.	152,261.02	152,261.02
CONSTRUCCIÓN POR SUSTITUCIÓN DE DOS AULAS, DIRECCIÓN CON BODEGA, EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN CON CLAVE: 27DPR1530Z. EN EL EJIDO ARROYO EL	1,356,822.99	1,356,822.99
CONSTRUCCIÓN POR SUST DE DOS EDIF DE TRES AULAS DIDACT EST U-1C, BARDAS Y O EXTERIOR, INCL	1,126,391.43	1,126,391.43
DEMOL DE LOS EDIF B, M, EN ESC SEC FED ING. FELIX F PALAVICINI CLAVE 27DES0002V, EN FRONTERA,	1,392,872.52	1,392,872.52
CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 75 KVA Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA		
TELESECUNDARIA ROSA SERRA ESCALANTE, CON CLAVE 27ETV0290I, RA. ORIENTE 2DA SECCIÓN (SAN	380,949.48	380,949.48
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA REGIONAL RURAL Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS MIGUEL		
HIDALGO Y COSTILLA CON CLAVE 27DJN0558I, NOVILLERO 4TA SECCIÓN, MUNICIPIO DE COMALCALCO,	11,297,405.99	11,297,405.99
CONSTRUCCIÓN DE DIEZ AULAS DIREC SERV SANIT MOD ESC EST U-2C INC DEM EDIF A C D E CONST		
CUATRO AULAS EST REG INC DEM EDIF H I CONST SUB ELÉC 150 KVA O E PRIM CINCO DE FEBRERO	11,473,200.80	11,473,200.80
CONSTRUCCIÓN DE ONCE AULAS SERV SANT MÓD ESCAL EST U-2C DOS AULAS EST U-1C BARDAS		
PERIM SUB ELÉC 300 KVA Y O E INC DEMOL DE EDIF A B C D E F N Ñ O P SEC CUAUHTÉMOC CLAVE	862,830.29	862,830.29
MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS A, B, C, E, F, G, H Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA ESCUELA		
PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN CON CLAVE 27DPR1530Z, EJ. ARROYO EL TRIUNFO 1RA.		

**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
SEGUNDO TRIMESTRE DE 2026**

EJECUTOR DE GASTO		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO (MODALIDAD K PROYECTOS DE INVERSIÓN)	MODIFICADO	DEVENGADO
DESCRIPCION DEL PROYECTO		
CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA, DIRECCIÓN, SALA DE MAESTROS Y O EXT POR SUSTIT, INCL DEMOL	543,086.64	543,086.64
DEL EDIF A, ESC. PRIM. GRAL. ISIDRO CORTES RUEDA CLAVE 27DPR0855Z, EN POB. C-25 (ISIDRO		
ADQUISICIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS, PARA DOS PLANTELES EN DOS MUNICIPIOS (NIVEL MEDIA	80,356.33	80,356.33
SUPERIOR), EN EL ESTADO DE TABASCO. ALCANCE ESTATAL. FAM MEDIA SUPERIOR REMANENTES		
CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS, DIR-SERV SANIT Y O E., INC SUBEST ELÉCT MONOF DE 50 KVA,	1,369,556.50	1,369,556.50
TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO.17 CLAVE 27ETK0017W, ARROYO HONDO 1RA. SECC		
CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS, SERV SANIT A CIRCULAC, SUBEST ELÉCT Y O EXTERIOR,	1,093,080.12	1,093,080.12
EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NÚM. 6 CON CLAVE 27ETK0006Q, R/A. LA PIEDRA 3RA. SECCIÓN,		
CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 75 KVA Y ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA AL EDIFICIO A Y	103,022.54	103,022.54
OBRA EXTERIOR EN EL IFORTAB PLANTEL EMILIANO ZAPATA CON CLAVE 27EIC0007K, MPIO. DE		
MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS B, D Y OBRA COMPLEMENTARIA, EN EL EMSAD NO. 5 CON CLAVE	676,895.76	676,895.76
27EMS0005Z, POB. FRANCISCO RUEDA, MPIO. DE HUIMANGUILLO, TABASCO. FAM MEDIA SUPERIOR		
CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS, ESTRUCTURA U-1C (INC DEMOL EDIFICIO J), EN CENTRO DE	190,876.64	190,876.64
BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO 199 CLAVE 27DTA0199P, VILLA ALDAMA, MPIO. DE		
CONSTRUCCIÓN DE CINCO AULAS, DIRECC-BOD, LABORAT EN ESTRUC REG DE 6.00 X 8.00 MTS. Y O E.,	5,207,790.52	5,207,790.52
INCLUYE SUBEST ELÉCT DE 75 KVA TIPO PEDEST, EN EMSAD NO. 5 CLAVE 27EMS0005Z, POB. FCO		
CONSTRUCCIÓN DE SUBEST ELÉCT 300 KVA Y RED ELÉCT INTER EDIF A, B, E Y H CENTRO DE	388,983.64	388,983.64
BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NO 093 CLAVE 27DTA0093W, RA CEIBITA 1RA SECC		
CONSTRUCCIÓN Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE TALLERES (MODULO 1) DEL CENTRO CULTURAL	1,511,148.93	1,511,148.93
UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD POPULAR DE LA CHONTALPA CON CLAVE 27MSU0025E, R/A PASO		
CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS MULTIDISCIPLINARIO 1RA. ETAPA, DE LA	2,737,360.20	2,737,360.20
UNIVERSIDAD POPULAR DE LA CHONTALPA, CON CLAVE 27MSU0025E, R/A PASO Y PLAYA, MUNICIPIO		

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
SEGUNDO TRIMESTRE DE 2026

EJECUTOR DE GASTO		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO (MODALIDAD K PROYECTOS DE INVERSIÓN)	MODIFICADO	DEVENGADO
DESCRIPCION DEL PROYECTO		
CONSTRUCCIÓN SEGUNDA ETAPA EDIFICIO DE LAB DE REPRODUCCIÓN ANIMAL Y OBRA EXT DIVISIÓ	760,046.56	760,046.56
ACADÉMICA DE CIENCIAS AGROPECUARIAS UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO CLAVE		
CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE BIBLIOTECA COM. Y OBRA COMP UNIDAD ACAD SEDE	1,790,013.54	1,790,013.54
VILLA TAMULTÉ DE LAS SABANAS UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO, CLAVE		
CONSTRUCCIÓN DE UN TALLER DE ASERRADERO FORESTAL ARCO TECHO (DOMO DE ESTRUCTURA DE	121,795.54	121,795.54
ACERO Y CIMENTACIÓN) EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA ZONA OLMECA, CON CLAVE		
CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA EDIFICIO DE AULAS CUBÍCULOS DE DOCENTES Y OBRA EXT EN	2,689,504.85	2,689,504.85
DIVISIÓ ACADÉMICA DE EDUCACIÓN Y ARTES UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO		
CONSTRUCCIÓN DE LA CUARTA ETAPA DEL EDIFICIO DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN DEL INSTITUTO	1,144,861.70	1,144,861.70
TECNOLÓGICO DE LA CHONTALPA CON CLAVE 27DIT0003F, CARRETERA NACAJUCA- JALPA DE		
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA EL CENTRO DE CERTIFICACIÓN TECNOLÓGICA DE	1,554,317.57	1,554,317.57
INGENIERÍA INDUSTRIAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE VILLAHERMOSA, CON CLAVE 27MSU0180X,		
ADQUISICIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS PARA EL LABORATORIO DE COMPUTO E INGENIERÍA EN	98,675.40	98,675.40
LOGÍSTICA DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DC HUIMANGUILLO CON CLAVE 27MSU0056Y,		
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE VOZ Y DATOS PARA LA UNIVERSIDAD	944,334.22	944,334.22
POLITÉCNICA DEL GOLFO DE MÉXICO CLAVE 27MSU0017W R/A MONTE ADENTRO, PARAÍSO, TABASCO.		
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE AULAS, LABORATORIOS, AUDITORIOS	144,756.40	144,756.40
Y OTROS ESPACIOS DE LA UNIVERSIDAD POPULAR DE LA CHONTALPA CON CLAVE 27MSU0025E, R/A		
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL LABORATORIO DE COMPUTO E INGENIERÍA EN LOGÍSTICA	409,345.73	409,345.73
DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE HUIMANGUILLO CON CLAVE 27MSU0056Y, HUIMANGUILLO, MPIO. DE		
EQUIPAMIENTO PARA EL TALLER EN LA RAMA DE ASERRADERO (SIERRAS, AFILADORAS,	1,047,324.50	1,047,324.50
CEPILLADORAS, ETC.) EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA ZONA OLMECA, CON CLAVE 27MSU0020J,		

**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
SEGUNDO TRIMESTRE DE 2026**

EJECUTOR DE GASTO		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO (MODALIDAD K PROYECTOS DE INVERSIÓN)	MODIFICADO	DEVENGADO
DESCRIPCION DEL PROYECTO		
MANTENIMIENTO A LOS EDIFICIOS B Y D EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LOS RÍOS CON CLAVE 27EIT0002F, BALANCÁN, MPIO. DE BALANCÁN TABASCO. FAM SUPERIOR REMANENTES 2024.	603,112.69	603,112.69
MANTENIMIENTO EN LOS EDIFICIOS C, E Y LA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 500 KVA, EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA REG SIERRA CLAVE 27MSU0011B, FCO J. MINA; CARRET TEAPA-	7,747,119.70	7,747,119.70
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL JARDÍN DE NIÑOS MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CON CLAVE 27DJN0558I, NOVILLERO 4TA SECCIÓN, MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO. FAM BÁSICO	19,896.46	19,896.46
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL 27 DE FEBRERO CON CLAVE 27EES0034M, EN LA CIUDAD DE COMALCALCO, MUNICIPIO DC COMALCALCO TABASCO. FAM BÁSICO	191,991.60	191,991.60
CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 112.5 KVA Y RED ELÉCTRICA INTERNA EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F Y G EN LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA CON CLAVE 27DPR1025T, EL	1,562,498.11	1,562,498.11
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA TECHADA DE 20.00 X 30.00 MTS, EN LA SECUNDARIA TÉCNICA 26, CON CLAVE 27DST0026X EN CHILTEPEC (PUERTO CHILTEPEC), MUNICIPIO DE PARAÍSO, TABASCO FAM	3,479,217.79	3,479,217.79
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA REGIONAL CON NICHOS, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CON CLAVE 27DPB0132U, EN JOLOCHERO 2DA.	1,761,435.12	1,761,435.12
CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL Y MURO DE CONTENCIÓN EN LA SECUNDARIA GENERAL JUSTO SIERRA CON CLAVE 27DES0010D, EN MACULTEPEC, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO. FAM	2,824,629.98	2,824,629.98
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE DE 12.00X25.00 MTS Y OBRA EXTERIOR, EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA NÚM. 31 CON CLAVE 27EMS0031Y. EN CHACAMA,	1,771,291.32	1,771,291.32
CONSTRUCCIÓN POR SUSTITUCIÓN DE UN AULA EN MODULO REGIONAL CON NICO 6.00 X 8.00 MTS Y OBRA EXTERIOR ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS CLAVE 27DPR0999V, MORELOS PIEDRA	1,153,867.25	-
CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 150 KVA Y RED ELÉCTRICA A LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F, G, H, Y I, ESCUELA PRIMARIA MARCIANO GALLEGOS MAGAÑA CLAVE 27DPR2101P, FRACC.	2,771,615.21	1,012,413.73

**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
SEGUNDO TRIMESTRE DE 2026**

EJECUTOR DE GASTO		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO (MODALIDAD K PROYECTOS DE INVERSIÓN)	MODIFICADO	DEVENGADO
DESCRIPCION DEL PROYECTO		
CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA, AULA EDUC ESPECIAL, ALMACÉN, OCHO AULAS, SERV-SANIT ESTR U2-C, TECHUMBRE Y OBRA EXT, INC DEMOL EDIF G, SEC TÉCNICA NO. 9 CLAVE 27DST0009G,	20,473,866.52	2,185,172.09
CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 150 KVA Y ALIMENTADORES ELÉCTRICOS A LOS EDIFICIOS: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, EN ESCUELA NORMAL URBANA, CLAVE 27DNL0001K, BALANCÁN,	2,441,724.65	-
CONCLUSIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO B (CAFETERÍA), EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA MESOAMERICANA CON CLAVE 27MSU0034M, EN SUEÑOS DE ORO, MPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.	3,620,261.88	-
CONSTRUCCIÓN DE AULA, DIRECCIÓN, SERVICIO SANITARIO ESTRUCTURA REGIONAL, BARDAS PERIMETRAL Y OBRA EXTERIOR EN J. DE N. MANUEL OSORIO MORALES CLAVE 27DJD0179Z, POB.	3,093,605.03	-
MANTENIMIENTO AL EDIFICIO B Y OBRA COMPLEMENTARIA, EN EL JARDÍN DE NIÑOS MANUEL OSORIO MORALES, CON CLAVE 27DJD0179Z, POB. AGUILAS SERDÁN (SAN FERNANDO), MPIO. DE MACUSPANA,	767,335.36	-
CONSTRUCCIÓN DE CUATRO AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL (INCLUYE DEMOLICIÓN DEL EDIFICIO B) EN EL JARDÍN DE NIÑO JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, CON CLAVE 27DJD0323V, EN	3,465,870.63	-
CONSTRUCCIÓN POR SUSTITUCIÓN DE TRES AULAS EN ESTRUCTURA REGIONAL, SUBESTACIÓN DE 37.5 KVA Y OBRA EXTERIOR, EN EL EMSAD NO. 41 CON CLAVE 27EMS0041E, R/A. NICOLAS BRAVO 3RA.	2,912,497.87	-
MANTENIMIENTO EN LOS EDIFICIOS A, C, D Y E, EN EL JARDÍN DE NIÑOS JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, CON CLAVE 27DJD0323V, EN EL POBLADO SOYATACO, MPIO. DE JALPA DE MÉNDEZ,	635,402.21	-
CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA 300 KVA, INCLUYE ALIMENTADORES ELÉCTRICOS A LOS EDIFICIOS A, B, C, D, F, G Y OBRA EXT, ESCUELA SEC. TÉCNICA NO. 3 CLAVE 27DST0003M,	1,881,270.02	-
CONSTRUCCIÓN POR SUSTITUCIÓN DE AULA CON NICHOS ESTRUCTURA REGIONAL Y SANITARIO RURAL Y OBRA EXTERIOR, PRIMARIA RURAL FEDERAL FRANCISCO VILLA, CON CLAVE 27DPR0009V, R/A.	2,206,497.93	-
CONSTRUCCIÓN POR SUSTITUCIÓN DE DOS AULAS CON SANITARIO, DIRECCIÓN- BODEGA, BARDAS PERIMETRAL Y SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, EN ESCUELA PRIMARIA RAMÓN PULIDO WADE CLAVE	6,915,790.06	-

**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
SEGUNDO TRIMESTRE DE 2026**

EJECUTOR DE GASTO		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO (MODALIDAD K PROYECTOS DE INVERSIÓN)	MODIFICADO	DEVENGADO
DESCRIPCION DEL PROYECTO		
CONSTRUCCIÓN POR SUSTITUCIÓN DE SEIS AULAS EN ESTRUCTURA REGIONAL Y OBRA EXTERIOR, EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 17 CON CLAVE 27DST0017P, ARENA DE HIDALGO, MPIO. DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS B, C Y OBRA COMPLEMENTARIA, EN LA PRIMARIA RURAL FEDERAL FRANCISCO VILLA, CON CLAVE 27DPR0009V, R/A. AZUCENA 7MA. SECCIÓN (EL LECHUGAL), MPIO. DE MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS A, C, D, F Y SUBESTACIÓN DE 150 KVA Y OBRA COMPLEMENTARIA, EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 17, CON CLAVE 27DST0017P, ARENA DE HIDALGO, MPIO. DE MANTENIMIENTO EN EL EDIFICIO A Y OBRA COMPLEMENTARIA, EN EL EMSAD NO. 16, CON CLAVE 27EMS0016F, JOLOCHERO, MPIO. DE BALANCÁN, TABASCO. FAM MEDIA SUPERIOR 2026.	5,234,886.81	-
CONSTRUCCIÓN POR SUSTITUCIÓN DE SEIS AULAS, DIRECCIÓN Y SERVICIO SANITARIO ESTRUCTURA U-2C, OBRA EXTERIOR Y BARDAS PERIMETRALES, ESCUELA PRIMARIA FAUSTO MÉNDEZ JIMÉNEZ CLAVE MANTENIMIENTO SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 300 KVA, INCLUYE ALIMENTADORES ELÉCTRICOS A LOS EDIFICIOS A, B, C, EN LA SECUNDARIA NOE DE LA FLOR CASANOVA, CON CLAVE 27DES0013A, TEAPA, CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 112.5 KVA Y OBRA EXTERIOR, EN LA ESCUELA PRIMARIA MERCEDES ORTIZ DE S. CON CLAVE 27DPR1517F, EN MACULTEPEC, MPIO. DE CENTRO,	1,408,612.63	-
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA (USAER) EN ESTRUCTURA REGIONAL, CON NICHOS Y OBRA EXTERIOR, EN LA ESCUELA PRIMARIA PROFRA. ALBA ENRÍQUEZ DE AVALOS, CON CLAVE 27DPR1672Y, TURNO MANTENIMIENTO A LOS EDIFICIOS B, I Y OBRA COMPLEMENTARIA, EN LA ESCUELA PRIMARIA PROFRA. ALBA ENRÍQUEZ DE ÁVALOS, CON CLAVE 27DPR1672Y, TURNO VESPERTINO; MACULTEPEC, MPIO. DE MANTENIMIENTO A LOS EDIFICIOS A, B, C, D Y DEMOLICIÓN DEL EDIFICIO H, EN LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ CON CLAVE 27DES0031Q, VILLAHERMOSA,	2,647,151.15	-
CONSTRUCCIÓN DE CUATRO AULAS DIDÁCTICAS Y UN SERVICIO SANITARIO POR AULA Y OBRA EXTERIOR, EN CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NÚMERO 27 CON CLAVE 27DML0027T, EL TRIUNFO,	2,528,118.58	-
	11,845,102.47	-
	1,201,418.16	-
	1,524,946.73	-
	1,145,374.98	-
	1,827,238.26	-
	4,827,427.50	-
	4,574,253.78	-

**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
SEGUNDO TRIMESTRE DE 2026**

EJECUTOR DE GASTO		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO (MODALIDAD K PROYECTOS DE INVERSIÓN)	MODIFICADO	DEVENGADO
DESCRIPCION DEL PROYECTO		
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE, EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA ROSENDO TARACENA PADRÓN, CON CLAVE 27ETV0232S, CORREGIDORA ORTIZ 1RA. SECCIÓN, CENTRO, TABASCO. FAM BÁSICO 2026.	2,440,670.28	-
CONSTRUCCIÓN POR SUSTITUCIÓN DE CUATRO AULAS Y SERVICIO SANITARIO EN ESTRUCTURA REGIONAL Y OBRA EXTERIOR, EN LA ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO, CLAVE 27DPR0377P, ONCE	6,239,185.98	-
CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL, EN LA ESCUELA PRIMARIA PROFR. ALCIDES FLOTA OROPEZA, CON CLAVE 27DPR1313L, RIO SECO Y MONTAÑA 3RA. SECCIÓN (CHINAL),	1,152,168.96	-
CONSTRUCCIÓN POR SUSTITUCIÓN DE OCHO AULAS CON NICHO EN ESTRUCTURA REGIONAL Y OBRA EXTERIOR, EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ INGENIEROS, CON CLAVE 27DPR0579L, SOYATACO, MPIO.	6,777,039.85	-
SOBREELEVACIÓN DE LA BARDA Y COLOCACIÓN DE CONCERTINA, EN EL JARDÍN DE NIÑOS SAMARKANDA, CON CLAVE 27DJN0200L, SAMARKANDA, MPIO. DE NACAJUCA, TABASCO. FAM BÁSICO	868,488.84	-
CONSTRUCCIÓN DE BARDA FRONTAL Y SOBRE ELEVACIÓN DE BARDA EN PERÍMETRO COLINDANTES, EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CARLOS PELLICER CÁMARA, CON CLAVE 27ETV0022N,	1,065,881.23	-
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN ESTRUCTURA REGIONAL, MURETE CON MALLA CICLÓN Y OBRA EXTERIOR, CENTRO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA NÚM. 16, CLAVE 27EMS0016F,	1,859,736.85	-
CONSTRUCCIÓN DE AULA, DIRECCIÓN, SERVICIO SANITARIO ESTRUCTURA REGIONAL, MALLA CICLÓNICA Y OBRA EXTERIOR, EMSAD NÚM. 47, CLAVE 27EMS0047Z, JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ 1RA.	2,992,149.04	-
CONSTRUCCIÓN POR SUSTITUCIÓN DE NUEVE AULAS, SERVICIO SANITARIO, SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA DE ESCALERA Y OBRA EXTERIOR, CECYTE 3 CLAVE 27ETC0003K, TEQUILA 1RA SECCIÓN (LA	12,816,013.71	-
MANTENIMIENTO EN LOS EDIFICIOS B, C Y D, EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA NÚM. 25, CON CLAVE 27EMS0025N, COCOHITAL, MPIO. DE COMALCALCO, TABASCO. FAM	948,751.02	-
MANTENIMIENTO EN EDIFICIOS A Y B, EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA NÚM. 32, CON CLAVE 27EMS0032X, OXIACAQUE, MPIO. DE NACAJUCA, TABASCO. FAM MEDIA	1,663,344.21	-

**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
SEGUNDO TRIMESTRE DE 2026**

EJECUTOR DE GASTO		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO (MODALIDAD K PROYECTOS DE INVERSIÓN)	MODIFICADO	DEVENGADO
DESCRIPCION DEL PROYECTO		
4TA. ETAPA CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA COMUNITARIA Y OBRA COMPLEMENTARIA UNIDAD ACADÉMICA VILLA TAMULTÉ DE LAS SABANAS UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL EDO. DE TAB. CLAVE	1,612,934.00	-
2DA. ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA SALUD, UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO, CON CLAVE 27EIU0001F, OXOLOTÁN, MPIO.	3,427,484.00	-
CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS MULTIDISCIPLINARIO, DE LA UNIVERSIDAD POPULAR DE LA CHONTALPA (2DA. ETAPA), CON CLAVE 27MSU0025E, R/A. PASO Y PLAYA, MPIO. DE	11,730,482.00	-
SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS		
K004 - URBANIZACION	1,217,522,821.95	231,742,168.68
PREVISIONES DEL FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	1,000,488.28	-
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS, ALUMBRADO PÚBLICO Y OBRA COMPLEMENTARIA EN CALLES DE LA COLONIA MIGUEL HIDALGO, EN LA	2,857,948.13	2,857,948.13
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y EN DIVERSAS CALLES DE LA RANCHERÍA VÍCTOR FERNÁNDEZ MANERO 2DA. SECCIÓN EN EL	3,908,430.96	3,908,430.96
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE FRANCISCO DÍAZ EN EL EJIDO JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ EN EL	1,388,286.68	1,388,286.68
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LAS CALLES ABEJA REYNA, CEIBA Y SIN NOMBRE DE LA COLONIA CASA	468,217.74	468,217.74
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE OTILIO VALENCIA EN LA RANCHERÍA ANACLETO CANABAL 2DA.	107,556.80	107,556.80
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y ALUMBRADO PÚBLICO EN DIVERSAS CALLES DE LA COLONIA CONSTITUCIÓN, EN	894,371.16	894,371.16

**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
SEGUNDO TRIMESTRE DE 2026**

EJECUTOR DE GASTO		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO (MODALIDAD K PROYECTOS DE INVERSIÓN)	MODIFICADO	DEVENGADO
DESCRIPCION DEL PROYECTO		
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, BANQUETAS, GUARNICIONES, ALUMBRADO PÚBLICO Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA CALLE LA CEIBA, DE LA COLONIA GAVIOTAS SUR, EN LA CIUDAD DE CONSTRUCCIÓN DE ADECUACIÓN VIAL EN LA AVENIDA UNIVERSIDAD PARA SALIDA DE LA COLONIA MAGISTERIAL EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO.	864,640.68	864,640.68
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, BANQUETAS, GUARNICIONES, OBRA COMPLEMENTARIA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS CALLES JÍCARO Y TINTO, DE LA COLONIA GAVIOTAS SUR, EN LA CONSTRUCCIÓN DE ADECUACIÓN VIAL EN LA AVENIDA UNIVERSIDAD (DE LA UJAT A AVENIDA RAMÓN MENDOZA), EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO.	1,978,572.73	1,978,572.73
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, BANQUETAS, GUARNICIONES Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LAS CALLES SIN NOMBRE 1 Y 2, DEL POBLADO CARLOS ROVIROSA, EN EL CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, BANQUETAS, GUARNICIONES Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LAS CALLES SIN NOMBRE 3 Y 4 DEL POBLADO CARLOS ROVIROSA, EN EL CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS, ALUMBRADO PÚBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA (FORTUNA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS, SEÑALIZACIONES, ALUMBRADO PÚBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN LA CALLE FORTUNA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS, ALUMBRADO PÚBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE CAÑAVERAL EN EL FRACC. BOSQUE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE LA PALMITA EN LA COLONIA QUINTÍN ARAUZ EN EL MUNICIPIO DE PARAÍSO, TABASCO.	1,095,543.53	1,095,543.53
	5,812,546.16	5,812,546.16
	5,629,980.85	5,629,980.85
	3,649,815.80	3,649,815.80
	2,494,318.63	2,494,318.63
	1,012,995.31	1,012,995.31
	1,991,332.15	1,991,332.15
	396,745.46	396,745.46
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE JUAN BALDERAS, DE LA VILLA OCULTZAPOTLÁN, EN EL MUNICIPIO	2,201,888.74	2,201,888.74

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
SEGUNDO TRIMESTRE DE 2026

EJECUTOR DE GASTO		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO (MODALIDAD K PROYECTOS DE INVERSIÓN)	MODIFICADO	DEVENGADO
DESCRIPCION DEL PROYECTO		
REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CARRETERA VILLAHERMOSA- TEAPA Y AVENIDA LUIS DONALDO COLOSIO EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO.	4,294,086.87	4,294,086.87
REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL PERIFÉRICO CARLOS PELLICER CÁMARA EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO.	1,997,913.84	1,997,913.84
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE 5 DE MAYO EN LA COLONIA LAS LOMAS, EN EL MUNICIPIO DE	823,193.56	823,193.56
REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, RED DE AGUA POTABLE Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA CALLE PROLONGACIÓN IGNACIO ALLENDE, EN EL POBLADO BUENAVISTA 1RA. SECCIÓN, EN EL	949,455.52	949,455.52
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CAMINO PRINCIPAL DE LA RA. LA ESTANCIA, EN VILLA TAMULTÉ DE LAS SABANAS, EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO.	4,246,089.08	4,246,089.08
CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES DEL CAMINO DE LA RANCHERÍA LA MANGA DE LA VILLA TAMULTÉ DE LAS SABANAS, EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO.	2,649,483.31	2,649,483.31
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE 5 DE MAYO DEL KM 0+035 AL KM 0+060, EN	636,147.04	636,147.04
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS, OBRA COMPLEMENTARIA Y ALUMBRADO PÚBLICO, EN LA CALLE HERMENEGILDO GALEANA, DEL	2,329,959.96	2,329,959.96
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE 8 EN EL POBLADO C-28 CORONEL	17,737,607.00	-
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA CALLE LA POZA DE LA COLONIA GAVIOTAS NORTE EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, EN EL MUNICIPIO DE CENTRO,	4,451,200.00	-
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, ENTRADA LOS MORALES EN LA RA. BLASILLO 4TA. SECCIÓN, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO.	6,827,732.00	-

**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
SEGUNDO TRIMESTRE DE 2026**

EJECUTOR DE GASTO		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO (MODALIDAD K PROYECTOS DE INVERSIÓN)	MODIFICADO	DEVENGADO
DESCRIPCION DEL PROYECTO		
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE SANTO DOMINGO DEL POBLADO AYAPA, EN EL MUNICIPIO DE JALPA	14,536,448.00	-
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE EL TOPE DEL POBLADO AYAPA, EN EL MUNICIPIO DE JALPA	14,507,620.00	-
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y SEÑALIZACIONES EN LA CALLE MANUEL GIL Y SÁENZ EN CIUDAD PEMEX, EN EL MUNICIPIO DE	8,433,681.00	-
CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, ALUMBRADO PÚBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE MANUEL GIL Y SÁENZ, COLONIA OBRERA EN CIUDAD PEMEX, EN EL	4,799,996.00	-
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y SEÑALIZACIONES, EN DIVERSAS CALLES DEL EJIDO JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, EN EL MUNICIPIO DE	11,187,986.00	-
REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, RED DE DRENAJE SANITARIO, ALUMBRADO PÚBLICO Y CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE LA POZA DE LA COLONIA GAVIOTAS	6,922,628.00	-
PROYECTO INTEGRAL VILLAHERMOSA 2030.	898,000,000.00	154,831,873.12
CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN EL BOULEVARD BICENTENARIO DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO.	15,888,322.10	15,888,322.09
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y ALUMBRADO PÚBLICO EN EL CAMINO DE ACCESO AL EJIDO EL NARANJITO (CALLE BENITO JUÁREZ) DEL KM. 0+000 AL KM.	7,454,601.20	-
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS, SEÑALIZACIONES, ALUMBRADO PÚBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN LA CALLE TOMÁS GARRIDO	14,106,512.09	-
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS, SEÑALIZACIONES, ALUMBRADO PÚBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN DIVERSAS CALLES, EN EL	14,328,387.80	-
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLES DE LA COLONIA CONSTITUCIÓN, EN EL	12,187,501.80	810,468.19

**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
SEGUNDO TRIMESTRE DE 2026**

EJECUTOR DE GASTO		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO (MODALIDAD K PROYECTOS DE INVERSIÓN)	MODIFICADO	DEVENGADO
DESCRIPCION DEL PROYECTO		
RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, BANQUETAS, GUARNICIONES, ALUMBRADO PÚBLICO Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LAS CALLES CIRCUITO MUNICIPAL, ALFONSO VICENS SALDÍVAR Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y OBRA COMPLEMENTARIA EN DIVERSAS CALLES DE LA COLONIA CASA BLANCA, VILLAHERMOSA, EN EL CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, GUARNICIONES Y ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CARRETERA VILLAHERMOSA-IXTACOMITÁN, EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO	10,615,642.90	440,517.30
CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA RA. JOLOCHERO 1RA SECCIÓN BOCA DE CULEBRA, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO.	12,643,306.90	3,842,883.26
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, BANQUETAS, GUARNICIONES, ALUMBRADO PÚBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE AZUCENAS, DE LA COLONIA JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, EN RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, BANQUETAS, GUARNICIONES, ALUMBRADO PÚBLICO Y OBRA COMPLEMENTARIA EN DIVERSAS CALLES DE LA VILLA OCUILTZAPOTLÁN, MUNICIPIO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, BANQUETAS, GUARNICIONES, ALUMBRADO PÚBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE GIRASOLES, DE LA COLONIA JOSÉ MARÍA PINO SUAREZ, EN CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CAMINO PRINCIPAL A VILLA TAMULTÉ DE LASSABANAS, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO.	9,632,757.23	-
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS, ALUMBRADO PÚBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN LA CALLE 2DA. DE CIRCUNVALACIÓN EN EL CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y ALUMBRADO PÚBLICO EN DIVERSAS CALLES DEL POBLADO LA PLAYITA DEL MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, TABASCO.	4,512,015.60	-
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA CALLE PIRUL DE LA COLONIA GAVIOTAS SUR, EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO	3,186,089.60	702,042.28
	20,109,294.40	-
	3,150,448.55	546,541.75
	2,326,482.00	-
	15,955,436.10	-
	18,040,421.00	-
	4,894,986.50	-

**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
SEGUNDO TRIMESTRE DE 2026**

EJECUTOR DE GASTO		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO (MODALIDAD K PROYECTOS DE INVERSIÓN)	MODIFICADO	DEVENGADO
DESCRIPCION DEL PROYECTO		
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, BANQUETAS, GUARNICIONES, ALUMBRADO PÚBLICO Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LAS CALLES FRANCISCO I. MADERO Y LA PAZ	3,143,229.50	-
ADQUISICIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS PARA LA SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICA (SOTOP).	1,497,166.21	-
PREVISIONES DEL FONDO E018 SERVICIOS DE CONSERVACIÓN Y OPERACIÓN DE CAMINOS Y PUENTES DE CUOTA(CAPUFE)	765,313.50	-
K007 - CARRETERAS	137,606,906.86	26,494,142.42
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DEL CAMINO DE LA RA. AZTLÁN 2DA. SECCIÓN, EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO.	7,495,278.66	7,495,278.66
RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CAMINO PRINCIPAL DE LA RA. LA LOMA EN LA VILLA TAMULTÉ DE LAS SABANAS, EN EL MUNICIPIO DE CENTRO,	4,206,501.55	4,206,501.55
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CAMINO DEL KM 0+000 AL KM 0+336 Y DEL KM 0+628 AL KM 2+020 DE LA RA. RÍO TINTO 3RA. SECCIÓN, EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO.	7,322,108.00	1,697,112.83
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DEL CAMINO PABLO L. SIDAR DEL KM 0+000 AL KM 2+000, EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO.	11,968,510.00	-
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CAMINOS DEL EJIDO TENERIFE, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO.	8,133,244.00	-
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN EL CAMINO PRINCIPAL AL POBLADO FRANCISCO I. MADERO, EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	9,768,052.00	-
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN EL CAMINO PRINCIPAL A LA RA. LA MONTAÑA, EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	10,505,102.30	6,770,892.90
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DEL CAMINO DE LA RANCHERÍA AZTLÁN 2DA. SECCIÓN DEL KM. 1+800 AL KM. 4+500, EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO.	12,750,532.80	6,324,356.48

**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
SEGUNDO TRIMESTRE DE 2026**

EJECUTOR DE GASTO		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO (MODALIDAD K PROYECTOS DE INVERSIÓN)	MODIFICADO	DEVENGADO
DESCRIPCION DEL PROYECTO		
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN TRAMOS AISLADOS DEL CAMINO LA FRUTILLA - LOS PÁJAROS - LOS BUCHECOS (SANTUARIO MANATÍ), EN EL MUNICIPIO DE JONUTA, TABASCO.	21,308,843.00	-
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CAMINO PRINCIPAL TRAMO 2 DE LA RA. LA LOMA DE LA VILLA TAMULTÉ DE LAS SABANAS, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO.	4,328,075.00	-
RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN EL CAMINO DE LA RA. LA PIEDRA 4TA SECCIÓN, MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, TABASCO.	8,495,574.10	-
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN TRAMOS AISLADOS DEL CAMINO CUMUAPA 1RA. SECCIÓN, MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, TABASCO.	7,430,002.70	-
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DEL CAMINO EL CORCHO DEL KM 3+720 AL KM 6+100, RA. CORREGIDORA 5TA. SECCIÓN, EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO.	10,379,448.75	-
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CAMINO DE PEJELAGARTERO 1RA SECCIÓN, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO.	13,515,634.00	-
K018 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL	465,875,303.02	44,235,461.90
PREVISIONES PARA MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL	115,251,219.53	-
CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, RED DE DRENAJE SANITARIO Y CÁRCAMO SANITARIO, EN LA CALLE LA PALMITA EN LA COLONIA QUINTÍN ARAUZ EN EL MUNICIPIO DE PARAÍSO, TABASCO.	1,080,877.18	1,080,877.18
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS, SEÑALAMIENTOS, RED DE AGUA POTABLE, RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES MOCTEZUMA	1,110,954.38	1,110,954.38
RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LOS ANDADORES MAQUILADOR Y ZAPATERO EN LA COLONIA INDECO, EN LA CIUDAD DE	2,343,804.05	2,343,804.05
REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN VILLA TECOLUTILLA, EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.	106,044.33	106,044.33

**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
SEGUNDO TRIMESTRE DE 2026**

EJECUTOR DE GASTO		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO (MODALIDAD K PROYECTOS DE INVERSIÓN)	MODIFICADO	DEVENGADO
DESCRIPCION DEL PROYECTO		
REHABILITACIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA EN LA VILLA TEPETITÁN EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.	1,057,152.97	1,057,152.97
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS, RED DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 5 DE MAYO, EN LA VILLA OCUILTZAPOTLÁN, EN EL	1,601,577.64	1,601,577.64
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES LEANDRO ROVIROSA WADE, NICOLÁS BRAVO Y JOSÉ MARÍA MORELOS EN LA VILLA TECOLUTILLA, EN EL MUNICIPIO DE	324,552.12	324,552.12
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y ALUMBRADO PÚBLICO EN LA EXTENSIÓN DE LA CALLE EL PÍPILA DE LA COLONIA ARENA DE HIDALGO	1,027,090.70	1,027,090.70
CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ" CON CLAVE 27DPR1945Y, EN LA COLONIA MIGUEL HIDALGO 1RA. ETAPA,	369,207.30	369,207.30
CONSTRUCCIÓN POR SUSTITUCIÓN DE 3 AULAS, DIRECCIÓN, SANITARIO, MANTENIMIENTO EN EDIFICIOS B, C Y OBRA COMPLEMENTARIA EN EL JARDÍN DE NIÑOS RUISEÑOR CCT 27DJN01800, EN EL	2,882,195.03	2,882,195.03
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LAS CALLES 2DA. CERRADA DE 17 DE DICIEMBRE Y SIN NOMBRE DE LA	3,414,587.91	3,414,587.91
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, BANQUETAS, GUARNICIONES, RED DE DRENAJE SANITARIO, RED DE AGUA POTABLE Y ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE RAMÓN	6,121,848.91	6,121,848.91
CONSTRUCCIÓN DE SERVICIO SANITARIO A CIRCULACIÓN DE 6.00 X 8.00 M Y OBRA EXTERIOR EN EL EMSAD NO. 56 CON CLAVE 27EMS0056G, EN EL EJIDO HUIMANGO 2DA. SECCIÓN (LA MONA), EN EL	1,522,056.95	1,522,056.95
CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE PLUVIAL Y SANITARIO EN EL PERIFÉRICO CARLOS A. MOLINA MONTES EN CÁRDENAS, EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, TABASCO.	18,505,716.55	-
CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, RED DE AGUA POTABLE Y ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS CALLES CARLOS ALBERTO MADRAZO Y JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, EN LA VILLA VICENTE	12,626,606.15	-

**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
SEGUNDO TRIMESTRE DE 2026**

EJECUTOR DE GASTO		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO (MODALIDAD K PROYECTOS DE INVERSIÓN)	MODIFICADO	DEVENGADO
DESCRIPCION DEL PROYECTO		
CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, RED DE DRENAJE SANITARIO, ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CÁRCAMO PARA LAS CALLES PROLONGACIÓN JUAN ALDAMA, DOMINGO COLÍN Y CALLE SIN	7,509,100.42	1,574,709.87
REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL CAMINO PRINCIPAL DEL POBLADO CARLOS ROVIROSA, EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, TABASCO.	11,789,567.10	-
REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, RED DE DRENAJE SANITARIO Y ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE A LA PAILA, EN VILLA PLAYAS DEL ROSARIO, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO.	8,259,960.00	3,553,436.96
REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, RED DE DRENAJE SANITARIO Y ALUMBRADO PÚBLICO EN DIVERSAS CALLES DEL FRACCIONAMIENTO BRISAS DEL CARRIZAL, MUNICIPIO DE NACAJUCA,	7,494,547.04	525,545.37
REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, RED DE DRENAJE SANITARIO Y ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE MACUILIS EN EL FRACCIONAMIENTO BRISAS DEL CARRIZAL, MUNICIPIO DE NACAJUCA,	2,915,200.00	1,488,910.91
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y SEÑALIZACIONES EN LAS CALLES CARLOS ALBERTO MADRAZO Y JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ EN LA	17,967,666.00	-
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA CALLE LINO MERINO EN LA VILLA CHICHICAPA, EN EL MUNICIPIO DE	21,980,867.00	227,706.27
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN DE LA RA. BITZAL 1RA. SECCIÓN A LA RA. BITZAL 6TA. SECCIÓN, EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.	12,568,269.32	2,687,194.66
CONSTRUCCIÓN DE CARRIL INFERIOR Y REHABILITACIÓN DEL CARRIL SUPERIOR Y OBRA COMPLEMENTARIA DEL PERIFÉRICO CARLOS A. MOLINA, TRAMO DE LA GREY AL COLEGIO DE	21,435,210.33	-
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE A LA PAILA, EN VILLA PLAYAS DEL ROSARIO, EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO.	9,061,206.80	-
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y SEÑALAMIENTOS EN LAS CALLES PROLONGACIÓN JUAN ALDAMA, DOMINGO COLÍN Y CALLE SIN NOMBRE, EN LA VILLA	5,035,389.58	20,573.37

**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
SEGUNDO TRIMESTRE DE 2026**

EJECUTOR DE GASTO		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO (MODALIDAD K PROYECTOS DE INVERSIÓN)	MODIFICADO	DEVENGADO
DESCRIPCION DEL PROYECTO		
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y SEÑALAMIENTO, EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, DE LA VILLA ESTACIÓN CHONTALPA, EN EL REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, RED DE DRENAJE SANITARIO Y ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, DE LA VILLA ESTACIÓN CHONTALPA, MUNICIPIO DE	20,357,555.92	-
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS, SEÑALIZACIONES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN DIVERSAS CALLES DE LA COLONIA LAS DELICIAS, CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y ALUMBRADO PÚBLICO EN DIVERSAS CALLES EN EL FRACC. LA SELVA, EN EL CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LAS CALLES ALMENDRO, AMATE, BAMBÚ, BARI Y CAOBA EN EL FRACCIONAMIENTO BRISAS DEL CARRIZAL, CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS, SEÑALIZACIONES, ALUMBRADO PÚBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN LAS CALLES TINTO Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA CALLE MACUILIS EN EL FRACCIONAMIENTO BRISAS DEL CARRIZAL, MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO.	5,727,722.37	2,108,944.87
CONSTRUCCIÓN DE PASO DE AGUA EN CARRETERA PRINCIPAL DEL POBLADO C-28 CORONEL GREGORIO MÉNDEZ MAGAÑA, MUNICIPIO DE CÁRDENAS, TABASCO.	24,099,407.90	-
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN EL CAMINO SANTA CRUZ EN EL POBLADO COCOHITAL TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 2+000, EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.	15,819,228.70	-
CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN LA CALLE LINO MERINO EN LA VILLA CHICHICAPA, EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.	7,718,092.85	-
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, BANQUETAS, GUARNICIONES, ALUMBRADO PÚBLICO Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA CALLE Y CERRADA JOSÉ MARÍA PINO	9,700,323.10	4,264,620.17
	4,358,634.10	200,596.18
	6,428,979.20	1,701,677.74
	10,882,228.39	2,879,342.92
	12,587,799.50	40,253.14
	4,450,494.00	-

**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
SEGUNDO TRIMESTRE DE 2026**

EJECUTOR DE GASTO		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO (MODALIDAD K PROYECTOS DE INVERSIÓN)	MODIFICADO	DEVENGADO
DESCRIPCION DEL PROYECTO		
CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE PRESIÓN DE DRENAJE SANITARIO, RED DE AGUA POTABLE Y	14,153,413.30	-
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO Y ALUMBRADO PÚBLICO DE CAMINO Y RAMALES DEL		
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS, RED DE	11,535,400.70	-
AGUA, RED DE DRENAJE SANITARIO Y ALUMBRADO PÚBLICO EN DIVERSAS CALLES DEL POBLADO		
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS,	14,911,477.20	-
ALUMBRADO PÚBLICO, RED DE AGUA ENTUBADA Y DRENAJE EN LAS CALLES 1 Y 2 Y REHABILITACIÓN		
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, BANQUETAS, GUARNICIONES,	7,782,070.50	-
ALUMBRADO PÚBLICO, REDES DE AGUA POTABLE Y SANITARIA EN DIVERSAS CALLES DE VILLA LA		
K021 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA	225,165,294.58	119,691,868.72
CONSTRUCCIÓN POR SUSTITUCIÓN DE PATINÓDROMO EN LA UNIDAD DEPORTIVA OLIMPIA XXI, EN LA	14,860,644.34	14,860,644.34
CIUDAD DE VILLAHERMOSA, EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO.		
CONSTRUCCIÓN (CONCLUSIÓN) DE PALACIO DE LOS DEPORTES SECTOR "A" EN LA CIUDAD DEPORTIVA,	23,777,263.95	23,777,263.95
EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO.		
CONSTRUCCIÓN DE NAVE DE EXPOSICIONES Y RESTAURANT EN STAND GANADERO EN EL PARQUE	41,740,417.46	41,740,417.46
TABASCO, "DORA MARÍA", EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO.		
MANTENIMIENTO DE CANALES PLUVIALES DE LAS NAVES 1 Y 2 DEL PARQUE TABASCO "DORA MARÍA",	49,156.15	49,156.15
EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO.		
REHABILITACIÓN INTEGRAL Y CONSTRUCCIÓN DE PABELLÓN DE LUCHA EN LA UNIDAD DEPORTIVA	20,904,084.72	-
BOSQUE DE SALOYA, EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO.		
CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA EN EL EJIDO LA LIBERTAD, EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACÁN,	27,480,904.19	-
TABASCO.		
MANTENIMIENTO DE LAS NAVES 1,2 Y 3 Y TEATRO AL AIRE LIBRE DEL "PARQUE TABASCO, DORA	11,842,165.95	11,742,192.73
MARÍA", EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO.		

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
SEGUNDO TRIMESTRE DE 2026

EJECUTOR DE GASTO		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO (MODALIDAD K PROYECTOS DE INVERSIÓN)	MODIFICADO	DEVENGADO
DESCRIPCION DEL PROYECTO		
MANTENIMIENTO DEL STAND GANADERO Y CABALLERIZAS DEL "PARQUE TABASCO, DORA MARÍA", EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO.	7,201,900.35	7,201,900.35
MANTENIMIENTO DE ACCESOS, CERCA PERIMETRAL, TIANGUIS, MÓDULOS SANITARIOS EXTERIORES, ANDADORES, CASETAS DE VIGILANCIA, FUENTE DE BURBUJAS, MUELLE Y OBRA EXTERIOR DEL REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, RED ELÉCTRICA, VIALIDAD DE ACCESO A STAND GANADERO Y ESTACIONAMIENTO 2 Y 3 DEL "PARQUE TABASCO, DORA MARÍA", EN LA CIUDAD DE REHABILITACIÓN DE ESTACIONAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA OLIMPIA XXI, EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO.	6,485,888.90	6,485,888.90
CONSTRUCCIÓN DE PALACIO DE LOS DEPORTES SECTOR B "VILLA PARA ATLETAS" EN LA CIUDAD DEPORTIVA, EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO.	7,344,281.40	7,344,281.40
CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA EN RA. ORIENTE 5TA. SECCIÓN, EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.	6,764,485.00	6,490,123.44
CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA EN JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ 1RA. SECCIÓN, EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.	10,693,901.32	-
REHABILITACIÓN DE CENTRO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, "DAMIÁN PIZA BELTRÁN", EN LA RA. MIGUEL HIDALGO 1RA. SECCIÓN (LAS GARDENIAS), EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO. (PRIMERA ETAPA)	11,759,781.20	-
K037 - INFRAESTRUCTURA PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	15,451,526.46	-
REHABILITACIÓN DEL CENTRO ASISTENCIAL RESIDENCIA DEL ADULTO MAYOR "CASA DEL ÁRBOL", UBICADA EN EL POBLADO GUAPINOL, VILLA PARRILLA, EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO.	18,808,893.19	-
REHABILITACIÓN DEL "CENTRO DE REHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL DEL ESTADO DE TABASCO" EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO.	27,754,892.00	506,399.95
K012 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TURISTICA	5,321,260.60	506,399.95
PROYECTO INTEGRAL DEL CENTRO DE CONVENCIONES Y EXPOSICIONES DE TABASCO.	22,433,631.40	-
	728,570,483.82	67,920,376.97
	688,370,483.82	61,851,664.71

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
SEGUNDO TRIMESTRE DE 2026

EJECUTOR DE GASTO		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO (MODALIDAD K PROYECTOS DE INVERSIÓN)	MODIFICADO	DEVENGADO
DESCRIPCION DEL PROYECTO		
SUPERVISIÓN EXTERNA PARA EL PROYECTO INTEGRAL DEL CENTRO DE CONVENCIONES Y EXPOSICIONES DE TABASCO.	40,200,000.00	6,068,712.26
K020 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL	36,691,129.80	-
REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL PARQUE POEMA "MUSEO LA VENTA" PRIMERA ETAPA, EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO	26,648,400.80	-
REHABILITACIÓN DE "CENTRO DE ATENCIÓN A VISITANTES" DEL PARQUE POEMA "MUSEO LA VENTA", EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO.	10,042,729.00	-
K023 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA SANEAMIENTO	5,146,955.80	-
REHABILITACIÓN DE CÁRCAMO Y PLANTA DE TRATAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BOMBEO EN EL POBLADO AYAPA, EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO.	5,146,955.80	-